Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Банур-1"
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №649 от 22.12.2021, доп.согл.№1 от 01.04.2022г., доп.согл.№2 от 14.03.2023г., доп.согл.№3 от 29.05.2023г., доп.согл.№4 от 13.10.2023г.
Наименование стройки: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарапхана ауыл округі, Майлыошақ елді мекеніндегі 300 орындық "А.Байтұрсынов" атындағы мектеп құрылысы

29000

Форма-2

А К Т №9

приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Блок "А". Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
		По типу дет.358		На отм.0,000 /АС-22/							
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	50,01	4 524,01	122,68	226246	6135	98668	117332	371064
		НР - 94%; СП - 8%			2 428,38	67,55	121443	3378		27486	
54	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	87,96	4 223,94	3,02	371538	266	317448	50725	456044
		НР - 94%; СП - 8%			611,91	1,58	53824	139		33781	
		По типу дет.358		На отм.+3,300 /АС-23/							
76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	35,54	4 524,01	122,68	160783	4360	70118	83383	263699
		НР - 94%; СП - 8%			2 428,38	67,55	86305	2401		19533	
77	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,4	4 223,94	3,02	272022	195	232420	37138	333893
		НР - 94%; СП - 8%			611,91	1,58	39407	102		24733	
		По типу дет.358		На отм.+6,600 /АС-24/							

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
											29000
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	22,55	4 524,01	122,68	102016	2766	44490	52906	167316
		НР - 94%; СП - 8%			2 428,38	67,55	54760	1523		12394	
93	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,5	4 223,94	3,02	145726	105	124510	19895	178871
		НР - 94%; СП - 8%			611,91	1,58	21111	55		13250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1770887				1770887
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-18-20/									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
108	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 139,39	589,88	1,36	2441743	5630	450613	1590883	4355237
		НР - 80%; СП - 8%			479,66	0,75	1985500	3105		322610	
109	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 139,39	294,42	0,57	1218719	2359	173482	835329	2218372
		НР - 80%; СП - 8%			251,94	0,31	1042878	1283		164324	
110	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхностиоблицовки	304,23	7 880,63	32,18	2397524	9790	888294	1204218	3889881
		НР - 80%; СП - 8%			4 928,64	19,17	1499440	5832		288139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								10463490
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12234377**
		Смета 2-1-3. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К1									
		Санитарные приборы									
69	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	39	5 705,96	156,4	222532	6100	16144	199592	455894
		НР - 95%; СП - 8%			5 135,6	86,59	200288	3377		33770	
70	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	39	8 653	--	337467	--	337467	--	364464
		СП - 8%			--	--	--	--		26997	

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
71	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	39	7 894	--	307866	--	307866	--	332495
		СП - 8%			--	--	--	--		24629	
72	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	39	1 553	--	60567	--	60567	--	65412
		СП - 8%			--	--	--	--		4845	
73	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	19	21 766,66	100,84	413567	1916	334749	76357	529117
		НР - 98%; СП - 8%			4 047,5	53,28	76902	1012		39194	
74	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	19	52 145	--	990755	--	990755	--	1070015
		СП - 8%			--	--	--	--		79260	
75	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	19	14 807	--	281333	--	281333	--	303840
		СП - 8%			--	--	--	--		22507	
76	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	19	2 774	--	52706	--	52706	--	56922
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
77	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2 959,41	31,3	2959	31	567	2330	5712
		НР - 98%; СП - 8%			2 361,31	16,08	2361	16		423	
78	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7 843	--	7843	--	7843	--	8470
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
79	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1 553	--	1553	--	1553	--	1677
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
80	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Траны диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	30 841,52	60,78	154208	304	147847	6098	173130
		НР - 98%; СП - 8%			1 211,47	32,95	6057	165		12824	

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
											29000
81	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Писсуары настенные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2 682,02	110,71	5364	221	400	4769	10943
82	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм			2 371,5	61,55	4743	123		811	
		СП - 8%	комплект	2	20 963	--	41926	--	41926	--	45280
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	--	--	--		3354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3423371				3423371
			Тенге								**3423371**
		Смета 2-1-4. Электроосвещение и Электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
		ЩО-А1									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8 139,89	2 324,41	8140	2324	291	4725	13894
2	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31			5 524,92	1 037,15	5525	1037		1029	
		СП - 8%	шт.	1	7 384	--	7384	--	7384	--	7975
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		591	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	5 506,5	39,71	82598	596	42728	28277	119745
4	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А			2 618,26	--	39274	--		8870	
		СП - 8%	шт.	1	2 509	--	2509	--	2509	--	2710
5	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"			--	--	--	--		201	
		СП - 8%	шт.	10	823	--	8230	--	8230	--	8888
6	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА			--	--	--	--		658	
		СП - 8%	шт.	4	3 982	--	15928	--	15928	--	17202
		ЩО-А2			--	--	--	--		1274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									29000
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8 139,89	2 324,41	8140	2324	291	4725	13894
8	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31			5 524,92	1 037,15	5525	1037		1029	
		СП - 8%	шт.	1	7 242	--	7242	--	7242	--	7821
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		579	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	5 506,5	39,71	66078	477	34182	22622	95796
10	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А			2 618,26	--	31419	--		7096	
		СП - 8%	шт.	1	2 509	--	2509	--	2509	--	2710
11	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"			--	--	--	--		201	
		СП - 8%	шт.	8	823	--	6584	--	6584	--	7111
12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА			--	--	--	--		527	
		СП - 8%	шт.	3	3 982	--	11946	--	11946	--	12902
		ЩО-А3			--	--	--	--		956	
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8 139,89	2 324,41	8140	2324	291	4725	13894
14	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31			5 524,92	1 037,15	5525	1037		1029	
		СП - 8%	шт.	1	7 384	--	7384	--	7384	--	7975
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		591	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	5 506,5	39,71	82598	596	42728	28277	119745
16	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А			2 618,26	--	39274	--		8870	
		СП - 8%	шт.	1	2 509	--	2509	--	2509	--	2710
					--	--	--	--		201	

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									29000
		СП - 8%	шт.	7	823	--	5761	--	5761	--	6222
18	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА			--	--	--	--		461	
		СП - 8%	шт.	7	3 982	--	27874	--	27874	--	30104
		ЩАО-1			--	--	--	--		2230	
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8 139,89	2 324,41	8140	2324	291	4725	13894
20	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31			5 524,92	1 037,15	5525	1037		1029	
		СП - 8%	шт.	1	6 287	--	6287	--	6287	--	6790
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		503	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	5 506,5	39,71	55065	397	28485	18851	79830
22	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А			2 618,26	--	26183	--		5913	
		СП - 8%	шт.	1	2 509	--	2509	--	2509	--	2710
23	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"			--	--	--	--		201	
		СП - 8%	шт.	9	823	--	7407	--	7407	--	8000
24	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования			--	--	--	--		593	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3 058,92	272,7	9177	818	72	6246	16657
25	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30			2 762,46	129,16	8287	387		1234	
		СП - 8%	шт.	3	18 901	--	56703	--	56703	--	61239
26	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях			--	--	--	--		4536	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	236	4 471,79	1 469,1	1055342	346708	63212	654476	1846603
					2 734,84	1 116,83	645422	263572		136785	

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
											29000
27	247-101-0122 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	196	49 164	--	9636144	--	9636144	--	10407036
		СП - 8%			--	--	--	--		770892	
28	247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	40	54 407	--	2176280	--	2176280	--	2350382
		СП - 8%			--	--	--	--		174102	
29	1308-0305-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	79	6 334,57	2 033,53	500431	160649	21160	316413	882192
		НР - 72%; СП - 8%			4 033,19	1 529,63	318622	120841		65348	
30	247-101-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4x36 ГОСТ 17677-82	шт.	25	56 412	--	1410300	--	1410300	--	1523124
		СП - 8%			--	--	--	--		112824	
31	247-101-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S 4x18 ГОСТ 17677-82	шт.	54	56 412	--	3046248	--	3046248	--	3289948
		СП - 8%			--	--	--	--		243700	
32	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	78	3 559,87	1 297,05	277670	101170	14896	174289	488115
		НР - 72%; СП - 8%			2 071,85	1 031,58	161604	80463		36157	
33	247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 72-1x36-581	шт.	28	28 686	--	803208	--	803208	--	867465
		СП - 8%			--	--	--	--		64257	
34	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник НПП03-1x15	шт.	24	7 821	--	187704	--	187704	--	202720
		СП - 8%			--	--	--	--		15016	
35	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник НП022-1x15	шт.	14	7 821	--	109494	--	109494	--	118254
		СП - 8%			--	--	--	--		8760	
36	247-101-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники EFS193-1x8	шт.	12	7 820	--	93840	--	93840	--	101347
		СП - 8%			--	--	--	--		7507	
37	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	816	435	--	354960	--	354960	--	383357
		СП - 8%			--	--	--	--		28397	
38	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	36	3 796	--	136656	--	136656	--	147588

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
39	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	12	3 796	--	45552	--	45552	--	49196
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
40	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	12	1 391,85	28,17	16702	338	196	11753	30732
		НР - 72%; СП - 8%			1 347,31	13,04	16168	156		2276	
41	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	12	2 297	--	27564	--	27564	--	29769
		СП - 8%			--	--	--	--		2205	
42	247-213-0301 РСНБ РК 2022 прим.	СТАРТЕР	шт.	874	118	--	103132	--	103132	--	111383
		СП - 8%			--	--	--	--		8251	
43	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник РВО-42	шт.	1	7 821	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
44	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	ЛАМПА КЛ SP-15	шт.	1	3 796	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23522176				23522176
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23522176**
		Смета 2-1-6. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	32	4 783,36	0,3	153068	10	2780	91669	264316
		НР - 61%; СП - 8%			4 696,18	--	150278	--		19579	
2	248-303-0207 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	2	66 517	--	133034	--	133034	--	143677
		СП - 8%			--	--	--	--		10643	
3	248-306-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	1 806	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	68	5 414,87	2,97	368211	202	6322	220629	635947
		НР - 61%; СП - 8%			5 318,92	--	361687	--		47107	
5	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	68	4 087	--	277916	--	277916	--	300149

1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22233	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	119	2 713,19	1,11	322870	132	6262	193050	557194
		НР - 61%; СП - 8%			2 659,46	--	316476	--		41274	
7	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	119	2 260	--	268940	--	268940	--	290455
		СП - 8%			--	--	--	--		21515	
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	17	5 414,87	2,97	92053	50	1581	55157	158987
		НР - 61%; СП - 8%			5 318,92	--	90422	--		11777	
9	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	17	2 277	--	38709	--	38709	--	41806
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
10	1310-0408-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	36	19 053,27	3 030,22	685918	109088	15921	364347	1134286
		НР - 61%; СП - 8%			15 580,81	1 010,59	560909	36381		84021	
11	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	36	3 196	--	115056	--	115056	--	124260
		СП - 8%			--	--	--	--		9204	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 715	569,3	236,09	1545649	640984	182611	699642	2424915
		НР - 72%; СП - 8%			265,95	91,96	722054	249671		179623	
13	243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	2,165	373 305	--	808205	--	808205	--	872861
		СП - 8%			--	--	--	--		64656	
14	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,53	207 941	--	110209	--	110209	--	119026
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
15	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,02	399 920	--	7998	--	7998	--	8638
		СП - 8%			--	--	--	--		640	

1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	901,72	66,94	5410	401	992	2998	29000 9081
		НР - 72%; СП - 8%			669,5	24,54	4017	147		673	
17	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6	505	--	3030	--	3030	--	3272
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	540	659,99	22,83	356395	12328	38157	223016	625764
		НР - 72%; СП - 8%			566,5	7,1	305910	3834		46353	
19	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	540	45	--	24300	--	24300	--	26244
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7744778
		Смета 2-2-1. Блок "Б". Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
213	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	551,53625	4 327,76	41,12	2386917	22679	1970920	278178	2878302
		НР - 69%; СП - 8%			713,13	17,84	393317	9839		213207	
		Подвесной потолок									
217	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,6371	169 022,07	32 221,33	783772	149414	22377	459626	1342870
		НР - 69%; СП - 8%			131 974,96	11 676,19	611981	54144		99472	
218	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,6371	465 324	--	2157754	--	2157754	--	2330374
		СП - 8%			--	--	--	--		172620	
219	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,53635	146 249,74	11 716,4	78441	6284	5895	79940	171052
		НР - 118%; СП - 8%			123 543,06	2 765,84	66262	1483		12670	
220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53635	312 833	--	167788	--	167788	--	181211
		СП - 8%			--	--	--	--		13423	

1	2	3	4	11	6	7	8	9	10	11	12
221	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	150,03005	1 708,32	1,86	256299	280	29735	181149	472444
		НР - 80%; СП - 8%			1 508,26	1,01	226284	152		34996	
222	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Подшивка досками обшивки	м² потолков	540	1 297,17	39,46	700472	21309	28101	595428	1399572
		НР - 90%; СП - 8%			1 205,67	19,49	651062	10525		103672	
223	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,71	114 350	--	424238	--	424238	--	458177
		СП - 8%			--	--	--	--		33939	
224	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	540	458,76	4,8	247730	2592	208558	34083	304358
		НР - 90%; СП - 8%			67,74	2,39	36580	1291		22545	
225	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	540	1 912,78	41,19	1032901	22243	793038	204344	1336224
		НР - 92%; СП - 8%			403	8,32	217620	4493		98980	
226	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	540	1 629,56	87,85	879962	47439	606787	220485	1188483
		НР - 92%; СП - 8%			418,03	25,78	225736	13921		88036	
227	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	55,62	17 179	--	955496	--	955496	--	1031936
		СП - 8%			--	--	--	--		76440	
228	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	540	1 195,26	253,88	645440	137096	108496	312816	1034917
		НР - 69%; СП - 8%			740,46	99,09	399848	53509		76661	
229	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	597,24	3 001	--	1792317	--	1792317	--	1935702
		СП - 8%			--	--	--	--		143385	
		Стакан С1									

1	2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12
230	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,147	168 484,31	32 221,33	24767	4736	631	14571	42485
		НР - 69%; СП - 8%			131 974,96	11 676,19	19400	1716		3147	
231	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04308	1 109 851	--	47812	--	47812	--	51637
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
232	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,09438	1 109 774	--	104740	--	104740	--	113119
		СП - 8%			--	--	--	--		8379	
233	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,263	1 708,32	1,86	7283	8	845	5147	13425
		НР - 80%; СП - 8%			1 508,26	1,01	6430	4		994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16286288				16286288
		РАЗДЕЛ 6. Двери наружные /АС-14/									
234	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	10,92	5 887,38	86,81	64290	948	15602	33264	105359
		НР - 69%; СП - 8%			4 371,75	43,01	47740	470		7804	
235	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	10,92	70 068	--	765143	--	765143	--	826354
		СП - 8%			--	--	--	--		61211	
236	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,77	6 509,88	82,11	31052	392	8245	15600	50384
		НР - 69%; СП - 8%			4 699,24	40,38	22415	193		3732	
237	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,77	55 191	--	263261	--	263261	--	284322
		СП - 8%			--	--	--	--		21061	
		Фрамуга									

1	2	3	4	13	6	7	8	9	10	11	12
238	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,68	7 791,69	295,13	13090	496	7170	5129	19677
		НР - 90%; СП - 8%			3 228,6	163,74	5424	275		1458	
239	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,68	37 698	--	63333	--	63333	--	68400
		СП - 8%			--	--	--	--		5067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1354495				
		РАЗДЕЛ 7. Двери внутренние /АС-14/									
240	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	14,73	5 887,38	86,81	86721	1279	21046	44870	142119
		НР - 69%; СП - 8%			4 371,75	43,01	64396	634		10527	
241	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	14,73	70 068	--	1032102	--	1032102	--	1114670
		СП - 8%			--	--	--	--		82568	
242	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	79,59	3 579,45	141,77	284888	11283	92288	168154	489285
		НР - 90%; СП - 8%			2 278,14	69,36	181317	5520		36243	
243	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	19,11	12 320	--	235435	--	235435	--	254270
		СП - 8%			--	--	--	--		18835	
244	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	34,02	11 629	--	395619	--	395619	--	427268
		СП - 8%			--	--	--	--		31649	
245	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	26,46	14 746	--	390179	--	390179	--	421393
		СП - 8%			--	--	--	--		31214	
246	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	43	3 633	--	156219	--	156219	--	168717
		СП - 8%			--	--	--	--		12498	

1	2	3	4	14	6	7	8	9	10	11	12
											29000
247	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	1,995	6 509,88	82,11	12987	164	3448	6524	21072
		НР - 69%; СП - 8%			4 699,24	40,38	9375	81		1561	
248	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	1,995	55 191	--	110106	--	110106	--	118914
		СП - 8%			--	--	--	--		8808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3157707				
		РАЗДЕЛ 8. Витражи /АС-14/									
249	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	77,4	3 508,75	4,05	271577	313	92338	161034	467220
		НР - 90%; СП - 8%			2 311,71	--	178926	--		34609	
250	223-203-0805 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м²	6,3	102 054	--	642940	--	642940	--	694375
		СП - 8%			--	--	--	--		51435	
251	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	71,1	38 382	--	2728960	--	2728960	--	2947277
		СП - 8%			--	--	--	--		218317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4108872				
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА /АС-14/									
252	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	57,078	5 396,87	299,94	308043	17120	182063	106500	447707
		НР - 90%; СП - 8%			1 907,21	165,98	108860	9474		33163	
253	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	85,07	5 520,44	295,04	469624	25099	258930	179572	701131
		НР - 90%; СП - 8%			2 181,67	163,74	185595	13929		51936	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
254	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	142,148	49 842	--	7084941	--	7084941	--	7651736
		СП - 8%			--	--	--	--		566795	
255	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,812	7 791,69	295,13	14119	535	7734	5532	21223
		НР - 90%; СП - 8%			3 228,6	163,74	5850	297		1572	
256	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,812	37 698	--	68309	--	68309	--	73774
		СП - 8%			--	--	--	--		5465	
257	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34,65	3 816,97	8,61	132258	298	116821	13770	157710
		НР - 90%; СП - 8%			436,9	4,66	15139	161		11682	
258	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	34,65	1 442	--	49965	--	49965	--	53962
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	15,425	5 078,05	22,7	78329	350	44283	31103	118187
		НР - 92%; СП - 8%			2 184,51	7,25	33696	112		8755	
260	1110-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ	м² перегородок (за вычетом проемов)	7,14	2 096,9	200,87	14972	1434	3294	9850	26808
		НР - 90%; СП - 8%			1 434,69	98,16	10244	701		1986	
261	217-202-0403 РСНБ РК 2022	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ	м²	7,14	1 323	--	9446	--	9446	--	10202
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9262440				
		отм.-2,100. Тип ТД-747 /АС-19/									

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
262	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	67,0352	37 675,54	11,75	2525587	788	2028541	466482	3231435
		НР - 94%; СП - 8%			7 402,94	--	496258	--		239366	
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	837,94	1 253,86	46,48	1050659	38948	440286	559186	1738633
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	571425	23454		128788	
264	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	837,94	4 148,93	130,68	3476554	109502	2248126	1070797	4911139
		НР - 94%; СП - 8%			1 335,33	24,13	1118926	20219		363788	
265	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	837,94	2 423,43	65,04	2030689	54500	1301061	645459	2890240
		НР - 94%; СП - 8%			805,7	13,76	675128	11530		214092	
266	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	837,94	1 253,86	46,48	1050659	38948	440286	559186	1738633
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	571425	23454		128788	
267	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	837,94	589,53	31,55	493991	26437	439315	41132	577933
		НР - 94%; СП - 8%			33,7	18,52	28239	15519		42810	
268	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	837,94	1 760,45	166,54	1475151	139550	756149	600790	2242017
		НР - 94%; СП - 8%			691,52	71,23	579452	59686		166075	
269	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	837,94	-312,45	-13,64	-261814	-11430	-217000	-37981	-323779
		НР - 94%; СП - 8%			-39,84	-8,38	-33384	-7022		-23984	
270	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	146,2	318,48	2,01	46562	294	6224	37786	91096
		НР - 94%; СП - 8%			273,9	1,05	40044	154		6748	
		На отм.0,000 /АС-21/									
		По типу дет.354									
271	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	308,52	1 253,86	46,48	386841	14340	162109	205886	640145
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	210392	8635		47418	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
272	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим. К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	308,52	736,92	39,44	227355	12168	202189	18929	265987
		НР - 94%; СП - 8%			42,13	23,14	12998	7139		19703	
274	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	224,45	4 223,94	3,02	948063	678	810042	129436	1163699
		НР - 94%; СП - 8%			611,91	1,58	137343	355		86200	
		По типу дет.358									
280	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	324	1 253,86	46,48	406251	15060	170242	216216	672265
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	220949	9069		49797	
281	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	324	-147,39	-7,89	-47754	-2556	-42467	-3978	-55870
		НР - 94%; СП - 8%			-8,43	-4,63	-2731	-1500		-4139	
282	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	324	4 172,45	130,68	1351874	42340	876887	414037	1907184
		НР - 94%; СП - 8%			1 335,33	24,13	432647	7818		141273	
283	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	324	2 446,95	65,04	792812	21073	510692	249575	1125778
		НР - 94%; СП - 8%			805,7	13,76	261047	4458		83391	
284	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	324	1 253,86	46,48	406251	15060	170242	216216	672265
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	220949	9069		49797	
		По типу дет.761									
287	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	15,09	669,02	55,59	10096	838	--	9124	20757
		НР - 94%; СП - 8%			613,43	29,78	9257	449		1538	
288	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	1,243416	71 173	--	88498	--	88498	--	95578
		СП - 8%			--	--	--	--		7080	
289	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	15,09	1 253,86	46,48	18921	701	7930	10070	31310
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	10290	422		2319	

1	2	3	4	18	6	7	8	9	10	11	12
290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									29000
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	15,09	589,53	31,55	8896	476	7911	741	10408
291	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство			33,7	18,52	509	279		771	
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	15,09	1 760,45	166,54	26565	2513	13617	10819	40375
292	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501			691,52	71,23	10435	1075		2991	
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	15,09	-312,45	-13,64	-4715	-205	-3909	-684	-5831
293	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство			-39,84	-8,38	-601	-126		-432	
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	11,45	318,48	2,01	3647	23	488	2959	7135
		По типу дет.354			273,9	1,05	3136	12		528	
294	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	110,37	1 253,86	46,48	138389	5130	57993	73654	229006
295	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим. К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			681,94	27,99	75266	3089		16963	
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	110,37	736,92	39,44	81334	4353	72331	6772	95154
297	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство			42,13	23,14	4650	2554		7048	
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	62,28	4 223,94	3,02	263067	188	224769	35916	322901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		611,91	1,58	38110	98		23919	
							24335593				24335593
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-18/									
		ПОТОЛОК									
298	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями									
		НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	2 169,32	745,7	3,83	1617662	8309	43972	1256505	3104100
299	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе			721,6	2,42	1565381	5250		229933	
		НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	1 316,29	1 408,48	7,26	1853968	9556	468731	1103725	3194308
					1 045,12	3,02	1375681	3975		236615	

1	2	3	4	19	6	7	8	9	10	11	12
300	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	1 316,29	682,46	1,36	898315	1790	143291	603377	1621827
		НР - 80%; СП - 8%			572,24	0,75	753234	987		120135	
301	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м² окрашиваемой поверхности	1 316,29	356,73	0,57	469560	750	55166	331242	864866
		НР - 80%; СП - 8%			314,25	0,31	413644	408		64064	
302	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	853,03	227,2	1,36	193808	1160	33908	127504	347017
		НР - 80%; СП - 8%			186,09	0,75	158740	640		25705	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
303	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	2 555,75	2 120,72	139,54	5420030	356629	1040753	3457868	9588130
		НР - 80%; СП - 8%			1 573,96	117,26	4022648	299687		710232	
304	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	345,2	227,2	1,36	78429	470	13721	51598	140429
		НР - 80%; СП - 8%			186,09	0,75	64238	259		10402	
305	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2 509,25	1 029,02	7,26	2582068	18217	893544	1342308	4238326
		НР - 80%; СП - 8%			665,66	3,02	1670307	7578		313950	
306	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	2 509,25	589,88	1,36	1480156	3413	273156	964375	2640094
		НР - 80%; СП - 8%			479,66	0,75	1203587	1882		195563	
307	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	2 509,25	294,42	0,57	738773	1430	105163	506367	1344751
		НР - 80%; СП - 8%			251,94	0,31	632180	778		99611	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	198,572	5 636,49	71,8	1119249	14257	213837	720138	1986538
		НР - 80%; СП - 8%			4 487,82	45,41	891155	9017		147151	
310	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	198,572	2 978,4	32,62	591427	6477	188435	319334	983622
		НР - 80%; СП - 8%			1 996,83	13,36	396515	2653		72861	
311	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	198,572	1 130,71	8,25	224527	1638	38759	148001	402331
		НР - 80%; СП - 8%			927,27	4,39	184130	872		29802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				30456339				30456339
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-9/									
		Узел 2/АС-10/									
322	1107-0516-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	21	891,19	23,1	18715	485	12839	6588	27327
		НР - 118%; СП - 8%			256,72	9,13	5391	192		2024	
323	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,399	35 212	--	14050	--	14050	--	15174
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
324	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1,38	5 078,05	22,7	7008	31	3962	2783	10574
		НР - 92%; СП - 8%			2 184,51	7,25	3015	10		783	
326	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	50,4	339	--	17086	--	17086	--	18453
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				71528				71528
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Кровля тамбура /АС-11/									
334	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	21,38	1 912,78	41,19	40895	881	31398	8090	52904

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			403	8,32	8616	178		3919	
335	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	21,38	1 629,56	87,85	34840	1878	24025	8730	47055
		НР - 92%; СП - 8%			418,03	25,78	8937	551		3486	
336	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	2,20214	41 050	--	90398	--	90398	--	97630
		СП - 8%			--	--	--	--		7232	
337	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	4,0622	22 552,54	2 917,66	91613	11852	59050	22466	123206
		НР - 92%; СП - 8%			5 098,49	913	20711	3709		9126	
338	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	21,38	1 912,78	41,19	40895	881	31398	8090	52904
		НР - 92%; СП - 8%			403	8,32	8616	178		3919	
339	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	21,38	1 148,84	173,23	24562	3704	11084	10017	37345
		НР - 92%; СП - 8%			457,17	52,09	9774	1114		2766	
340	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	21,38	443,24	38,48	9476	822	8110	738	11031
		НР - 92%; СП - 8%			25,43	12,08	544	258		817	
341	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02326	30 244,73	2 471,75	703	57	4	610	1418
		НР - 91%; СП - 8%			27 614,5	1 204,44	642	28		105	
342	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02326	302 205	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
343	1113-0701-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	$м^2$	21,38	932,88	201,31	19945	4304	14157	2578	24325
		НР - 69%; СП - 8%			69,43	105,35	1484	2252		1802	
344	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	21,38	1 443,37	23,44	30859	501	22687	7222	41127

1	2	3	4	22	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									29000
345	235-103-0115 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	49,174	358,8	8,36	7671	179		3046	
		СП - 8%			975	--	47945	--	47945	--	51781
		Металлическая стойка Ст-1 /АС-18.1/			--	--	--	--		3836	
346	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,57579	80 727,26	17 336,96	46482	9983	7924	22246	74226
		НР - 69%; СП - 8%			49 627,97	6 366,26	28575	3666		5498	
347	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44127	1 160 797	--	512225	--	512225	--	553203
		СП - 8%			--	--	--	--		40978	
348	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,13452	1 109 774	--	149287	--	149287	--	161230
		СП - 8%			--	--	--	--		11943	
349	1115-0502-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом армированным	$м^2$ площади проемов по наружному обводу переплетов	63,6	3 566,36	79,12	226820	5032	71013	122161	376899
		НР - 80%; СП - 8%			2 370,67	30,29	150775	1926		27919	
350	232-102-0106 РСНБ РК 2022	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм	$м^2$	63,6	2 878	--	183041	--	183041	--	197684
		СП - 8%			--	--	--	--		14643	
		Козырек К-1/5шт/									
351	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2778	168 801,9	32 221,33	46893	8951	1279	27535	80383
		НР - 69%; СП - 8%			131 974,96	11 676,19	36663	3244		5954	
352	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2778	1 109 851	--	308317	--	308317	--	332982
		СП - 8%			--	--	--	--		24665	

1	2	3	4	23	6	7	8	9	10	11	12
353	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,0562	1 708,32	1,86	13763	15	1597	9727	25369
		НР - 80%; СП - 8%			1 508,26	1,01	12151	8		1879	
354	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0048	138 051,35	3 787,77	663	18	--	606	1370
		НР - 93%; СП - 8%			134 263,58	1 450,05	644	7		101	
355	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	312 833	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
357	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,15	115 555	--	17333	--	17333	--	18720
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
358	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	0,15	458,76	4,8	69	--	59	9	85
		НР - 90%; СП - 8%			67,74	2,39	10	--		6	
359	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	15	5 078,05	22,7	76171	341	43062	30246	114931
		НР - 92%; СП - 8%			2 184,51	7,25	32768	109		8513	
360	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,03	40 174,8	6 460,45	1205	194	709	320	1647
		НР - 91%; СП - 8%			10 060,6	1 659,73	302	50		122	
		Крыльцо Кр-1 (АС-106)									
361	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,24	1 588,61	--	9913	--	--	7137	18414
		НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	9913	--		1364	
362	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,2	34 655,55	798,97	214864	4953	170505	37930	273017
		НР - 91%; СП - 8%			6 355,81	366,97	39406	2275		20224	

1	2	3	4	24	6	7	8	9	10	11	12
363	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									29000
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,12384	30 244,73	2 471,75	3746	306	20	3248	7553
364	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			27 614,5	1 204,44	3420	149		559	
		СП - 8%	т	0,12384	302 205	--	37425	--	37425	--	40419
365	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство			--	--	--	--		2994	
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	39,5	7 477,18	232,9	295349	9200	203295	82273	407832
366	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			2 097,57	118,25	82854	4671		30210	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,006	1 602 576,59	2 336,51	9615	14	6668	2675	13274
		Пандус П-1			488 854,08	1 139,24	2933	7		983	
370	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	3,5	1 588,61	--	5560	--	--	4003	10328
371	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство			1 588,61	--	5560	--		765	
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	8,2	28 929,68	1 887,26	237223	15475	203872	20347	278176
372	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			2 180,02	546,72	17876	4483		20606	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,13306	30 244,73	2 471,75	4024	329	21	3490	8115
373	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			27 614,5	1 204,44	3674	160		601	
		СП - 8%	т	0,13306	302 205	--	40211	--	40211	--	43428
374	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство			--	--	--	--		3217	
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	26,5	7 477,18	232,9	198145	6172	136387	55196	273608
375	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			2 097,57	118,25	55586	3134		20267	
			т	0,017	1 602 576,59	2 336,51	27244	39	18894	7580	37610

1	2	3	4	25	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									29000
		Стойка Ст-1			488 854,08	1 139,24	8311	19		2786	
379	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,51673	80 727,26	17 336,96	41714	8959	7111	19964	66613
		НР - 69%; СП - 8%			49 627,97	6 366,26	25644	3290		4934	
380	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44477	1 160 797	--	516288	--	516288	--	557591
		СП - 8%			--	--	--	--		41303	
381	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07196	1 109 774	--	79859	--	79859	--	86248
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
382	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0852	1 256 922,19	2 336,51	107090	199	94690	11191	127743
		НР - 91%; СП - 8%			143 199,68	1 139,24	12201	97		9462	
		Водосточный лоток Л-1									
383	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	18	3 760,48	752,31	67689	13542	32874	20418	95155
		НР - 72%; СП - 8%			1 181,86	393,6	21273	7085		7049	
		Каркас козырька									
384	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,44028	169 022,07	32 221,33	74417	14187	2124	43640	127502
		НР - 69%; СП - 8%			131 974,96	11 676,19	58106	5141		9445	
385	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,44028	25 138,69	2 906,8	11068	1280	1059	6025	18461
		НР - 69%; СП - 8%			19 825,26	8,06	8729	4		1367	
386	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,43392	1 160 797	--	503693	--	503693	--	543988
		СП - 8%			--	--	--	--		40295	
387	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00636	1 109 774	--	7058	--	7058	--	7623
		СП - 8%			--	--	--	--		565	

1	2	3	4	26	6	7	8	9	10	11	12
388	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									29000
		НР - 92%; СП - 8%	м² покрытия	14,4	5 078,05	22,7	73124	326	41341	29036	110333
389	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство			2 184,51	7,25	31457	104		8173	
		НР - 92%; СП - 8%	м² кровли	21	6 284,54	36,64	131975	770	92646	35783	181178
		Каркас парепета			1 836,12	15,99	38559	336		13421	
390	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,41658	169 022,07	32 221,33	70411	13423	2010	41291	120638
391	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже			131 974,96	11 676,19	54978	4864		8936	
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,41658	25 138,69	2 906,8	10472	1211	1002	5701	17467
392	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			19 825,26	8,06	8259	3		1294	
		СП - 8%	т	0,41448	1 160 797	--	481127	--	481127	--	519617
393	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			--	--	--	--		38490	
		СП - 8%	т	0,0021	465 324	--	977	--	977	--	1055
394	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка			--	--	--	--		78	
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00803	1 319 994,74	11 716,4	10600	94	9514	1197	12741
395	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек			123 543,06	2 765,84	992	22		944	
		НР - 72%; СП - 8%	м труб	9	3 760,48	752,31	33844	6770	16437	10209	47577
396	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство			1 181,86	393,6	10637	3542		3524	
		НР - 92%; СП - 8%	м² покрытия	23,2	5 078,05	22,7	117811	526	66604	46781	177759
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж			2 184,51	7,25	50681	168		13167	

1	2	3	4	27	6	7	8	9	10	11	12
397	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство									29000
		НР - 91%; СП - 8%	м^3	6,9	35 692,11	712,15	246276	4914	195534	43546	313008
398	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			6 641,67	293,51	45828	2025		23186	
		СП - 8%	т	0,0612	302 205	--	18495	--	18495	--	19975
399	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		1480	
		СП - 8%	т	0,175584	341 677	--	59993	--	59993	--	64792
400	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		4799	
		СП - 8%	т	0,006	312 833	--	1877	--	1877	--	2027
401	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием			--	--	--	--		150	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	931 494,8	119 452,44	1863	239	134	1576	3714
402	241-109-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х3,0 мм			745 155,84	50 560,2	1490	101		275	
		СП - 8%	м	2,008	3 587	--	7203	--	7203	--	7779
403	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое			--	--	--	--		576	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	-170,8	-1,74	-342	-3	-5	-327	-723
404	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			-166,95	--	-334	--		-54	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,021	1 602 576,59	2 336,51	33654	49	23339	9364	46459
405	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж			488 854,08	1 139,24	10266	24		3441	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14236	168 801,9	32 221,33	24031	4587	656	14111	41193
406	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже			131 974,96	11 676,19	18788	1662		3051	
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,14236	13 678,98	1 655,99	1947	236	173	1062	3250
					10 805,18	5,37	1538	1		241	

1	2	3	4	28	6	7	8	9	10	11	12
407	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									29000
		СП - 8%	т	0,11422	1 109 851	--	126767	--	126767	--	136908
408	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т			--	--	--	--		10141	
		СП - 8%	т	0,00894	1 109 774	--	9921	--	9921	--	10715
409	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			--	--	--	--		794	
		СП - 8%	т	0,0192	298 231	--	5726	--	5726	--	6184
410	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			--	--	--	--		458	
		НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,12844	1 708,32	1,86	7053	8	818	4985	13001
411	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка			1 508,26	1,01	6227	4		963	
		НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	0,052	189 193,22	1 912,34	9838	99	7200	2331	13142
412	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита			48 835,8	966,7	2539	50		974	
		НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	0,052	13 118,61	103,54	682	6	583	86	830
413	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством			1 787,88	51,4	93	3		61	
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	20,2	8 772,81	35,91	177211	725	130924	42077	236831
414	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж			2 255,53	8,63	45562	174		17543	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08196	150 202,15	41 593,55	12311	3409	2744	5205	18918
415	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			75 140	16 903	6158	1385		1401	
		СП - 8%	т	0,08196	1 145 627	--	93896	--	93896	--	101408
					--	--	--	--		7512	

1	2	3	4	29	6	7	8	9	10	11	12
416	1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,37684	480,41	1,86	1142	4	522	495	1768
		НР - 80%; СП - 8%			259,16	1,01	616	2		131	
		Крыльцо Кр-2									29000
417	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	11,04	1 588,61	--	17538	--	--	12628	32579
		НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	17538	--		2413	
418	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	9,78	40 042,44	1 580,92	391615	15461	291116	83886	513541
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	85038	7144		38040	
419	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1793	30 244,73	2 471,75	5423	443	29	4702	10935
		НР - 91%; СП - 8%			27 614,5	1 204,44	4951	216		810	
420	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1793	302 205	--	54185	--	54185	--	58520
		СП - 8%			--	--	--	--		4335	
421	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	29	7 477,18	232,9	215492	6712	148329	60028	297563
		НР - 94%; СП - 8%			2 097,57	118,25	60452	3408		22042	
422	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	1 602 576,59	2 336,51	44872	66	31118	12485	61946
		НР - 91%; СП - 8%			488 854,08	1 139,24	13688	32		4589	
426	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,5	1 588,61	--	5560	--	--	4004	10329
		НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	5560	--		765	
427	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,46	40 042,44	1 580,92	258674	10213	192291	55410	339210
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	56171	4719		25127	

30

29000

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
428	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,09253	30 244,73	2 471,75	2799	229	15	2427	5643
					27 614,5	1 204,44	2555	112		418	
429	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,09253	302 205	--	27963	--	27963	--	30200
					--	--	--	--		2237	
430	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	16,4	7 477,18	232,9	122626	3820	84406	34159	169328
					2 097,57	118,25	34400	1940		12543	
431	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,011	1 602 576,59	2 336,51	17629	26	12226	4905	24336
					488 854,08	1 139,24	5378	13		1803	
435	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	3	1 588,61	--	4766	--	--	3431	8853
					1 588,61	--	4766	--		656	
436	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	7,98	40 042,44	1 580,92	319539	12615	237537	68447	419025
					8 695,11	730,5	69387	5829		31039	
437	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1239	30 244,73	2 471,75	3747	306	20	3249	7556
					27 614,5	1 204,44	3421	149		560	
438	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,1239	302 205	--	37443	--	37443	--	40438
					--	--	--	--		2995	
439	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	25,74	7 477,18	232,9	192463	5995	132477	53613	265762
					2 097,57	118,25	53991	3044		19686	
440	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,024	1 602 576,59	2 336,51	38462	56	26674	10701	53097
					488 854,08	1 139,24	11732	27		3933	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Навес Нв-2									
		Стойка Ст-1									
444	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,31756	80 727,26	17 336,96	25636	5506	4370	12269	40938
		НР - 69%; СП - 8%			49 627,97	6 366,26	15760	2022		3032	
445	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27644	1 160 797	--	320891	--	320891	--	346562
		СП - 8%			--	--	--	--		25671	
446	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04112	1 109 774	--	45634	--	45634	--	49285
		СП - 8%			--	--	--	--		3651	
447	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0568	1 256 922,19	2 336,51	71393	133	63126	7461	85162
		НР - 91%; СП - 8%			143 199,68	1 139,24	8134	65		6308	
		Водосточный лоток Л-1									
448	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	23,8	3 760,48	752,31	89499	17905	43466	26997	125816
		НР - 72%; СП - 8%			1 181,86	393,6	28128	9368		9320	
		Каркас козырька									
449	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,15328	169 022,07	32 221,33	194930	37160	5566	114312	333982
		НР - 69%; СП - 8%			131 974,96	11 676,19	152204	13466		24739	
450	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,15328	25 138,69	2 906,8	28992	3352	2776	15783	48357
		НР - 69%; СП - 8%			19 825,26	8,06	22864	9		3582	
451	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1448	1 160 797	--	1328880	--	1328880	--	1435190
		СП - 8%			--	--	--	--		106310	
452	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00848	1 109 774	--	9411	--	9411	--	10164
		СП - 8%			--	--	--	--		753	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				32							29000
453	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	35	6 284,54	36,64	219959	1283	154412	59638	301965
		НР - 92%; СП - 8%			1 836,12	15,99	64264	560		22368	
454	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01104	1 319 994,74	11 716,4	14573	130	13079	1645	17516
		НР - 118%; СП - 8%			123 543,06	2 765,84	1364	31		1297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12904707				12904707
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**101937969**
		БЛОК Б. ДОБАВИТЬ									
		Полы									
3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее	м² покрытия	573,4	830,06	72,92	475956	41813	139972	294944	832572
		НР - 94%; СП - 8%			513,03	34,18	294171	19599		61672	
4	233-101-0201 РСНБ РК 2022	Линолеум СПОРТИВНЫЙ	м²	157,6208	7 800	--	1229442	--	1229442	--	1327798
		СП - 8%			--	--	--	--		98355	
5	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	142,03	500,15	1,51	71036	214	36543	32328	111633
		НР - 94%; СП - 8%			241,35	0,79	34279	112		8269	
6	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	418,89	9 237,7	232,9	3869580	97560	2893369	872494	5121440
		НР - 94%; СП - 8%			2 097,57	118,25	878651	49534		379366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м²	427,2678	5 598				2391845		
		Цоколь									
7	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	259,39	4 498,7	11,69	1166918	3032	492437	537823	1841121
		НР - 80%; СП - 8%			2 588,57	3,2	671449	830		136379	
8	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	285,329	3 089	--	881381	--	881381	--	951892
		СП - 8%			--	--	--	--		70511	
		Стена									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	663	6 474,05	18,91	4292295	12538	1651652	2105200	6909295
		НР - 80%; СП - 8%			3 963,96	5,12	2628105	3395		511800	
10	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	729,3	3 089	--	2252808	--	2252808	--	2433033
		СП - 8%			--	--	--	--		180225	
11	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	48,7305	56 845	--	2770085	--	2770085	--	2991692
		СП - 8%			--	--	--	--		221607	
12	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов	м	285,11	5 487,19	13,76	1564453	3923	733169	662618	2405237
		НР - 80%; СП - 8%			2 901,9	3,2	827361	912		178166	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1/5шт/									
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	22,5	6 284,54	36,64	141402	825	99264	38339	194120
		НР - 92%; СП - 8%			1 836,12	15,99	41313	360		14379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	25,875	2 465				63782		
		Навес для козырька и пандуса									
14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,1634375	169 022,07	32 221,33	196647	37488	5614	115319	336923
		НР - 69%; СП - 8%			131 974,96	11 676,19	153545	13585		24957	
15	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1634375	25 138,69	2 906,8	29247	3382	2800	15922	48782
		НР - 69%; СП - 8%			19 825,26	8,06	23065	9		3614	
16	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1634375	1 160 797	--	1350515	--	1350515	--	1458556
		СП - 8%			--	--	--	--		108041	
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	20,43	6 284,54	36,64	128393	749	90132	34812	176261
		НР - 92%; СП - 8%			1 836,12	15,99	37512	327		13056	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	23,4945	2 465				57914		
		Крыльцо Кр-1(АС-106)									
18	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	3,3	7 477,18	232,9	24675	768	16985	6873	34072
		НР - 94%; СП - 8%			2 097,57	118,25	6922	390		2524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	3,366	3 872				13033		
19	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м ограждения	9,2	21 548,87	5,75	198250	53	169463	33906	250728
		НР - 118%; СП - 8%			3 123,23	--	28734	--		18572	
		Пандус П-1									
20	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м ограждения	41,74	21 548,87	5,75	899450	240	768846	153829	1137541
		НР - 118%; СП - 8%			3 123,23	--	130364	--		84262	
		Крыльцо Кр-2									
21	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м ограждения	16,4	21 548,87	5,75	353401	94	302086	60441	446949
		НР - 118%; СП - 8%			3 123,23	--	51221	--		33107	
		Крыльцо Кр-3									
22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	1,22	7 477,18	232,9	9122	284	6279	2541	12596
		НР - 94%; СП - 8%			2 097,57	118,25	2559	144		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	1,2444	3 872				4818		
23	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м ограждения	9,8	21 548,87	5,75	211179	56	180515	36117	267080
		НР - 118%; СП - 8%			3 123,23	--	30608	--		19784	
		Крыльцо Кр-4									
24	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	3,08	7 477,18	232,9	23030	717	15852	6415	31801
		НР - 94%; СП - 8%			2 097,57	118,25	6461	364		2356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	3,1416	3 872				12164		

1	2	3	4	35	6	7	8	9	10	11	12
25	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м ограждения	16,4	21 548,87	5,75	353401	94	302086	60441	29000 446949
		НР - 118%; СП - 8%			3 123,23	--	51221	--		33107	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**29768071**
		БЛОК В. ДОБАВИТЬ									
		Полы									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	425,33	1 253,86	46,48	533304	19769	223485	283837	882513
		НР - 94%; СП - 8%			681,94	27,99	290050	11905		65371	
2	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм.Устройство	$м^2$	425,33	6 929,87	27,44	2947482	11671	2579138	338851	3549240
		НР - 94%; СП - 8%			838,58	8,95	356673	3807		262907	
3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее	$м^2$ покрытия	425,33	5 033,73	72,92	2140996	31015	1891774	218780	2548558
		НР - 94%; СП - 8%			513,03	34,18	218207	14538		188782	
4	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	236,24	500,15	1,51	118155	357	60781	53771	185680
		НР - 94%; СП - 8%			241,35	0,79	57017	187		13754	
5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	270,93	9 237,7	232,9	2502770	63099	1871376	564312	3312449
		НР - 94%; СП - 8%			2 097,57	118,25	568295	32037		245367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600x600x10мм	$м^2$	276,3486	5 598				1546999		
		Цоколь									
6	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	289	4 498,7	11,69	1300124	3379	548648	599217	2051289
		НР - 80%; СП - 8%			2 588,57	3,2	748097	925		151947	
7	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	317,9	3 089	--	981993	--	981993	--	1060552
		СП - 8%			--	--	--	--		78559	
		Стена									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				36							29000
9	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м^2	447,359	3 089	--	1381892	--	1381892	--	1492443
		СП - 8%			--	--	--	--		110551	
10	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	13,24828	56 845	--	753098	--	753098	--	813347
		СП - 8%			--	--	--	--		60248	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15896071**
		Оборудование									
		Всего прямые затраты					**194 526 812**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**5 641 278**				
		Итого:					**200 168 090**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,27%					**540 454**				
		Итого:					**200 708 543**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**4 014 171**				
		Итого:					**204 722 714**				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1					**204 722 714**				
		Понижающий коэффициент К=0,95					**194 486 579**				
		НДС-12%					**23 338 389**				
		Всего к оплате					**217 824 968**				

Технический надзор:
Директор
ТОО "Банур-1"
_____**Анарбеков Н.Ж.**

Гл.специалист отдела технического надзора
_____**Құдайбергенов М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "УМИРЗАК"
_____**Ишанкулов С.**

Нач.участка _____**Сыздыков С.Д.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"
_____**Жамбаев А.**

Инженер по авторскому надзору
_____**Абденкулов С.К.**