Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«21» 08 2025 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ПТ«Еркен и К», Актюбинская область, Шалкарский район, город Шалкар, ул. Мухтара Ауезова, 21*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Нуртаза Аслан Еркінұлы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство освещения по улицам Мектеп, Тын жер в селе Жосалы Каргалинского района Актюбинской области (протяж – 1,6 км)*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Утегенов Азамат Болатович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организации *ТОО «Hayat Company»*
наименование организации

Субподрядными организации *ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»*
наименование организации

Субподрядными организации *ТОО «Строй Компани 2020»*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Build Project» (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом *№64/1 от 06.03.2025 ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	2268	2268	2268	2268

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : ***Проектом предусмотрено питание проектируемых линий освещения, осуществляется от Питание проектируемых линий освещения, осуществляется от РУ-0,4кВ ТП160/10/0,4кВ «МТМ» и ТП-400/10/0,4кВ «Самал». Точки и тип подключения соответствуют требованиям ТУ. Разделом проекта предусматривается установка железобетонных опор освещения СВ-110-3,5. Установка светодиодных светильников напряжением 220В мощностью 68Вт, с высотой установки светильника 8,1 метр, с углом наклона кронштейна 15 градусов, с установкой по одной стороне автодороги, расстояние между опорами принято - 40 метров. Установка шкафов управления ШУНО в количестве 1 штука в РУ-0,4кВ. Для освещения проектом предусмотрено строительство по улицам жилого массива линий ВЛИ 0,4кВ. с использованием провода СИП-4.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2025 г.;***
месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2025 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2(два)***;

фактически, месяц: ***1(один)*** месяц;;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство освещения по улицам Мектеп, Тын жер в селе Жосалы Каргалинского района Актюбинской области (протяж – 1,6 км)***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ПТ «Еркен и К» Нуртаза Аслан Еркінулы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*