ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7									
1	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	25,389	45486,77	3249,41	1154863,56	82499,09	766896,71	299826,17	1571064,84
						12031,49	666,67	305467,47	16926,00		116375,11	
2	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	174,579	45486,77	3249,41	7941034,80	567278,70	5273310,60	2061653,70	10902903,70
						12031,49	666,67	2100445,50	116386,50		800215,20	
3	41	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	231,3	45486,77	3249,41	10521090,00	751588,80	6986617,80	2731488,60	14312784,90
						12031,49	666,67	2782883,70	154200,90		1060206,30	
4	42	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	91,11	55733,00		5077833,60		5077833,60		5484060,30
											406226,70	
5	43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,06695	98692,84	3472,16	203993,15	7177,04		185016,28	420130,23
						95220,68	1028,57	196816,41	2126,14		31120,80	
6	44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15235	28641,13	1351,09	4363,45	205,86	58,52	3794,20	8810,32
						26906,04	462,50	4099,08	70,52		652,67	
7	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	408502,00		29003,50		29003,50		31323,83
											2320,33	
8	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15229	389901,00		59378,16		59378,16		64128,48
											4750,32	
9	47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,843	456152,00		840688,17		840688,17		907943,27
											67255,10	
10	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	283	943,12	370,43	266904,08	104851,71	92753,25	107176,06	404006,49
						244,94	76,00	69319,11	21508,00		29926,35	
11	50	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		10	3411,09	2005,35	34110,83	20053,34	584,17	20753,33	59253,33

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		1347,33	411,43	13473,33	4114,17		4389,17	
12	51	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	10,252	162234,00		1663222,84		1663222,84	133057,92	1796280,76
13	52	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	328,99	42286,65	4398,45	13911885,25	1447045,99	9597783,29	2978732,62	18241867,30
						8714,72	1020,95	2867055,96	335882,28		1351249,43	
14	53	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	19,81	43759,07	4398,45	866867,24	87133,39	588436,22	196716,12	1148670,04
						9656,62	1020,95	191297,63	20224,98		85086,68	
15	54	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	23,265	42757,51	4398,45	994753,50	102330,00	678720,75	220833,00	1312833,75
						9185,58	1020,95	213702,75	23752,50		97247,25	
16	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	8,6	1312,06	3,88	11283,75	33,33	3438,75	9235,00	22160,42
						908,31	1,71	7811,67	14,58		1641,67	
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7					43581275,88	3170177,24	31658726,33	8815225,08	56588221,96
								8752372,61	695206,57	0,00	4191721,00	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
17	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АР-21/	т металлических изделий	0,1775	1051231,11	6496,86	186593,51	1153,30	173959,28	11016,97	213419,35
						64681,25	2057,14	11480,93	365,18		15808,87	
18	60	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	53,66	10178,78	4084,98	546193,28	219200,26	2610,71	343499,89	960868,56
						6045,15	838,09	324382,62	44972,05		71175,39	
19	61	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	49,3709	29608,00		1461773,69		1461773,69	116941,85	1578715,54
20	62	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1073,3	41,00		44005,42		44005,42	3520,57	47525,99
21	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 7 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	1,435	554844,84	3472,16	796202,34	4982,59	654578,16	128449,30	998623,76
						95220,68	1028,57	136641,59	1476,11		73972,12	
22	64	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладки при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	34,345	39955,78	3063,73	1372281,22	105223,75	938282,48	325837,95	1833968,69
						9572,72	628,57	328774,99	21588,11		135849,52	
23	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, АР ЛИСТ 9 - ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,101	554844,84	3472,16	56039,37	350,80	46071,33	9040,70	70286,38
						95220,68	1028,57	9617,24	104,01		5206,31	
24	66	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	324,495	6504,47	404,97	2110668,60	131410,80	1169807,70	780552,30	3122518,50
						2494,49	92,00	809450,10	29853,60		231297,60	
25	67	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-20/	т металлических изделий	0,465	1051231,11	6496,86	488822,40	3021,30	455724,60	29860,90	559098,00
						64681,25	2057,14	30076,80	956,70		41414,70	
26	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.12 СПЕЦИФИКАЦИЯ		0,7455	98692,84	3472,16	73575,60	2588,40		66731,10	151531,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			95220,68	1028,57	70986,90	766,80		11224,50	
27	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6085	435218,00		264830,19		264830,19		286016,62
											21186,43	
28	70	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,07	1805137,00		126359,55		126359,55		136468,19
											10108,64	
29	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0745	425973,00		31734,89		31734,89		34273,62
											2538,73	
30	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,7455	9412,00		7016,70		7016,70		7578,00
											561,30	
31	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,7455	24882,00		18549,60		18549,60		20033,70
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ								1484,10	
								7584646,36	467931,20	5395304,30	1693989,11	10020926,10
								1721411,17	100082,56	0,00	742290,63	
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
32	74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,987	43158,69	3342,25	819453,90	63459,30	584949,60	171180,30	1069884,90
						9008,54	685,71	171045,00	13019,70		79250,70	
33	75	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М100. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	32,73	39357,72	3342,25	1288178,00	109392,00	883937,00	295082,00	1709921,00
						9008,54	685,71	294849,00	22443,00		126661,00	
34	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8071	98692,84	3472,16	79654,88	2802,38		72245,08	164051,98
						95220,68	1028,57	76852,49	830,44		12152,02	
35	77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8071	456152,00		368160,15		368160,15		397613,17
											29453,02	
36	78	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-11 ПРИМ.П.3/	м2	149,7	786,50	4,19	117739,00	627,00	62874,00	43557,00	174200,00
						362,31	1,39	54238,00	208,00		12904,00	
37	79	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-11 ПРИМ.П.3/	м3	18,5091	55733,00		1031568,00		1031568,00		1114093,00
											82525,00	
38	80	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,7	5794,56	40,66	867445,00	6086,00	571234,00	234748,00	1190368,00
						1938,04	22,12	290124,00	3311,00		88175,00	
39	81	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	123,8	68,74	1,06	8510,00	131,00	841,00	6081,00	15758,00
						60,89	0,51	7538,00	63,00		1167,00	
40	82	1115-0402-0402 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	м2 окрашиваемой поверхности	25,9	847,51	4,53	21951,00	117,00	17845,00	3231,00	27197,00
						153,97	1,98	3988,00	51,00		2015,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	83	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	43,66	9888,72	178,83	431742,00	7808,00	360733,00	65020,00	536503,00
						1447,56	72,07	63201,00	3147,00		39741,00	
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					5034401,93	190422,68	3882141,75	891144,38	6399590,05
								961835,49	43073,14	0,00	474043,74	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27									
42	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	53	5887,60	1491,20	312042,94	79033,53	54551,39	229878,20	585274,79
						3367,13	308,57	178458,02	16354,19		43353,65	
43	85	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	5952,73	1378,02	666705,68	154338,50	376045,71	196379,16	932131,77
						1217,16	268,76	136321,83	30101,25		69046,93	
44	86	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	106	8983,30	2357,59	952229,98	249904,52	152788,40	711303,84	1796616,64
						5184,31	502,48	549537,06	53263,02		133082,82	
45	87	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	15	3387,39	1429,74	50810,75	21446,25	7072,50	31496,75	88892,00
						1486,15	293,33	22292,25	4400,00		6584,50	
46	89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	20,349	80463,24	2805,92	1637346,51	57097,99	1064388,86	480568,40	2287348,03
						25350,62	601,38	515860,02	12237,63		169433,12	
47	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,7	80463,24	2805,92	458640,50	15994,00	298148,00	134613,00	640714,00
						25350,62	601,38	144498,50	3428,00		47460,50	
48	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,136397	389901,00		1612785,37		1612785,37		1741808,32
											129022,95	
49	92	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,77214	779301,42	16901,96	601729,85	13050,61	319274,66	319754,19	995202,72
						348906,30	2038,09	269404,58	1573,69		73718,68	
50	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,3598	80463,24	2805,92	189877,54	6621,98	123432,93	55729,75	265256,05
						25350,62	601,38	59822,64	1419,30		19648,76	
51	94	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,62	6112,49	2496,75	9902,00	4045,00		6354,00	17557,00
						3615,74	647,62	5857,00	1049,00		1301,00	
52	95	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	КЕРАМЗИТ	М3	1,62	9000,00		14580,00		29160,00		15746,00
											1166,00	
53	96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42518	28235,64	1699,62	12005,00	722,00	163,00	10329,00	24121,00
						26152,02	544,12	11119,00	231,00		1787,00	
54	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,184	28641,13	1351,09	5270,00	249,00	71,00	4583,00	10641,00
						26906,04	462,50	4951,00	85,00		788,00	
55	98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27118	389901,00		105733,00		105733,00		114192,00
											8459,00	
56	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348	391464,00		136229,00		136229,00		147127,00
											10898,00	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27					6765888,12	602503,38	4279843,82	2180989,29	9662628,32
								1898121,90	124142,08	0,00	715750,91	
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17									
57	100	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка		4	8869,42	4344,76	35477,67	17379,00	914,89	24486,11	64760,89

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		4295,93	891,81	17183,78	3567,22		4797,11	
58	101	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	4	8339,35	4312,94	33357,38	17251,76	701,50	22380,00	60196,38
						3851,03	890,48	15404,12	3561,88		4459,00	
59	102	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	14,544	17462,00		253967,38		253967,38		274284,76
											20317,38	
60	103	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	21,059	12309,00		259215,21		259215,21		279952,43
											20737,22	
61	107	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	26	22854,43	128,74	594215,00	3347,00	563496,00	33907,00	678372,00
						1052,76	52,44	27372,00	1363,00		50250,00	
62	108	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,06428	1004968,00		1069567,00		1069567,00		1155132,00
											85565,00	
63	109	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,068	24882,00		26574,00		26574,00		28700,00
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17					2272373,64	37977,75	2174435,98	2126,00	
								59959,90	8492,10	0,00	80773,11	2541398,46
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19								188251,71	
64	114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	30,9	55683,09	7153,51	1720607,62	221043,44	1061248,26	437788,87	2331068,02
						14184,97	1384,19	438315,33	42771,43		172671,53	
65	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3348	408502,00		136766,38		136766,38		147707,46
											10941,08	
66	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,975	389901,00		1159955,42		1159955,42		1252752,09
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19								92796,67	
								3017329,42	221043,44	2357970,06	437788,87	3731527,57
								438315,33	42771,43	0,00	276409,28	
			Раздел 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
67	256	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	495,117627	1955,29	102,17	968097,08	50586,16	278513,59	544283,60	1633371,11
						1290,60	83,53	638997,33	41357,16		120990,43	
			Итого по разделу 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
								968097,08	50586,16	278513,59	544283,60	1633371,11
								638997,33	41357,16	0,00	120990,43	
			ИТОГО по акту									
								69224012,43	4740641,86	50026935,83	14644193,44	90577663,57
			Итого по акту					14471013,73	1055125,04	0,00	6709457,70	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			905776,64				*90577663,57*
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,72			658680,77				91483440,21
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1842842,42				92142120,98
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с учетом скидки: x=0,94999999									93984963,39
			НДС 12%	%	12,00			10714285,71				89 285 714,29
			Итого к оплате с НДС									
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							100 000 000,00
												82 000 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Profline Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор **Кайнекешов Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор **Серикбаев Л.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)