Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства областиЖетісу"область Жетісу, г.Талдыкорган,БИН 220740005695
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы"БИН/ИИН 120340005203
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с.Суптай Панфиловского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за февраль 2025 (месяц, год) №1 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
220740005695.	120340005203.	216/07/24	29.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с.Суптай Панфиловского района»	28 300 657,80	25 268 444,46							3 032 213,34	28 300 657,80
	Итого за стройку										
	В том числе за ФЕВРАЛЬ	28 300 657,80	25 268 444,46							3 032 213,34	28 300 657,80
	Удержание аванса 30%	8 490 197,34	7 580 533,34							909 664,00	8 490 197,34
	Удержание 5%										
	Итого к оплате	19 810 460,46	17 687 911,12							2 122 549,34	19 810 460,46

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства областиЖетісу"область Жетісу, г.Талдыкорган,БИН 220740005695
Руководитель Бектасов Т.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы"БИН/ИИН 120340005203
Директор Әбубәкір М.Е
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "СейсмоСтройГаз"
Эксперт Намазбаев К №KZ69VJE00041926 от 26.10. 2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" Область Жетісу, г.Талдыкорган, БИН 220740005695

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы"БИН/ИИН 120340005203

Наименование объекта:«Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в с.Суптай Панфиловского района»

Договор №216/07/24 от 29.07.2024г

А К Т №1

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Опоры., ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Опоры., ИТОГО				1 773 010
1	1133-0202-0102 Кклим = 1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	55795	111 590
2	1133-0202-0103 Кклим = 1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	86027	172 054
3	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	10	112232	1 122 320
4	1133-0101-0110 Кклим = 1,08 Коб =10	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,5	35433	17 717
5	225-204-1001 Коб=10	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	10	11197	111 970
6	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781
7	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
8	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1737	1 737
9	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	16899	50 697
10	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198
11	252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	1 шт.	3	5400	16 200
12	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085 (1 компл = 6 шт)	1 комплект	1	29281	29 281

13	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляционная стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28,9	4193	121 178
		Подраздел 1.2. Металлоконструкции 10 кВ., ИТОГО	тенге			760 054
14	298-111-1112 Кстм =0,964 (кпл)	Проводник заземления, оцинкованный ЗП21	1 м	8	1716	13 728
15	298-111-1113 Кстм =0,964 (кпл)	Проводник заземления В10	1 м	40	2243	89 720
16	298-111-1114 Кстм =0,964 (кпл)	Траверса SH188.1R	1 шт	2	99645	199 290
17	298-111-1115 Кстм =0,964 (кпл)	Траверса SH188.2R	1 шт	2	126422	252 844
18	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	12814	76 884
19	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	4	191	764
20	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	10	12157	121 570
21	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,04	17445	698
22	252-207-2039	Болт М12 с гайкой (прим. М8)	1 шт.	4	1139	4 556
		Раздел 2. Подвеска провода., ИТОГО:	тенге			1 483 070
		Подраздел 2.1. Кабельная продукция., ИТОГО	тенге			53 175
23	1133-0204-0202 Кклим = 1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,107	416932	44 612
24	1133-0206-0101 Кклим = 1,08	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8391	8 391
25	243-701-0503 Коб=1,02	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	0,34782	486	169
26	243-701-0503 Коб=1,02	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	0,00612	486	3

		Подраздел 2.2. Арматура 10 кВ., ИТОГО	тенге			[illegible]
27	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	20	2421	48 420
28	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	20	561	11 220
29	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	14	16899	236 586
30	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	1 комплект	2,16667	29281	63 442
31	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	9	1283	11 547
32	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	18	14295	257 310
33	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	21	33138	695 898
34	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW26	1 шт.	12	2972	35 664
35	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	1	2674	2 674
36	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1 шт.	6	6360	38 160
37	298-111-1117 Кстм =0,964 (кпл)	Искровой разрядникSDI10.2	1 шт	6	4829	28 974
		Раздел 3. РЛНД, ИТОГО:	тенге			697 308
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			697 340
38	6124-0103-0701 Кклим = 1,06	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	13968	27 936
39	6124-0103-0801 Кклим = 1,06	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	25859	51 718
40	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	2	167495	334 990
41	6124-0103-2703 Кклим = 1,06	Монтаж металлических конструкций	т	0,14434	386657	55 812
42	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4669	9 338
43	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	1 шт.	12	1717	20 604
44	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	21725	43 450
45	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4126	8 252

46	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	17496	104 976
47	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3148	6 296
48	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1940	11 640
49	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1940	3 880
50	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	9	1737	15 633
51	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,022	126500	2 783
		Раздел 4. Заземление., ИТОГО:	тенге			191 109
		Подраздел 4.1. Земляные работы., ИТОГО	тенге			67 555
52	6101-0201-0201 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	3,804	5763	21 922
53	6101-0206-0101 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	3,804	3574	13 595
54	6124-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	4721	9 442
55	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0638	354159	22 595
		Подраздел 4.2. Заземление опор ВЛЗ-10 кВ, ИТОГО	тенге			30 075
56	6124-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4721	18 884
57	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0316	354159	11 191
		Подраздел 4.3. Заземление опоры с РЛНД, ИТОГО	тенге			93 479
58	6124-0203-0201 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	78	983	76 674
59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04813	349152	16 805
		ВСЕГО по разделу КЛ 10 кВ				4 904 582
			Тенге			7 598 183
		Раздел 1. Строительные работы., ИТОГО:	тенге			1 048 074
		Подраздел 1.1. Земляные работы., ИТОГО	тенге			74 847
1	6101-0101-0104 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	96,24	380	36 571

2	6101-0201-0201 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	3,2	6915	22 128
3	6101-0106-0104 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	92,54	53	4 905
4	6101-0103-0209 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 (ВЫВОЗ)	м3	6,9	470	3 243
5	412-102-0216 Коб=22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	258,06	31	8 000
		Подраздел 1.2. Фундаменты., ИТОГО	тенге			404 426
6	6101-0111-0601 Кклим = 1,08 Коб =4	Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см	м3	1,152	13496	15 547
7	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	42282	16 913
8	1133-0208-0201 Кклим = 1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	39437	39 437
9	225-204-0607	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УБ-1	1 шт.	4	25340	101 360
10	225-204-0606	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А-1	1 шт.	4	47729	190 916
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,08 Коб =4	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,6	4193	40 253
		Подраздел 1.3. Металлические конструкции., ИТОГО	тенге			568 801
12	6106-0301-0203 Кклим = 1,08	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,35496	181957	64 587
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,35496	0	0
13	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,35496	1160502	411 932
14	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0084	2247650	18 880
15	6111-0501-0601 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,90384	10431	72 014
16	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,90384	201	1 388

	[illegible]	Раздел 2. Монтажные работы., ИТОГО:	тенге			6 [illegible]
		Подраздел 2.1. Трансформаторная подстанция., ИТОГО	тенге			6 413 972
17	1133-0208-0202 Кклим = 1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	114599	114 599
18	515-102-0102	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	4286484	4 286 484
19	515-101-0503	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93	1 шт.	1	1833054	1 833 054
20	6119-0602-0202 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5563	5 563
		неучтенные ресурсы				
20.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
21	247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	99395	99 395
22	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	58738	58 738
23	6124-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8679	8 679
24	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766
25	6124-0202-0602 Кклим = 1,06	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1	4299	4 299
26	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1	486	486

27	6124-0201-0701 Кклим = 1,06	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	2	954	1 908
28	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,00204	306	1
		Подраздел 2.2. Заземлитель., ИТОГО	тенге			136 145
29	6101-0201-0201 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	4,275	5763	24 637
30	6101-0206-0101 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,275	3574	15 279
31	6124-0203-0201 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	31,7	983	31 161
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01965	349152	6 861
33	6124-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	4721	37 768
34	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,03792	347344	13 171
35	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	3,1	913	2 830
36	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00268	391672	1 050
37	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00082	954056	784
38	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	649	2 602
		ВСЕГО по разделу электротехнические оборудовании				7 598 191
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			325 466
1	6101-0101-0104 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	5,62	380	2 136
2	6101-0108-0103 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	5,1	18802	95 890
3	6101-0103-0209 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 (ВЫВОЗ)	м3	5,1	470	2 397
4	412-102-0216 Коб=22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	190,74	31	5 913

	0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,52	42282	21 987
6	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,3	47554	61 820
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
7	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,15416	445275	68 644
8	6103-0701-0807 Кклим = 1,08 Коб =4	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02804	2247650	63 024
9	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =4 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	0,5396	403	217
10	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,82	4193	3 438
		Раздел 2. Оборудование., ИТОГО:	тенге			7 163 390
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 163 390
11	6124-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,05 т	шт.	1	26263	26 263
12	515-103-0145	Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	7137127	7 137 127
		Раздел 3. Заземление., ИТОГО:	тенге			61 212
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			61 217
13	6101-0201-0201 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	3,185	5763	18 355
14	6101-0206-0101 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	3,185	3574	11 383
15	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	913	8 217
16	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00632	391672	2 475
17	6124-0203-0103 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	4	4566	18 264
18	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00711	354159	2 518
		ВСЕГО по разделу дизель генератор				7 550 073

		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			861 663
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	3,51	535	1 878
2	6101-0206-0101 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2,34	3574	8 363
3	6124-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	15	23	345
4	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	15	88	1 320
5	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15	787	11 805
6	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	1,17	9023	10 557
7	6124-0103-2703 Кклим = 1,06	Монтаж металлических конструкций	т	0,01975	386657	7 636
8	1308-0206-2103 Кклим = 1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	4	2263	9 052
9	241-207-1202 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	1 м	4,08	1574	6 422
10	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4	1026	4 104
11	6124-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	26	1077	28 002
12	6124-0201-0602 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1994	59 820
13	1308-0206-2105 Кклим = 1,06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	4	4657	18 628
14	243-906-1704	Трубный кабельный уплотнитель для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-100	1 шт.	4	18910	75 640
15	243-113-0807 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	1 м	57,12	1549	88 479
16	6124-0201-2203 Кклим = 1,06	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	4	90300	361 200

17	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	1 шт.	4	36438	145 752
		ВСЕГО по разделу 0,4 Кв				861 663
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				512 926
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (СРЕЗКА ПРС)	м3	25	92	2 300
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРС)	м3	25	92	2 300
3	6101-0102-0107 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	208	535	111 280
4	6101-0102-0109 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	79,1	578	45 720
5	6101-0201-0203 Кклим = 1,08	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	8,9	12112	107 797
6	6101-0103-0209 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 (ЗАВОЗ)	м3	21,5	470	10 105
7	412-102-0217 Коб=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1 т·км	1204	27	32 508
8	6101-0103-0106 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1	м3	16,8	271	4 553
9	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	16,8	619	10 399
10	6101-0106-0104 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	208	53	11 024
11	6101-0106-0106 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	66,5	73	4 855
12	6101-0107-0101 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	274,5	258	70 821

13	6122-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство подушек под трубопроводы оснований песчаного (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м3	4,7	5110	24 045
14	248-201-0204	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый Scotchmark 4 ball 1423-XR/ID	1 шт.	2	18976	37 952
15	6101-0103-0210 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (ВЫВОЗ)	м3	21,5	574	12 341
16	412-102-0216 Коб=22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	804,1	31	24 927
		Раздел 2. Трубопроводы., ИТОГО:	тенге			162 116
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			162 116
17	6121-0103-0101 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,047	1917602	90 127
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
18	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	47	585	27 495
19	6121-0301-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,047	260875	12 261
20	6121-0201-0820 Кклим = 1,08 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К 1экс=0,5;К1мат=0,5;	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм ()ф25/ф50=0,5	км	0,047	666631	31 332
21	6121-0401-0105 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3690229	590
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
22	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45-90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	1 шт.	2	155	310
		Раздел 3. Строительное решение. Колодцы., ИТОГО:	тенге			505 270
		Подраздел 3.1. Земляные работы., ИТОГО	тенге			61 082
23	6101-0102-0107 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	24	535	12 840
24	6101-0102-0109 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	17	578	9 826

25	6101-0209-0102 Кклим = 1,08	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	9	622	5 598
26	6101-0106-0104 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	24	53	1 272
27	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	24	619	14 856
28	6101-0106-0106 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	12	73	876
29	6101-0107-0502 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	12	740	8 880
30	6101-0103-0210 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (ВЫВОЗ)	м3	4	574	2 296
31	412-102-0216 Коб=22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	149,6	31	4 638
		Подраздел 3.2. Монтажные работы., ИТОГО	тенге			400 822
32	6121-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,49	74074	110 370
33	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,02	31694	634
34	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,23	33236	7 644
35	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1	8507	8 507
36	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	24186	24 186
37	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9А	1 шт.	2	26814	53 628
38	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	45800	45 800
39	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	9635	9 635
40	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6604	13 208
41	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	1	43438	43 438
42	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,01708	1143119	19 524
43	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,00527	1179654	6 217

44	222-509-1003	Закладные детали и детали к ним по ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02808	1179654	33 125
45	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	1	785	785
46	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (ОТМОСТКА)	м3	0,55	43855	24 120
		Подраздел 3.3. Трубопроводная арматура., ИТОГО	тенге			43 445
47	6104-0802-0403 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (ФУТЛЯР)	т	0,0114	295811	3 372
48	241-102-0220 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	0,6	7104	4 262
49	6114-0204-0106 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	2	1234	2 468
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	2	0	0
50	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5233	5 233
51	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	2627	2 627
52	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	1 шт.	1	314	314
53	6121-0401-0105 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00217	3690229	8 008
54	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (ПАТРУБОК)	1 м	0,2	4049	810
55	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	2	2107	4 214
56	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4003	12 009
57	6111-0501-0514 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	0,21	235	49
		ВСЕГО по разделу водопровод и канализации				1 180 390
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 592 593
1	1310-0601-0102 Кклим = 1,06	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	91038	91 038

2	291-111-1111 Кстм =0,964 (кпл)	Мачта телескопическая МТП-4 с креплением	1 компл	1	68478	68 478
3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957
4	1308-0206-2101 Кклим = 1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	2190	43 800
5	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	20	278	5 560
6	1308-0206-2203 Кклим = 1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	451	9 020
7	243-304-0108 Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	1 м	20,4	222	4 529
8	6125-0601-0110 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 1 луч	шт.	1	17957	17 957
9	291-111-1112 Кстм =0,964 (кпл)	Комплект ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging priced per radio (ROW) (EU cord)	1 компл	1	1350254	1 350 254
		Раздел 2. Молнезащита., ИТОГО:	тенге			169 241
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			169 242
10	1134-0206-0401 Кклим = 1,08	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	3696	3 696
11	291-111-1113 Кстм =0,964 (кпл)	Молниприемник с креплением на мачту 1 метр, медь CU. GR 090202	1 шт	1	42843	42 843
12	6124-0203-0201 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	983	19 660
13	291-111-1111 Кстм =0,964 (кпл)	Круглая сталь ф 6 мм NC 1006	1 м	20	399	7 980
14	6124-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4721	14 163
15	291-111-1112 Кстм =0,964 (кпл)	Стальной стержень ф 16 мм, длиной 3 м. NE 1104	1 шт	3	21948	65 844
16	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	7,5	1422	10 665
17	291-111-1114 Кстм =0,964 (кпл)	Тестовый зажим с надписью молниезащита	1 шт	1	4390	4 390
		ВСЕГО по разделу сети связи				1 761 835
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			23 856 735

		Оборудование				13 591 655
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике (6,3%)	Тенге			646 700,04
		Итого	Тенге			24 503 435,06
		Сметная прибыль (5%)	Тенге			545 589,00
		Итого	Тенге			25 049 024,06
		Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге			735 103,05
		Итого	Тенге			25 784 127,11
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				25 268 444,46
		НДС 12%	Тенге			3 032 213,34
		Итого с НДС	Тенге			28 300 657,80

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройГаз"

Эксперт _____ **Намазбаев К №KZ69VJE00041926 от 26.10. 2018г**

Подрядчик:
ТОО "Нар-Жолы"

Директор _____ **Әбубәкір М.Е**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт _____ **Тайбулдинов С.Р**