ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ProfLine Construction "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование, адрес)

Объект : 0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 16.11.2022

Акт выполненных работ

за апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-06 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах - ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5, ВВГнг 2х1,5, UTP 4х2	м	2500	275,11	2,48	687768,84	6199,91	59275,05	448195,54	1226841,45
						248,92	0,08	622293,66	199,91		90877,07	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	394,605							
2	86	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,149008	472179,00		1959074,48		1959074,48		2115800,55
											156726,07	
			ИТОГО по акту					2646843,32	6199,91	2018349,53	448195,54	3342642,00
								622293,66	199,91	0,00	247603,14	
			Итого по акту									*3342642,00*
			Временные здания и сооружения	%	1,00			33426,42				
			Итого с временными									3376068,42
			Зимние удорожания	%	0,72			24307,69				
			Итого с зимними удорожаниями									3400376,11
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			68007,52				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3468383,63
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									3 294 964,42
			НДС 12%	%	12,00			395395,73				
			Итого к оплате с НДС									3 690 360,15
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							3 026 095,32

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтанр-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7									
1	48	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЧЕРДАКА при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	185,47	43759,07 9656,62	4398,45 1020,95	8115995,00 1791014,00	815781,00 189356,00	5509201,00	1841744,00 796619,00	10754358,00
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7					8115995,00 1791014,00	815781,00 189356,00	5509201,00 0,00	1841744,00 796619,00	10754358,00
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17									
2	110	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,45802	104630,29 53283,22	35680,91 11990,05	47922,55 24404,53	16342,36 5491,62	7175,66	20628,45 5484,12	74035,12
3	111	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,45802	1004968,00		460295,55		460295,55		497119,35
4	112	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,45802	24882,00		11396,25		11396,25	36823,80	12307,77
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17					519614,35 24404,53	16342,36 5491,62	478867,46 0,00	911,52 20628,45 43219,44	583462,24
			Раздел 11: ПРОЕМЫ									
5	171	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	27,82	4635,59 2159,37	245,24 116,14	128962,00 60074,00	6823,00 3231,00	62066,00	56974,00 14875,00	200811,00
6	172	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	20,39	3889,62 1843,01	246,17 117,73	79309,00 37579,00	5020,00 2401,00	36711,00	35982,00 9223,00	124514,00
7	173	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) . двухстворчатых	м2	359,18	2945,91 1353,12	242,46 117,73	1058113,00 486015,00	87087,00 42286,00	485012,00	475471,00 122687,00	1656271,00
8	174	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - инвост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	379,57	38517,00		14619898,00		14619898,00	1169592,00	15789490,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	175	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	27,82	46174,00		1284561,00		1284561,00		1387326,00
											102765,00	
10	176	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	271,3	1290,90	9,51	350222,00	2580,00	255706,00	83822,00	468767,00
						338,87	4,42	91936,00	1199,00		34723,00	
11	177	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	271,3	1733,00		470163,00		470163,00		507776,00
											37613,00	
12	178	217-202-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	206,75	83,00		17160,00		17160,00		18533,00
											1373,00	
13	179	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	172,79	4803,89	253,15	830065,00	43741,00	417614,00	350742,00	1275271,00
						2133,85	121,56	368708,00	21004,00		94464,00	
14	180	223-204-0204 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	172,79	42592,00		7359472,00		7359472,00		7948230,00
											588758,00	
15	181	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,79	1913,33	250,63	18731,00	2454,00	4215,00	11944,00	33129,00
						1232,16	123,47	12063,00	1209,00		2454,00	
16	182	223-203-0704 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	9,79	86912,00		850868,00		850868,00		918937,00
											68069,00	
17	183	1110-0106-0401 РСНБ РК 2022	ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	4	1717,45	3,17	6870,00	13,00		6175,00	14089,00
						1714,28	0,95	6857,00	4,00		1044,00	
18	184	223-502-0103 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4	5073,00		20292,00		20292,00		21915,00
											1623,00	
19	185	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ	16,25	3309,79	196,92	53784,00	3200,00	2691,00	44305,00	105936,00
						2947,25	82,17	47893,00	1335,00		7847,00	
20	186	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,46	55181,00		356469,00		356469,00		384987,00
											28518,00	
21	187	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,79	72945,00		714132,00		714132,00		771263,00
											57131,00	
22	188	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	534,36	2371,98	118,93	1267493,00	63552,00	340259,00	800976,00	2233946,00
						1616,29	49,20	863682,00	26291,00		165477,00	
23	189	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	158,68	16706,00		2650908,00		2650908,00		2862981,00
											212073,00	
24	190	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	108,11	11025,00		1191913,00		1191913,00		1287266,00
											95353,00	
25	191	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	108,1	7373,00		797021,00		797021,00		860783,00
											63762,00	
26	192	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,47	9366,00		1493596,00		1493596,00		1613084,00
											119488,00	
27	193	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	560	527,00		295120,00		295120,00		318730,00
											23610,00	
28	194	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	115,71	3309,79	196,92	382976,00	22786,00	19164,00	315481,00	754334,00
						2947,25	82,17	341026,00	9508,00		55877,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	195	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	108,1	55181,00		5965066,00		5965066,00		6442271,00
											477205,00	
30	196	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,79	27378,00		131141,00		131141,00		141632,00
											10491,00	
31	197	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,82	46884,00		132213,00		132213,00		142790,00
											10577,00	
32	198	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	425,178	4031,94	3,26	1714294,00	1386,00	1080871,00	568833,00	2465777,00
						1486,52	0,00	632037,00	0,00		182650,00	
33	199	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	309,618	21807,00		6751840,00		6751840,00		7291987,00
											540147,00	
34	200	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	115,56	43578,00		5035874,00		5035874,00		5438744,00
											402870,00	
35	201	1109-0403-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,98634	334411,49	63010,16	329843,00	62150,00	105138,00	121720,00	487688,00
						164806,92	14041,71	162556,00	13850,00		36125,00	
36	202	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,98634	977889,00		964531,00		964531,00		1041693,00
											77162,00	
37	203	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,98634	9412,00		9283,00		9283,00		10026,00
											743,00	
38	204	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,98634	24882,00		24542,00		24542,00		26505,00
			Итого по разделу 11: ПРОЕМЫ								1963,00	
								57356725,00	300792,00	53945510,00	2872425,00	65047482,00
			Раздел 12: ПОЛЫ					3110426,00	122318,00	0,00	4818332,00	
39	205	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	709,06	464,07	44,45	329055,00	31518,00		293262,00	672102,00
						419,62	20,37	297537,00	14444,00		49785,00	
40	206	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	32,864931	41869,00		1376022,00		1376022,00		1486104,00
											110082,00	
41	207	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,670062	21636,37	2051,97	14498,00	1374,00		12463,00	29118,00
						19584,40	854,34	13123,00	572,00		2157,00	
42	208	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,670062	456152,00		305650,00		305650,00		330102,00
											24452,00	
43	209	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	м2 стяжки	709,06	1026,22	32,73	727649,00	23207,00	376908,00	320645,00	1132158,00
						461,93	19,15	327534,00	13578,00		83864,00	
44	210	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	709,06	286,97	11,57	203478,00	8203,00	187397,00	11623,00	232309,00
						11,11	6,33	7877,00	4488,00		17208,00	
45	213	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2836,24	464,07	44,45	1316220,00	126071,00		1173048,00	2688409,00
						419,62	20,37	1190149,00	57774,00		199141,00	
46	214	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	131,459724	41869,00		5504087,00		5504087,00		5944414,00
											440327,00	
47	215	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		2,680247	21636,37	2051,97	57991,00	5500,00		49851,00	116469,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	216	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,680247	19584,40	854,34	52491,00	2290,00		8627,00	
						456152,00		1222600,00		1222600,00		1320408,00
49	217	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	м2 стяжки	2836,24	1026,22	32,73	2910596,00	92830,00	1507632,00	97808,00	
						461,93	19,15	1310134,00	54314,00		1282582,00	4528632,00
50	218	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2836,24	286,97	11,57	813913,00	32815,00	749590,00	335454,00	
						11,11	6,33	31508,00	17953,00		46494,00	929240,00
51	221	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,18	464,07	44,45	23751,00	2275,00		68833,00	
						419,62	20,37	21476,00	1043,00		21168,00	48513,00
52	222	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,108616	41869,00		88286,00		88286,00	3594,00	
												95349,00
53	223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,048365	21636,37	2051,97	1046,00	99,00		7063,00	
						19584,40	854,34	947,00	41,00		900,00	2102,00
54	224	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,048365	456152,00		22061,95		22061,95	156,00	
												23826,95
55	225	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	м2 стяжки	51,18	1026,22	32,73	52522,00	1675,00	27205,00	1765,00	
						461,93	19,15	23641,00	980,00		23144,00	81719,00
56	226	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	51,18	286,97	11,57	14687,00	592,00	13526,00	6053,00	
						11,11	6,33	569,00	324,00		839,00	16768,00
57	230	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,19346	21636,37	2051,97	4185,99	397,00		1242,00	
						19584,40	854,34	3788,99	165,00		3597,99	8406,98
58	231	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19346	456152,00		88246,82		88246,82	623,00	
												95306,81
59	232	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	м2 стяжки	204,72	1026,22	32,73	210087,00	6700,00	108821,00	7059,99	
						461,93	19,15	94566,00	3920,00		92577,00	326877,00
60	233	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	204,72	286,97	11,57	58748,00	2369,00	54105,00	24213,00	
						11,11	6,33	2274,00	1296,00		3356,00	67072,00
61	237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,48	1138,72	33,78	11934,00	354,00	6691,00	4968,00	
						466,50	19,15	4889,00	201,00		4784,00	18055,00
62	238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/	м2 стяжки	10,48	340,83	11,57	3572,00	121,00	3330,00	1337,00	
						11,53	6,33	121,00	66,00		176,00	4048,00
63	241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	126,09	1138,72	33,78	143582,00	4260,00	80501,00	300,00	
						466,50	19,15	58822,00	2415,00		57562,00	217236,00
64	242	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм НА РАСТВОРЕ М150/	м2 стяжки	126,09	340,83	11,57	42975,00	1459,00	40063,00	16092,00	
						11,53	6,33	1454,00	798,00		2117,00	48699,00
65	245	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	361,3	1079,36	32,73	389972,00	11825,00	211252,00	3607,00	
						461,93	19,15	166894,00	6919,00		163384,00	597624,00
66	250	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	242,11	240,26	1,63	58170,00	395,00	12408,00	44268,00	
						187,38	0,72	45367,50	174,50		42809,00	109057,50
			Итого по разделу 12: ПОЛЫ					15995585,76	354039,00	11986382,77	8078,50	
								3655162,49	183755,50	0,00	3606381,99	21170125,24
			Раздел 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								1568157,49	
67	256	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/		7457,45237	1955,29	102,17	14581459,92	761927,84	4194966,41	8197989,39	24601804,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1290,60	83,53	9624565,67	622920,84		1822355,57	
68	257	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/штукатурка ПРОСТАЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1633,98	1579,28 1076,30	96,70 80,21	2580516,00 1758657,00	158006,00 131062,00	663853,00	1511775,00 327383,00	4419674,00
69	259	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3721,26	823,26 455,20	22,15 18,64	3063550,00 1693903,00	82426,00 69364,00	1287221,00	1410614,00 357933,00	4832097,00
70	261	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	230	2500,74 1365,56	26,84 9,14	575169,00 314078,00	6173,00 2102,00	254918,00	252944,00 66249,00	894362,00
71	270	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	17,43	786,50 362,31	4,19 1,39	13709,00 6315,00	73,00 24,00	7321,00	5071,00 1502,00	20282,00
72	271	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	2,154348	55733,00		120068,00		120068,00		129673,00
73	272	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,32	3732,84 1938,04	40,66 22,12	45989,00 23877,00	501,00 273,00	21611,00	19319,00 5225,00	70533,00
			Итого по разделу 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					20980460,92	1009106,84	6549958,41	11397712,39	34968425,88
			ИТОГО по акту					13421395,67	825745,84	0,00	2590252,57	
								102968381,03	2496061,20	78469919,64	19738891,83	132523853,36
			Итого по акту					22002402,69	1326666,96	0,00	9816580,50	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			1325238,53				*132523853,36*
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,72			963713,46				133849091,89
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2696256,11				134812805,36
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									137509061,46
			НДС 12%	%	12,00			15676032,84				130 633 607,01
			Итого к оплате с НДС									
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							146 309 639,86
												119 973 904,68

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)