ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных	-1	5887,60	1491,20	-5887,60	-1491,20	-1029,27	-4337,32	-11042,91
						3367,13	308,57	-3367,13	-308,57		-817,99	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27					-5887,60	-1491,20	-1029,27	-4337,32	-11042,91
								-3367,13	-308,57	0,00	-817,99	
			Раздел 15: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
2	276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство, БЕТОН В10	м3	1,24	33657,12	1688,99	41735,00	2094,00	37407,00	2422,00	47690,00
						1801,20	345,33	2233,00	428,00		3533,00	
3	277	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	3079,58	1727,84	86228,00	48380,00	21789,00	31110,00	126725,00
						573,57	368,03	16060,00	10305,00		9387,00	
4	278	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,076	40862,00		207416,00		207416,00		224009,00
5	279	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	м3	0,216	39121,92	2058,15	8450,00	445,00	7016,00	986,00	10191,00
						4582,61	433,85	990,00	94,00		755,00	
6	280	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,92	43335,58	1764,70	83204,00	3388,00	64820,00	14313,00	105318,00
						7810,40	381,28	14996,00	732,00		7801,00	
7	281	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,932	284,00		1685,00		1685,00		1820,00
											135,00	
8	282	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04776	1163022,95	1939,89	55546,00	93,00	38900,00	15099,00	76297,00
						346593,06	808,09	16553,00	39,00		5652,00	
9	283	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,04776	9412,00		450,00		450,00		486,00
											36,00	
10	284	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,04776	24882,00		1188,00		1188,00		1283,00
											95,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	285	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102	1185,65	28,84	120936,00	2942,00	77430,00	38086,00	171744,00
						397,69	3,81	40564,00	389,00		12722,00	
12	286	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4419,24	1168,43	17677,00	4674,00	8987,00	5835,00	25393,00
						1004,08	232,19	4016,00	929,00		1881,00	
13	287	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	5952,73	1378,02	23811,00	5512,00	13430,00	7014,00	33291,00
						1217,16	268,76	4869,00	1075,00		2466,00	
14	288	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	41,76	9848,00		411252,00		411252,00		444152,00
											32900,00	
15	289	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003552	800070,99	3319,40	2842,00	12,00	1097,00	1582,00	4778,00
						487921,59	1384,91	1733,00	5,00		354,00	
16	292	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022	Монтаж стоек/стойка+поручень/	т конструкций	0,5344	45797,06	28656,91	24474,00	15315,00	3003,00	6214,00	33143,00
						11521,02	5330,49	6157,00	2849,00		2455,00	
17	293	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5344	458447,00		244994,00		244994,00		264594,00
											19600,00	
18	294	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	0,28928	125526,10	28655,25	36312,00	8289,00	937,00	20343,00	61187,00
						93633,49	8282,40	27086,00	2396,00		4532,00	
19	295	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2648	514782,00		136314,00		136314,00		147219,00
											10905,00	
20	296	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02448	408502,00		10000,00		10000,00		10800,00
											800,00	
21	297	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,88468	9412,00		8327,00		8327,00		8993,00
											666,00	
22	298	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,88468	24882,00		22013,00		22013,00		23774,00
											1761,00	
23	299	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2248	1163022,95	1939,89	261448,00	436,00	183097,00	71067,00	359116,00
						346593,06	808,09	77914,00	182,00		26601,00	
24	300	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,288	558992,00		160990,00		160990,00		173869,00
											12879,00	
25	301	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06068	1099167,16	14168,22	66697,00	860,00	61504,00	4298,00	76675,00
						71415,51	4742,85	4333,00	288,00		5680,00	
26	302	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	1,03732	125526,10	28655,25	130211,00	29724,00	3358,00	72946,00	219410,00
						93633,49	8282,40	97128,00	8591,00		16253,00	
27	303	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23076	458447,00		105791,00		105791,00		114254,00
											8463,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	304	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,60472	435218,00		263185,00		263185,00	21055,00	284240,00
29	305	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,20184	492092,00		99324,00		99324,00	7946,00	107270,00
30	306	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	1,02	9412,00		9600,00		9600,00	768,00	10368,00
31	307	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,02	24882,00		25380,00		25380,00	2030,00	27410,00
32	308	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	56,16	1086,35 973,69	30,08 11,35	61010,00 54683,00	1689,00 637,00	4638,00	50894,00 8952,00	120856,00
33	309	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,04	5035,00		166356,00		166356,00	13309,00	179665,00
34	310	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,12	3774,00		87255,00		87255,00	6980,00	94235,00
35	311	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,44	5548,80 1549,33	21,59 5,14	152259,00 42514,00	592,00 141,00	109153,00	39242,00 15320,00	206821,00
36	312	217-103-0105 РСНБ РК 2022	Анкер ШУРУП HUS-H 7,5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024	124347,00		2984,00		2984,00	239,00	3223,00
37	313	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,2002	104630,29 53283,22	35680,91 11990,05	125577,00 63951,00	42824,00 14390,00	18803,00	54055,00 14371,00	194003,00
38	314	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,59612	981243,00		584939,00		584939,00	46795,00	631734,00
39	315	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,60408	1004968,00		607081,00		607081,00	48566,00	655647,00
40	316	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ	м3	0,72	52664,05 4582,61	2058,15 433,85	37918,00 3299,00	1481,00 312,00	33137,00	3287,00 3296,00	44501,00
41	317	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,2	24882,00		29858,00		29858,00	2389,00	32247,00
			Итого по разделу 15: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					4522717,00 479079,00	168750,00 43782,00	3874888,00 0,00	438793,00 396921,00	5358431,00
			ИТОГО по акту					4516829,40 475711,87	167258,80 43473,43	3873858,73 0,00	434455,68 396103,01	5347388,09
			Итого по акту									*5347388,09*
			Временные здания и сооружения	%	1,00			53473,88				
			Итого с временными									5400861,97
			Зимние удорожания	%	0,72			38886,21				
			Итого с зимними удорожаниями									5439748,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			108794,96				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5548543,14
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									5 271 115,93
			НДС 12%	%	12,00			632533,91				
			Итого к оплате с НДС									**5 903 649,84**
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							**4 840 992,87**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайнекешов Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикбаев Л.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ProfLine Construction "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование, адрес)

Объект : 0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 16.11.2022

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-03 ВОДОПРОВОД

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
1	13	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	4100,00		246000,00		246000,00	19680,00	265680,00
2	14	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	60	16899,00		1013940,00		1013940,00	81115,00	1095055,00
3	16	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	60	2165,00		129900,00		129900,00	10392,00	140292,00
4	17	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1722,00		103320,00		103320,00	8266,00	111586,00
5	18	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2358,09 607,20	30,74 11,17	42446,00 10930,00	553,00 201,00	30963,00	10908,00 4268,00	57622,00
6	22	241-411-0121 РСНБ РК 2022	Виброгасящая опора М12	шт.	4	39363,00		157452,00		157452,00	12596,00	170048,00
7	25	242-301-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,иж ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	69214,00		69214,00		69214,00	5537,00	74751,00
8	26	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	14	3675,00		51450,00		51450,00	4116,00	55566,00
9	27	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны пробно-спускные цапковые, DN 15 10Б8бк1	шт.	1	3675,00		3675,00		3675,00	294,00	3969,00
10	28	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1100,00		132000,00		132000,00	10560,00	142560,00
11	29	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5629,00		67548,00		67548,00	5404,00	72952,00
12	30	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		2	11987,00		23974,00		23974,00		25892,00

				шт.							1918,00	
13	31	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж/ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА/	м подводок	60	990,38	0,00	59423,00	0,00	31440,00	27423,00	93794,00
						466,38	0,00	27983,00	0,00		6948,00	
14	32	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	473,5	1913,38	17,88	905984,00	8467,00	5119,00	874612,00	1923044,00
						1884,69	0,13	892399,00	62,00		142448,00	
15	33	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	96	2067,69	21,60	198498,00	2073,00	1120,00	191419,00	421110,00
						2034,42	0,22	195304,00	21,00		31193,00	
16	34	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2258,40	25,62	81302,00	923,00	467,00	78327,00	172399,00
						2219,82	0,35	79913,00	13,00		12770,00	
17	35	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	2503,38	30,40	180243,00	2189,00	1428,00	173131,00	381644,00
						2453,15	0,53	176627,00	38,00		28270,00	
18	36	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	468,765	157,00		73596,00		73596,00		79484,00
											5888,00	
19	37	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95,04	259,00		24615,00		24615,00		26584,00
											1969,00	
20	38	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	360,00		12830,00		12830,00		13856,00
											1026,00	
21	39	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	м	71,28	527,00		37565,00		37565,00		40570,00
											3005,00	
22	40	1116-0501-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	11	1989,33	21,06	21883,00	232,00	3524,00	17797,00	42854,00
						1647,88	3,06	18127,00	34,00		3174,00	
23	41	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,5 мм	м	10,89	784,00		8538,00		8538,00		9221,00
											683,00	
24	42	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	33,5	1117,51	66,47	37437,00	2227,00	1189,00	33986,00	77137,00
						1015,56	19,64	34021,00	658,00		5714,00	
25	43	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,5	1155,00		38692,00		38692,00		41787,00
											3095,00	
26	44	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	63	1119,61	66,47	70535,00	4187,00	2368,00	63913,00	145204,00
						1015,56	19,64	63980,00	1237,00		10756,00	
27	45	241-102-0128 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	1311,00		36708,00		36708,00		39645,00
											2937,00	
28	46	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	1810,00		63350,00		63350,00		68418,00
											5068,00	
29	47	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14	4567,22	81,07	63941,00	1135,00	45940,00	16844,00	87248,00
						1204,71	22,96	16866,00	321,00		6463,00	
30	50	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708,00		17700,00		17700,00		19116,00
											1416,00	
			Итого по разделу 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД					6482257,00	21986,00	2435625,00	1488360,00	8407586,00
								1516150,00	2585,00	2508498,00	436969,00	
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
31	86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		60	3080,33	120,91	184820,00	7254,00	31519,00	144185,00	355325,00

32	87	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2434,10	18,02	146046,00	1081,00		26320,00	
				шт.		1100,00		66000,00		66000,00		71280,00
33	88	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								5280,00	
34	89	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м трубопровода	402	1913,38	17,88	769178,00	7187,00	4346,00	742543,00	1632659,00
						1884,69	0,13	757644,00	52,00		120938,00	
35	90	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	397,98	157,00		62483,00		62483,00		67482,00
											4999,00	
36	91	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м трубопровода	402	118,25	1,48	47536,00	595,00	1029,00	44994,00	99932,00
						114,21	0,00	45912,00	0,00		7402,00	
				кг	5	708,00		3540,00		3540,00		3823,00
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								283,00	
								1133557,00	15036,00	168917,00	931722,00	2230501,00
			ИТОГО по акту					949602,00	1133,00	0,00	165222,00	
								7615814,00	37022,00	2604542,00	2420082,00	10638087,00
			В том числе:					2465752,00	3718,00	2508498,00	602191,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Итого по акту							2508498,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,00			81295,89				*8129589,00*
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,72			59118,37				8210884,89
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			165400,07				8270003,26
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									10943901,33
			НДС 12%	%	12,00			1247604,74				10 396 706,15
			Итого к оплате с НДС									
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							11 644 310,89
												9 548 334,93

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кайнекешов Т.Б.

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Серикбаев Л.Т.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на 02-01-04 КАНАЛИЗАЦИЮ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	154	1096,98	1,94	168936,00	298,00	357,00	165008,00	360659,00
						1092,72	0,62	168280,00	95,00		26715,00	
2	2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	409,5	1058,32	4,76	433380,00	1949,00	2351,00	421069,00	922805,00
						1047,82	1,42	429081,00	581,00		68356,00	
3	3	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	153,692	354,00		54407,00		54407,00		58760,00
											4353,00	
4	4	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	408,681	1167,00		476931,00		476931,00		515085,00
											38154,00	
5	5	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	м трубопровода	26,5	2798,78	792,01	74168,00	20988,00	983,00	57089,00	141758,00
						1969,69	228,57	52197,00	6057,00		10501,00	
6	6	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,5	129,55	-1,48	-3433,00	-39,00	-367,00	-2966,00	-6911,00
						-114,21	0,00	-3027,00	0,00		-512,00	
7	7	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	26,394	1576,00		41597,00		41597,00		44925,00
											3328,00	
8	8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м трубопровода	89,5	907,77	107,81	81245,00	9649,00	34243,00	31628,00	121903,00
						417,36	47,62	37354,00	4262,00		9030,00	
			Итого по разделу 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					1327231,00	32845,00	610502,00	671828,00	2158984,00
								683885,00	10995,00	0,00	159925,00	
			Раздел 3: ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
9	52	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	846,00		6768,00		6768,00		7309,00
											541,00	
10	53	1119-1001-0202 РСНБ РК 2022	Затворы гидравлические, диаметр до 100 мм. Установка	прибор	3	56877,47	425,66	170632,00	1277,00	140662,00	28354,00	214905,00
						9564,56	79,79	28694,00	239,00		15919,00	

11	54	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00		2898,00		2898,00		3130,00
											232,00	
12	55	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	115,5	1058,32	4,76	122235,00	550,00	663,00	118763,00	260278,00
						1047,82	1,42	121023,00	164,00		19280,00	
13	56	241-201-0614 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,269	2119,00		244255,00		244255,00		263795,00
											19540,00	
			Итого по разделу 3: ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					546788,00	1827,00	395246,00	147117,00	749417,00
								149717,00	403,00	0,00	55512,00	
			ИТОГО по акту					1874019,00	34672,00	1005748,00	818945,00	2908401,00
								833602,00	11398,00	0,00	215437,00	
			Итого по акту									*2908401,00*
			Временные здания и сооружения	%	1,00			29084,01				
			Итого с временными									2937485,01
			Зимние удорожания	%	0,72			21149,89				
			Итого с зимними удорожаниями									2958634,90
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			59172,70				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3017807,60
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									2 866 917,19
			НДС 12%	%	12,00			344030,06				
			Итого к оплате с НДС									3 210 947,25
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							2 632 976,75

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-05 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1113,78	66,47	52348,00	3124,00	1492,00	47681,00	108031,00
						1015,56	19,64	47731,00	923,00		8002,00	
2	2	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47	859,00		40373,00		40373,00		43603,00
											3230,00	
3	4	241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	295,00		3540,00		3540,00		3823,00
											283,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					96261,00	3124,00	45405,00	47681,00	155457,00
								47731,00	923,00	0,00	11515,00	
			Раздел 2: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД									
4	11	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	60	13495,66	19,76	809740,00	1186,00	552712,00	250725,00	1145302,00
						4264,03	0,00	255842,00	0,00		84837,00	
5	19	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1212,05	33,14	36362,00	994,00	20178,00	15214,00	55702,00
						506,31	11,17	15189,00	335,00		4126,00	
6	20	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	156	1405,45	33,14	219250,00	5170,00	135096,00	79112,00	322231,00
						506,31	11,17	78984,00	1743,00		23869,00	
7	21	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1666,98	33,14	60011,00	1193,00	40591,00	18257,00	84529,00
						506,31	11,17	18227,00	402,00		6261,00	
8	22	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	131	2006,92	33,14	262907,00	4341,00	192239,00	66434,00	355688,00
						506,31	11,17	66327,00	1463,00		26347,00	
9	24	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	6	3820,61	66,47	22924,00	399,00	16431,00	6087,00	31332,00
						1015,56	19,64	6093,00	118,00		2321,00	
10	25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	6	2143,61	66,47	12862,00	399,00	6369,00	6087,00	20465,00
						1015,56	19,64	6093,00	118,00		1516,00	

11	26	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра 76х2,5	м трубопровода	12	3626,22	81,07	43515,00	973,00	28085,00	14437,00	62588,00
						1204,71	22,96	14456,00	276,00		4636,00	
12	27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра 76х3,5	м трубопровода	6,63	4567,22	81,07	30281,00	537,00	21756,00	7977,00	41319,00
						1204,71	22,96	7987,00	152,00		3061,00	
13	28	241-211-1603 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	60	548,00		32880,00		32880,00		35510,00
											2630,00	
14	29	241-211-1606 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	60	681,00		40860,00		40860,00		44129,00
											3269,00	
15	31	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.3/	м	72	535,00		38520,00		38520,00		41602,00
											3082,00	
16	32	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.3/	м	72	811,00		58392,00		58392,00		63063,00
											4671,00	
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД					1668504,00	15192,00	1184109,00	464330,00	2303460,00
								469198,00	4607,00	0,00	170626,00	
			ИТОГО по акту					1764765,00	18316,00	1229514,00	512011,00	2458917,00
								516929,00	5530,00	0,00	182141,00	
			Итого по акту									*2458917,00*
			Временные здания и сооружения	%	1,00			24589,17				
			Итого с временными									2483506,17
			Зимние удорожания	%	0,72			17881,24				
			Итого с зимними удорожаниями									2501387,41
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			50027,75				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2551415,16
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									2 423 844,38
			НДС 12%	%	12,00			290861,33				
			Итого к оплате с НДС									2 714 705,70
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							2 226 058,68

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-06 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	997333,00		997333,00		997333,00		997333,00
2	3	515-301-0308 РСНБ РК 2022	Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	670412,00		670412,00		670412,00		670412,00
3	10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	803,06	111,45	48184,00	6687,00	2236,00	30212,00	84668,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,032	654,35	45,00	39261,00	2700,00		6272,00	
4	22	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах ТРП	м	310	275,11	2,48	85283,00	769,00	7350,00	55576,00	152128,00
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,93102	248,92	0,08	77164,00	25,00		11269,00	
5	23	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/АВВГнг 5х35/	м	65	787,63	44,58	51196,00	2898,00	7487,00	30226,00	87936,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,57	627,86	18,00	40811,00	1170,00		6514,00	
6	24	1308-0206-2207 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/АВВГнг 5х25/	м	55	534,11	33,43	29376,00	1838,00	3858,00	17584,00	50717,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,256	430,53	13,50	23679,00	742,00		3757,00	
7	25	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/АВВГнг 5х16/	м	40	373,72	27,86	14949,00	1114,00	2354,00	8590,00	25422,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,912	287,02	11,25	11481,00	450,00		1883,00	
8	26	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/ВВГнг 5х35/	м	20	224,75	8,92	4495,00	178,00	729,00	2635,00	7700,00
						179,39	3,60	3588,00	72,00		570,00	

		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
9	27	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/ВВГнг 5х6,ВВГнг 5х2,5,ВВГнг 5х4,ВВГнг 3х2,5/	м	350	160,21 125,57	4,46 1,80	56074,00 43950,00	1561,00 630,00	10563,00	32098,00 7054,00	95226,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,46								
10	28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах - ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5, ВВГнг 2х1,5, UTP 4х2	м	6476,77563	275,11 248,92	2,48 0,08	1781809,79 1612182,56	16062,16 517,90	153564,47	1161144,79 235436,15	3178390,73	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1022,307219								
11	31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	458,28 439,82	4,27 0,12	183310,00 175926,00	1708,00 48,00	5676,00	126701,00 24801,00	334812,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	113,5752								
12	32	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	538,93 520,29	4,31 0,27	21557,00 20812,00	173,00 11,00	573,00	14992,00 2924,00	39473,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,43544								
13	33	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120	571,14 523,55	5,04 0,49	68537,00 62826,00	605,00 59,00	5106,00	45277,00 9105,00	122919,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,5594								
14	45	247-201-0403 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13755,00		13755,00		13755,00	1100,00	14855,00	
15	46	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	64024,00		1280480,00		1280480,00	102438,00	1382918,00	
16	47	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	60	6287,00		377220,00		377220,00	30178,00	407398,00	
17	48	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/	шт.	60	622,00		37320,00		37320,00	2986,00	40306,00	
18	49	247-204-0505 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДГ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА/АВТД32-16А/	шт.	4	5746,00		22984,00		22984,00	1839,00	24823,00	
19	50	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00	288,00	3888,00	
20	51	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	120	594,00		71280,00		71280,00	5702,00	76982,00	
21	52	247-204-2415 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	шт.	180	7717,00		1389060,00		1389060,00	111125,00	1500185,00	
22	53	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	120	4221,00		506520,00		506520,00	40522,00	547042,00	
23	54	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/	шт.	60	8851,00		531060,00		531060,00	42485,00	573545,00	
24	55	247-203-0202 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	4	24860,00		99440,00		99440,00	7955,00	107395,00	

25	56	247-301-0335 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2.0/счетчики трехфазные Фобос-3/	шт.	3	50215,00		150645,00		150645,00	12052,00	162697,00	
26	57	247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2385,00		7155,00		7155,00	572,00	7727,00	
27	58	247-203-0111 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	19022,00		19022,00		19022,00	1522,00	20544,00	
28	59	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/зВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	шт.	60	1098,00		65880,00		65880,00	5270,00	71150,00	
29	60	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	шт.	1	8300,00		8300,00		8300,00	664,00	8964,00	
30	61	247-214-0502 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная переносная 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54 /Светильники переносные для освещения рабочей зоны/	шт.	1	8179,00		8179,00		8179,00	654,00	8833,00	
31	64	247-102-0309 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	31	4796,00		148676,00		148676,00	11894,00	160570,00	
32	65	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ЛОКС-12-К "Выход"	шт.	20	2349,00		46980,00		46980,00	3758,00	50738,00	
33	66	247-213-0104 РСНБ РК 2022	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	168	231,00		38808,00		38808,00	3105,00	41913,00	
34	67	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	128	248,00		31744,00		31744,00	2540,00	34284,00	
35	68	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	295	384,00		113280,00		113280,00	9062,00	122342,00	
36	69	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	159	412,00		65508,00		65508,00	5241,00	70749,00	
37	70	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	339,00		6102,00		6102,00	488,00	6590,00	
38	71	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	772	532,00		410704,00		410704,00	32856,00	443560,00	
39	72	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	101	699,00		70599,00		70599,00	5648,00	76247,00	
40	73	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3	1219,00		3657,00		3657,00	293,00	3950,00	
41	74	247-213-0105 РСНБ РК 2022	Патрон для электролампы карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	168	229,00		38472,00		38472,00	3078,00	41550,00	

42	75	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	329	2397,00		788613,00		788613,00	63089,00	851702,00	
43	76	247-202-0414 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм / У 196 У-1/	шт.	1283	185,00		237355,00		237355,00	18988,00	256343,00	
44	79	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,3162	26945,00		8520,00		8520,00	682,00	9202,00	
45	80	243-111-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,0663	1541675,00		102213,00		102213,00	8177,00	110390,00	
46	81	243-111-1006 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	1139128,00		63905,00		63905,00	5112,00	69017,00	
47	82	243-111-1005 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	791678,00		32300,00		32300,00	2584,00	34884,00	
48	83	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0204	1761461,00		35934,00		35934,00	2875,00	38809,00	
49	84	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,051	779162,00		39737,00		39737,00	3179,00	42916,00	
50	85	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,153	772498,00		118192,00		118192,00	9455,00	127647,00	
51	86	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,072992	472179,00		978823,38		978823,38	78305,92	1057129,30	
52	87	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,814	303475,00		247028,70		247028,70	19762,25	266790,95	
53	88	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3876	210781,00		81699,00		81699,00	6536,00	88235,00	
54	89	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель витая пара UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816	139810,00		11408,00		11408,00	913,00	12321,00	
55	90	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	122,4	239,00		29254,00		29254,00	2340,00	31594,00	
56	91	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,8	172,00		7018,00		7018,00	561,00	7579,00	
57	92	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	408	111,00		45288,00		45288,00	3623,00	48911,00	
			ИТОГО по акту					12406233,87	33593,16	8593214,55	1525035,79	14912351,98	
								2111680,56	6424,90	1667745,00	981082,32		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1667745,00			
			Итого по акту									*13244606,98*	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			132446,07					
			Итого с временными									13377053,05	

			Зимние удорожания	%	0,72			96314,78					
			Итого с зимними удорожаниями										13473367,83
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			269467,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудован										15410580,19
			Итого с учетом скидки к=0,94999999										14 640 051,02
			НДС 12%	%	12,00			1756806,12					
			Итого к оплате с НДС										16 396 857,15
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82								13 445 422,86

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)