ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ (1)

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7									
1	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	8,457	45486,77	3249,41	384681,60	27480,20	255451,00	99871,20	523317,00
						12031,49	666,67	101750,30	5638,00		38764,20	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68,15158							
2	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	58,193	45486,77	3249,41	2647011,60	189092,90	1757770,20	687217,90	3600967,90
						12031,49	666,67	700148,50	38795,50		266738,40	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	468,95411							
3	41	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	77,1	45486,77	3249,41	3507030,00	250529,60	2328872,60	910496,20	4770928,30
						12031,49	666,67	927627,90	51400,30		353402,10	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	621,31806							
4	43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,68897	98692,84	3472,16	67996,40	2392,30		61670,90	140040,70
						95220,68	1028,57	65604,20	708,70		10373,40	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,132278							
5	44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,05077	28641,13	1351,09	1454,10	68,60	19,50	1264,40	2936,00
						26906,04	462,50	1366,00	23,50		217,50	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,951267							
6	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0238	408502,00		9722,30		9722,30		10500,10
											777,80	
7	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,050762	389901,00		19792,20		19792,20		21375,60
											1583,40	
8	47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,6144	456152,00		280259,80		280259,80		302680,60

				т							22420,80	
9	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	91	943,12	370,43	85824,28	33709,14	29825,25	34462,97	129910,21
						244,94	76,00	22289,89	6916,00		9622,96	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,929278							
10	50	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3411,09	2005,35	6822,17	4010,66	116,83	4150,67	11850,67
						1347,33	411,43	2694,67	822,83		877,83	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,80486							
11	51	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	3,3848	162234,00		549129,60		549129,60		593060,00
											43930,40	
12	52	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	109,662	42286,65	4398,45	4637238,70	482342,80	3199222,20	992898,80	6080548,50
						8714,72	1020,95	955673,70	111959,40		450411,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	628,319176							
13	53	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,602	43759,07	4398,45	288897,40	29038,60	196105,80	65558,80	382812,70
						9656,62	1020,95	63753,00	6740,30		28356,50	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,91522							
14	54	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	7,755	42757,51	4398,45	331584,50	34110,00	226240,25	73611,00	437611,25
						9185,58	1020,95	71234,25	7917,50		32415,75	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,833818							
15	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	2	1312,06	3,88	2624,13	7,75	799,71	2147,67	5153,58
						908,31	1,71	1816,67	3,39		381,78	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,19436							
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7					12820068,78	1052782,55	8853327,24	2933350,51	17013693,11
								2913959,08	230925,42	0,00	1260273,82	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
16	57	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,168	13341,28	4084,98	2241,30	686,30	539,50	1075,40	3582,90
						6045,15	838,09	1015,60	140,80		265,30	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,693706							
17	58	213-302-0102 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	шт.	22	571,00		12562,02		12562,02		13566,97
											1004,95	
18	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АР-21/	т металлических изделий	0,0593	1051231,11	6496,86	62338,00	385,30	58117,10	3680,60	71300,10
						64681,25	2057,14	3835,60	122,00		5281,50	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,152412							
19	60	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	17,888	10178,78	4084,98	182078,00	73072,20	870,30	114508,50	320313,40
						6045,15	838,09	108135,60	14991,80		23726,90	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	73,86313							
20	61	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	16,45696	29608,00		487257,70		487257,70		526238,30
											38980,60	
21	62	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006		357,76	41,00		14668,20		14668,20		15841,70

				кг							1173,50	
22	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 7 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	0,4782	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	265326,80 45534,50	1660,40 491,90	218131,90	42804,50 24650,50	332781,80
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,937233							
23	64	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,447	39955,78 9572,72	3063,73 628,57	457373,80 109578,90	35070,50 7195,20	312724,40	108600,00 45277,90	611251,70
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	72,043984							
24	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, АР ЛИСТ 9 - ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,0336	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	18642,80 3199,40	116,70 34,60	15326,70	3007,60 1732,00	23382,40
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,103494							
25	66	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,165	6504,47 2494,49	404,97 92,00	703556,20 269816,70	43803,60 9951,20	389935,90	260184,10 77099,20	1040839,50
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	174,187618							
26	67	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-20/	т металлических изделий	0,155	1051231,11 64681,25	6496,86 2057,14	162940,80 10025,60	1007,10 318,90	151908,20	9620,30 13804,90	186366,00
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,626035							
27	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.12 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,2485	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	24525,20 23662,30	862,80 255,60		22243,70 3741,50	50510,40
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,557094							
28	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2027	435218,00		88218,70		88218,70	7057,50	95276,20
29	70	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,022	1805137,00		39713,00		39713,00	3177,00	42890,00
30	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0247	425973,00		10521,50		10521,50	841,70	11363,20
31	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,2485	9412,00		2338,90		2338,90	187,10	2526,00
32	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,2485	24882,00		6183,20		6183,20	494,70	6677,90
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					2540486,12 574804,20	156664,90 33502,00	1809017,22 0,00	565724,70 248496,75	3354707,57
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27									
33	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру		20	5887,60	1491,20	117752,05	29823,97	20585,43	86746,49	220858,41

				шт. сборных конструкций		3367,13	308,57	67342,65	6171,39		16359,87	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,958							
34	85	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		44	5952,73	1378,02	261920,09	60632,98	147732,24	77148,96	366194,63
				шт. сборных конструкций		1217,16	268,76	53555,01	11825,49		27125,58	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	33,367488							
35	86	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру		47	8983,30	2357,59	422215,18	110806,72	67745,80	315389,44	796613,04
				шт. сборных конструкций		5184,31	502,48	243662,66	23616,62		59008,42	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	151,8147							
36	87	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных		12	3387,39	1429,74	40648,60	17157,00	5658,00	25197,40	71113,60
				шт. сборных конструкций		1486,15	293,33	17833,80	3520,00		5267,60	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,30868							
37	88	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1288,32	9848,00		12687375,40		12687375,40		13702365,40
											1014990,00	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27					13529911,32	218420,67	12929096,87	504482,29	15157145,08
								382394,12	45133,50	0,00	1122751,47	
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19									
38	114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,3	55683,09	7153,51	295120,40	37913,60	182026,40	75090,00	399827,20
						14184,97	1384,19	75180,30	7336,20		29616,80	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,53475							
39	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0574	408502,00		23448,00		23448,00		25323,80
											1875,80	
40	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	389901,00		198849,50		198849,50		214757,50
											15908,00	
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19					517417,90	37913,60	404323,90	75090,00	639908,50
								75180,30	7336,20	0,00	47400,60	
			ИТОГО по акту					29407884,12	1465781,72	23995765,23	4078647,50	36 165 454,26
								3946337,70	316897,12	0,00	2678922,64	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			361 654,54				
			Итого с временными									36 527 108,80
			Зимние удорожания	%	0,72			262 995,18				
			Итого с зимними удорожаниями									36 790 103,99
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			735 802,08				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 525 906,07
			НДС	%	12,00			4 503 108,73				
			Итого с НДС									42 029 014,79
			Итого с учетом скидки 0,94999999									39 927 563,63
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							32 735 616,10

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Сытгир СК-1»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный Директор — Тунгишбаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)