Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **Июль 2023 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 60 м в насыпь)	м3 грунта	891	67,00	67,00	59697,00	59697,00		11887,00	77311,00
						0,00	18,53	0,00	16510,00		5727,00	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	891	265,16	265,16	236258,00	236257,00		47036,00	305958,00
						0,00	73,32	0,00	65328,00		22664,00	
			ИТОГО по акту					295955,00	295954,00	0,00	58923,00	383269,00
								0,00	81838,00	0,00	28391,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			3832,69				
			Итого с временными									387101,69
			Зимние удорожания	%	0,72			2787,13				
			Итого с зимними удорожаниями									389888,82
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7797,78				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									397686,60
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									377 802,26
			НДС 12%	%	12,00			45336,27				
			Итого к оплате с НДС									423 138,54
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							346 973,60

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайнекешов Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикбаев Л.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ельмін Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ProfLine Construction "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование, адрес)

Объект : 0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 16.11.2022

Акт выполненных работ

за Июль 2023 (месяц, год) на 02-01-09 ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1146-0801-0107 РСНБ РК 2022	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт песчаный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	3	349781,54	72796,02	1049345,00	218388,00	754141,00	123289,00	1266445,00
						25605,04	23319,09	76815,00	69957,00		93811,00	
2	2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2022	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	1	3578,56	689,98	3579,00	690,00		2682,00	6762,00
						2888,58	304,76	2889,00	305,00		501,00	
			ИТОГО по акту					1052924,00	219078,00	754141,00	125971,00	1273207,00
								79704,00	70262,00	0,00	94312,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			12732,07				
			Итого с временными									1285939,07
			Зимние удорожания	%	0,72			9258,76				
			Итого с зимними удорожаниями									1295197,83
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			25903,96				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1321101,79
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									1 255 046,69
			НДС 12%	%	12,00			150605,60				
			Итого к оплате с НДС									1 405 652,29
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							1 152 634,88

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-06 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	28327,79	946,79	56656,00	1893,00	32445,00	16618,00	79136,00
						11158,69	381,59	22317,00	763,00		5862,00	
2	4	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	20	7024,83	118,83	140497,00	2377,00	22646,00	83789,00	242229,00
						5773,68	45,00	115474,00	900,00		17943,00	
3	5	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	60	4204,48	80,10	252269,00	4806,00	64748,00	132914,00	415998,00
						3045,25	31,45	182715,00	1887,00		30815,00	
4	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне/УЗО/	шт.	180	3636,45	31,21	654561,00	5618,00	320407,00	236546,00	962396,00
						1825,20	0,00	328536,00	0,00		71289,00	
5	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6377,23	161,15	6377,00	161,00	1948,00	3118,00	10255,00
						4267,64	62,91	4268,00	63,00		760,00	
6	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне/АВТД32-16А + ВА47-29-3Р-10А/	шт.	6	3636,45	31,21	21819,00	187,00	10680,00	7885,00	32080,00
						1825,20	0,00	10951,00	0,00		2376,00	
7	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29+АД12/	шт.	240	3636,45	31,21	872748,00	7490,00	427210,00	315395,00	1283194,00
						1825,20	0,00	438048,00	0,00		95051,00	
8	11	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8076,43	172,21	32306,00	689,00	16220,00	11215,00	47003,00
						3849,12	45,00	15396,00	180,00		3482,00	
9	12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1823,08	111,45	5469,00	334,00	112,00	3714,00	9918,00
						1674,37	45,00	5023,00	135,00		735,00	
10	13	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2548,30	114,72	7645,00	344,00	464,00	5022,00	13680,00
						2278,83	46,25	6836,00	139,00		1013,00	
11	14	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	2175,14	226,82	2175,00	227,00	24,00	1450,00	3915,00

12	15	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	шт.	60	1924,56 1206,08	90,01 6,71	1925,00 72365,00	90,00 403,00	1292,00	290,00 50999,00	133233,00
13	16	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	комплект	148	1177,83 786,39	2,70 5,60	70670,00 116386,00	162,00 829,00	13702,00	9869,00 73582,00	205165,00
14	17	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20	688,21 987,88	2,31 23,35	101855,00 19758,00	342,00 467,00	173,00	15197,00 13898,00	36348,00
15	18	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	296	955,89 606,81	9,25 17,12	19118,00 179616,00	185,00 5067,00	8892,00	2692,00 120752,00	324397,00
16	19	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1327	559,65 484,25	6,94 0,47	165657,00 642598,00	2054,00 624,00	160063,00	24029,00 347177,00	1068957,00
17	20	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	363,16 331,62	0,21 0,42	481912,00 5969,00	279,00 7,00	230,00	79182,00 4129,00	10906,00
18	21	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	318,43 1471,13	0,17 24,30	5732,00 4413,00	3,00 73,00	414,00	808,00 2838,00	7831,00
19	30	236-202-0702 РСНБ РК 2022	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут	кг	12	1308,70 1584,00	5,40	3926,00 19008,00	16,00	19008,00	580,00	20529,00
20	34	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7194,68 1614,49	252,95 85,51	21584,00 4843,00	759,00 257,00	15982,00	1521,00 3672,00	27276,00
21	35	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	981,62 251,14	31,89 9,90	14724,00 3767,00	478,00 148,00	10479,00	2020,00 2819,00	18946,00
22	36	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	762,22 322,90	29,09 8,55	38111,00 16145,00	1455,00 428,00	20512,00	1403,00 11932,00	54046,00
23	37	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	1990	369,14 269,08	69,31 21,15	734593,00 535473,00	137926,00 42088,00	61192,00	4003,00 415844,00	1242472,00
24	38	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,2648	233619,00		295481,00		295481,00	92035,00	319120,00
25	39	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,765	346158,00		264811,00		264811,00	23639,00	285996,00
26	40	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60	956,02 944,46	0,00 0,00	57361,00 56668,00	0,00 0,00	694,00	21185,00 34567,00	99282,00
27	41	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/	шт.	60	3297,00		197820,00		197820,00	7354,00 15826,00	213646,00
28	42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	7194,68 1614,49	252,95 85,51	64752,00 14530,00	2277,00 770,00	47945,00	11016,00 6061,00	81829,00
29	43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	981,62 251,14	31,89 9,90	44173,00 11301,00	1436,00 446,00	31437,00	8458,00 4210,00	56841,00
30	44	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	65	501,31 304,96	20,17 4,95	32585,00 19822,00	1311,00 322,00	11452,00	14504,00 3767,00	50856,00
31	62	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /тип НПП03-100-102/	м	57	4230,00		241110,00		241110,00		260399,00

32	63	247-102-0311 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный антивандальный ALIN LED ЖКХ 12-220В-D180 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	60	3597,00		215820,00		215820,00	19289,00	233086,00
33	77	247-202-0212 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / У 997/	шт.	4	15149,00		60596,00		60596,00	17266,00	65444,00
34	78	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	шт.	4	18557,00		74228,00		74228,00	4848,00	80166,00
			ИТОГО по акту					5470384,00	177238,00	2650237,00	5938,00	7996575,00
								2642908,00	51657,00	0,00	1933853,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			79965,75			592338,00	8076540,75
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,72			58151,09				8134691,84
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			162693,84				8297385,68
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									7 882 516,31
			НДС 12%	%	12,00			945901,96				
			Итого к оплате с НДС									
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							8 828 418,27
												7 239 302,98

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**
(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-08 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	9	5817,31 5810,45	6,86 0,00	52356,00 52294,00	62,00 0,00		31899,00 6740,00	90995,00
2	2	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022	Устройство видеоконтрольное /монитор/. Монтаж оборудования	шт.	1	4491,31 4430,16	61,15 18,53	4491,00 4430,00	62,00 19,00		2714,00 576,00	7781,00
3	3	1310-0408-0621 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	9450,39 6203,52	244,60 74,13	9450,00 6204,00	244,00 74,00	3002,00	3829,00 1062,00	14341,00
4	4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10130,15 9984,60	1,97 0,00	20260,00 19969,00	4,00 0,00	287,00	12181,00 2595,00	35036,00
5	5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	4049,01 3706,56	0,00 0,00	8098,00 7413,00	0,00 0,00	685,00	5337,00 1075,00	14510,00
6	6	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9	422,80 377,82	0,00 0,00	3805,00 3400,00	0,00 0,00	405,00	2074,00 470,00	6349,00
7	7	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	205	655,12 554,45	8,01 2,94	134299,00 113661,00	1642,00 603,00	18995,00	82270,00 17325,00	233894,00
8	8	1310-0105-0508 РСНБ РК 2022	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	455	457,29 232,63	42,22 12,60	208068,00 105848,00	19210,00 5733,00	83010,00	68064,00 22091,00	298223,00
9	9	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	205	133,71 107,63	2,23 0,90	27411,00 22065,00	457,00 184,00	4889,00	16019,00 3474,00	46904,00
10	10	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	10	464,05 279,16	49,53 15,01	4640,00 2792,00	495,00 150,00	1354,00	1794,00 515,00	6949,00
11	11	248-402-0103 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	9	32966,00		296694,00		296694,00	23736,00	320430,00
12	12	248-403-0105 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	59755,00		59755,00		59755,00	4780,00	64535,00

13	13	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227,00		112227,00		112227,00		121205,00		
14	14	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22925,00		22925,00		22925,00	8978,00	24759,00		
15	15	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	12034,00		24068,00		24068,00	1834,00	25993,00		
16	16	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6/Аккумулятор/	шт.	2	10789,00		21578,00		21578,00	1925,00	23304,00		
17	17	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, /JBS/	шт.	9	1022,00		9198,00		9198,00	1726,00	9934,00		
18	18	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	9	479,00		4311,00		4311,00	736,00	4656,00		
19	19	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0102	108591,00		1108,00		1108,00	345,00	1197,00		
20	20	243-304-0113 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,6732	397328,00		267481,00		267481,00	89,00	288879,00		
21	21	241-102-0112 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	209,1	528,00		110405,00		110405,00	21398,00	119237,00		
			ИТОГО по акту					1402628,00	22176,00	1042377,00	8832,00	1759111,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,00			338076,00	6763,00	0,00	226181,00			
			Итого с временными					17591,11			130302,00			
			Зимние удорожания	%	0,72			12792,26				1776702,11		
			Итого с зимними удорожаниями											
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			35789,89				1789494,37		
			Итого с непредвиденными работами и затратами											
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									1825284,25		
			НДС 12%	%	12,00			208082,40				1 734 020,02		
			Итого к оплате с НДС											
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							1 942 102,42		
												1 592 523,99		

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Елтін Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-03 ВОДОПРОВОД**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
1	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5200,00	378,84	15600,00	1136,00	1548,00	12892,00	30771,00
						4305,21	79,79	12916,00	239,00		2279,00	
2	2	242-301-0904 РСНБ РК 2022	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	69214,00		207642,00		207642,00		224253,00
											16611,00	
3	3	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2034,00		12204,00		12204,00		13180,00
											976,00	
4	4	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1182,68	30,74	237,00	6,00	109,00	121,00	387,00
						607,20	11,17	121,00	2,00		29,00	
5	5	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,115	3627,18	72,33	7671,00	153,00	5540,00	1993,00	10437,00
						935,32	26,36	1978,00	56,00		773,00	
6	6	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	775,35	40,79	775,00	41,00	20,00	718,00	1613,00
						715,06	18,02	715,00	18,00		120,00	
7	7	244-301-0506 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	50087,00		50087,00		50087,00		54094,00
											4007,00	
8	8	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	16899,00		16899,00		16899,00		18251,00
											1352,00	
9	9	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3301,14	0,00	3301,00	0,00	2890,00	403,00	4000,00
						411,64	0,00	412,00	0,00		296,00	
10	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2858,68	120,91	2859,00	121,00	304,00	2403,00	5683,00
						2434,10	18,02	2434,00	18,00		421,00	
11	11	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р2/		1	1051,00		1051,00		1051,00		1135,00

12	12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт.	60	775,35	40,79	46521,00	2447,00	1170,00	84,00		
				счетчик (водомер)		715,06	18,02	42904,00	1081,00		43105,00	96796,00	
13	15	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	1540,03	212,93	92402,00	12775,00	1144,00	7170,00		
						1308,04	65,64	78482,00	3938,00		80772,00	187028,00	
14	19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24858,77	567,54	49118,00	1135,00	3402,00	13854,00		
						22290,45	182,73	44581,00	365,00		44047,00	100618,00	
15	21	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	13565,66	102,27	27131,00	205,00	23360,00	7453,00		
						1783,24	14,93	3566,00	30,00		3524,00	33107,00	
16	23	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	28151,66	417,45	28152,00	417,00	25831,00	2452,00		
						1903,26	136,42	1903,00	136,00		1999,00	32563,00	
17	24	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1913,88	81,58	1914,00	82,00	342,00	2412,00		
						1490,27	36,04	1490,00	36,00		1496,00	3683,00	
18	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	711	118,25	1,48	84075,00	1052,00	1820,00	273,00		
						114,21	0,00	81202,00	0,00		79578,00	176745,00	
19	49	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	88	124,18	1,48	10928,00	130,00	747,00	13092,00		
						114,21	0,00	10050,00	0,00		9849,00	22439,00	
20	51	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	918,62	1,47	16168,00	26,00	5770,00	1662,00		
						589,31	0,69	10372,00	12,00		8307,00	26433,00	
21	52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex	м трубопровода	121,5	907,77	107,81	110294,00	13099,00	46486,00	1958,00		
						417,36	47,62	50709,00	5786,00		42936,00	165488,00	
22	53	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	36,95	1104,00		40682,00		40682,00	12258,00		
											3255,00	43937,00	
23	54	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	30,8	1250,00		38500,00		38500,00	3080,00		
											4737,00	41580,00	
24	55	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	38,5	1538,00		59213,00		59213,00	4250,00		
											652,00	63950,00	
25	56	234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	27,5	1932,00		53130,00		53130,00	363,00		
											710,00	57380,00	
26	57	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,2035	346,55	346,55	3883,00	3882,00		136,00		
						0,00	80,80	0,00	905,00		652,00	4898,00	
27	58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3465	2845,13	0,00	986,00	0,00		710,00	1832,00	
						2845,13	0,00	986,00	0,00		136,00		

28	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3	1237,52 1237,52	0,00 0,00	1609,00 1609,00	0,00 0,00		1158,00 221,00	2988,00
29	60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9	54,61 0,00	54,61 15,35	213,00 0,00	213,00 60,00		43,00 20,00	276,00
30	61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,9	236,80 120,60	116,20 50,00	924,00 470,00	453,00 195,00		479,00 112,00	1515,00
31	62	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,71	11527,51 1492,24	219,97 66,67	8185,00 1059,00	156,00 47,00	6969,00	1096,00 742,00	10023,00
32	63	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,73	15158,18 5932,56	3780,00 1246,26	11065,00 4331,00	2760,00 910,00	3975,00	6184,00 1380,00	18629,00
33	64	225-203-0601 РСНБ РК 2022	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,54	100317,00		54171,00		54171,00		58505,00
34	65	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,18	92764,00		16698,00		16698,00	4334,00	18034,00
35	66	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	2	2225,00		4450,00		4450,00	1336,00	4806,00
36	67	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,73	284,00		207,00		207,00	356,00	224,00
37	68	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м3	0,093	72257,95 22695,95	9528,81 3636,08	6720,00 2111,00	886,00 338,00	3723,00	2228,00 716,00	9664,00
38	69	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	8,5	3844,61 1791,40	116,02 51,11	32679,00 15227,00	986,00 434,00	16466,00	10806,00 3479,00	46964,00
39	70	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	8,5	1797,83 762,30	116,02 51,11	15282,00 6480,00	986,00 434,00	7816,00	4771,00 1604,00	21657,00
40	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,02	1185,65 397,69	28,84 3,81	23737,00 7962,00	577,00 76,00	15198,00	7475,00 2497,00	33709,00
41	72	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	11	907,77 417,36	107,81 47,62	9985,00 4591,00	1186,00 524,00	4209,00	3887,00 1110,00	14982,00
42	73	234-303-0421 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	2089,00		25277,00		25277,00		27299,00
43	74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,924	34788,23 14683,06	13212,57 5366,95	32144,00 13567,00	12208,00 4959,00	6369,00	18341,00 4039,00 2022,00	54524,00
44	75	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2	19465,00		38930,00		38930,00		42044,00
45	76	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4255,00		8510,00		8510,00	3114,00 681,00	9191,00

46	77	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3990,00		3990,00		3990,00		4309,00
47	78	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	19833,00		19833,00		19833,00	319,00	21420,00
48	79	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	9050,00		9050,00		9050,00	1587,00	9774,00
49	80	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,924	284,00		262,00		262,00	724,00	283,00
50	81	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00	21,00	27604,00
51	82	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0171	994397,00		17004,00		17004,00	2045,00	18364,00
52	83	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 12	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя	т	0,0171	24882,00		425,00		425,00	1360,00	459,00
53	84	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	20185,67 4483,84	2448,84 990,99	11102,00 2466,00	1347,00 545,00	7289,00	34,00 2830,00 1115,00	15047,00
54	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. Устройство	м3	0,55	25900,02 1801,20	1688,99 345,33	14245,00 991,00	929,00 190,00	12325,00	1074,00 1226,00	16545,00
			Итого по разделу 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД					1373679,00 405685,00	59394,00 21334,00	908596,00 0,00	395877,00 141564,00	1911120,00
			ИТОГО по акту					1373679,00 405685,00	59394,00 21334,00	908596,00 0,00	395877,00 141564,00	1911120,00
			Временные здания и сооружения	%	1,00			19111,20				1930231,20
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,72			13897,66				1944128,86
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			38882,58				1983011,44
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									1 883 860,85
			НДС 12%	%	12,00			226063,30				
			Итого к оплате с НДС									2 109 924,15
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							1 730 137,80

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО"Альтанр-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ProfLine Construction "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
(наименование, адрес)

Объект : 0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 16.11.2022

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1	22	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка/Вентилятор Vents Вц-Ви 100Б/**	вентилятор	60	10699,65	228,73	641979,00	13724,00	58307,00	561251,00	1299488,00
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	396,9	9499,14	45,94	569948,00	2756,00		96258,00	
2	23	246-401-0102 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч/Вентилятор Vents Ви-Ви 100Б/**	комплект	60	22498,00		1349880,00		1349880,00	107990,00	1457870,00
3	24	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	180	2336,86	47,00	420636,00	8460,00	83259,00	325676,00	806017,00
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	212,3415	1827,32	18,92	328917,00	3406,00		59705,00	
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					2412495,00	22184,00	1491446,00	886927,00	3563375,00
			ИТОГО по акту					898865,00	6162,00	0,00	263953,00	
			Временные здания и сооружения					2412495,00	22184,00	1491446,00	886927,00	3563375,00
			Итого с временными	%	1,00			898865,00	6162,00	0,00	263953,00	
			Зимние удорожания					35633,75				3599008,75
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,72			25912,86				
			Непредвиденные работы и затраты									3624921,61
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			72498,43				
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									3697420,05
			НДС 12%									3 512 549,01
			Итого к оплате с НДС	%	12,00			421505,88				
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							3 934 054,89
												3 225 925,01

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайнекешов Т.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикбаев Л.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**
(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17									
1	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство	м3	1,95	35767,50	1688,99	69746,50	3293,50	62941,00	3809,00	79440,00
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17			1801,20	345,33	3512,50	673,50		5884,50	
								69746,50	3293,50	62941,00	3809,00	79440,00
								3512,50	673,50	0,00	5884,50	
			Раздел 10: КРЫША И КРОВЛЯ									
2	134	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	0,88766	125526,10	28655,25	111424,00	25436,00	2874,00	62422,00	187754,00
						93633,49	8282,40	83115,00	7352,00		13908,00	
3	135	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8815	458447,00		404121,00		404121,00		436451,00
											32330,00	
4	136	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	389901,00		2402,00		2402,00		2594,00
											192,00	
5	137	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,888	9412,00		8358,00		8358,00		9027,00
											669,00	
6	138	ТССЦ РК 8.04-08-2021 техчасть ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,888	24882,00		22095,00		22095,00		23863,00
											1768,00	
7	139	217-103-0105 РСНБ РК 2022	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80	1000 шт.	0,154	124347,00		19149,00		19149,00		20681,00
											1532,00	
8	140	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,12	558992,00		67079,00		67079,00		72445,00
											5366,00	
9	141	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	95	1029,25	30,08	97779,00	2857,00	2421,00	86093,00	198582,00
						973,69	11,35	92501,00	1078,00		14710,00	
10	142	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	809	18,00		14562,00		14562,00		15727,00
											1165,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	143	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	95	5035,00		478325,00		478325,00		516591,00
											38266,00	
12	144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	62	5548,80	21,59	344025,00	1339,00	246629,00	88667,00	467307,00
						1549,33	5,14	96058,00	319,00		34615,00	
13	153	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	т стальных элементов	0,1535	389400,42	16901,96	59773,00	2595,00	3621,00	63567,00	133207,00
						348906,30	2038,09	53557,00	313,00		9867,00	
14	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1535	408502,00		62705,00		62705,00		67721,00
			Итого по разделу 10: КРЫША И КРОВЛЯ								5016,00	
								1691797,00	32227,00	1334341,00	300749,00	2151950,00
			Раздел 12: ПОЛЫ					325231,00	9062,00	0,00	159404,00	
15	211	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	709,06	3624,52	58,72	2570005,00	41636,00	2279506,00	249519,00	3045086,00
						350,98	23,38	248868,00	16578,00		225562,00	
16	212	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	908,76	374,08	1,22	339951,00	1109,00	188804,00	141497,00	519964,00
						165,10	0,54	150038,00	491,00		38516,00	
17	219	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2836,24	3624,52	58,72	10280019,00	166544,00	9118001,00	998078,00	12180345,00
						350,98	23,38	995473,00	66311,00		902248,00	
18	220	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3635,04	374,08	1,22	1359803,00	4435,00	755216,00	565988,00	2079854,00
						165,10	0,54	600152,00	1963,00		154063,00	
19	227	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	51,18	1748,17	114,35	89471,00	5852,00	36874,00	44735,00	144943,00
						913,35	16,51	46745,00	845,00		10737,00	
20	228	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	57,3216	405,00		23215,00		23215,00		25072,00
											1857,00	
21	229	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,18	4404,40	26,34	225417,00	1348,00	114231,00	103752,00	355502,00
						2146,12	10,47	109838,00	536,00		26333,00	
22	234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	204,72	1748,17	114,35	357886,00	23410,00	147495,00	178940,00	579772,00
						913,35	16,51	186982,00	3380,00		42946,00	
23	235	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	229,2864	405,00		92861,00		92861,00		100290,00
											7429,00	
24	236	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	204,72	4404,40	26,34	901668,00	5392,00	456923,00	415007,00	1422009,00
						2146,12	10,47	439353,00	2143,00		105334,00	
25	239	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,48	4444,18	26,34	46575,00	276,00	23808,00	21245,00	73246,00
						2146,12	10,47	22491,00	110,00		5426,00	
26	240	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	16,04	2348,86	2,45	37676,00	39,00	30919,00	6331,00	47528,00
						418,78	1,08	6717,00	17,00		3521,00	
27	243	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	126,09	4444,18	26,34	560366,00	3321,00	286441,00	255608,00	881252,00
						2146,12	10,47	270604,00	1320,00		65278,00	
28	244	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	279,4	2348,86	2,45	656272,00	685,00	538580,00	110271,00	827866,00
						418,78	1,08	117008,00	302,00		61323,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 12: ПОЛЫ					17541185,00	254047,00	14092868,00	3090971,00	22282729,00
			Раздел 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					3194269,00	93996,00	0,00	1650573,00	
29	251	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/	м2 отделываемой поверхности	3801,2	1082,77	22,15	4115841,00	84196,00	1314873,00	2230100,00	6853616,00
						714,71	18,64	2716771,00	70854,00		507675,00	
30	252	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м2 окрашиваемой поверхности	3801,2	646,11	4,33	2455982,00	16459,00	832083,00	1291882,00	4047693,00
						422,88	1,95	1607440,00	7412,00		299829,00	
31	253	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	447,14	877,47	7,46	392353,00	3336,00	67670,00	258695,00	703132,00
						718,67	4,52	321347,00	2021,00		52084,00	
32	254	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	447,14	652,49	4,33	291753,00	1936,00	100732,00	151966,00	479217,00
						422,88	1,95	189085,00	872,00		35498,00	
33	255	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	21,19	68,74	1,06	1457,00	23,00	144,00	1041,00	2698,00
						60,89	0,51	1290,00	11,00		200,00	
34	258	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1633,98	5638,12	23,12	9212575,00	37777,00	3667468,00	4423001,00	14726422,00
						3370,50	13,11	5507330,00	21421,00		1090846,00	
35	260	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску./ШПАТЛЕВКА/	м2 отделываемой поверхности	8182,57	749,04	22,15	6129040,00	181244,00	2223122,00	3101757,00	9969261,00
						455,20	18,64	3724673,00	152523,00		738464,00	
36	262	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м2 окрашиваемой поверхности	230	580,10	4,33	133423,00	995,00	46014,00	69490,00	219146,00
						375,71	1,95	86414,00	448,00		16233,00	
37	263	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	341,28	593,44	2,30	202528,00	785,00	65952,00	108835,00	336272,00
						397,89	0,74	135791,00	253,00		24909,00	
38	264	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м2 окрашиваемой поверхности	10018,45	580,10	4,33	5811713,00	43380,00	2004291,00	3026862,00	9545661,00
						375,71	1,95	3764042,00	19536,00		707086,00	
39	265	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1996,67	397,82	3,51	794311,00	7009,00	339154,00	361059,00	1247800,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 окрашиваемой поверхности		224,45	1,59	448149,00	3175,00		92430,00	
40	266	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	84,95	68,74	1,06	5839,00	90,00	577,00	4173,00	10813,00
						60,89	0,51	5173,00	43,00		801,00	
41	267	1110-0404-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов /обшивка дымоходов/	м2 стен (за вычетом проемов)	162	4148,90	35,99	672122,00	5830,00	376959,00	262490,00	1009381,00
						1786,00	14,34	289332,00	2323,00		74769,00	
42	268	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /стояки/	м2 стен (за вычетом проемов)	116,64	2961,74	20,84	345457,00	2431,00	238591,00	94867,00	475550,00
						895,37	8,33	104436,00	972,00		35226,00	
43	269	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /щитки/	м2 стен (за вычетом проемов)	62,64	2961,74	20,84	185523,00	1306,00	128132,00	50947,00	255388,00
						895,37	8,33	56086,00	522,00		18918,00	
			Итого по разделу 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					30749917,00	386797,00	11405762,00	15437165,00	49882050,00
								18957359,00	282386,00	0,00	3694968,00	
			Раздел 14: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 0137/20-ар л.3									
44	273	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	159,8	2165,11	5,62	345985,00	898,00	246762,00	78857,00	458829,00
						615,30	1,54	98325,00	246,00		33987,00	
45	274	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,8	3374,57	45,86	697862,00	9484,00	135049,00	448651,00	1238234,00
						2675,67	36,19	553329,00	7484,00		91721,00	
46	275	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	206,8	243,34	2,09	50322,00	432,00	27976,00	17680,00	73442,00
						105,97	0,90	21914,00	186,00		5440,00	
			Итого по разделу 14: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 0137/20-ар л.3					1094169,00	10814,00	409787,00	545188,00	1770505,00
								673568,00	7916,00	0,00	131148,00	
			Раздел 15: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
47	290	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,6	1672,84	119,60	69590,00	4975,00	21360,00	43020,00	121619,00
						1039,77	60,37	43255,00	2511,00		9009,00	
48	291	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	41,6	3951,00		164362,00		164362,00		177511,00
											13149,00	
49	318	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	362,11	48,85	48,85	17689,00	17689,00		4213,00	23654,00
						0,00	16,16	0,00	5852,00		1752,00	
50	319	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	54,3165	35767,50	1688,99	1942765,00	91740,00	1753191,00	106099,00	2212773,00
						1801,20	345,33	97835,00	18757,00		163909,00	
51	320	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ. Установка	ШТ	20	1186,21	152,01	23724,00	3040,00	1582,00	18535,00	45640,00
						955,12	74,62	19102,00	1492,00		3381,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	321	247-305-0121 РСНБ РК 2022	Ящик почтовый	шт.	60	3971,00		238260,00				238260,00
			Итого по разделу 15: РАЗНЫЕ РАБОТЫ							238260,00		
								2456390,00	117444,00	1940495,00	171867,00	2819457,00
								160192,00	28612,00	238260,00	191200,00	
			ИТОГО по акту									
								53603204,50	804622,50	29246194,00	19549749,00	78986131,00
								23314131,50	422645,50	238260,00	5833177,50	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							238260,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,00			787478,71				
			Итого с временными									79535349,71
			Зимние удорожания	%	0,72			572654,52				
			Итого с зимними удорожаниями									80108004,23
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1602160,08				
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									81948424,31
			Итого с учетом скидки к=0,94999999									77 851 014,53
			НДС 12%	%	12,00			9342121,74				
			Итого к оплате с НДС									87 193 136,27
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							71 498 371,74

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кайнекешов Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикбаев Л.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)