Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Тай сель ской зоны города Экибастуза
Договор: №7 от 12.06.2019

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	754 701	845 265	754 701	845 265	754 701	845 265
	Всего к оплате подрядчику	**754 701**	**845 265**	**754 701**	**845 265**	**754 701**	**845 265**

Генподрядчик:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"
Т. Буркитов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
О. Мухаммедиев

Форма-2

Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Тай сель ской зоны города Экибастуза
Договор: №7 от 12.06.2019

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в т екущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ДЭС									
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	194,3	464,04	399,00	90163	77526	--	27479	127054
		НР - 72%. СП - 8%			65,04	131,39	12637	25528		9411	
24	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять и а каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	49,2	272,05	228,69	13385	11251	--	4204	18995
		НР - 72%; СП - 8%			43,36	75,30	2133	3705		1407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Строительство ДЭС	Тенге								146049
		Линии электропередач воздушные									
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ									
		Железобетонные элементы									
10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	16	2110,41	1204,05	33767	19265	--	17252	55100
		НР - 80%; СП - 8%			906,36	441,45	14502	7063		4081	
12	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совмест ной подвески проводов,одностоечные с одним подкос ом.Установка	опора	2	14982,27	6779,02	29965	13558	1790	16600	50290
		НР - 80%; СП - 8%			7308,25	3066,87	14617	6134		3725	
13	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подв ески проводов,одностоечные.Установка	опора	8	8291,57	3105,92	66333	24847	7161	36441	110996

		НР - 80%; СП - 8%			4290,65	1403,31	34325	11226		8222		
14	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совме стной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	4	23081,95	11153,85	92328	44615	3581	51459	155290
		НР - 80%; СП - 8%			11033,10	5047,96	44132	20192		11503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Строительство ВЛ-10 кВ	Тенге								371676
		Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0									
37	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,8	243649,76	64572,28	194920	51658	433	154977	377889
		НР - 99%; СП - 8%			178536,00	17142,42	142829	13714		27992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Водопровод В0	Тенге								377889
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								895614

ИТОГО	**Тенге**	**895 614**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**895 614**
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	23 286
Итого	**Тенге**	**918 900**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	33 356
Итого	**Тенге**	**952 256**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**952 256**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	19 045
Итого	**Тенге**	**971 301**
В ценах 2019г с К=1,05	Тенге	**1 019 866**
С понижающим коэффицентом К=0,74	Тенге	754 701
НДС 12%	Тенге	90 564
Всего	**Тенге**	**845 265**

Генподрядчик:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

Т. Буркитов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

О. Мухаммедиев