Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Тай сель ской зоны города Экибастуза
Договор: №10 от 10.06.2019

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	598 282	670 076	598 282	670 076	598 282	670 076
	Всего к оплате подрядчику	**598 282**	**670 076**	**598 282**	**670 076**	**598 282**	**670 076**

Генподрядчик:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"
Т. Буркитов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев И.Т

Форма-2

Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Тай сель ской зоны города Экибастуза
Договор: №10 от 10.06.2019

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в т екущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружное электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолирова нные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подве ска с помощью механизмов**	км линии	0,454	61158,22	20962,07	27766	9517	2183	15747	46994
		НР - 80%; СП - 8%			35388,60	7967,40	16066	3617		3481	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентн ыми.Установка**	светильник	15	4296,66	2347,61	64450	35214	262	33716	106019
		НР - 80%; СП - 8%			1931,61	878,04	28974	13171		7853	
		Железобетонные элементы									
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка**	опора	4	12688,94	6430,80	50756	25723	2476	27364	84369
		НР - 80%; СП - 8%			5639,14	2912,00	22557	11648		6250	
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	8	6286,89	2782,31	50295	22258	4952	26527	82968
		НР - 80%; СП - 8%			2885,58	1259,28	23085	10074		6146	
14	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Уста новка**	опора	3	19457,61	10351,61	58373	31055	1857	31622	97194
		НР - 80%; СП - 8%			8487,00	4688,64	25461	14066		7200	
15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 д ля опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт.	17	2110,41	1204,05	35877	20469	--	18330	58544
		НР - 80%; СП - 8%			906,36	441,45	15408	7505		4337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ВЛИ-0,4кВ	Тенге								476088
		Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0									

45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0322	373817,09	61076,27	12037	1967	384	10240	24059
		НР - 99%; СП - 8%			300817,00	20414,76	9686	657		1782	
47	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметро м 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,068	874452,51	31203,64	59463	2122	42847	14387	79757
		НР - 99%; СП - 8%			213150,00	556,00	14494	38		5908	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 м м.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	48109,23	--	3271	--	95	3145	6929
		НР - 99%; СП - 8%			46710,50	--	3176	--.		513	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0242	873796,89	449728,23	21146	10883	456	12626	36474
		НР - 99%; СП - 8%			405259,20	121748,52	9807	2946		2702	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонныечасти полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	44	1212,43	800,09	53347	35204	--	26915	86683
		НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	18143	9044		6421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Водопровод В0	**Тенге**								**233902**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**709990**
		ИТОГО	**Тенге**			**709 990**					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого без стоимости оборудования	**Тенге**			**709 990**					
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге			18 460					
		Итого	**Тенге**			**728 450**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге			26 443					
		Итого	**Тенге**			**754 892**					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**			**754 892**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			15 098					
		Итого	**Тенге**			**769 990**					
		В ценах 2019г с К=1,05	Тенге			**808 490**					
		С понижающим коэффицентом К=0,74	Тенге			598 282					
		НДС 12%	Тенге			71 794					
		Всего	**Тенге**			**670 076**					

Генподрядчик:
Директор ПК "АстроСпецМонтаж"
Г. Буркитов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев И.Т