Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 4
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Модульное здание												
1	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	**шт.**	**0,1**		1148275,21	447970,60	114828	44797	3257	47104	174886
		НР - 61%; СП - 8%				667736,00	104453,83	66774	10445		12954	
2	**Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"**	**Модульное здание (ФАП)**	**комплект**	**0,1**		59708000,00	--	5970800	--		--	5970800
						--	--	--	--	5970800	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					6085628	44797	3257	47104	6145686
								66774	10445	5970800	12954	
Стоимость оборудования			Тенге					5900000				
Заготов.складские расходы			Тенге					70800				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					5970800				
Стоимость монтажных работ			Тенге					114828				
Материалы			Тенге					3257				
Всего заработная плата			Тенге						77219			
		Накладные расходы	Тенге					47104				
		Сметная прибыль	Тенге					12954				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					174886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						77219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6145686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						77219			
РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,2	17502,46 1959,55	56,29 24,12	231032 25866	743 318	204423	23566 20368	274966
4	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	26,4	938,66 449,31	3,49 1,13	24781 11862	92 30	12827	9513 2744	37038
5	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	26,4	308,33 190,44	2,81 1,35	8140 5028	75 36	3037	4051 975	13166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				263953 42756	910 384	220287 --	37130 24087	325170
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				263953				
		Материалы	Тенге				220288				
		Всего заработная плата	Тенге					43140			
		Накладные расходы	Тенге				37130				
		Сметная прибыль	Тенге				24087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				325170				30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43140			
		Сметная заработная плата	Тенге				325170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43140			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие в границах участка									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1.									
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	235,88	1880,99 25,74	198,99 27,78	443688 6072	46938 6553	390678	13634 36586	493908
7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 6 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	235,88	810,51 9,04	0,08 --	191183 2132	19 --	189032	2303 15479	208965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	235,88	1995,07 25,74	210,43 27,10	470597 6072	49636 6392	414889	13461 38725	522783
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	174,44	1995,07 25,74	210,43 27,10	348020 4490	36707 4727	306823	9955 28638	386613
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, до 5 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	174,44	440,69 4,52	0,04 --	76874 788	7 --	76079	852 6218	83944
		Тактильная плитка.									
11	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 тротуара	15	586,51 537,69	41,64 17,51	8798 8065	625 263	108	8994 1423	19216
12	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона** *СП - 8%*	м2	15	8837,00 --	-- --	132555 --	-- --	132555	-- 10604	143159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1671715 27619	133932 17935	1510164 --	49199 137673	1858588
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1671715				
	Материалы		Тенге				1377610	45554			
	Всего заработная плата		Тенге				132555				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49199				
		Накладные расходы	Тенге				137673				
		Сметная прибыль	Тенге				1858587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								27
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45554			
		Сметная заработная плата	Тенге				1858587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								27
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45554			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие за границами участка									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1.									
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	137,08	1880,99	198,99	257846	27277	227041	7923	287031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,78	3528	3808		21262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 6 см**	**м2 покрытия**	**137,08**	**810,51**	**0,08**	**111105**	**11**	**109855**	**1338**	**121439**
		НР - 108%; СП - 8%			9,04	--	1239	--		8995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**137,08**	**1995,07**	**210,43**	**273484**	**28846**	**241110**	**7823**	**303811**
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	3528	3715		22505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,72**	**1995,07**	**210,43**	**119146**	**12566**	**105043**	**3408**	**132358**
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	1537	1618		9804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, до 5 см**	**м2 покрытия**	**59,72**	**440,69**	**0,04**	**26318**	**2**	**26046**	**292**	**28738**
		НР - 108%; СП - 8%			4,52	--	270	--		2129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тактильная плитка.									
18	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**30**	**586,51**	**41,64**	**17595**	**1249**	**215**	**17988**	**38430**
		НР - 108%; СП - 8%			537,69	17,51	16131	525		2847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**30**	**8837,00**	**--**	**265110**	**--**	**265110**	**--**	**286319**
		СП - 8%			--	--	--	--		21209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1070604**	**69951**	**974420**	**38772**	**1198126**
							26233	9666	--	88751	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1070604				
		Материалы	Тенге				709308				
		Всего заработная плата	Тенге					35899			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				265110				
		Накладные расходы	Тенге				38772				
		Сметная прибыль	Тенге				88751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1198127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1198127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35899			
		РАЗДЕЛ 5.МАФ									
20	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** *СП - 1602 Тенге*	шт.	4	20019,00 --	-- --	80076 --	-- --	80076	-- 6408	86484
21	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки** *НР - 2098 Тенге; СП - 4586 Тенге*	шт.	2	55231,00 1881,00	123,00 31,00	110462 3762	246 62	106454	4196 9172	123830
22	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 15402 Тенге; СП - 20383 Тенге*	шт.	1	239388,00 18387,00	8841,00 2879,00	239388 18387	8841 2879	212160	15402 20383	275173
23	222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** *СП - 8%*	комплект	1	96304,00 --	-- --	96304 --	-- --	96304	-- 7704	104008
24	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16** *НР - 10455 Тенге; СП - 7482 Тенге*	секция	74	83076,00 14646,00	453,00 122,00	6147624 1083804	33522 9028	5030298	773670 553668	7474962
25	8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема /4,5х1,6/, с металлическими стойками** *НР - 19777 Тенге; СП - 14879 Тенге*	комплект	1	166206,00 27516,00	1312,00 446,00	166206 27516	1312 446	137378	19777 14879	200862
26	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема /1,5/ м х 1,6 м, с металлическими стойками** *НР - 11835 Тенге; СП - 8103 Тенге*	комплект	1	89449,00 16232,00	757,00 219,00	89449 16232	757 219	72460	11835 8103	109387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6929509 1149701	44678 12634	5735130 --	824880 620317	8374706
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6929509				
	Материалы		Тенге				5638826				
	Всего заработная плата		Тенге					1162335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96304				
		Накладные расходы	Тенге				824880				
		Сметная прибыль	Тенге				620317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8374706				899
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1162335			
		Сметная заработная плата	Тенге				8374706				899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1162335			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17902276
		Сметная заработная плата	Тенге				1313083	294268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					51064	8443258		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5970800	997085	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге							883782	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

		ИТОГО ПО АКТУ:									17902276
		Оборудование									5970800
		Из них СМР:									11931476
		Временные здания и сооружения 1,2 %								143177,71	12074653,71
		Зимнее удорожание 2,64 %								318770,86	12393424,57
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								247868,49	12641293,06
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									18612093,06
		Скидка 5 %								930604,65	17681488,41
		НДС 12 %								2121778,61	19803267,02
		Итого по акту включительно с НДС									**19803267,02**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Оркен"

Директор_____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.