Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Гараж

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	8,827		221,52	221,52	1955	1956	–	200	2327
		НР - 72%, СП - 80%				–	31,44	–	278		172	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,273		1901,90	–	519	–	–	374	964
		НР - 72%, СП - 80%				1901,90	–	519	–		71	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,7		22,31	18,62	105	88	–	39	156
		НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,56	8,00	17	38		12	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,827		36,71	36,71	324	324	–	94	451
		НР - 72%, СП - 80%				–	14,73	–	130		33	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,273		992,41	–	271	–	–	195	503
		НР - 72%, СП - 80%				992,41	–	271	–		37	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,827		177,70	80,93	1569	714	–	870	2634
		НР - 72%, СП - 80%				96,77	40,11	854	354		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4743	3082	–	1772	7035
								1661	800	–	520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4743				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					2461			
		Накладные расходы	Тенге				1772				
		Сметная прибыль	Тенге				520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2461			
		РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент									
7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	1,5	43982,30	5995,12	65973	8993	52702	7989	79879
		НР - 90% СП - 8%			2851,80	2527,71	4278	3792		5917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм**	м	30	7167,00	–	215010	–	215010	–	232211
		СП - 8%			–	–	–	–		17201	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0496	319930,00	–	15869	–	15869	–	17138
		СП - 8%			–	–	–	–		1269	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	325908,00	–	2738	–	2738	–	2957
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,058	22716,26	1437,56	1318	83	18	1131	2645
		НР - 91% СП - 8%			20990,70	436,60	1217	25		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				300908	9076	286337	9120	334830
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5495	3817	–	24802	
	Материалы		Тенге				300908				
	Всего заработная плата		Тенге				52720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9312			
		Накладные расходы	Тенге				233617				
		Сметная прибыль	Тенге				9120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334830				
		Сметная заработная плата	Тенге					9312			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				334830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9312			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм**	м3 основания	2	4017,52	1074,85	8035	2150	4054	2572	11455
		НР - 93%; СП - 87%			915,72	467,04	1831	934		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В15**	м3	2	25014,29	1152,08	50029	2304	44833	3136	57418
		НР - 91%; СП - 87%			1445,85	277,03	2892	554		4253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	4,41	31955,82	2141,59	140925	9445	109968	21488	175406
		НР - 91%; СП - 87%			4878,00	476,37	21512	2101		12993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,33669	22716,26	1437,56	7648	484	97	6565	15350
		НР - 91%; СП - 87%			20990,70	436,60	7067	147		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27492	319930,00	–	87955	–	87955	–	94991
		СП - 8%			–	–	–	–		7036	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06177	325908,00	–	20131	–	20131	–	21742
		СП - 8%			–	–	–	–		1611	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0557	307964,00	–	17154	–	17154	–	18526
		СП - 8%			–	–	–	–		1372	
19	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	589
		НР - 72%; СП - 8%			236,80	8,16	284	10		44	
20	241-203-0412 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм**	м	1,2	1327,00	–	1592	–	1592	–	1719
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
21	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	м2 поверхности	23,2	1845,46	207,62	42815	4817	26321	13135	60426
		НР - 93%; СП - 87%			503,34	105,43	11677	2446		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	1,16	75467,88	1203,69	87543	1396	53837	25054	121605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27853,44	565,36	32310	656		9008	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0715	835097,49	1463,49	59709	104	53778	5344	70258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81490,00	648,33	5827	46		5204	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,3595	165,84	3,85	391	9	241	98	529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	141	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				524261	20733	419987	77604	650014
							83541	6895	--	48149	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				334				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					294			
		Накладные расходы	Тенге				212				
		Сметная прибыль	Тенге				44				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				590				
		Сметная заработная плата	Тенге					294			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523927				
	Материалы		Тенге				293128				
	Всего заработная плата		Тенге					90142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126832				
		Накладные расходы	Тенге				77392				
		Сметная прибыль	Тенге				48105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				649424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				650014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								991879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						706324		
		- Накладные расходы	Тенге							88496	
		- Сметная прибыль	Тенге							73471	
		ИТОГО ПО АКТУ:									991879
		Оборудование									706324
		Из них СМР:									285555
		Временные здания и сооружения 1,2 %								3426,66	288981,66
		Зимнее удорожание 2,64 %								7629,12	296610,78

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									5932,22	302542,99
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%										1008866,99
		Скидка 5 %									50443,35	958423,64
		НДС 12 %									115010,84	1073434,48
		Итого по акту включительно с НДС										**1073434,48**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен""

Директор_____Исмаилова А.С.К.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Наружные сети водопровода и канализации.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Плита монолитная ПМп-1 под выгреб (АС-21)										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм**	м3 основания		1,13652	6654,75	1837,10	7563	2088	4341	1952	10276
		НР - 25%, СП - 8%				997,90	849,04	1134	965		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,99	22027,73	1152,08	21807	1140	19236	1552	25228
		НР - 92%, СП - 8%				1445,85	277,03	1431	274		1869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		3,05	28282,19	1777,22	86261	5421	73857	7593	101362
		НР - 92%, СП - 8%				2289,41	446,18	6983	1361		7508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1**	т		0,01984	22716,26	1437,56	451	29	6	387	905
		НР - 92%, СП - 8%				20990,70	436,60	416	9		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01984	325908,00	–	6466	–	6466	–	6983
		СП - 8%				–	–	–	–		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15766	319930,00	–	50440	–	50440	–	54475
		СП - 8%			–	–	–	–		4035	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,0742	913,70	20,38	11946	266	7509	3917	17132
		НР - 35%; СП - 8%			319,06	3,06	4171	40		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0876	804915,30	7863,72	70511	689	63661	7432	84179
		НР - 118%; СП - 8%			70326,90	1573,84	6161	138		6235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,8443	176,14	6,70	501	19	261	155	709
		НР - 69%; СП - 8%			77,86	1,22	221	3		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	171,00	–	1026	–	1026	–	1108
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256972	9652	226803	22988	302357
							20517	2790	–	22395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256972				
	Материалы		Тенге				168869				
	Всего заработная плата		Тенге					23307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57932				
		Накладные расходы	Тенге				22988				
		Сметная прибыль	Тенге				22395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								302355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20517				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226801		
		- Накладные расходы	Тенге							22988	
		- Сметная прибыль	Тенге							22395	
		ИТОГО ПО АКТУ:									302355
		Оборудование									226801
		Из них СМР:									75554
		Временные здания и сооружения 1,2 %								906,65	76460,65
		Зимнее удорожание 2,64 %								2018,56	78479,21
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								1569,58	80048,79
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									306849,79

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Скидка 5 %									15342,49	291507,30
		НДС 12 %									34980,88	326488,18
		Итого по акту включительно с НДС										**326488,18**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен""

Директор_____ Исмаилова А.С.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	50,339827	97,80	2,71	4923	137	2210	1788	7248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	0,31	2576	16		537	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	50,339827	165,84	3,85	8348	194	5141	2100	11284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	3013	31		836	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								793352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66118				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9490			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						583094		
		- Накладные расходы	Тенге							52169	
		- Сметная прибыль	Тенге							58766	
		ИТОГО ПО АКТУ:									793352
		Оборудование									583094
		Из них СМР:									210258
		Временные здания и сооружения 1,2 %								2523,10	212781,10
		Зимнее удорожание 2,64 %								5617,42	218398,52
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								4367,97	222766,49
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									805860,49
		Скидка 5 %								40293,02	765567,46
		НДС 12 %								91868,10	857435,56
		Итого по акту включительно с НДС									**857435,56**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор _____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт _____ Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Гараж

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	1,46267		76348,99	21290,84	111673	31142	28999	42070	166042
		НР - 69%, СП - 8%				35231,40	6453,21	51532	9439		12299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,46267		8257,97	1185,03	12079	1733	1349	6211	19753
		НР - 69%, СП - 8%				6150,88	3,06	8997	4		1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,9324724		358159,00	–	333973	–	333973	–	360691
		СП - 8%				–	–	–	–		26718	
4	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,5328053		369084,00	–	196650	–	196650	–	212382
		СП - 8%				–	–	–	–		15732	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,011312		346354,00	–	3918	–	3918	–	4231
		СП - 8%				–	–	–	–		313	
6	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	**Надбавка за марку стали С245**	тн	1,46267		7420,00	–	10853	–	10853	–	11721
		СП - 8%				–	–	–	–		868	

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с о., Шетского района.Наружные сети водопровода и канализации. с.Коктенколь.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Земляные работы Водопровод В1										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		774,6748338	269,37	269,37	208674	208674	--	28368	256005
						--	50,86	--	39400		18963	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		23,9590155	2282,28	--	54681	--	--	39370	101576
						2282,28	--	54681	--		7524	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		15,7492498	300,13	288,84	4727	4549	6	837	6009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10,91	62,89	172	990		445	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки: 10 км**	т-км		275,611871	46,00	--	12678	--		--	13692
						--	--	--	--		1014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	759,3980615	36,71	36,71	27878	27878	--	8054	38806
		НР - 12%, СП - 8%			--	14,73	--	11186		2875	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,486538	992,41	--	23308	--	--	16782	43297
		НР - 12%, СП - 8%			992,41	--	23308	--		3207	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	759,3980615	177,70	80,93	134945	61458	--	74841	226569
		НР - 12%, СП - 8%			96,77	40,11	73487	30459		16783	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,2584	3401,36	180,98	48498	2581	28843	17658	71449
		НР - 99%, СП - 8%			1197,48	53,48	17074	763		5293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 Прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1776,20	95,97	7105	384	601	6241	14413
		НР - 99%, СП - 8%			1530,10	45,84	6120	183		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	242-203-1104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9009,00	--	18018	--	18018	--	19459
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
11	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5913,00	--	11826	--	11826	--	12772
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
12	241-503-0101 РСНБ РК 2015	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами /2"/прим.	шт.	1	39894,00	--	39894	--	39894	--	43086
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3019,08	201,53	3019	202	489	2393	5845
		НР - 99%, СП - 8%			2327,78	89,50	2328	90		433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	244-404-0208 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н /2400/ мм	шт.	1	955560,00	--	955560	--	955560	--	1032005
		СП - 8%			--	--	--	--		76445	
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0068	1122423,43	532401,25	7632	3620	127	5001	13644
		НР - 99%, СП - 8%			571302,90	171631,29	3885	1167		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"	Тройник с пожарной подставкой AVK размерами 400x400x500 мм	шт.	1	55357,14	--	55357	--	55357	--	59786
	СП - 8%				--	--	--	--		4429	
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
	СП - 8%				--	--	--	--		414	
18	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	753,35	--	753	--	--	573	1432
	НР - 76%; СП - 8%				753,35	--	753	--		106	
19	251-101-0115 РСНБ РК 2015	Знак /указатель пожарного гидранта/прим.	шт.	1	5480,00	--	5480	--	5480	--	5918
	СП - 8%				--	--	--	--		438	
20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр /до/ 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,11882	330373,12	77345,04	39255	9190	156	32453	77445
	НР - 99%; СП - 8%				251715,00	24172,59	29909	2872		5737	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	120,0082	213,00	--	25562	--	25562	--	27607
	СП - 8%				--	--	--	--		2045	
22	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4864,88	2464,89	4865	2465	144	3069	8568
	НР - 99%; СП - 8%				2255,50	844,07	2256	844		635	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11882	69090,44	--	8209	--	383	7748	17234
	НР - 98%; СП - 8%				65868,50	--	7826	--		1277	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,315	48028,42	10154,40	111186	23508	40858	56266	180848
	НР - 99%; СП - 8%				20224,50	4325,97	46820	10015		13396	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29368,00	--	29368	--	29368	--	31717
	СП - 8%				--	--	--	--		2349	
26	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13077,00	--	13077	--	13077	--	14123
	СП - 8%				--	--	--	--		1046	
27	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	1	24890,00	--	24890	--	24890	--	26881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
28	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-/1/, 2ПП15-2	шт.	1	26738,00	--	26738	--	26738	--	28877
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6393,00	--	6393	--	6393	--	6904
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
30	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6902,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
31	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	80216,00	--	80216	--	80216	--	86633
		СП - 8%			--	--	--	--		6417	
32	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
33	261-104-0305 РСНБ РК 2015	/Крышка термоизоляционная деревянная/прим.	м2	0,31753	33110,00	--	10513	--	10513	--	11354
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
34	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,098	31112,31	2279,52	3049	223	2118	709	4059
		ПР - 95%, СП - 8%			7229,25	550,08	708	54		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	261-105-0656 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	10	1913,00	--	19130	--	19130	--	20660
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16ПРИМ.	Гильза для пропуска трубы через стенку колодца.Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001698	279653,49	1463,49	475	2	--	431	978
		ПР - 91%, СП - 8%			278190,00	648,33	472	1		72	
38	241-101-0215 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	0,15	2939,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,063114	23765,81	1152,08	1500	72	1337	99	1727
		ПР - 91%, СП - 8%			1445,85	277,03	91	17		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2060677	344806	1433302	300893	2550493
							269890	98041	--	188925	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2005320				
Материалы			Тенге				75062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					367931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1302883				
	Транспортные расходы		Тенге				12678				
		Накладные расходы	Тенге				300893				
		Сметная прибыль	Тенге				184496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2490709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					367931			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55357				
		Сметная прибыль	Тенге				4429				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2550495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					367931			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
		Земляные работы Канализация К1									
40	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	47,9562956	269,37	269,37	12918	12918	--	1756	15848
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	2439		1174	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,4831844	2282,28	--	3385	--	--	2437	6288
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	3385	--		466	
42	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2,4734582	300,13	288,84	742	715	--	131	943
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	27	156		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	43,2855192	46,00	--	1991	--		--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
44	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45,5570411	36,71	36,71	1672	1672	--	483	2328
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	671		172	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,4089807	992,41	--	1398	--	--	1007	2597
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	1398	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									3555790,13
		Скидка 5 %								177789,51	3378000,62
		НДС 12 %								405360,07	3783360,69
		Итого по акту включительно с НДС									**3783360,69**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Эркен"

Директор _____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт _____ Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____ Сабдин Е.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1337-0101-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж	шт.	1	34323,45	3194,99	34323	3195	1241	18664	57226
					29887,00	709,94	29887	710		4239	
60	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Выгреб V=5м3	шт	1	384017,86	--	384018	--		--	384018
					--	--	--	--	384018	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				717184	42751	209103	77185	827198
							79322	14345	384018	32829	
	Стоимость оборудования		Тенге				379464				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4554				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				384018				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34323				
	Материалы		Тенге				1241				
	Всего заработная плата		Тенге					30597			
		Накладные расходы	Тенге				18664				
		Сметная прибыль	Тенге				4239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30597			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298843				
	Материалы		Тенге				49359				
	Всего заработная плата		Тенге					63070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158501				
	Транспортные расходы		Тенге				1991				
		Накладные расходы	Тенге				58521				
		Сметная прибыль	Тенге				28590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				827198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					93667			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3377693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				349212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					387557			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1642403		
		- Перевозка грузов	Тенге				14669				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						384018		
		- Накладные расходы	Тенге							378078	
		- Сметная прибыль	Тенге							221754	
		ИТОГО ПО АКТУ:									3377693
		Оборудование									384018
		Из них СМР:									2993675
		Временные здания и сооружения 1,2 %								35924,10	3029599,10
		Зимнее удорожание 2,64 %								79981,42	3109580,52
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								62191,61	3171772,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,5570411	177,70	80,93	8095	3687	--	4490	13592
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	4409	1827		1007	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,8228	3401,36	180,98	6200	329	3688	2257	9134
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	2183	97		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	0,01519	2023,70	19,64	31	--	29	2	35
		НР - 99%; СП - 8%			99,08	8,16	2	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,67	59497,86	11940,17	99361	19940	42189	45150	156072
		НР - 99%; СП - 8%			22294,54	5014,30	37232	8374		11561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19557,00	--	19557	--	19557	--	21122
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
51	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17282,00	--	17282	--	17282	--	18665
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
52	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13143,00	--	13143	--	13143	--	14194
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
53	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6393,00	--	6393	--	6393	--	6904
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
54	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	80216,00	--	80216	--	80216	--	86633
		СП - 8%			--	--	--	--		6417	
55	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
56	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,098	31112,31	2279,52	3049	223	2118	709	4059
		НР - 93%; СП - 8%			7229,25	550,08	708	54		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,063114	23765,81	1152,08	1500	72	1337	99	1727
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	91	17		128	

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Благоустройство и озеленение территории

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка. В границах участка												
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1469	52,38	52,38	76946	76947	--	22222	107101
		НР - 72%, СП - 8%				--	21,01	--	30864		7933	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1469	44,82	44,82	65841	65841	--	19017	91647
		НР - 72%, СП - 8%				--	17,98	--	26413		6789	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта		665	300,13	288,84	199586	192079	252	35335	253715
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				10,91	62,89	7255	41822		18794	
4	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		11504,5	57,00	--	655756	--		--	708217
		СП - 8%				--	--	--	--		52461	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1302	71,59	71,59	93210	93210	--	28217	131141
		НР - 72%, СП - 8%				--	30,10	--	39190		9714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1302	34,63	34,63	45088	45088	–	10706	60257
		НР - 72%; СП - 83%			–	11,42	–	14869		4464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1136427	473165	252	115497	1352078
							7255	153158	–	100155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1136427				
	Материалы		Тенге				253				
	Всего заработная плата		Тенге					160413			
	Транспортные расходы		Тенге				655757				
		Накладные расходы	Тенге				115497				
		Сметная прибыль	Тенге				100155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1352079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					160413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1352079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					160413			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка. За границами участка									
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	186	52,38	52,38	9743	9743	–	2814	13561
		НР - 72%; СП - 80%			–	21,01	–	3908		1005	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	186	44,82	44,82	8337	8336	–	2408	11604
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,98	–	3344		860	
9	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	6	300,13	288,84	1801	1733	3	319	2289
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	65	377		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	105	57,00	–	5985	–		–	6464
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	103	71,59	71,59	7374	7373	–	2232	10375
		НР - 72%; СП - 83%			–	30,10	–	3100		768	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	103	34,63	34,63	3567	3567	–	847	4767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	11,42	--	1176		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**36807**	**30752**	**3**	**8620**	**49060**
							65	**11905**	**--**	**3635**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36807**				
	Материалы		Тенге				**2**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11970**			
	Транспортные расходы		Тенге				**5985**				
		Накладные расходы	Тенге				**8620**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11970**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**49062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11970**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1401141**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7320**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**503917**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**165063**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**255**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**661741**				
		- Накладные расходы	Тенге							**124117**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103790**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									1401141
		Оборудование									0
		Из них СМР:									1401141
		Временные здания и сооружения 1,2 %								16813,69	1417954,69
		Зимнее удорожание 2,64 %								37434,00	1455388,70
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								29107,77	1484496,47
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									1484496,47
		Скидка 5 %								74224,82	1410271,65
		НДС 12 %								169232,60	1579504,24
		Итого по акту включительно с НДС									**1579504,24**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Поставщик: ТОО "Оркен"

Директор_____ Исмоилова А.С.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. с.Коктенколь.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		16,011	269,37	269,37	4313	4313	–	586	5291
		НР - 22%; СП - 8%				–	50,86	–	814		392	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		5,337	22,31	18,62	119	100	–	44	177
		НР - 22%; СП - 8%				3,56	8,00	19	43		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		10,674	36,71	36,71	392	392	–	113	546
		НР - 22%; СП - 8%				–	14,73	–	157		40	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		10,674	177,70	80,93	1897	864	–	1052	3185
		НР - 22%; СП - 8%				96,77	40,11	1033	428		236	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		59,25	533,34	441,66	31600	26168	–	11811	46884
		НР - 22%; СП - 8%				91,68	185,18	5432	10972		3473	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		5,8707	1839,00	–	10796	–	10796	–	11660
		СП - 8%				–	–	–	–		864	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					49117	31837	10796	13606	67743
								6484	12414	–	5018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31600				
	Всего заработная плата		Тенге					16404			
		Накладные расходы	Тенге				11811				
		Сметная прибыль	Тенге				3473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16404			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17517				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					2494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10796				
		Накладные расходы	Тенге				1795				
		Сметная прибыль	Тенге				1545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					18898			
		РАЗДЕЛ 2.Комплектное оборудование									
7	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13804,19	8455,19	13804	8455	1362	6262	21671
		НР - 80%; СП - 80%			3987,00	3839,88	3987	3840		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	39321,65	9782,89	39322	9783	10687	18049	61960
		НР - 80%; СП - 80%			18851,80	3708,85	18852	3709		4590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	515-102-0414 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1146826,00	–	1146826	–		–	1146826
					–	–	–	–	1146826	–	
10	515-101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	1	1238943,00	–	1238943	–		–	1238943
					–	–	–	–	1238943	–	
11	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	185824,75	26669,54	185825	26669	21072	89598	297456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			138084,00	8797,37	138084	8797		22034	
12	Прайс-лист ТОО "Wecan Power Векан Поуэр"	Дизель генераторная установка 72кВт, в кожухе, наружной установки. WE100S Wecan generators	шт.	1	2494786,01	–	2494786	–		–	2494786
					–	–	–	–	2494786	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5119506	44907	33121	113909	5261642
	Стоимость оборудования		Тенге				160923	16346	4880555	28229	
	Заготов.складские расходы		Тенге				4850973				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29582				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4880555				
	Материалы		Тенге				185825				
	Всего заработная плата		Тенге				21071				
		Накладные расходы	Тенге					146881			
		Сметная прибыль	Тенге				89598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				297457				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					146881			
	Материалы		Тенге				53126				
	Всего заработная плата		Тенге				12049				
		Накладные расходы	Тенге					30388			
		Сметная прибыль	Тенге				24311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83632				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					30388			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5261644				
		Сметная заработная плата	Тенге								116
								177269			
	РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция. Трубы.										
13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	16	314,50	176,78	5032	2828	37	2179	7788
		НР - 72%; СП - 8%			135,44	53,71	2167	859		577	
14	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110	м	16	6744,00	–	107904	–	107904	–	116536
		СП - 8%			–	–	–	–		8632	
15	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	502,53	228,36	3015	1371	269	1315	4677
		НР - 72%; СП - 8%			229,20	75,27	1375	452		346	
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	358,20	160,43	716	321	89	296	1093
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	306	106		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64,9	421,88	184,71	27380	11988	3492	11464	41951
		НР - 72%; СП - 8%			183,36	61,97	11900	4022		3108	
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45,75	391,55	169,66	17913	7762	2461	7370	27306
		НР - 72%; СП - 8%			168,08	55,66	7690	2546		2023	
19	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	916,41	561,25	9164	5612	1107	3121	13267
		НР - 72%; СП - 8%			244,48	188,94	2445	1889		983	
20	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	593,81	250,85	5938	2508	680	2562	9180
		НР - 72%; СП - 8%			275,04	80,80	2750	808		680	
21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	709,25	415,21	7092	4152	1106	2315	10160
		НР - 72%; СП - 8%			183,36	138,19	1834	1382		753	
22	243-113-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,097	1161502,00	--	112666	--	112666	--	121679
		СП - 8%			--	--	--	--		9013	
23	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,053	299834,00	--	15891	--	15891	--	17162
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0143	86510,30	7863,72	1237	113	118	1213	2646
		НР - 118%; СП - 8%			70326,90	1573,84	1006	23		196	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0143	330422,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6292	97,80	2,71	62	2	28	22	91
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	0,31	32	--		7	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6292	165,84	3,85	104	2	64	26	141
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	38	--		10	
		Арматура для кабелей. Муфты.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1700,47	88,51	10203	531	504	6761	18321
		НР - 72%, СП - 80%			1528,00	37,11	9168	223		1357	
29	243-903-2101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	6	5872,00	–	35232	–	35232	–	38051
		СП - 80%			–	–	–	–		2819	
30	243-902-0904 РСНБ РК 2015	Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-35	100 шт.	0,24	50694,00	–	12167	–	12167	–	13140
		СП - 80%			–	–	–	–		973	
31	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	637,39	4,70	1912	14	166	1249	3414
		НР - 72%, СП - 80%			577,20	1,11	1732	3		253	
32	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,001	242101,00	–	242	–	242	–	261
		СП - 80%			–	–	–	–		19	
33	243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,002	444806,00	–	890	–	890	–	961
		СП - 80%			–	–	–	–		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**379485**	**37204**	**299838**	**39893**	**452928**
							42443	**12313**	–	**33550**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**88365**				
	Материалы		Тенге				**9913**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53657**			
		Накладные расходы	Тенге				**38632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10161**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**137158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53657**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**291120**				
	Материалы		Тенге				**211**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1099**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**289717**				
		Накладные расходы	Тенге				**1261**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23389**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**315770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1099**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**452928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					54756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5782313**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41073			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						343758		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4880555		
		- Накладные расходы	Тенге							167408	
		- Сметная прибыль	Тенге							66797	
		ИТОГО ПО АКТУ:									5782313
		Оборудование									4880555
		Из них СМР:									901758
		Временные здания и сооружения 1,2 %								10821,10	912579,10
		Зимнее удорожание 2,64 %								24092,09	936671,18
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								18733,42	955404,61
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									5835959,61
		Скидка 5 %								291797,98	5544161,63
		НДС 12 %								665299,40	6209461,02
		Итого по акту включительно с НДС									**6209461,02**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Оркен"

Директор_____Исмаилова А.С.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Наружные сети электроосвещения

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	13,365		269,37	269,37	3600	3600	–	489	4417
		НР - 72%, СП - 8%				–	50,86	–	680		327	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,465		22,31	18,62	100	83	1	37	148
		НР - 72%, СП - 8%				3,56	8,00	16	36		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,91		36,71	36,71	327	327	–	94	455
		НР - 72%, СП - 8%				–	14,73	–	131		34	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,91		177,70	80,93	1583	721	–	878	2658
		НР - 72%, СП - 8%				96,77	40,11	862	357		197	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	74,25		533,34	441,66	39600	32794	–	14801	58753
		НР - 72%, СП - 8%				91,68	185,18	6807	13750		4352	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	4,9005		1839,00	–	9012	–	9012	–	9733
		СП - 8%				–	–	–	–		721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54222	37525	9013	16299	76164
								7685	14954	–	5642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39600				
	Всего заработная плата		Тенге					20557			
		Накладные расходы	Тенге				14801				
		Сметная прибыль	Тенге				4352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					20557			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14622				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					2082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9012				
		Накладные расходы	Тенге				1498				
		Сметная прибыль	Тенге				1290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22639			
		РАЗДЕЛ 2.Комплектные изделия									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041
					3174,00	595,93	3174	596		596	
8	247-201-0827 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью, типа /ЯУО 9601-2874 У5/прим. IP54**	шт.	1	35833,00	–	35833	–	35833	–	38700
					–	–	–	–		2867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40564	1459	35931	2714	46741
							3174	596	–	3463	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4731				
	Материалы		Тенге				98				
	Всего заработная плата		Тенге					3770			
		Накладные расходы	Тенге				2714				
		Сметная прибыль	Тенге				596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3770			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35833				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35833				
		Сметная прибыль	Тенге				2867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3770			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительное оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,7	23822,14	28,80	16675	20	15330	1060	19154
		НР - 80%, СП - 80%			1892,92	–	1325	–		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опора 3 м. стальная массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	7	10596,93	7143,65	74179	50006	–	36734	119786
		НР - 80%, СП - 80%			3453,28	3106,40	24173	21745		8873	
11	247-105-0809 РСНБ РК 2015	Парковый столб, с закладными элементами	шт.	7	95410,00	–	667870	–	667870	–	721300
		СП - 80%			–	–	–	–		53430	
12	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	7	5750,73	3007,69	40255	21054	136	22183	67433
		НР - 80%, СП - 80%			2723,55	1237,68	19065	8664		4995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	247-103-0421 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	7	75049,00	–	525343	–	525343	–	567370
		СП - 80%			–	–	–	–		42027	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2850,58	28,59	19954	200	9219	7585	29742
		НР - 72%, СП - 80%			1505,00	–	10535	–		2203	
15	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 /96-29/ - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	–	3689	–	3689	–	3984
		СП - 80%			–	–	–	–		295	
16	252-207-2610 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	7	3327,00	–	23289	–	23289	–	25152
		СП - 80%			–	–	–	–		1863	
17	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2872,70	125,42	20109	878	11979	5371	27518
		НР - 72%, СП - 80%			1036,00	29,69	7252	208		2038	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1391363	72158	1256855	72933	1581439
							62350	30617	–	117143	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40063				
	Материалы		Тенге				21198				
	Всего заработная плата		Тенге					17995			
		Накладные расходы	Тенге				12956				
		Сметная прибыль	Тенге				4241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17995			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1351300				
	Материалы		Тенге				15466				
	Всего заработная плата		Тенге					74972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1220191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				59977				
		Сметная прибыль	Тенге				112902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					74972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1581439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					92967			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельно проводниковая продукция.									
18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	4	314,50	176,78	1258	707	9	545	1947
		НР - 72%; СП - 80%			135,44	53,71	542	215		144	
19	241-207-0405 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110**	м	4	6744,00	–	26976	–	26976	–	29134
		СП - 8%			–	–	–	–		2158	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	27	358,20	160,43	9671	4332	1213	3998	14762
		НР - 72%; СП - 80%			152,80	52,84	4126	1427		1094	
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	72,25	391,55	169,66	28289	12257	3888	11639	43122
		НР - 72%; СП - 80%			168,08	55,66	12144	4021		3194	
22	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5	709,25	415,21	3546	2076	553	1158	5080
		НР - 72%; СП - 80%			183,36	138,19	917	691		376	
23	243-113-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	км	0,07925	368834,00	–	29230	–	29230	–	31568
		СП - 8%			–	–	–	–		2338	
24	243-801-0203 РСНБ РК 2015	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2**	км	0,025	203613,00	–	5090	–	5090	–	5497
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
25	243-106-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01	278537,00	–	2785	–	2785	–	3008
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				106845	19372	69744	17340	134118
							17729	6354	–	9934	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42764				
	Материалы		Тенге				5664				
	Всего заработная плата		Тенге					24083			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				17340				
		Сметная прибыль	Тенге				4808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24083			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64081				
		Сметная прибыль	Тенге				5126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				134119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1838462**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90938				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130514			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52521			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1371544		
		- Накладные расходы	Тенге							109286	
		- Сметная прибыль	Тенге							136182	

		ИТОГО ПО АКТУ:									1838462
		Оборудование									1371544
		Из них СМР:									466918
		Временные здания и сооружения 1,2 %								5603,02	472521,02
		Зимнее удорожание 2,64 %								12474,55	484995,57
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								9699,91	494695,48
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									1866239,48
		Скидка 5 %								93311,97	1772927,51
		НДС 12 %								212751,30	1985678,81
		Итого по акту включительно с НДС									**1985678,81**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____ Исмаилова А.С.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1												
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		11	897,14	3,60	9869	39	54	9593	21019
		НР - 98%; СП - 85%				888,72	1,20	9776	13		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	241-203-0306 РСНБ РК 2015	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м		11	1125,00	–	12375	–	12375	–	13365
		СП - 85%				–	–	–	–		990	
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		30	930,38	1,48	27911	45	62	27264	59588
		НР - 98%; СП - 85%				926,81	0,52	27804	16		4414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-203-0301 РСНБ РК 2015	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м		30	544,00	–	16320	–	16320	–	17626
		СП - 85%				–	–	–	–		1306	
5	241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.		1	771,00	–	771	–	771	–	833
		СП - 85%				–	–	–	–		62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					67246	84	29582	36857	112431
								37580	29	–	8329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29466				
		Сметная прибыль	Тенге				2358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31824				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37780				
	Материалы		Тенге				116				
	Всего заработная плата		Тенге					37609			
		Накладные расходы	Тенге				36857				
		Сметная прибыль	Тенге				5971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**112432**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29582		
		- Накладные расходы	Тенге							36857	
		- Сметная прибыль	Тенге							8329	
		ИТОГО ПО АКТУ:									112432
		Оборудование									29582
		Из них СМР:									82850
		Временные здания и сооружения 1,2 %								994,20	83844,20
		Зимнее удорожание 2,64 %								2213,49	86057,69
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								1721,15	87778,84
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									117360,84
		Скидка 5 %								5868,04	111492,80
		НДС 12 %								13379,14	124871,93
		Итого по акту включительно с НДС									**124871,93**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____Исмаилова А.К.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау-2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	26,32095		221,52	221,52	5831	5831	–	596	6941
		НР - 72%, СП - 8%				–	31,44	–	828		514	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,81405		1901,90	–	1548	–	–	1115	2876
		НР - 72%, СП - 8%				1901,90	–	1548	–		213	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,8		22,31	18,62	308	257	2	115	457
		НР - 72%, СП - 8%				3,56	8,00	49	110		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,32095		36,71	36,71	966	967	–	279	1345
		НР - 72%, СП - 8%				–	14,73	–	388		100	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,81405		992,41	–	808	–	–	582	1501
		НР - 72%, СП - 8%				992,41	–	808	–		111	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	26,32095		177,70	80,93	4677	2130	–	2594	7853
		НР - 72%, СП - 8%				96,77	40,11	2547	1056		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					14138	9185	2	5281	20973
								4952	2382	–	1554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14138				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					7334			
		Накладные расходы	Тенге				5281				
		Сметная прибыль	Тенге				1554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7334			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				20973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7334			
		РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент									
7	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**4,95**	**43982,30**	**5995,12**	**217712**	**29676**	**173920**	**26362**	**263600**
		НР - 99%, СП - 86%			**2851,80**	**2527,71**	**14116**	**12512**		**19526**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**241-102-0232 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм**	**м**	**99**	**7167,00**	**--**	**709533**	**--**	**709533**	**--**	**766296**
		СП - 86%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56763**	
9	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,16368**	**319930,00**	**--**	**52366**	**--**	**52366**	**--**	**56555**
		СП - 86%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4189**	
10	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02772**	**325908,00**	**--**	**9034**	**--**	**9034**	**--**	**9757**
		СП - 86%			**--**	**--**	**--**	**--**		**723**	
11	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1914**	**22716,26**	**1437,56**	**4348**	**276**	**54**	**3732**	**8726**
		НР - 91%, СП - 85%			**20990,70**	**436,60**	**4018**	**84**		**646**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**992993**	**29952**	**944907**	**30094**	**1104934**
							18134	**12596**	**--**	**81847**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				992993				
	Материалы		Тенге				173975				
	Всего заработная плата		Тенге					30730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770933				
		Накладные расходы	Тенге				30094				
		Сметная прибыль	Тенге				81847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30730			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1104934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					30730			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм**	м3 основания	14,6656	4017,52	1074,85	58919	15763	29726	18859	84001
		НР - 93%; СП - 80%			915,72	467,04	13430	6849		6222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В15**	м3	5,5	25014,29	1152,08	137579	6337	123290	8623	157898
		НР - 91%; СП - 80%			1445,85	277,03	7952	1524		11696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	14,7	31955,82	2141,59	469751	31482	366562	71625	584686
		НР - 91%; СП - 80%			4878,00	476,37	71707	7003		43310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,0641726	22716,26	1437,56	24174	1530	306	20750	48518
		НР - 91%; СП - 80%			20990,70	436,60	22338	465		3594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1999158	325908,00	–	65154	–	65154	–	70366
		СП - 8%			–	–	–	–		5212	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9398368	307964,00	–	289436	–	289436	–	312591
		СП - 8%			–	–	–	–		23155	
18	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	589
		НР - 72%; СП - 8%			236,80	8,16	284	10		44	
19	241-203-0412 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм**	м	1,2	1327,00	–	1592	–	1592	–	1719
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	73,328	913,70	20,38	67000	1494	42110	21967	96084
		НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	23396	224		7117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	3,6664	75467,88	1203,69	276695	4413	170160	79188	384354
		НР - 76%; СП - 8%			27853,44	565,36	102122	2073		28471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1390634**	**61043**	**1088362**	**221224**	**1740806**
							241229	**18148**	**--**	**128948**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**334**				
	Материалы		Тенге				**26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**294**			
		Накладные расходы	Тенге				**212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**590**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**294**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1390300**				
	Материалы		Тенге				**732154**				
	Всего заработная плата		Тенге					**259083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**356182**				
		Накладные расходы	Тенге				**221012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1740216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1740806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259377**			
		РАЗДЕЛ 4.Модульное здание									
22	**1337-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	**шт.**	**0,45**	**1148275,21**	**447970,60**	**516724**	**201587**	**14656**	**211966**	**786985**
					667736,00	**104453,83**	**300481**	**47004**		**58295**	
23	**Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"**	**Модульное здание (ФАП)**	**комплект**	**1**	**26868600,00**	**--**	**26868600**	**--**		**--**	**26868600**
					--	**--**	**--**	**--**	**26868600**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**27385324**	**201587**	**14656**	**211966**	**27655585**
							300481	**47004**	**26868600**	**58295**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**26550000**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**318600**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**26868600**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**516724**				
	Материалы		Тенге				**14656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**347485**			
		Накладные расходы	Тенге				**211966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58295**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**786985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347485**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**27655585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347485**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30522298**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**564796**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**301767**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						80130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2047928		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							26868600		
		- Накладные расходы	Тенге								468565	
		- Сметная прибыль	Тенге								270644	
		ИТОГО ПО АКТУ:										30522298
		Оборудование										26868600
		Из них СМР:										3653698
		Временные здания и сооружения 1,2 %									43844,38	3697542,38
		Зимнее удорожание 2,64 %									97615,12	3795157,49
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									75903,15	3871060,64
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%										30739660,64
		Скидка 5 %									1536983,03	29202677,61
		НДС 12 %									3504321,31	32706998,93
		Итого по акту включительно с НДС										**32706998,93**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____ Исмаилова А.С

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Коктенколь, Коктенкольский с.о., Шетского района.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 54 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Плита монолитная ПМп-2 под ДГУ (АС-22)										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм**	м3 основания		0,471	6654,75	1837,10	3134	865	1799	809	4258
		НР - 93%, СП - 80%				997,90	849,04	470	400		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,35	22027,73	1152,08	7710	403	6801	549	8919
		НР - 91%, СП - 80%				1445,85	277,03	506	97		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		1,09	28282,19	1777,22	30828	1937	26396	2713	36225
		НР - 91%, СП - 80%				2289,41	446,18	2495	486		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1**	т		0,00734	22716,26	1437,56	167	10	3	143	335
		НР - 91%, СП - 82%				20990,70	436,60	154	3		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00734	325908,00	–	2392	–	2392	–	2583
		СП - 82%				–	–	–	–		191	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,06104	319930,00	–	19529	–	19529	–	21091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			--	--	--	--		1562	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,681**	**913,70**	**20,38**	**5191**	**115**	**3263**	**1702**	**7444**
		НР - 35% СП - 85%			**319,06**	**3,06**	**1813**	**17**		**551**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00565**	**804915,30**	**7863,72**	**4548**	**45**	**4106**	**479**	**5430**
		НР - 15% СП - 85%			**70326,90**	**1573,84**	**397**	**9**		**402**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**0,181365**	**176,14**	**6,70**	**32**	**1**	**17**	**10**	**45**
		НР - 69% СП - 8%			**77,86**	**1,22**	**14**	**--**		**3**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**86329**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5849**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3376**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1012**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**64302**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6405**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6393**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									86329
		Оборудование									64302
		Из них СМР:									22027
		Временные здания и сооружения 1,2 %								264,32	22291,32
		Зимнее удорожание 2,64 %								588,49	22879,81
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								457,60	23337,41
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									87639,41
		Скидка 5 %								4381,97	83257,44
		НДС 12 %								9990,89	93248,33
		Итого по акту включительно с НДС									**93248,33**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен""

Директор_____ Исмаилова А.К.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.