Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 4
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Модульное здание										
1	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	шт.	0,1		1148275,21	447970,60	114828	44797	3257	47104	174886
		НР - 61%; СП - 8%				667736,00	104453,83	66774	10445		12954	
2	Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"	**Модульное здание (ФАП)**	комплект	0,1		59708000,00	--	5970800	--		--	5970800
						--	--	--	--	5970800	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6085628	44797	3257	47104	6145686
								66774	10445	5970800	12954	
		Стоимость оборудования	Тенге					5900000				
		Заготов.складские расходы	Тенге					70800				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					5970800				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					114828				
		Материалы	Тенге					3257				
		Всего заработная плата	Тенге						77219			
		Накладные расходы	Тенге					47104				
		Сметная прибыль	Тенге					12954				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					174886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						77219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6145686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						77219			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,2	17502,46	56,29	231032	743	204423	23566	274966
		НР - 90%; СП - 8%			1959,55	24,12	25866	318		20368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	26,4	938,66	3,49	24781	92	12827	9513	37038
		НР - 80%; СП - 8%			449,31	1,13	11862	30		2744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	26,4	308,33	2,81	8140	75	3037	4051	13166
		НР - 80%; СП - 8%			190,44	1,35	5028	36		975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263953	910	220287	37130	325170
							42756	384	--	24087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263953				
	Материалы		Тенге				220288				
	Всего заработная плата		Тенге					43140			
		Накладные расходы	Тенге				37130				
		Сметная прибыль	Тенге				24087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				325170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43140			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие в границах участка									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1.									
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	235,88	1880,99	198,99	443688	46938	390678	13634	493908
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,78	6072	6553		36586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 6 см**	м2 покрытия	235,88	810,51	0,08	191183	19	189032	2303	208965
		НР - 108%; СП - 8%			9,04	--	2132	--		15479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	235,88	1995,07	210,43	470597	49636	414889	13461	522783
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	6072	6392		38725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	174,44	1995,07	210,43	348020	36707	306823	9955	386613
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	4490	4727		28638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, до 5 см**	м2 покрытия	174,44	440,69	0,04	76874	7	76079	852	83944
		НР - 108%; СП - 8%			4,52	--	788	--		6218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тактильная плитка.									
11	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	15	586,51	41,64	8798	625	108	8994	19216
		НР - 108%; СП - 8%			537,69	17,51	8065	263		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м2	15	8837,00	--	132555	--	132555	--	143159
		СП - 8%			--	--	--	--		10604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1671715	133932	1510164	49199	1858588
							27619	17935	--	137673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1671715				
	Материалы		Тенге				1377610				
	Всего заработная плата		Тенге					45554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132555				
		Накладные расходы	Тенге				49199				
		Сметная прибыль	Тенге				137673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					45554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1858587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					45554			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие за границами участка									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1.									
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	137,08	1880,99	198,99	257846	27277	227041	7923	287031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,78	3528	3808		21262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 6 см**	м2 покрытия	137,08	810,51	0,08	111105	11	109855	1338	121439
		НР - 108%; СП - 8%			9,04	--	1239	--		8995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	137,08	1995,07	210,43	273484	28846	241110	7823	303811
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	3528	3715		22505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	59,72	1995,07	210,43	119146	12566	105043	3408	132358
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	1537	1618		9804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, до 5 см**	м2 покрытия	59,72	440,69	0,04	26318	2	26046	292	28738
		НР - 108%; СП - 8%			4,52	--	270	--		2129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тактильная плитка.									
18	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	30	586,51	41,64	17595	1249	215	17988	38430
		НР - 108%; СП - 8%			537,69	17,51	16131	525		2847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м2	30	8837,00	--	265110	--	265110	--	286319
		СП - 8%			--	--	--	--		21209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1070604	69951	974420	38772	1198126
							26233	9666	--	88751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1070604				
	Материалы		Тенге				709308				
	Всего заработная плата		Тенге					35899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265110				
		Накладные расходы	Тенге				38772				
		Сметная прибыль	Тенге				88751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1198127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35899			
		РАЗДЕЛ 5.МАФ									
20	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** *СП - 1602 Тенге*	шт.	4	20019,00 --	-- --	80076 --	-- --	80076	-- 6408	86484
21	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки** *НР - 2098 Тенге; СП - 4586 Тенге*	шт.	2	55231,00 1881,00	123,00 31,00	110462 3762	246 62	106454	4196 9172	123830
22	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 15402 Тенге; СП - 20383 Тенге*	шт.	1	239388,00 18387,00	8841,00 2879,00	239388 18387	8841 2879	212160	15402 20383	275173
23	222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** *СП - 8%*	комплект	1	96304,00 --	-- --	96304 --	-- --	96304	-- 7704	104008
24	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16** *НР - 10455 Тенге; СП - 7482 Тенге*	секция	74	83076,00 14646,00	453,00 122,00	6147624 1083804	33522 9028	5030298	773670 553668	7474962
25	8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема /4,5х1,6/, с металлическими стойками** *НР - 19777 Тенге; СП - 14879 Тенге*	комплект	1	166206,00 27516,00	1312,00 446,00	166206 27516	1312 446	137378	19777 14879	200862
26	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема /1,5/ м х 1,6 м, с металлическими стойками** *НР - 11835 Тенге; СП - 8103 Тенге*	комплект	1	89449,00 16232,00	757,00 219,00	89449 16232	757 219	72460	11835 8103	109387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6929509 1149701	44678 12634	5735130 --	824880 620317	8374706
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6929509				
		Материалы	Тенге				5638826				
		Всего заработная плата	Тенге					1162335			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96304				
		Накладные расходы	Тенге				824880				
		Сметная прибыль	Тенге				620317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8374706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1162335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8374706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1162335			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17902276**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1313083				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					294268			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8443258		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5970800		
		- Накладные расходы	Тенге							997085	
		- Сметная прибыль	Тенге							883782	
		ИТОГО ПО АКТУ:									17902276
		Оборудование									5970800
		Из них СМР:									11931476
		Временные здания и сооружения 1,2 %								143177,71	12074653,71
		Зимнее удорожание 2,64 %								318770,86	12393424,57
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								247868,49	12641293,06
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									18612093,06
		Скидка 5 %								930604,65	17681488,41
		НДС 12 %								2121778,61	19803267,02
		Итого по акту включительно с НДС									**19803267,02**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смағұлов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.