Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Тай сель ской зоны города Экибастуза
Договор: №11 от 11.06.2019

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	646 015	723 537	646 015	723 537	646 015	723 537
	Всего к оплате подрядчику	**646 015**	**723 537**	**646 015**	**723 537**	**646 015**	**723 537**

Генподрядчик:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"
Т. Буркитов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
К. Ермахан

Форма-2

Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Тай сель ской зоны города Экибастуза
Договор: №11 от 11.06.2019

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в т екущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Строительство КЛ-0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монт аж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	243,5	280,44	144,11	68288	35091	4162	27826	103803
		НР - 72%; СП - 8%			119,24	39,47	29035	9612		7689	
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	36	291,18	136,39	10483	4910	1671	3781	15405
		НР - 72%; СП - 8%			108,40	37,48	3902	1349		1141	
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленны м конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	49,5	397,73	166,58	19688	8246	3393	7381	29234
		НР - 72%; СП - 8%			162,60	44,50	8049	2203		2165	
		Муфты									
9	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-ж ильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жил ы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	10	19215,50	14806,61	192155	148066	729	65838	278632
		НР - 72%; СП - 8%			4336,00	4808,16	43360	48082		20639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Строительство КЛ-0,4 кВ	Тенге								427074
		Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0									

33	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резинов ой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0464	1446077,74	32951,64	67098	1529	55581	9918	83178
		НР - 99%; СП - 8%			215250,00	663,72	9988	31		6161	
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфе кцией	км трубопровода	0,0464	52281,72	--	2426	--	259	2146	4937
		НР - 99%; СП - 8%			46710,50	--	2167	--		366	
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км т рубопровода	0,45	294624,13	92497,81	132581	41624	863	100240	251446
		НР - 99%; СП - 8%			200208,00	24797,36	90094	11159		18626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Водопровод В0	**Тенге**								**339561**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**766635**

ИТОГО	**Тенге**	**766 635**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**766 635**
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	19 933
Итого	**Тенге**	**786 568**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	28 552
Итого	**Тенге**	**815 120**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**815 120**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	16 302
Итого	**Тенге**	**831 423**
В ценах 2019г с К=1,05	Тенге	**872 994**
С понижающим коэффициентом К=0,74	Тенге	646 015
НДС 12%	Тенге	77 522
Всего	**Тенге**	**723 537**

Генподрядчик:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

Т. Буркитов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

К. Ермахан