Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 5
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Корректировочная смета №1										
		Подраздел 1.Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы. ФАП										
		Демонтаж существующих строений										
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	30,79675		38427,13	17707,11	1183431	545321	61761	706677	2041317
		НР - 84%, СП - 8%				18714,60	8602,64	576349	264933		151209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	36,95604		117,00	--	4324	--		--	4670
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
3	414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	36,95604		611,00	--	22580	--		--	24386
		СП - 8%				--	--	--	--		1806	
4	411-101-0213 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	480,42852		80,00	--	38434	--		--	41509
		СП - 8%				--	--	--	--		3075	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					576349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545321			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					264933			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						61760		
		Перевозка грузов	Тенге				65338				
	Накладные расходы		Тенге							706677	
	Сметная прибыль		Тенге							156436	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2111882
		Подраздел 2.Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция. ФАП									
5	ТПРАЙС	**Кондиционер MIDEA AURORA 2 MSAA-9HRN8 (медная труба в комплекте)**	комплект	2	230357,14	--	460714	--	460714	--	497571
		СП - 8%			--	--	--	--		36857	
6	ТПРАЙС "VIP COMPANY"	**Алюминиевая секция ЭКН-3-0,6-6**	шт	12	178171,50	--	2138058	--	2138058	--	2309103
		СП - 8%			--	--	--	--		171045	
7	ТПРАЙС "VIP COMPANY"	**Алюминиевая секция ЭКН-3-0,85-8**	шт	4	181454,46	--	725818	--	725818	--	783883
		СП - 8%			--	--	--	--		58065	
8	ТПРАЙС "VIP COMPANY"	**Алюминиевая секция ЭКН-3-1,0-10**	шт	6	193050,00	--	1158300	--	1158300	--	1250964
		СП - 8%			--	--	--	--		92664	
9	ТПРАЙС "VIP COMPANY"	**Крепление напольное оцинкованное (стойка)**	шт	16	6964,29	--	111429	--	111429	--	120343
		СП - 8%			--	--	--	--		8914	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4594319		
	Сметная прибыль		Тенге							367545	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								4961864
		Подраздел 3.Локальная смета №4-1.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ									
10	1308-0205-1302 РСНБ РК 2015 II зм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 10 мм2. Подвешивание на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия**	переход проводом	6	3636,62	1940,21	21820	11641	--	10254	34640
		НР - 72% СП - 8%			1696,41	677,13	10178	4063		2566	
11	243-701-0718 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	км	0,19372	651787,00	--	126264	--	126264	--	136365
		СП - 8%			--	--	--	--		10101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10178				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11641			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4063			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						126264		
	Накладные расходы		Тенге							10254	
	Сметная прибыль		Тенге							12667	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								171005
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5991172	556962	4782344	716931	7244751
	Стоимость монтажных работ		Тенге				586527	268996	--	536648	
	Всего заработная плата		Тенге				21820				
		Накладные расходы	Тенге					14241			
		Сметная прибыль	Тенге				10254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34640				8
		Сметная заработная плата	Тенге					14241			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1375033				
	Материалы		Тенге				61760				
	Всего заработная плата		Тенге					841282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126264				
	Транспортные расходы		Тенге				65338				
		Накладные расходы	Тенге				706677				
		Сметная прибыль	Тенге				166537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2248247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					841282			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4594319				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4594319				
		Сметная прибыль	Тенге				367545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4961864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7244751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					855523			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7244750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				586527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					556962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268996			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4782343		
		- Перевозка грузов	Тенге				65338				
		- Накладные расходы	Тенге							716931	
		- Сметная прибыль	Тенге							536648	
		ИТОГО ПО АКТУ:									7244750

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										0
		Из них СМР:										7244750
		Временные здания и сооружения 1,2 %									86937,00	7331687,29
		Зимнее удорожание 2,64 %									193556,54	7525243,84
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									150504,88	7675748,71
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%										7675748,71
		Скидка 5 %									383787,44	7291961,28
		НДС 12 %									875035,35	8166996,63
		Итого по акту включительно с НДС										**8166996,63**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Сулейменова

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____Исмаилова Д.С.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау-2015"

Директор_____Сабдин Е.К.