Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	11		897,14	3,60	9869	39	54	9593	21019
		НР - 98%; СП - 8%				888,72	1,20	9776	13		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	241-203-0306 РСНБ РК 2015	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	11		1125,00	--	12375	--	12375	--	13365
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	30		930,38	1,48	27911	45	62	27264	59588
		НР - 98%; СП - 8%				926,81	0,52	27804	16		4414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-203-0301 РСНБ РК 2015	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	30		544,00	--	16320	--	16320	--	17626
		СП - 8%				--	--	--	--		1306	
5	241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1		771,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					67246	84	29582	36857	112431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							37580	29	–	8329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29466				
		Сметная прибыль	Тенге				2358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31824				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37780				
	Материалы		Тенге				116				
	Всего заработная плата		Тенге					37609			
		Накладные расходы	Тенге				36857				
		Сметная прибыль	Тенге				5971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								112432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29582		
		- Накладные расходы	Тенге							36857	
		- Сметная прибыль	Тенге							8329	
		ИТОГО ПО АКТУ:									112432
		Оборудование									29582
		Из них СМР:									82850
		Временные здания и сооружения 1,2 %								994,20	83844,20
		Зимнее удорожание 2,64 %								2213,49	86057,69
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								1721,15	87778,84
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									117360,84
		Скидка 5 %								5868,04	111492,80
		НДС 12 %								13379,14	124871,93
		Итого по акту включительно с НДС									**124871,93**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Оркен"

Директор_____Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	26,32095		221,52	221,52	5831	5831	--	596	6941
		НР - 72%, СП - 8%				--	31,44	--	828		514	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,81405		1901,90	--	1548	--	--	1115	2876
		НР - 72%, СП - 8%				1901,90	--	1548	--		213	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,8		22,31	18,62	308	257	2	115	457
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,56	8,00	49	110		34	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,32095		36,71	36,71	966	967	--	279	1345
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,73	--	388		100	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,81405		992,41	--	808	--	--	582	1501
		НР - 72%, СП - 8%				992,41	--	808	--		111	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	26,32095		177,70	80,93	4677	2130	--	2594	7853
		НР - 72%, СП - 8%				96,77	40,11	2547	1056		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14138	9185	2	5281	20973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4952	2382	–	1554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14138				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					7334			
		Накладные расходы	Тенге				5281				
		Сметная прибыль	Тенге				1554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7334			
		РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент									
7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	4,95	43982,30	5995,12	217712	29676	173920	26362	263600
		НР - 99%; СП - 8%			2851,80	2527,71	14116	12512		19526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм**	м	99	7167,00	–	709533	–	709533	–	766296
		СП - 8%			–	–	–	–		56763	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16368	319930,00	–	52366	–	52366	–	56555
		СП - 8%			–	–	–	–		4189	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02772	325908,00	–	9034	–	9034	–	9757
		СП - 8%			–	–	–	–		723	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1914	22716,26	1437,56	4348	276	54	3732	8726
		НР - 91%; СП - 8%			20990,70	436,60	4018	84		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				992993	29952	944907	30094	1104934
							18134	12596	–	81847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				992993				
	Материалы		Тенге				173975				
	Всего заработная плата		Тенге					30730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770933				
		Накладные расходы	Тенге				30094				
		Сметная прибыль	Тенге				81847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1104934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30730			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм**	м3 основания	14,6656	4017,52	1074,85	58919	15763	29726	18859	84001
		НР - 95%, СП - 8%			915,72	467,04	13430	6849		6222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В15**	м3	5,5	25014,29	1152,08	137579	6337	123290	8623	157898
		НР - 91%, СП - 8%			1445,85	277,03	7952	1524		11696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	14,7	31955,82	2141,59	469751	31482	366562	71625	584686
		НР - 91%, СП - 8%			4878,00	476,37	71707	7003		43310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,0641726	22716,26	1437,56	24174	1530	306	20750	48518
		НР - 91%, СП - 8%			20990,70	436,60	22338	465		3594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1999158	325908,00	–	65154	–	65154	–	70366
		СП - 8%			–	–	–	–		5212	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9398368	307964,00	–	289436	–	289436	–	312591
		СП - 8%			–	–	–	–		23155	
18	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	589
		НР - 72%, СП - 8%			236,80	8,16	284	10		44	
19	241-203-0412 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм**	м	1,2	1327,00	–	1592	–	1592	–	1719
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	73,328	913,70	20,38	67000	1494	42110	21967	96084
		НР - 93%, СП - 8%			319,06	3,06	23396	224		7117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	3,6664	75467,88	1203,69	276695	4413	170160	79188	384354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 30% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27853,44	565,36	102122	2073		28471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1390634**	**61043**	**1088362**	**221224**	**1740806**
							241229	**18148**	**–**	**128948**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**334**				
	Материалы		Тенге				**26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**294**			
		Накладные расходы	Тенге				**212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**590**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**294**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1390300**				
	Материалы		Тенге				**732154**				
	Всего заработная плата		Тенге					**259083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**356182**				
		Накладные расходы	Тенге				**221012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1740216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1740806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259377**			
		РАЗДЕЛ 4.Модульное здание									
22	**1337-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	**шт.**	**0,45**	**1148275,21**	**447970,60**	**516724**	**201587**	**14656**	**211966**	**786985**
		НР - 61%, СП - 8%		0,55	**667736,00**	**104453,83**	**300481**	**47004**		**58295**	
23	**Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"**	**Модульное здание (ФАП)**	**комплект**	**0,45**	**26868600,00**	**–**	**26868600**	**–**		**–**	**26868600**
				0,55	**–**	**–**	**–**	**–**	**26868600**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**27385324**	**201587**	**14656**	**211966**	**27655585**
							300481	**47004**	**26868600**	**58295**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**26550000**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**318600**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**26868600**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**516724**				
	Материалы		Тенге				**14656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**347485**			
		Накладные расходы	Тенге				**211966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58295**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**786985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347485**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**27655585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347485**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30522298**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**564796**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**301767**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**80130**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2047928**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**26868600**		
		- Накладные расходы	Тенге								**468565**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**270644**	
		ИТОГО ПО АКТУ:										30522298
		Оборудование										26868600
		Из них СМР:										3653698
		Временные здания и сооружения 1,2 %									43844,38	3697542,38
		Зимнее удорожание 2,64 %									97615,12	3795157,49
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									75903,15	3871060,64
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%										30739660,64
		Скидка 5 %									1536983,03	29202677,61
		НДС 12 %									3504321,31	32706998,93
		Итого по акту включительно с НДС										**32706998,93**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,539		269,37	269,37	2839	2839	--	386	3483
		НР - 72%, СП - 80%				--	50,86	--	536		258	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,313		22,31	18,62	52	44	--	19	77
		НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,56	8,00	8	19		6	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,026		36,71	36,71	258	257	--	75	359
		НР - 72%, СП - 80%				--	14,73	--	103		27	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,026		177,70	80,93	1249	569	--	692	2097
		НР - 72%, СП - 80%				96,77	40,11	680	282		155	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39,85		533,34	441,66	21254	17600	--	7944	31533
		НР - 72%, СП - 80%				91,68	185,18	3653	7379		2336	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,5443		1839,00	--	4679	--	4679	--	5053
		СП - 80%				--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30331	21309	4679	9116	42602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4341	8319	–	3156	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21254				
	Всего заработная плата		Тенге					11032			
		Накладные расходы	Тенге				7944				
		Сметная прибыль	Тенге				2336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11032			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9077				
	Всего заработная плата		Тенге					1628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4679				
		Накладные расходы	Тенге				1172				
		Сметная прибыль	Тенге				820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12660			
		РАЗДЕЛ 2.Комплектное оборудование									
7	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13804,19	8455,19	13804	8455	1362	6262	21671
		ПР - 80% от ЗП - 8%			3987,00	3839,88	3987	3840		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	39321,65	9782,89	39322	9783	10687	18049	61960
		ПР - 80% от ЗП - 8%			18851,80	3708,85	18852	3709		4590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	515-102-0414 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1146826,00	–	1146826	–		–	1146826
					–	–	–	–	1146826	–	
10	515-101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	1	1238943,00	–	1238943	–		–	1238943
					–	–	–	–	1238943	–	
11	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	185824,75	26669,54	185825	26669	21072	89598	297456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			138084,00	8797,37	138084	8797		22034	
12	Прайс-лист ТОО "Wecan Power Векан Поуэр"	Дизель генераторная установка 72кВт, в кожухе, наружной установки. WE100S Wecan generators	шт.	1	2494786,01	–	2494786	–		–	2494786
					–	–	–	–	2494786	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5119506	44907	33121	113909	5261642
							160923	16346	4880555	28229	
	Стоимость оборудования		Тенге				4850973				
	Заготов.складские расходы		Тенге				29582				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4880555				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				185825				
	Материалы		Тенге				21071				
	Всего заработная плата		Тенге					146881			
		Накладные расходы	Тенге				89598				
		Сметная прибыль	Тенге				22034				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				297457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					146881			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53126				
	Материалы		Тенге				12049				
	Всего заработная плата		Тенге					30388			
		Накладные расходы	Тенге				24311				
		Сметная прибыль	Тенге				6195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5261644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					177269			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция. Трубы.									
13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	314,50	176,78	3774	2122	27	1634	5841
		НР - 72%, СП - 8%			135,44	53,71	1625	645		433	
14	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110	м	12	6744,00	–	80928	–	80928	–	87402
		СП - 8%			–	–	–	–		6474	
15	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	502,53	228,36	2010	913	180	877	3118
		НР - 72%, СП - 8%			229,20	75,27	917	301		231	
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	358,20	160,43	716	321	89	296	1093
		НР - 72%, СП - 8%			152,80	52,84	306	106		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	34,3	421,88	184,71	14470	6336	1845	6059	22171
		НР - 72%; СП - 8%			183,36	61,97	6289	2126		1642	
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	21,2	391,55	169,66	8301	3597	1141	3415	12653
		НР - 72%; СП - 8%			168,08	55,66	3563	1180		937	
19	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	709,25	415,21	7092	4152	1106	2315	10160
		НР - 72%; СП - 8%			183,36	138,19	1834	1382		753	
20	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	916,41	561,25	9164	5612	1107	3121	13267
		НР - 72%; СП - 8%			244,48	188,94	2445	1889		983	
21	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	593,81	250,85	5938	2508	680	2562	9180
		НР - 72%; СП - 8%			275,04	80,80	2750	808		680	
22	243-113-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,08	1161502,00	–	92920	–	92920	–	100354
		СП - 8%			–	–	–	–		7434	
23	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,035	299834,00	–	10494	–	10494	–	11334
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0143	86510,30	7863,72	1237	113	118	1213	2646
		НР - 118%; СП - 8%			70326,90	1573,84	1006	23		196	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0143	330422,00	–	4725	–	4725	–	5103
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6292	97,80	2,71	62	2	28	22	91
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	0,31	32	–		7	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6292	165,84	3,85	104	2	64	26	141
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	38	–		10	
		Арматура для кабелей. Муфты.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5662949**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33351			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						282455		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4880555		
		- Накладные расходы	Тенге							152575	
		- Сметная прибыль	Тенге							57956	
		ИТОГО ПО АКТУ:									5662949
		Оборудование									4880555
		Из них СМР:									782394
		Временные здания и сооружения 1,2 %								9388,73	791782,73
		Зимнее удорожание 2,64 %								20903,06	812685,79
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								16253,72	828939,51
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									5709494,51
		Скидка 5 %								285474,73	5424019,78
		НДС 12 %								650882,37	6074902,16
		Итого по акту включительно с НДС									**6074902,16**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Оркен"

Директор_____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Гараж.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	8,827		221,52	221,52	1955	1956	--	200	2327
		НР - 72% СП - 8%				--	31,44	--	278		172	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,273		1901,90	--	519	--	--	374	964
		НР - 72% СП - 8%				1901,90	--	519	--		71	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,7		22,31	18,62	105	88	--	39	156
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,56	8,00	17	38		12	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,827		36,71	36,71	324	324	--	94	451
		НР - 72% СП - 8%				--	14,73	--	130		33	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,273		992,41	--	271	--	--	195	503
		НР - 72% СП - 8%				992,41	--	271	--		37	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,827		177,70	80,93	1569	714	--	870	2634
		НР - 72% СП - 8%				96,77	40,11	854	354		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4743	3082	--	1772	7035
								1661	800	--	520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4743				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					2461			
		Накладные расходы	Тенге				1772				
		Сметная прибыль	Тенге				520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2461			
		РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент									
7	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**1,5**	**43982,30**	**5995,12**	**65973**	**8993**	**52702**	**7989**	**79879**
		НР - 99%; СП - 8%			**2851,80**	**2527,71**	**4278**	**3792**		**5917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**241-102-0232 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм**	**м**	**30**	**7167,00**	**--**	**215010**	**--**	**215010**	**--**	**232211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17201**	
9	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0496**	**319930,00**	**--**	**15869**	**--**	**15869**	**--**	**17138**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1269**	
10	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0084**	**325908,00**	**--**	**2738**	**--**	**2738**	**--**	**2957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219**	
11	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,058**	**22716,26**	**1437,56**	**1318**	**83**	**18**	**1131**	**2645**
		НР - 91%; СП - 8%			**20990,70**	**436,60**	**1217**	**25**		**196**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**300908**	**9076**	**286337**	**9120**	**334830**
							5495	**3817**	**--**	**24802**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300908				
	Материалы		Тенге				52720				
	Всего заработная плата		Тенге					9312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233617				
		Накладные расходы	Тенге				9120				
		Сметная прибыль	Тенге				24802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				334830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				334830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9312			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм**	м3 основания	2	4017,52	1074,85	8035	2150	4054	2572	11455
		НР - 93%, СП - 8%			915,72	467,04	1831	934		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В15**	м3	2	25014,29	1152,08	50029	2304	44833	3136	57418
		НР - 91%, СП - 8%			1445,85	277,03	2892	554		4253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	4,41	31955,82	2141,59	140925	9445	109968	21488	175406
		НР - 91%, СП - 8%			4878,00	476,37	21512	2101		12993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,33669	22716,26	1437,56	7648	484	97	6565	15350
		НР - 91%, СП - 8%			20990,70	436,60	7067	147		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27492	319930,00	--	87955	--	87955	--	94991
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06177	325908,00	--	20131	--	20131	--	21742
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0557	307964,00	--	17154	--	17154	--	18526
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
19	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	589
		НР - 72%, СП - 8%			236,80	8,16	284	10		44	
20	241-203-0412 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм**	м	1,2	1327,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
21	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	м2 поверхности	23,2	1845,46	207,62	42815	4817	26321	13135	60426
		НР - 93%, СП - 8%			503,34	105,43	11677	2446		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	1,16	75467,88	1203,69	87543	1396	53837	25054	121605
		НР - 36%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27853,44	565,36	32310	656		9008	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0715	835097,49	1463,49	59709	104	53778	5344	70258
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			81490,00	648,33	5827	46		5204	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,3595	165,84	3,85	391	9	241	98	529
		НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	141	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				524261	20733	419987	77604	650014
							83541	6895	–	48149	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				334				
		Материалы	Тенге				26				
		Всего заработная плата	Тенге					294			
		Накладные расходы	Тенге				212				
		Сметная прибыль	Тенге				44				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				590				
		Сметная заработная плата	Тенге					294			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				523927				
		Материалы	Тенге				293128				
		Всего заработная плата	Тенге					90142			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126832				
		Накладные расходы	Тенге				77392				
		Сметная прибыль	Тенге				48105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				649424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				650014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								991879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						706324		
		- Накладные расходы	Тенге							88496	
		- Сметная прибыль	Тенге							73471	
		ИТОГО ПО АКТУ:									991879
		Оборудование									706324
		Из них СМР:									285555
		Временные здания и сооружения 1,2 %								3426,66	288981,66
		Зимнее удорожание 2,64 %								7629,12	296610,78

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									5932,22	302542,99
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%										1008866,99
		Скидка 5 %									50443,35	958423,64
		НДС 12 %									115010,84	1073434,48
		Итого по акту включительно с НДС										**1073434,48**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Эркен"

Директор_____Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____Сабдин Е.К.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

1407180

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Гараж.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	1,46267		76348,99	21290,84	111673	31142	28999	42070	166042
		НР - 69%, СП - 8%				35231,40	6453,21	51532	9439		12299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,46267		8257,97	1185,03	12079	1733	1349	6211	19753
		НР - 69%, СП - 8%				6150,88	3,06	8997	4		1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,9324724		358159,00	--	333973	--	333973	--	360691
		СП - 8%				--	--	--	--		26718	
4	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,5328053		369084,00	--	196650	--	196650	--	212382
		СП - 8%				--	--	--	--		15732	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,011312		346354,00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
6	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	**Надбавка за марку стали С245**	тн	1,46267		7420,00	--	10853	--	10853	--	11721
		СП - 8%				--	--	--	--		868	

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Наружные сети электроосвещения.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	10,386		269,37	269,37	2798	2797	--	380	3433
		НР - 72%, СП - 80%				--	50,86	--	528		254	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,462		22,31	18,62	77	65	--	29	114
		НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,56	8,00	12	28		8	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,924		36,71	36,71	254	254	--	73	354
		НР - 72%, СП - 80%				--	14,73	--	102		26	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,924		177,70	80,93	1230	561	--	682	2065
		НР - 72%, СП - 80%				96,77	40,11	670	278		153	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	57,7		533,34	441,66	30774	25484	--	11502	45658
		НР - 72%, СП - 80%				91,68	185,18	5290	10685		3382	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	3,8082		1839,00	--	7003	--	7003	--	7563
		СП - 80%				--	--	--	--		560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42136	29161	7003	12666	59187

1	2	3
	Стоимость монтажных работ	
	Всего заработная плата	
		Накладные расходы
		Сметная прибыль
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	
		Нормативная трудоемкость
		Сметная заработная плата
	Стоимость общестроительных работ	
	Всего заработная плата	
	Стоимость материалов и конструкций	
		Накладные расходы
		Сметная прибыль
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	
		Нормативная трудоемкость
		Сметная заработная плата
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
		Нормативная трудоемкость
		Сметная заработная плата
7	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленны отметке с опорой. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:
8	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опора 3 м. стальная массой до 1 т. Установка с б котлованов под монолитные фундаменты. Групп глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*
9	247-105-0809 РСНБ РК 2015	**Парковый столб, с закладными элементами** *СП - 8%*
10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:
11	247-103-0421 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный, мощность 1** *СП - 8%*
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*
13	247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 /96 характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*

1	2	3	4	5	6
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 60%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	50,339827	97,80 51,18
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 60%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	50,339827	165,84 59,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		
		- Накладные расходы	Тенге		
		- Сметная прибыль	Тенге		
		ИТОГО ПО АКТУ:			
		Оборудование			
		Из них СМР:			
		Временные здания и сооружения 1,2 %			
		Зимнее удорожание 2,64 %			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%			
		Скидка 5 %			
		НДС 12 %			
		Итого по акту включительно с НДС			

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО."ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Пос

ТО

Дир

Тех
ТО

Дир

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	252-207-2610 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	6	3327,00	--	19962	--	19962	--	21559
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
15	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2872,70	125,42	17236	752	10268	4604	23587
		НР - 72%, СП - 8%			1036,00	29,69	6216	178		1747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1192596	61848	1077304	62515	1355520
							53443	26242	--	100408	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34339				
	Материалы		Тенге				18170				
	Всего заработная плата		Тенге					15424			
		Накладные расходы	Тенге				11106				
		Сметная прибыль	Тенге				3635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15424			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1158257				
	Материалы		Тенге				13257				
	Всего заработная плата		Тенге					64261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1045878				
		Накладные расходы	Тенге				51409				
		Сметная прибыль	Тенге				96773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1306439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					64261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1355519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					79685			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция.									
16	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	27	314,50	176,78	8492	4773	62	3677	13143
		НР - 72%, СП - 8%			135,44	53,71	3657	1450		973	
17	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110	м	27	6744,00	--	182088	--	182088	--	196655
		СП - 8%			--	--	--	--		14567	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,5	358,20	160,43	12716	5695	1597	5256	19410
		НР - 72%, СП - 8%			152,80	52,84	5424	1876		1438	
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	44,2	391,55	169,66	17307	7499	2379	7120	26381
		НР - 72%, СП - 8%			168,08	55,66	7429	2460		1954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	709,25	415,21	3546	2076	553	1158	5080
		НР - 32%, СП - 80%			183,36	138,19	917	691		376	
21	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,0627	368834,00	--	23126	--	23126	--	24976
		СП - 80%			--	--	--	--		1850	
22	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,022	203613,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 80%			--	--	--	--		358	
23	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	278537,00	--	2785	--	2785	--	3008
		СП - 80%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				254539	20043	217069	17211	293490
							17427	6477	--	21739	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42061				
	Материалы		Тенге				4589				
	Всего заработная плата		Тенге					23904			
		Накладные расходы	Тенге				17211				
		Сметная прибыль	Тенге				4741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23904			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212478				
		Сметная прибыль	Тенге				16998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				293489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1708193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44340			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1301375		
		- Накладные расходы	Тенге							92392	
		- Сметная прибыль	Тенге							126530	
		ИТОГО ПО АКТУ:									1708193
		Оборудование									1301375
		Из них СМР:									406818
		Временные здания и сооружения 1,2 %								4881,82	411699,82
		Зимнее удорожание 2.64 %								10868,88	422568,69
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								8451,37	431020,06
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									1732395,06
		Скидка 5 %								86619,75	1645775,31

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12 %									197493,04	1843268,35
		Итого по акту включительно с НДС										**1843268,35**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смағұлов А.Ғ.

Поставщик:

ТОО "Өркен""

Директор_____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Наружные сети водопровода и канализации.

Дополнительное соглашение

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Плита монолитная ПМп-1 под выгреб (АС-21)										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм**	м3 основания	1,13652		6654,75	1837,10	7563	2088	4341	1952	10276
		НР - 95% СП - 80%				997,90	849,04	1134	965		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,99		22027,73	1152,08	21807	1140	19236	1552	25228
		НР - 95% СП - 80%				1445,85	277,03	1431	274		1869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,05		28282,19	1777,22	86261	5421	73857	7593	101362
		НР - 95% СП - 80%				2289,41	446,18	6983	1361		7508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1**	т	0,01984		22716,26	1437,56	451	29	6	387	905
		НР - 95% СП - 80%				20990,70	436,60	416	9		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01984		325908,00	–	6466	–	6466	–	6983
		СП - 80%				–	–	–	–		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15766	319930,00	–	50440	–	50440	–	54475
		СП - 8%			–	–	–	–		4035	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,0742	913,70	20,38	11946	266	7509	3917	17132
		ИР - 32% СП - 8%			319,06	3,06	4171	40		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0876	804915,30	7863,72	70511	689	63661	7432	84179
		ИР - 118% СП - 8%			70326,90	1573,84	6161	138		6235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	2,8443	176,14	6,70	501	19	261	155	709
		ИР - 60% СП - 8%			77,86	1,22	221	3		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	217-101-0304 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	6	171,00	–	1026	–	1026	–	1108
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				256972	9652	226803	22988	302357
							20517	2790	–	22395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256972				
	Материалы		Тенге				168869				
	Всего заработная плата		Тенге					23307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57932				
		Накладные расходы	Тенге				22988				
		Сметная прибыль	Тенге				22395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								302355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20517				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226801		
		- Накладные расходы	Тенге							22988	
		- Сметная прибыль	Тенге							22395	
		ИТОГО ПО АКТУ:									302355
		Оборудование									226801
		Из них СМР:									75554
		Временные здания и сооружения 1,2 %								906,65	76460,65
		Зимнее удорожание 2,64 %								2018,56	78479,21
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								1569,58	80048,79
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									306849,79

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Скидка 5 %									15342,49	291507,30
		НДС 12 %									34980,88	326488,18
		Итого по акту включительно с НДС										**326488.18**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смағұлов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Наружные сети водопровода и канализации

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Земляные работы Водопровод В1										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	448,1134343		269,37	269,37	120708	120708	–	16410	148087
		НР - 72%, СП - 8%				–	50,86	–	22791		10969	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	13,8591784		2282,28	–	31631	–	–	22774	58757
		НР - 72%, СП - 8%				2282,28	–	31631	–		4352	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	8,7936523		300,13	288,84	2639	2540	3	467	3355
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				10,91	62,89	96	553		249	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	153,8889158		46,00	–	7079	–		–	7645
		СП - 8%				–	–	–	–		566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	439,5835915	36,71	36,71	16137	16137	–	4662	22463
		ПР - 52%, СП - 8%			–	14,73	–	6475		1664	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5953688	992,41	–	13492	–	–	9714	25063
		ПР - 72%, СП - 8%			992,41	–	13492	–		1857	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	439,5835915	177,70	80,93	78114	35576	–	43323	131151
		ПР - 72%, СП - 8%			96,77	40,11	42539	17632		9715	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,8228	3401,36	180,98	26608	1415	15825	9688	39200
		ПР - 86%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1197,48	53,48	9368	418		2904	
9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 Прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1776,20	95,97	3552	192	300	3120	7206
		ПР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1530,10	45,84	3060	92		534	
10	242-203-1104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9009,00	–	9009	–	9009	–	9730
		СП - 8%			–	–	–	–		721	
11	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5913,00	–	5913	–	5913	–	6386
		СП - 8%			–	–	–	–		473	
12	241-503-0101 РСНБ РК 2015	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами /2"/прим.	шт.	1	39894,00	–	39894	–	39894	–	43086
		СП - 8%			–	–	–	–		3192	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3019,08	201,53	3019	202	489	2393	5845
		ПР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,78	89,50	2328	90		433	
14	244-404-0208 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н /2400/ мм	шт.	1	955560,00	–	955560	–	955560	–	1032005
		СП - 8%			–	–	–	–		76445	
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0068	1122423,43	532401,25	7632	3620	127	5001	13644
		ПР - 99%, СП - 8%			571302,90	171631,29	3885	1167		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"	Тройник с пожарной подставкой AVK размерами 400x400x500 мм	шт.	1	55357,14	–	55357	–	55357	–	59786
		СП - 8%			–	–	–	–		4429	
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	–	5180	–	5180	–	5594
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
18	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	753,35	–	753	–	–	573	1432
		НР - 76%; СП - 8%			753,35	–	753	–		106	
19	251-101-0115 РСНБ РК 2015	Знак /указатель пожарного гидранта/прим.	шт.	1	5480,00	–	5480	–	5480	–	5918
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр /до/ 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,06519	330373,12	77345,04	21537	5042	86	17805	42490
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			251715,00	24172,59	16409	1576		3147	
21	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	65,8419	213,00	–	14024	–	14024	–	15146
		СП - 8%			–	–	–	–		1122	
22	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4864,88	2464,89	4865	2465	144	3069	8568
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2255,50	844,07	2256	844		635	
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06519	69090,44	–	4504	–	210	4251	9455
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			65868,50	–	4294	–		700	
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,45	48028,42	10154,40	117670	24879	43241	59547	191395
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20224,50	4325,97	49550	10599		14177	
25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29368,00	–	29368	–	29368	–	31717
		СП - 8%			–	–	–	–		2349	
26	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	2	24890,00	–	49780	–	49780	–	53762
		СП - 8%			–	–	–	–		3982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-/1/, 2ПП15-2	шт.	1	26738,00	--	26738	--	26738	--	28877
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
28	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6393,00	--	6393	--	6393	--	6904
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
29	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6269,00	--	6269	--	6269	--	6771
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
30	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	80216,00	--	80216	--	80216	--	86633
		СП - 8%			--	--	--	--		6417	
31	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
32	261-104-0305 РСНБ РК 2015	/Крышка термоизоляционная деревянная/прим.	м2	0,31753	33110,00	--	10513	--	10513	--	11354
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
33	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
34	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,147	31112,31	2279,52	4574	335	3176	1064	6088
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7229,25	550,08	1063	81		451	
35	261-105-0656 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	10	1913,00	--	19130	--	19130	--	20660
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16ПРИМ.	Гильза для пропуска трубы через стенку колодца.Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001698	279653,49	1463,49	475	2	--	431	978
		НР - 91%, СП - 8%			278190,00	648,33	472	1		72	
37	241-101-0215 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	0,15	2939,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,063114	23765,81	1152,08	1500	72	1337	99	1727
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,85	277,03	91	17		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1810044	213185	1408493	204391	2175587
							181287	62336	--	161153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1754687				
	Материалы		Тенге				64938				
	Всего заработная плата		Тенге					243623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1288198				
	Транспортные расходы		Тенге				7079				
		Накладные расходы	Тенге				204391				
		Сметная прибыль	Тенге				156724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2115802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					243623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55357				
		Сметная прибыль	Тенге				4429				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2175588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					243623			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
		Земляные работы Канализация К1									
39	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	69,5987936	269,37	269,37	18748	18748	--	2549	23000
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	3540		1704	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,15254	2282,28	--	4913	--	--	3537	9126
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	4913	--		676	
41	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,0032946	300,13	288,84	1202	1157	1	213	1528
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	44	252		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	70,0576548	46,00	--	3223	--		--	3481
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,7155979	36,71	36,71	2412	2412	--	697	3358
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	968		249	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0324412	992,41	--	2017	--	--	1452	3747
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	2017	--		278	
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65,7155979	177,70	80,93	11678	5319	--	6477	19607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			96,77	40,11	6359	2636		1452	
46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,7432	3401,36	180,98	9331	497	5549	3397	13747
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1197,48	53,48	3285	147		1018	
47	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	0,02286	2023,70	19,64	46	--	44	2	52
		НР - 99%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,08	8,16	2	--		4	
48	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,42	59497,86	11940,17	322478	64716	136926	146534	506533
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22294,54	5014,30	120836	27178		37521	
49	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	19557,00	--	58671	--	58671	--	63365
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	
50	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17282,00	--	51846	--	51846	--	55994
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
51	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13143,00	--	39429	--	39429	--	42583
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
52	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6393,00	--	19179	--	19179	--	20713
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
53	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6902,00	--	20706	--	20706	--	22362
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
54	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	80216,00	--	240648	--	240648	--	259900
		СП - 8%			--	--	--	--		19252	
55	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
56	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
57	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	15	595,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,189342	23765,81	1152,08	4500	218	4008	297	5181
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,85	277,03	274	52		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1337-0101-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж	шт.	1	34323,45	3194,99	34323	3195	1241	18664	57226
					29887,00	709,94	29887	710		4239	
60	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Выгреб V=5м3	шт	1	384017,86	--	384018	--		--	384018
					--	--	--	--	384018	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1306435	96262	655315	183819	1578754
		Стоимость оборудования	Тенге				167617	35483	384018	88500	
		Заготов.складские расходы	Тенге				379464				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4554				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				384018				
		Материалы	Тенге				34323				
		Всего заработная плата	Тенге				1241				
		Накладные расходы	Тенге					30597			
		Сметная прибыль	Тенге				18664				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57226				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					30597			
		Материалы	Тенге				888094				
		Всего заработная плата	Тенге				146529				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					172503			
		Транспортные расходы	Тенге				507546				
		Накладные расходы	Тенге				3223				
		Сметная прибыль	Тенге				165155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1137510				
		Сметная заработная плата	Тенге								120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					172503			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1578754				
		Сметная заработная плата	Тенге								141
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					203100			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3754342
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				348904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					309447			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2063809		
		- Перевозка грузов	Тенге				10302				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						384018		
		- Накладные расходы	Тенге							388210	
		- Сметная прибыль	Тенге							249653	
		ИТОГО ПО АКТУ:									3754342
		Оборудование									384018
		Из них СМР:									3370324
		Временные здания и сооружения 1,2 %								40443,89	3410767,89
		Зимнее удорожание 2,64 %								90044,27	3500812,16
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								70016,24	3570828,40
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									3954846,40
		Скидка 5 %								197742,32	3757104,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										450852,49	4207956,57
		НДС 12 %									**4207956,57**
		Итого по акту включительно с НДС									

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Өркен"

Директор_____ Исмаилова А.С.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

1407200

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Благоустройство и озеленение территории.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка. В границах участка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	892		52,38 –	52,38 21,01	46723 –	46723 18741	–	13493 4817	65034
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	892		44,82 –	44,82 17,98	39979 –	39979 16038	–	11547 4122	55649
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/** НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	342		300,13 10,91	288,84 62,89	102644 3731	98783 21508	130	18173 9665	130482
4	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** СП - 8%	т·км	5916,6		57,00 –	– –	337246 –	– –		– 26980	364226
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	752		71,59 –	71,59 30,10	53836 –	53835 22635	–	16297 5611	75744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	752	34,63	34,63	26042	26042	--	6183	34803
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	8588		2578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				606470	265362	130	65693	725938
							3731	87510	--	53773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606470				
	Материалы		Тенге				130				
	Всего заработная плата		Тенге					91241			
	Транспортные расходы		Тенге				337246				
		Накладные расходы	Тенге				65693				
		Сметная прибыль	Тенге				53773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					91241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				725936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					91241			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка. За границами участка									
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	258	52,38	52,38	13514	13514	--	3903	18810
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,01	--	5421		1393	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	258	44,82	44,82	11564	11564	--	3340	16096
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,98	--	4639		1192	
9	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	5	300,13	288,84	1501	1444	2	266	1908
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,91	62,89	55	314		141	
10	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	87,5	57,00	--	4988	--		--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	158	71,59	71,59	11311	11311	--	3424	15914
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,10	--	4756		1179	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	158	34,63	34,63	5472	5471	--	1299	7313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	11,42	–	1804		542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**48350**	**43304**	**2**	**12232**	**65428**
							55	**16934**	**–**	**4846**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48350**				
	Материалы		Тенге				**2**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16989**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4988**				
		Накладные расходы	Тенге				**12232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4846**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**65428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16989**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**791364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3786**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**308666**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104444**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**132**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**342234**				
		- Накладные расходы	Тенге							**77925**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**58619**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									791364
		Оборудование									0
		Из них СМР:									791364
		Временные здания и сооружения 1,2 %								9496,37	800860,37
		Зимнее удорожание 2,64 %								21142,71	822003,08
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								16440,06	838443,14
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									838443,14
		Скидка 5 %								41922,16	796520,99
		НДС 12 %								95582,52	892103,50
		Итого по акту включительно с НДС									**892103,50**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Поставщик:

ТОО "Оркен""

Директор_____ Исмаилова А.С.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

1407110

Поставщик: ТОО "Өркен"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Плита монолитная ПМп-2 под ДГУ (АС-22)										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм**	м3 основания	0,471		6654,75	1837,10	3134	865	1799	809	4258
		НР - 40%, СП - 80%				997,90	849,04	470	400		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,35		22027,73	1152,08	7710	403	6801	549	8919
		НР - 91%, СП - 80%				1445,85	277,03	506	97		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,09		28282,19	1777,22	30828	1937	26396	2713	36225
		НР - 91%, СП - 80%				2289,41	446,18	2495	486		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1**	т	0,00734		22716,26	1437,56	167	10	3	143	335
		НР - 91%, СП - 80%				20990,70	436,60	154	3		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00734		325908,00	–	2392	–	2392	–	2583
		СП - 8%				–	–	–	–		191	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06104		319930,00	–	19529	–	19529	–	21091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1562	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,681	913,70	20,38	5191	115	3263	1702	7444
		НР - 93%, СП - 8%			319,06	3,06	1813	17		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00565	804915,30	7863,72	4548	45	4106	479	5430
		НР - 118%, СП - 8%			70326,90	1573,84	397	9		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	0,181365	176,14	6,70	32	1	17	10	45
		НР - 60%, СП - 8%			77,86	1,22	14	–		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**86329**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5849				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1012			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64302		
		- Накладные расходы	Тенге							6405	
		- Сметная прибыль	Тенге							6393	
		ИТОГО ПО АКТУ:									86329
		Оборудование									64302
		Из них СМР:									22027
		Временные здания и сооружения 1,2 %								264,32	22291,32
		Зимнее удорожание 2,64 %								588,49	22879,81
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								457,60	23337,41
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									87639,41
		Скидка 5 %								4381,97	83257,44
		НДС 12 %								9990,89	93248,33
		Итого по акту включительно с НДС									**93248,33**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Поставщик:

ТОО "Оркен""

Директор_____Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____Саяпин Г.А.

Технический надзор
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____Сабдин Е.К.