Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 2
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Модульное здание										
1	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	шт.	0,2		1148275,21	447970,60	229655	89594	6514	94207	349771
		НР - 61%, СП - 8%				667736,00	104453,83	133547	20891		25909	
2	Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"	**Модульное здание (ФАП)**	комплект	0,2		59708000,00	–	11941600	–		–	11941600
						–	–	–	–	11941600	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12171255	89594	6514	94207	12291371
								133547	20891	11941600	25909	
	Стоимость оборудования		Тенге					11800000				
	Заготов.складские расходы		Тенге					141600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					11941600				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					229655				
	Материалы		Тенге					6514				
	Всего заработная плата		Тенге						154438			
		Накладные расходы	Тенге					94207				
		Сметная прибыль	Тенге					25909				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					349771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге						154438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12291371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге						154438			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство полов (АС-16)										
		Тип 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм**	м2 площади уплотнения	170,96	557,83	69,74	95367	11923	54689	31351	136856
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			168,20	26,89	28755	4597		10137	
4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм**	м3 подстилающего слоя	22,2248	6658,45	1084,46	147983	24102	45866	82911	249365
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3510,26	458,40	78015	10188		18471	
		Тип 2									
5	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм**	м2 площади уплотнения	11,26	557,83	69,74	6281	785	3602	2065	9014
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			168,20	26,89	1894	303		668	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм**	м3 подстилающего слоя	1,4638	6658,45	1084,46	9747	1587	3022	5461	16424
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3510,26	458,40	5138	671		1217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				259378	38397	107179	121788	411659
							113802	15759	--	30493	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259378				
	Материалы		Тенге				107177				
	Всего заработная плата		Тенге					129561			
		Накладные расходы	Тенге				121788				
		Сметная прибыль	Тенге				30493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					129561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				411659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					129561			
				РАЗДЕЛ 3.Устройство крылец							
		Кр-1									
7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм**	м2 площади уплотнения	31,3333333	836,74	104,61	26218	3278	15035	8619	37624
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			252,30	40,34	7905	1264		2787	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В3,5**	м3	3,1	20720,09	1152,08	64232	3572	56178	4860	74620
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,85	277,03	4482	859		5527	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	11,65	24955,02	1777,22	290726	20705	243349	29001	345306
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2289,41	446,18	26672	5198		25578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00936	325908,00	–	3050	–	3050	–	3294
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
11	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,76424	250492,00	–	191436	–	191436	–	206751
		СП - 8%			–	–	–	–		15315	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,042	1031797,49	1463,49	43335	61	31590	10657	58312
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			278190,00	648,33	11684	27		4319	
13	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1941	131019,87	1699,89	25431	330	2351	15771	44499
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			117207,50	552,28	22750	107		3296	
14	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1941	649680,00	–	126103	–	126103	–	136191
		СП - 8%			–	–	–	–		10088	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7913	82,93	1,93	646	15	398	163	873
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,93	0,31	233	2		65	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,135	913,70	20,38	16570	369	10415	5433	23763
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			319,06	3,06	5786	55		1760	
		Кр-2									
17	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм	м2 площади уплотнения	7	836,74	104,61	5857	732	3359	1926	8405
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			252,30	40,34	1766	282		623	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В3,5	м3	0,7	20720,09	1152,08	14504	807	12685	1097	16850
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,85	277,03	1012	194		1248	
19	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,95	30689,14	2220,20	59844	4329	45187	10340	75799
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5296,20	530,72	10328	1035		5615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	325908,00	–	1173	–	1173	–	1267
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
21	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18185	250492,00	–	45552	–	45552	–	49196
		СП - 8%			–	–	–	–		3644	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084	1031797,49	1463,49	8667	12	6318	2131	11662
		НР - 91%, СП - 8%			278190,00	648,33	2337	5		864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,03642	131019,87	1699,89	4772	62	441	2959	8350
		НР - 69%, СП - 8%			117207,50	552,28	4269	20		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03642	649680,00	–	23661	–	23661	–	25554
		СП - 8%			–	–	–	–		1893	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,47906	82,93	1,93	123	2	77	31	166
		НР - 69%, СП - 8%			29,93	0,31	44	–		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,285	913,70	20,38	11225	251	7054	3680	16098
		НР - 93%, СП - 8%			319,06	3,06	3920	38		1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				963125	34525	825412	96668	1144580
							103188	9086	–	84782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				932922				
	Материалы		Тенге				431647				
	Всего заработная плата		Тенге					85128			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390975				
		Накладные расходы	Тенге				77938				
		Сметная прибыль	Тенге				80868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1091728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					85128			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30203				
	Материалы		Тенге				2792				
	Всего заработная плата		Тенге					27146			
		Накладные расходы	Тенге				18730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1144575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					112274			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
		Цоколь									
27	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм**	м2 отделываемой поверхности	22,66	3903,22	17,11	88447	388	66012	17781	114727
		НР - 84%; СП - 8%			972,93	7,95	22047	180		8498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльца. покрытие.									
28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	23,82	586,51	41,64	13971	992	171	14283	30514
		НР - 108%; СП - 8%			537,69	17,51	12808	417		2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	255-102-0101 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	23,82	1712,00	–	40780	–	40780	–	44042
		СП - 8%			–	–	–	–		3262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				143198	1380	106963	32064	189283
					34855		34855	597	–	14020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143198				
	Материалы		Тенге				66184				
	Всего заработная плата		Тенге					35452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40780				
		Накладные расходы	Тенге				32064				
		Сметная прибыль	Тенге				14020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				189282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35452			
		РАЗДЕЛ 5.Отмостка									
30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство, т.50 мм**	м3 основания	2,3375	4017,52	1074,85	9391	2513	4738	3006	13389
		НР - 93%; СП - 8%			915,72	467,04	2140	1092		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Прим.	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов /пенополистерольных/. Устройство. т.100 мм**	м2 изолируемой поверхности	46,75	391,84	35,80	18319	1674	–	16406	37502
		НР - 94%; СП - 8%			356,04	17,28	16645	808		2778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	4,81525	35482,00	–	170855	–	170855	–	184523
		СП - 8%			–	–	–	–		13668	
33	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство, т.60 мм**	м3 основания	2,805	4017,52	1074,85	11269	3015	5685	3607	16066
		НР - 93%; СП - 8%			915,72	467,04	2569	1310		1190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 Прим.	**Основание гравийное. Устройство, т.100 мм (дресва)**	м3 основания	4,675	6393,70	1837,10	29891	8588	16638	8030	40955
		НР - 93%; СП - 8%			997,90	849,04	4665	3969		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,61	25014,29	1152,08	165344	7615	148172	10363	189764
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	9557	1831		14057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				405069	23405	346088	41412	482199
							35576	9010	–	35719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405069				
	Материалы		Тенге				175233				
	Всего заработная плата		Тенге					44586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170855				
		Накладные расходы	Тенге				41412				
		Сметная прибыль	Тенге				35719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				482200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					44586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				482200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					44586			
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод хозяйственно питьевой									
		Водомерный узел									
36	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	657,33	31,99	657	32	18	610	1368
		НР - 98%; СП - 8%			606,80	15,28	607	15		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	1	30385,00	–	30385	–	30385	–	32816
		СП - 8%			–	–	–	–		2431	
38	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2557,15	–	2557	–	2197	352	3142
		НР - 98%; СП - 8%			359,61	–	360	–		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	478,52	5,20	479	5	7	458	1012
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			467,13	0,46	467	–		75	
40	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	–	858	–	858	–	927
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
41	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893,00	–	8679	–	8679	–	9373
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1340,05	182,32	1340	182	15	1177	2718
		НР - 98%; СП - 8%			1143,30	57,33	1143	57		201	
43	242-404-1503 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	6970,00	–	6970	–	6970	–	7528
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
44	242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4820,00	–	9640	–	9640	–	10411
		СП - 8%			–	–	–	–		771	
45	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3097,00	–	3097	–	3097	–	3345
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
46	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2420,00	–	14520	–	14520	–	15682
		СП - 8%			–	–	–	–		1162	
47	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	792,64	–	793	–	397	388	1275
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,64	–	396	–		94	
48	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53	1756,87	20,63	93114	1093	582	89620	197353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1725,26	0,19	91439	10		14619	
49	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	52,47	143,00	--	7503	--	7503	--	8103
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
50	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1917,60	24,38	19176	244	107	18451	40638
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1882,50	0,30	18825	3		3010	
51	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	261,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
52	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2126,09	28,85	12757	173	102	12235	26992
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2080,37	0,45	12482	3		1999	
53	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	5,94	333,00	--	1978	--	1978	--	2136
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
54	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1917,60	24,38	23011	293	128	22142	48765
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1882,50	0,30	22590	4		3612	
55	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	11,88	213,00	--	2530	--	2530	--	2732
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81	98,99	1,41	8018	114	56	7691	16966
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			96,89	--	7848	--		1257	
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	77	746,15	79,98	57454	6158	25512	21831	85628
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			334,86	38,20	25784	2941		6343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	234-303-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	50,6	140,00	–	7084	–	7084	–	7651
		СП - 8%			–	–	–	–		567	
59	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	11	180,00	–	1980	–	1980	–	2138
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
60	234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	6,6	216,00	–	1426	–	1426	–	1540
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
61	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром /32/ мм	м	16,5	286,00	–	4719	–	4719	–	5097
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				323309	8294	133074	174955	538127
							181941	3033	–	39861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161407				
	Материалы		Тенге				25511				
	Всего заработная плата		Тенге					28725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103953				
		Накладные расходы	Тенге				21831				
		Сметная прибыль	Тенге				14660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28725			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				161902				
	Материалы		Тенге				3609				
	Всего заработная плата		Тенге					156249			
	Сдача и испытание		Тенге				49				
		Накладные расходы	Тенге				153124				
		Сметная прибыль	Тенге				25201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				340227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					156249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				538125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					184974			

РАЗДЕЛ 7.Канализация бытовая К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3301,10	102,85	23108	720	1531	20785	47404
		НР - 98%, СП - 8%			2979,60	50,24	20857	352		3511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	7	8246,00	--	57722	--	57722	--	62340
		СП - 8%			--	--	--	--		4618	
64	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
65	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4079,39	204,22	4079	205	533	3373	8048
		НР - 98%, СП - 8%			3341,10	100,52	3341	101		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
67	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870,00	--	8870	--	8870	--	9580
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
68	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	4093,73	283,35	4094	283	358	3523	8226
		НР - 98%, СП - 8%			3453,28	141,45	3453	141		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Мойка двухсекционная	шт.	1	80803,57	--	80804	--	80804	--	87268
		СП - 8%			--	--	--	--		6464	
70	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
71	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2030,97	255,22	2031	255	263	1604	3926
		НР - 98%, СП - 8%			1512,72	124,15	1513	124		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	11208,00	--	11208	--	11208	--	12105
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
73	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
74	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
75	241-517-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	3	1531,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
76	241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	5052,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
77	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	60	44,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				225594	1463	194967	29285	275269
							29164	718	--	20390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111478				
		Сметная прибыль	Тенге				8919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120397				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114116				
	Материалы		Тенге				2685				
	Всего заработная плата		Тенге					29882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80804				
		Накладные расходы	Тенге				29285				
		Сметная прибыль	Тенге				11471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					29882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				275269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					29882			
		РАЗДЕЛ 8. Комплектные изделия									
78	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19465,26	719,43	19465	719	9789	6670	28226
		НР - 72%; СП - 8%;			8957,40	306,16	8957	306		2091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC"	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1-17-70(согласно опросного листа)	шт.	1	473762,38	--	473762	--		--	473762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	473762	–	
		ЩС									
80	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535
		НР - 72%; СП - 8%			2880,52	25,23	2881	25		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10726,00	–	10726	–	10726	–	11584
		СП - 8%			–	–	–	–		858	
82	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка	шт.	18	1599,95	–	28799	–	233	20568	53316
		НР - 72%; СП - 8%			1587,00	–	28566	–		3949	
83	247-204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5017,00	–	5017	–	5017	–	5418
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
84	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа С16 30 мА	шт.	14	4609,00	–	64526	–	64526	–	69688
		СП - 8%			–	–	–	–		5162	
85	247-204-0182 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа С32 30 мА	шт.	1	4828,00	–	4828	–	4828	–	5214
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
86	247-204-1004 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	1123,00	–	2246	–	2246	–	2426
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
		ЩС1									
87	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535
		НР - 72%; СП - 8%			2880,52	25,23	2881	25		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8867,00	–	8867	–	8867	–	9576
		СП - 8%			–	–	–	–		709	
89	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка	шт.	9	1599,95	–	14400	–	117	10284	26658
		НР - 72%; СП - 8%			1587,00	–	14283	–		1975	
90	247-204-1032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	1	4623,00	–	4623	–	4623	–	4993
		СП - 8%			–	–	–	–		370	
91	247-204-1005 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	8	1123,00	–	8984	–	8984	–	9703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		719	
		ЩАО									
92	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3522,83	61,64	3523	61	1017	1778	5725
		НР - 72% СП - 8%			2444,52	25,23	2445	25		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	247-201-0301 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/6/зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8268,00	–	8268	–	8268	–	8929
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
94	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка**	шт.	3	1599,95	–	4800	–	39	3428	8886
		НР - 72% СП - 8%			1587,00	–	4761	–		658	
95	247-204-1029 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"**	шт.	1	5180,00	–	5180	–	5180	–	5594
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
96	247-204-1004 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	шт.	2	1123,00	–	2246	–	2246	–	2426
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
		ЩВ									
97	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535
		НР - 72% СП - 8%			2880,52	25,23	2881	25		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	247-201-0301 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8268,00	–	8268	–	8268	–	8929
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
99	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка**	шт.	7	1599,95	–	11200	–	91	7998	20734
		НР - 72% СП - 8%			1587,00	–	11109	–		1536	
100	247-204-1029 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"**	шт.	1	5180,00	–	5180	–	5180	–	5594
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
101	247-204-1004 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	шт.	5	1123,00	–	5615	–	5615	–	6064
		СП - 8%			–	–	–	–		449	
102	247-204-3001 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый типа РН47**	шт.	1	5976,00	–	5976	–	5976	–	6454
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
103	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	4	1786,18	181,18	7145	725	72	4784	12884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1587,00	74,22	6348	297		954	
104	247-203-0102 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	12893,00	–	12893	–	12893	–	13924
		СП - 8%			–	–	–	–		1031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				738414	1688	177852	61786	826312
							85112	703	473762	26112	
		Стоимость оборудования	Тенге				468145				
		Заготов.складские расходы	Тенге				5618				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				473763				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				66344				
		Материалы	Тенге				552				
		Всего заработная плата	Тенге					65364			
		Накладные расходы	Тенге				47062				
		Сметная прибыль	Тенге				9072				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				122478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					65364			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				198308				
		Материалы	Тенге				13856				
		Всего заработная плата	Тенге					20451			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163443				
		Накладные расходы	Тенге				14724				
		Сметная прибыль	Тенге				17040				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				230072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				826313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					85815			
		РАЗДЕЛ 9.Светильники и лампы									
105	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	59	849,29	9,26	50108	546	2311	34178	91029
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			800,86	3,71	47251	219		6743	
106	247-102-0163 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	шт.	8	11476,00	–	91808	–	91808	–	99153
		СП - 8%			–	–	–	–		7345	
107	247-102-0141 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа /ARS.PRS UNI/1200 LED, мощность 40 Вт**	шт.	2	33296,00	–	66592	–	66592	–	71919
		СП - 8%			–	–	–	–		5327	
108	247-102-0159 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп 600 LED-35/B/M/эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	49	20014,00	–	980686	–	980686	–	1059141
		СП - 8%			–	–	–	–		78455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	791,03	17,91	2373	53	20	1672	4368
		НР - 72%; СП - 8%			766,57	7,42	2300	22		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Выход"	шт.	3	1931,00	--	5793	--	5793	--	6256
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
111	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания 1200 А	шт.	3	5742,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
112	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	21	253,71	0,22	5328	4	710	3324	9344
		НР - 72%; СП - 8%			219,73	0,11	4614	2		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	345,00	--	4485	--	4485	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
114	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	368,00	--	2944	--	2944	--	3180
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
115	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	21	111,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
116	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	253,71	0,22	6850	6	911	4274	12014
		НР - 72%; СП - 8%			219,73	0,11	5933	3		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26	476,00	--	12376	--	12376	--	13366
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
118	247-214-0601 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая), от 16 А до 32 А, 220 В	шт.	1	1380,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
119	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная /У195/, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	27	27,00	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1251009	609	1190302	43448	1398012
							60098	246	--	103556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1251009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3952				
	Всего заработная плата		Тенге					60344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1186350				
		Накладные расходы	Тенге				43448				
		Сметная прибыль	Тенге				103556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1398013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					60344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1398013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					60344			
		РАЗДЕЛ 10.Провода и кабели									
120	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	220	118,58	1,30	26088	286	2458	16813	46333
		НР - 72%; СП - 8%			106,11	0,03	23344	7		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	800	146,49	1,37	117192	1096	16224	71942	204265
		НР - 72%; СП - 8%			124,84	0,06	99872	48		15131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	70	358,20	160,43	25074	11230	3148	10364	38273
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	10696	3699		2835	
123	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5	502,53	228,36	2513	1141	226	1096	3898
		НР - 72%; СП - 8%			229,20	75,27	1146	376		289	
124	243-107-0912 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66**	км	0,0051	7675204,00	--	39144	--	39144	--	42275
		СП - 8%			--	--	--	--		3131	
125	243-107-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,0051	2268189,00	--	11568	--	11568	--	12493
		СП - 8%			--	--	--	--		925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0051	1351471,00	–	6893	–	6893	–	7444
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
127	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0204	939402,00	–	19164	–	19164	–	20697
		СП - 8%			–	–	–	–		1533	
128	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0408	838364,00	–	34205	–	34205	–	36941
		СП - 8%			–	–	–	–		2736	
129	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,816	364508,00	–	297439	–	297439	–	321234
		СП - 8%			–	–	–	–		23795	
130	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	233523,00	–	47639	–	47639	–	51450
		СП - 8%			–	–	–	–		3811	
131	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	314487,00	–	6416	–	6416	–	6929
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
132	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1080	329,82	2,69	356206	2906	14158	244275	648520
		НР - 72% СП - 8%			314,02	0,12	339142	130		48038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1020	32,00	–	32640	–	32640	–	35251
		СП - 8%			–	–	–	–		2611	
134	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60	45,00	–	2700	–	2700	–	2916
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
135	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	414,43	2,96	2072	15	56	1441	3794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			400,14	0,24	2001	1		281	
136	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	66,00	–	330	–	330	–	356
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
137	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	444,57	3,72	2223	18	148	1483	4002
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,38	0,43	2057	2		296	
138	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	5	102,00	–	510	–	510	–	551
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1030016	16692	535066	347414	1487622
							478258	4263	–	110191	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27587				
	Материалы		Тенге				3373				
	Всего заработная плата		Тенге					15917			
		Накладные расходы	Тенге				11460				
		Сметная прибыль	Тенге				3124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15917			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1002429				
	Материалы		Тенге				33044				
	Всего заработная плата		Тенге					466604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498648				
		Накладные расходы	Тенге				335954				
		Сметная прибыль	Тенге				107067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1445450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					466604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1487621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					482521			
		РАЗДЕЛ 11.Заземление									
139	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	63	5567,92	205,79	350779	12965	253898	63618	447549
		НР - 72%; СП - 8%			1332,00	70,51	83916	4442		33152	
140	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	89	800,19	29,35	71217	2612	44895	17666	95993
		НР - 72%; СП - 8%			266,40	9,28	23710	826		7111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	138	618,72	24,04	85383	3318	45302	27170	121557
		НР - 72%, СП - 8%			266,40	7,05	36763	973		9004	
142	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж сборудования**	шт.	3	4037,38	178,52	12112	536	8468	2350	15619
		НР - 72%, СП - 8%			1036,00	51,95	3108	156		1157	
143	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	30	404,59	16,96	12138	508	4082	5523	19074
		НР - 72%, СП - 8%			251,60	4,08	7548	122		1413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				531629	19939	356645	116327	699792
							155045	6519	--	51837	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				531629				
	Материалы		Тенге				356646				
	Всего заработная плата		Тенге					161564			
		Накладные расходы	Тенге				116327				
		Сметная прибыль	Тенге				51837				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				699793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					161564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				699793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					161564			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
144	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Цоколь. Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм**	м2 отделываемой поверхности	2,7	3903,22	17,11	10539	46	7866	2119	13670
		НР - 80%, СП - 8%			972,93	7,95	2627	21		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	1,89	586,51	41,64	1109	79	14	1133	2422
		НР - 108%, СП - 8%			537,69	17,51	1016	33		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	255-102-0101 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	1,89	1678,43	–	3172	–	3172	–	3426
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
147	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	82,82	15871,61	1009,74	1314487	83627	1196444	39228	1462013
		НР - 69%, СП - 8%			415,55	270,91	34416	22437		108297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	м фасонных (доборных) элементов	113,02	2233,47	1002,38	252427	113289	64934	82623	361854
		НР - 69%; СП - 8%			656,56	402,93	74204	45539		26804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0970186	485363,00	–	47089	–	47089	–	50856
		СП - 8%			–	–	–	–		3767	
150	1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**	м реза	10	1057,49	5,55	10575	56	122	7174	19169
		НР - 69%; СП - 8%			1039,70	–	10397	–		1420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	52,7	1279,34	636,28	67421	33532	4272	27939	102989
		НР - 69%; СП - 8%			562,00	206,33	29617	10874		7629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	222-502-0305 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	м2	52,7	12245,00	–	645312	–	645312	–	696937
		СП - 8%			–	–	–	–		51625	
		Отмостка									
153	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	27,745098	557,83	69,74	15477	1935	8875	5088	22210
		НР - 94%; СП - 8%			168,20	26,89	4667	746		1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В15**	м3	1,89	25014,29	1152,08	47277	2178	42366	2963	54259
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	2733	524		4019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2414885	234742	2020466	168267	2789805
							159677	80174	–	206652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				769975				
	Материалы		Тенге				59122				
	Всего заработная плата		Тенге					12367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				695573				
		Накладные расходы	Тенге				11303				
		Сметная прибыль	Тенге				62502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				843780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12367			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1644910				
	Материалы		Тенге				1265771				
	Всего заработная плата		Тенге					227484			
		Накладные расходы	Тенге				156964				
		Сметная прибыль	Тенге				144150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1946024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					227484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2789804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					239851			
		РАЗДЕЛ 13.Проемы									
		Двери наружные									
155	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,4	3284,91	53,51	7884	128	1339	4466	13338
		НР - 69%; СП - 8%			2673,68	22,98	6417	55		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,4	40727,00	–	97745	–	97745	–	105565
		СП - 8%			–	–	–	–		7820	
157	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	8385,28	2,72	8385	3	6929	1002	10138
		НР - 69%; СП - 8%			1452,56	–	1453	–		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окна									
158	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	1,7664	4093,68	33,21	7231	58	1643	4987	13195
		НР - 90%; СП - 8%			3130,85	5,81	5530	10		977	
159	223-103-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1,7664	59418,32	–	104957	–	104957	–	113354
		СП - 8%			–	–	–	–		8397	
160	1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Роллеты защитные для окон. Установка**	м2 роллет	2,6912	485,66	0,54	1307	1	54	864	2344
		НР - 69%; СП - 8%			465,06	–	1252	–		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Прайс-лист ТОО "Аверсгрупп kz"	**Противовзломные роллетные системы для окон 1,16x1,16**	комплект	2	169166,64	–	338333	–		–	338333
					–	–	–	–	338333	–	
		Ворота									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж**	м2	11,04	1299,67	4,47	14348	49	--	9866	26151
		НР - 69%, СП - 8%			1295,20	--	14299	--		1937	
163	223-401-0102 РСНБ РК 2015	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2**	м2	11,04	45049,00	--	497341	--	497341	--	537128
		СП - 8%			--	--	--	--		39787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1077531	239	710008	21185	1159546
							28951	65	338333	60831	
	Стоимость оборудования		Тенге				334321				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4012				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				338333				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				707274				
	Материалы		Тенге				1642				
	Всего заработная плата		Тенге					5540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				700043				
		Накладные расходы	Тенге				4987				
		Сметная прибыль	Тенге				56981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				769242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5540			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31924				
	Материалы		Тенге				8323				
	Всего заработная плата		Тенге					23476			
		Накладные расходы	Тенге				16198				
		Сметная прибыль	Тенге				3850				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1159547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					29016			
		РАЗДЕЛ 14.Полы									
		Тип 1									
164	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.100 мм**	м3 подстилающего слоя	3,982	10272,29	1868,10	40904	7438	18319	17383	62950
		НР - 94%, СП - 8%			3803,76	840,40	15147	3346		4663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство, т.100 м**	м3 подстилающего слоя	3,982	27214,38	8,16	108368	32	91226	16083	134408
		НР - 94%, СП - 8%			4296,84	--	17110	--		9956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	39,82	1050,12	77,73	41816	3095	118	37483	85643
		НР - 94%, СП - 8%			969,45	31,94	38603	1272		6344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	39,82	171,65	4,09	6835	163	679	5687	13524
		НР - 94%; СП - 8%			150,50	1,43	5993	57		1002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство, В30**	м2 пола	39,82	5315,81	256,95	211676	10232	187337	14414	244177
		НР - 94%; СП - 8%			354,28	30,81	14107	1227		18087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=5	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, /до 50+10 мм/**	м2 пола	39,82	-1499,43	-35,84	-59707	-1427	-54515	-4046	-68853
		НР - 94%; СП - 8%			-94,55	-13,53	-3765	-539		-5100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, 200х200 д.10 мм**	т	0,2456894	250492,00	–	61543	–	61543	–	66466
		СП - 8%			–	–	–	–		4923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				411435	19533	304707	87004	538315
							87195	5363	–	39875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411435				
	Материалы		Тенге				243161				
	Всего заработная плата		Тенге					92558			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61543				
		Накладные расходы	Тенге				87004				
		Сметная прибыль	Тенге				39875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					92558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				538314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					92558			
		РАЗДЕЛ 15.Устройство крылец и пандусов									
		Пандус №1									
171	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм**	м2 площади уплотнения	9,6666667	836,74	104,61	8088	1011	4638	2659	11607
		НР - 94%; СП - 8%			252,30	40,34	2439	390		860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В3,5**	м3	0,84	20720,09	1152,08	17405	968	15222	1317	20220
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	1215	233		1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,08	24955,02	1777,22	26951	1920	22558	2689	32011
		НР - 91%; СП - 8%			2289,41	446,18	2473	482		2371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06408	250492,00	--	16052	--	16052	--	17336
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
175	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,875	913,70	20,38	1713	38	1077	562	2457
		НР - 93%, СП - 8%			319,06	3,06	598	6		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №1									
176	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм	м2 площади уплотнения	2,6666667	836,74	104,61	2231	279	1279	734	3202
		НР - 94%, СП - 8%			252,30	40,34	673	108		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В3,5	м3	0,2	20720,09	1152,08	4144	230	3625	314	4814
		НР - 91%, СП - 8%			1445,85	277,03	289	55		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,3	24955,02	1777,22	7487	533	6267	747	8892
		НР - 91%, СП - 8%			2289,41	446,18	687	134		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012015	250492,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
180	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,825	913,70	20,38	754	17	474	247	1081
		НР - 93%, СП - 8%			319,06	3,06	263	3		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				87835	4996	74202	9269	104871
							8637	1411	--	7769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87835				
	Материалы		Тенге				55142				
	Всего заработная плата		Тенге					10048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19062				
		Накладные расходы	Тенге				9269				
		Сметная прибыль	Тенге				7769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				104873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.Электромонтажные работы									
181	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342
		НР - 72%, СП - 8%			4761,00	37,11	4761	37		766	
182	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн /9/з-0 У2 IP54	шт.	1	9898,00	–	9898	–	9898	–	10690
		СП - 8%			–	–	–	–		792	
183	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1599,95	–	6400	–	52	4571	11848
		НР - 72%, СП - 8%			1587,00	–	6348	–		878	
184	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	–	2233	–	2233	–	2412
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
185	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
186	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	4978
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
187	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	6	5042,54	1260,44	30255	7563	10599	12367	46032
		НР - 72%, СП - 8%			2015,49	847,34	12093	5084		3410	
188	247-104-0113 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4003, мощность 150 Вт, IP65	шт.	6	25658,00	–	153948	–	153948	–	166264
		СП - 8%			–	–	–	–		12316	
189	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	1	3984,22	279,08	3984	279	1213	1870	6322
		НР - 72%, СП - 8%			2491,59	105,02	2492	105		468	
190	247-103-0909 РСНБ РК 2015	Прожектор типа ГО42-2000-01 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	94129,00	–	94129	–	94129	–	101659
		СП - 8%			–	–	–	–		7530	
191	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2096,19	687,18	2096	687	203	1200	3560
		НР - 72%, СП - 8%			1206,12	460,41	1206	460		264	
192	247-102-0157 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-30 -d245/B/M, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	32088,00	–	32088	–	32088	–	34655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2567	
193	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	4	1076,84	10,62	4307	43	138	2984	7874
		НР - 72%; СП - 8%			1031,55	4,45	4126	18		583	
194	247-214-0405 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	4	7712,00	–	30848	–	30848	–	33316
		СП - 8%			–	–	–	–		2468	
195	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	476,67	3,54	953	7	26	665	1747
		НР - 72%; СП - 8%			460,23	1,48	920	3		129	
196	247-212-0211 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой /и скрытой/проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1170,00	–	2340	–	2340	–	2527
		СП - 8%			–	–	–	–		187	
197	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	10	330,00	–	3300	–	3300	–	3564
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
198	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	27,00	–	162	–	162	–	175
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
199	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	358,20	160,43	28656	12834	3598	11845	43741
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	12224	4227		3240	
200	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	233523,00	–	9528	–	9528	–	10290
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
201	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	364508,00	–	14872	–	14872	–	16062
		СП - 8%			–	–	–	–		1190	
202	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	80	239,95	9,90	19196	792	1828	12170	33875
		НР - 72%; СП - 8%			207,20	4,08	16576	326		2509	
203	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	80	32,00	–	2560	–	2560	–	2765
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
		Молниезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	55	431,76	57,06	23747	3138	8399	9482	35887
		НР - 72%, СП - 8%			222,00	17,44	12210	959		2658	
205	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром /10/ мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	614,30	64,14	6143	641	3282	1745	8519
		НР - 72%, СП - 8%			222,00	20,41	2220	204		631	
206	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	4037,38	178,52	24224	1071	16937	4700	31238
		НР - 72%, СП - 8%			1036,00	51,95	6216	312		2314	
207	252-204-0901 РСНБ РК 2015	**Зажим заземляющий типа /тестовый Молниезащита/**	шт.	2	287,00	–	574	–	574	–	620
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				518225	27154	409679	67054	632100
							81392	11735	–	46822	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				156082				
	Материалы		Тенге				47539				
	Всего заработная плата		Тенге					93127			
		Накладные расходы	Тенге				67054				
		Сметная прибыль	Тенге				17850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				240986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					93127			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362143				
		Сметная прибыль	Тенге				28972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				391115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				632101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					93127			
		РАЗДЕЛ 17. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения									
208	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	4929,34	6,87	4929	6	53	2971	8532
		НР - 61%, СП - 8%			4869,80	1,38	4870	1		632	
209	248-303-0202 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3**	шт.	1	17779,00	–	17779	–	17779	–	19201
		СП - 8%			–	–	–	–		1422	
210	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	20110,54	2275,24	20111	2275	1393	10440	32995
		НР - 61%, СП - 8%			16443,00	672,32	16443	672		2444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078,00	–	12078	–	12078	–	13044
		СП - 8%			–	–	–	–		966	
212	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	3370,48	–	3370	–	314	2200	6016
		НР - 72%; СП - 8%			3056,00	–	3056	–		446	
213	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Аккумуляторная батарея 6,5 Ah, 12В, АБК 7	шт	1	3022,45	–	3022	–		–	3022
					–	–	–	–	3022	–	
214	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3127,70	2,56	6255	5	138	3728	10782
		НР - 61%; СП - 8%			3056,00	–	6112	–		799	
215	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1832,00	–	3664	–	3664	–	3957
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
216	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СП - 8%			855,22	1,53	1710	3		223	
217	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052,00	–	2104	–	2104	–	2272
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
218	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1568,30	0,96	3137	2	79	1864	5401
		НР - 61%; СП - 8%			1528,00	–	3056	–		400	
219	248-302-0105 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G /ИП101-29/прим.	шт.	2	3670,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СП - 8%			–	–	–	–		587	
220	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	3012,62	–	6025	–	405	3428	10209
		НР - 61%; СП - 8%			2810,00	–	5620	–		756	
221	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961,00	–	3922	–	3922	–	4236
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
222	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1538,79	154,17	3078	308	167	1934	5413
		НР - 72%; СП - 8%			1301,34	41,56	2603	83		401	
223	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели "Выход"	шт.	2	1931,00	–	3862	–	3862	–	4171
		СП - 8%			–	–	–	–		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ИС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1568,30	0,96	3137	2	79	1864	5401
		НР - 61%, СП - 8%			1528,00	--	3056	--		400	
225	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	932,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
226	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1650,72	--	6603	--	491	3728	11158
		НР - 61%, СП - 8%			1528,00	--	6112	--		826	
227	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5	шт.	4	3444,64	--	13779	--	13779	--	14881
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
228	252-202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим /Резистор 3,9 кОм/	шт.	1	870,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
229	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	4	345,58	--	1382	--	135	760	2314
		НР - 61%, СП - 8%			311,65	--	1247	--		171	
230	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
231	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	93,56	0,89	11227	106	2241	6426	19065
		НР - 72%, СП - 8%			74,00	0,37	8880	44		1412	
232	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 мм	м	90	196,43	--	17679	--	17679	--	19093
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
233	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм	м	30	142,86	--	4286	--	4286	--	4629
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
234	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	400,79	16,51	48095	1982	7041	28484	82706
		НР - 72%, СП - 8%			325,60	4,08	39072	490		6126	
235	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	120	27,00	--	3240	--	3240	--	3499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**216496**	**4696**	**106941**	**68872**	**307956**
							101837	**1293**	**3022**	**22585**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2987**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**36**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3023**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**154835**				
	Материалы		Тенге				**12558**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103130**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35744**				
		Накладные расходы	Тенге				**68872**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17895**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**241602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103130**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58639**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58639**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4690**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63329**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**307954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103130**			
		РАЗДЕЛ 18.Покрытие в границах участка									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1.									
236	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**25,713**	**3282,30**	**1095,04**	**84398**	**28157**	**52050**	**11855**	**103953**
		НР - 108%; СП - 8%			**163,01**	**263,88**	**4191**	**6785**		**7700**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**171,42**	**871,69**	**182,58**	**149425**	**31298**	**111486**	**17834**	**180640**
		НР - 108%; СП - 8%			**38,74**	**57,59**	**6641**	**9872**		**13381**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см**	**м2 основания**	**171,42**	**248,74**	**51,24**	**42639**	**8784**	**33855**	**3112**	**49411**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**16,81**	--	**2882**		**3660**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,0975**	**6654,75**	**1837,10**	**20613**	**5691**	**11831**	**5320**	**28008**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			997,90	849,04	3091	2630		2075	
240	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	59	2178,45	33,48	128529	1975	74829	56750	200102
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			876,69	13,93	51725	822		14822	
241	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	2,537	42396,00	--	107559	--	107559	--	116164
		СП - 8%			--	--	--	--		8605	
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
242	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см**	м3 материала основания в плотном теле	27,855	3282,30	1095,04	91428	30502	56385	12842	112612
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			163,01	263,88	4541	7350		8342	
243	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	185,7	871,69	182,58	161873	33905	120774	19320	195688
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,74	57,59	7194	10694		14495	
244	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 12 см**	м2 основания	185,7	-149,24	-30,74	-27714	-5709	-22005	-2022	-32114
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-10,08	--	-1872		-2379	
245	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,736	6654,75	1837,10	18207	5026	10451	4700	24739
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			997,90	849,04	2730	2323		1833	
246	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	152	2004,46	33,48	304678	5089	166332	146204	486953
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			876,69	13,93	133257	2117		36071	
247	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	2,432	42396,00	--	103107	--	103107	--	111356
		СП - 8%			--	--	--	--		8249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1184742**	**144718**	**826654**	**275915**	**1577512**
							213370	**43603**	**--**	**116854**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1184742**				
	Материалы		Тенге				**615989**				
	Всего заработная плата		Тенге					**256973**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**210666**				
		Накладные расходы	Тенге				**275915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1577511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**1577511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256973**			
		РАЗДЕЛ 19. Покрытие за границами участка									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1.									
248	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,831**	**3282,30**	**1095,04**	**81503**	**27191**	**50264**	**11448**	**100387**
		НР - 108%; СП - 8%			**163,01**	**263,88**	**4048**	**6552**		**7436**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**165,54**	**871,69**	**182,58**	**144300**	**30224**	**107663**	**17222**	**174444**
		НР - 108%; СП - 8%			**38,74**	**57,59**	**6413**	**9533**		**12922**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см**	**м2 основания**	**165,54**	**248,74**	**51,24**	**41176**	**8483**	**32693**	**3005**	**47716**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**16,81**	**--**	**2783**		**3535**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,78**	**6654,75**	**1837,10**	**25155**	**6944**	**14439**	**6493**	**34180**
		НР - 93%; СП - 8%			**997,90**	**849,04**	**3772**	**3209**		**2532**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**72**	**2178,45**	**33,48**	**156848**	**2411**	**91315**	**69255**	**244191**
		НР - 108%; СП - 8%			**876,69**	**13,93**	**63122**	**1003**		**18088**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,096	42396,00	--	131258	--	131258	--	141759
		СП - 8%			--	--	--	--		10501	
		Асфальтобетонное покрытие Тип 2.									
254	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см	м3 материала основания в плотном теле	10,608	3282,30	1095,04	34819	11616	21474	4891	42886
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			163,01	263,88	1729	2799		3177	
255	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	70,72	871,69	182,58	61646	12912	45994	7357	74524
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,74	57,59	2740	4073		5520	
256	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 12 см	м2 основания	70,72	-149,24	-30,74	-10554	-2174	-8380	-770	-12230
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-10,08	--	-713		-906	
257	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,648	6654,75	1837,10	4312	1190	2475	1113	5859
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			997,90	849,04	647	550		434	
258	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	36	2004,46	33,48	72161	1205	39395	34627	115331
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			876,69	13,93	31561	501		8543	
259	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,576	42396,00	--	24420	--	24420	--	26374
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				767044	100002	553010	154641	995421
							114032	30290	--	73736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				767044				
	Материалы		Тенге				397331				
	Всего заработная плата		Тенге					144322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155678				
		Накладные расходы	Тенге				154641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				73736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				995421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					144322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				995421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					144322			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27849746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2205677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					772066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244759			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8985730		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12756719		
		- Накладные расходы	Тенге							2011561	
		- Сметная прибыль	Тенге							1117994	
		ИТОГО ПО АКТУ:									27849746
		Оборудование									12756719
		Из них СМР:									15093027
		Временные здания и сооружения 1,2 %								181116,32	15274143,32
		Зимнее удорожание 2,64 %								403237,38	15677380,71
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								313547,61	15990928,32
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									28747647,32
		Скидка 5 %								1437382,37	27310264,96
		НДС 12 %								3277231,79	30587496,75
		Итого по акту включительно с НДС									**30587496,75**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Ғ.

Поставщик:

ТОО "Оркен"

Директор _____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор:
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт _____ Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____ Сабдин Е.К.