Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 3
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Модульное здание												
1	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	шт.	0,25		1148275,21	447970,60	287069	111992	8143	117759	437214
		НР - 61%; СП - 8%				667736,00	104453,83	166934	26113		32386	
2	Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"	**Модульное здание (ФАП)**	комплект	0,25		59708000,00	--	14927000	--		--	14927000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--	14927000	--	
								15214069	111992	8143	117759	15364214
		Стоимость оборудования	Тенге					166934	26113	14927000	32386	
		Заготов.складские расходы	Тенге					14750000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					177000				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					14927000				
		Материалы	Тенге					287069				
		Всего заработная плата	Тенге					8142				
		Накладные расходы	Тенге						193047			
		Сметная прибыль	Тенге					117759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					32386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					437214				
		Сметная заработная плата	Тенге						193047			122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15364214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						193047			
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	7	4868,85	52,89	34082	370	542	32645	72066
		НР - 98%; СП - 8%			4738,50	20,30	33170	142		5338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	7	43667,00	--	305669	--		--	305669
					--	--	--	--	305669	--	
5	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2420,00	--	16940	--	16940	--	18295
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
6	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6	1102,43	0,16	6615	1	196	6289	13937
		НР - 98%; СП - 8%			1069,60	--	6418	--		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	7605,00	--	45630	--	45630	--	49280
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
8	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8762,00	--	17524	--	17524	--	18926
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21555,94	--	21556	--	21098	449	23766
		НР - 98%; СП - 8%			458,40	--	458	--		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1756,87	20,63	21082	247	132	20291	44683
		НР - 98%; СП - 8%			1725,26	0,19	20703	2		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	11,88	143,00	--	1699	--	1699	--	1835
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	98,99	1,41	1188	17	8	1139	2514
		НР - 98%, СП - 8%			96,89	--	1163	--		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				471985	635	103769	60813	550971
							61912	144	305669	18169	
	Стоимость оборудования		Тенге				305669				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				305669				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81793				
		Сметная прибыль	Тенге				6543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88336				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84523				
	Материалы		Тенге				21976				
	Всего заработная плата		Тенге					62056			
		Накладные расходы	Тенге				60813				
		Сметная прибыль	Тенге				11626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				156962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62056			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
13	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Прим.	**Конвекторы. Установка**	кВт	18	9351,85	87,29	168333	1571	144503	22561	206165
		НР - 98%, СП - 8%			1236,62	42,34	22259	762		15272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-/0,5/, с терморегулятором**	шт.	4	13205,00	--	52820	--	52820	--	57046
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
15	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	10	13205,00	--	132050	--	132050	--	142614
		СП - 8%			--	--	--	--		10564	
16	245-201-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	4	15407,00	--	61628	--	61628	--	66558
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
17	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	2	7174,01	11,76	14348	24	293	13751	30347
		НР - 98%, СП - 8%			7015,68	--	14031	--		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5П1122Е (1,5 кВт)		2	26628,25	--	53257	--		--	53257
					--	--	--	--	53257	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				482436	1595	391294	36312	555987
							36290	762	53257	37240	
	Стоимость оборудования		Тенге				52625				
	Заготов.складские расходы		Тенге				632				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53257				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246498				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246498				
		Сметная прибыль	Тенге				19720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266218				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				182681				
	Материалы		Тенге				144796				
	Всего заработная плата		Тенге					37052			
	Сдача и испытание		Тенге				694				
		Накладные расходы	Тенге				36312				
		Сметная прибыль	Тенге				17520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				236513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37052			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				555988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37052			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
		ПВ1, ПВ2									
19	1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	2	311985,51	21562,89	623971	43126	49314	536925	1253768
		НР - 98%; СН - 8%			265765,50	8175,83	531531	16352		92872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION D120, 1,45 кВт, 220 В, 120 м3/ч	шт	2	216802,93	--	433606	--		--	433606
					--	--	--	--	433606	--	
		В1									
21	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6152,75	248,06	6153	248	49	5824	12935
		НР - 98%; СН - 8%			5856,06	87,10	5856	87		958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали L=102м3/ч,Pmax=130Па, Nnomp=0,07 кВт, 2580 об/мин, 220/50, ВС-100	комплект	1	75170,54	--	75171	--	75171	--	81185
		СН - 8%			--	--	--	--		6014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	6807,91	59,31	11757	102	7944	3678	16670
		НР - 98%; СН - 8%			2148,99	24,43	3711	42		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	/Вытяжное ВРУ/ вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	397,65	3,45	398	3	10	377	837
		НР - 98%; СН - 8%			384,74	0,33	385	--		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка /Gaa 100/прим.	шт.	1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СН - 8%			--	--	--	--		173	
26	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СН - 8%			540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СН - 8%			--	--	--	--		943	
		ВЕ1.1-ВЕ7.2									
28	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	13	397,65	3,45	5169	45	122	4906	10881
		НР - 98%; СН - 8%			384,74	0,33	5002	4		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2163,00	--	6489	--	6489	--	7008
		СН - 8%			--	--	--	--		519	
30	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	2671,00	--	18697	--	18697	--	20193
		СН - 8%			--	--	--	--		1496	
31	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СН - 8%			--	--	--	--		761	
32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	7051,91	59,31	83213	700	57155	25134	117014
		НР - 98%; СН - 8%			2148,99	24,43	25358	288		8668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6858,22	47,12	24004	165	16952	6815	33284
		НР - 98%; СН - 8%			1967,58	19,18	6887	67		2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	7	2653,99	50,64	18578	354	14440	3818	24188
		НР - 98%; СП - 8%			540,54	16,04	3784	112		1792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	16,6666667	1555,89	137,56	25932	2293	7769	12893	41931
		НР - 76%; СП - 8%			952,20	65,70	15870	1095		3106	
36	234-304-0202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	м2	18,3333333	4433,00	--	81272	--	81272	--	87774
		СП - 8%			--	--	--	--		6502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1440527	47087	360909	600915	2170069
							598925	18063	433606	128628	
	Стоимость оборудования		Тенге				428464				
	Заготов.складские расходы		Тенге				5142				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				433606				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155853				
	Материалы		Тенге				7769				
	Всего заработная плата		Тенге					16965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129921				
		Накладные расходы	Тенге				12893				
		Сметная прибыль	Тенге				13500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16965			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				851068				
	Материалы		Тенге				148048				
	Всего заработная плата		Тенге					600023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75171				
	Сдача и испытание		Тенге				29898				
		Накладные расходы	Тенге				588022				
		Сметная прибыль	Тенге				115128				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1554218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					600023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2170070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					616988			
		РАЗДЕЛ 5. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения									
37	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	8	2763,95	0,26	22112	2	527	13166	38100
		НР - 61%; СП - 8%			2697,90	--	21583	--		2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
		СН - 8%			--	--	--	--		1887	
39	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1335,99	31,99	1336	32	--	989	2511
		НР - 75%; СН - 8%			1304,00	15,28	1304	15		186	
40	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Источник бесперебойного питания Импульс-2	шт	1	7341,51	--	7342	--		--	7342
					--	--	--	--	7342	--	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Резистор 3,9 кОм, МЛТ-0,25-3,9	шт.	2	89,29	--	179	--	179	--	193
		СН - 8%			--	--	--	--		14	
42	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	3127,70	2,56	93831	77	2074	55925	161736
		НР - 61%; СН - 8%			3056,00	--	91680	--		11980	
43	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30	1732,00	--	51960	--	51960	--	56117
		СН - 8%			--	--	--	--		4157	
44	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СН - 8%			855,22	1,53	1710	3		223	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2531,25	--	5062	--	5062	--	5467
		СН - 8%			--	--	--	--		405	
46	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1568,30	0,96	6273	4	157	3728	10801
		НР - 61%; СН - 8%			1528,00	--	6112	--		800	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Извещатель охранный ИО-409-22	шт.	2	2598,21	--	5196	--	5196	--	5612
		СН - 8%			--	--	--	--		416	
48	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	932,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СН - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	17	1650,72	--	28062	--	2086	15845	47420
		НР - 61%; СП - 8%			1528,00	--	25976	--		3513	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5	шт.	17	3444,64	--	58559	--	58559	--	63244
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
51	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СП - 8%			855,22	1,53	1710	3		223	
52	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	1530,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	295	358,20	160,43	105669	47327	13266	43678	161295
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	45076	15588		11948	
54	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,102	26765,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
55	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,1632	47871,00	--	7813	--	7813	--	8438
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
56	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	222611,00	--	5677	--	5677	--	6131
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
57	243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0102	51717,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
58	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	295	400,79	16,51	118233	4871	17310	70024	203318
		НР - 72%; СП - 8%			325,60	4,08	96052	1204		15061	
59	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	270	27,00	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25	45,00	--	1125	--	1125	--	1215
		СД - 8%			--	--	--	--		90	
61	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2	345,58	--	691	--	68	380	1157
		НР - 61%; СП - 8%			311,65	--	623	--		86	
62	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20	шт.	2	479,00	--	958	--	958	--	1035
		СД - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				562617	52333	211116	205825	829331
							291826	16813	7342	60889	
	Стоимость оборудования		Тенге				7254				
	Заготов.складские расходы		Тенге				87				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7341				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				448687				
	Материалы		Тенге				35532				
	Всего заработная плата		Тенге					308639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68996				
		Накладные расходы	Тенге				205825				
		Сметная прибыль	Тенге				52362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				706874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					308639			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106588				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106588				
		Сметная прибыль	Тенге				8527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				829330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					308639			
		РАЗДЕЛ 6. Телефонизация									
63	1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	1	5219,25	4,20	5219	4	702	2753	8610
		НР - 61%; СП - 8%			4512,69	--	4513	--		638	
64	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Терминал абонентский FT-2050	шт	1	26565,00	--	26565	--		--	26565
					--	--	--	--	26565	--	
65	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	29609,08	3929,96	29609	3930	4287	13758	46836
		НР - 61%; СП - 8%			21392,00	1161,28	21392	1161		3469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Антенна с кабелем 10 м Микроника SF7	к-кт	1	25932,50	--	25933	--		--	25933
					--	--	--	--	25933	--	
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	358,20	160,43	17910	8022	2248	7403	27338
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	7640	2642		2025	
68	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	102442,00	--	10244	--	10244	--	11064
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
69	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	400,79	16,51	20040	826	2934	11868	34461
		НР - 72%; СП - 8%			325,60	4,08	16280	204		2553	
70	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	27,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
71	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	253,71	0,22	761	--	102	475	1335
		НР - 72%; СП - 8%			219,73	0,11	659	--		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /РК18-006/	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				138930	12782	23166	36257	185003
							50484	4007	52498	9816	
	Стоимость оборудования		Тенге				51875				
	Заготов.складские расходы		Тенге				623				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				52498				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72778				
	Материалы		Тенге				10171				
	Всего заработная плата		Тенге					53832			
		Накладные расходы	Тенге				35782				
		Сметная прибыль	Тенге				8685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					53832			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13654				
	Материалы		Тенге				101				
	Всего заработная плата		Тенге					659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12893				
		Накладные расходы	Тенге				475				
		Сметная прибыль	Тенге				1131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				185003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54491			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция									
73	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	3	397,65	3,45	1193	10	29	1132	2511
		НР - 98%; СП - 8%			384,74	0,33	1154	1		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	246-304-0551 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
75	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7051,91	59,31	11283	95	7750	3408	15866
		НР - 98%; СП - 8%			2148,99	24,43	3438	39		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6858,22	47,12	28805	198	20343	8178	39941
		НР - 98%; СП - 8%			1967,58	19,18	8264	81		2959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,3333333	1555,89	137,56	5186	459	1553	2579	8386
		НР - 76%; СП - 8%			952,20	65,70	3174	219		621	
78	234-304-0202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	м2	3,6666667	4433,00	--	16254	--	16254	--	17554
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
79	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СП - 8%			540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				74885	813	57501	15842	97984
							16571	356	--	7258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30950				
	Материалы		Тенге				1554				
	Всего заработная плата		Тенге					3393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25764				
		Накладные расходы	Тенге				2579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43935				
	Материалы		Тенге				30184				
	Всего заработная плата		Тенге					13534			
	Сдача и испытание		Тенге				654				
		Накладные расходы	Тенге				13263				
		Сметная прибыль	Тенге				4576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				97985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19753557**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1222942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66258			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155897		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15779371		
		- Накладные расходы	Тенге							1073723	
		- Сметная прибыль	Тенге							294386	
		ИТОГО ПО АКТУ:									19753557
		Оборудование									15779371
		Из них СМР:									3974186
		Временные здания и сооружения 1,2 %								47690,23	4021876,23
		Зимнее удорожание 2,64 %								106177,53	4128053,76
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								82561,08	4210614,84
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									19989985,84
		Скидка 5 %								999499,29	18990486,55
		НДС 12 %								2278858,39	21269344,93
		Итого по акту включительно с НДС									**21269344,93**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Т.

Поставщик:
ТОО "Оркен"

Директор _____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт _____ Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____ Сабдин Е.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 3
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Модульное здание												
1	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**	шт.	0,25		1148275,21	447970,60	287069	111992	8143	117759	437214
		НР - 61%; СП - 8%				667736,00	104453,83	166934	26113		32386	
2	Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"	**Модульное здание (ФАП)**	комплект	0,25		59708000,00	--	14927000	--		--	14927000
						--	--	--	--	14927000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15214069	111992	8143	117759	15364214
		Стоимость оборудования	Тенге					166934	26113	14927000	32386	
		Заготов.складские расходы	Тенге					14750000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					177000				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					14927000				
		Материалы	Тенге					287069				
		Всего заработная плата	Тенге					8142				
		Накладные расходы	Тенге						193047			
		Сметная прибыль	Тенге					117759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					32386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					437214				
		Сметная заработная плата	Тенге									122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						193047			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15364214				
		Сметная заработная плата	Тенге									122
									193047			
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	7	4868,85	52,89	34082	370	542	32645	72066
		НР - 98%; СП - 8%			4738,50	20,30	33170	142		5338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	513-106-0103 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	комплект	7	43667,00	--	305669	--		--	305669
					--	--	--	--	305669	--	
5	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	7	2420,00	--	16940	--	16940	--	18295
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
6	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	6	1102,43	0,16	6615	1	196	6289	13937
		НР - 98%; СП - 8%			1069,60	--	6418	--		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	6	7605,00	--	45630	--	45630	--	49280
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
8	244-104-0406 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	2	8762,00	--	17524	--	17524	--	18926
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21555,94	--	21556	--	21098	449	23766
		НР - 98%; СП - 8%			458,40	--	458	--		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	1756,87	20,63	21082	247	132	20291	44683
		НР - 98%; СП - 8%			1725,26	0,19	20703	2		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	241-205-2201 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	11,88	143,00	--	1699	--	1699	--	1835
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	98,99	1,41	1188	17	8	1139	2514
		НР - 98%; СП - 8%			96,89	--	1163	--		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				471985	635	103769	60813	550971
							61912	144	305669	18169	
	Стоимость оборудования		Тенге				305669				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				305669				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81793				
		Сметная прибыль	Тенге				6543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88336				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84523				
	Материалы		Тенге				21976				
	Всего заработная плата		Тенге					62056			
		Накладные расходы	Тенге				60813				
		Сметная прибыль	Тенге				11626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				156962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62056			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
13	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Прим.	Конвекторы. Установка	кВт	18	9351,85	87,29	168333	1571	144503	22561	206165
		НР - 98%; СП - 8%			1236,62	42,34	22259	762		15272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-/0,5/, с терморегулятором	шт.	4	13205,00	--	52820	--	52820	--	57046
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
15	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	10	13205,00	--	132050	--	132050	--	142614
		СП - 8%			--	--	--	--		10564	
16	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	15407,00	--	61628	--	61628	--	66558
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
17	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7174,01	11,76	14348	24	293	13751	30347
		НР - 98%; СП - 8%			7015,68	--	14031	--		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"**	**Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5П1122Е (1,5 кВт)**		**2**	**26628,25**	**--**	**53257**	**--**		**--**	**53257**
					--	**--**	**--**	**--**	**53257**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**482436**	**1595**	**391294**	**36312**	**555987**
							36290	**762**	**53257**	**37240**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**52625**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**632**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**53257**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**246498**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**246498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19720**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**266218**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**182681**				
		Материалы	Тенге				**144796**				
		Всего заработная плата	Тенге					**37052**			
		Сдача и испытание	Тенге				**694**				
		Накладные расходы	Тенге				**36312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17520**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**236513**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37052**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**555988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37052**			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
		ПВ1, ПВ2									
19	**1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**2**	**311985,51**	**21562,89**	**623971**	**43126**	**49314**	**536925**	**1253768**
		НР - 98%; СН - 8%			**265765,50**	**8175,83**	**531531**	**16352**		**92872**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"**	**Компактная приточная вентиляционная установка TION D120, 1,45 кВт, 220 В, 120 м3/ч**	**шт**	**2**	**216802,93**	**--**	**433606**	**--**		**--**	**433606**
					--	**--**	**--**	**--**	**433606**	**--**	
		В1									
21	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**6152,75**	**248,06**	**6153**	**248**	**49**	**5824**	**12935**
		НР - 98%; СН - 8%			**5856,06**	**87,10**	**5856**	**87**		**958**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали L=102м3/ч,Pmax=130Па, Nnomp=0,07 кВт, 2580 об/мин, 220/50, ВС-100**	**комплект**	**1**	**75170,54**	**--**	**75171**	**--**	**75171**	**--**	**81185**
		СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6014**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	6807,91	59,31	11757	102	7944	3678	16670
		НР - 98%; СН - 8%			2148,99	24,43	3711	42		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	/Вытяжное ВРУ/ вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	397,65	3,45	398	3	10	377	837
		НР - 98%; СН - 8%			384,74	0,33	385	--		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка /Gaa 100/прим.	шт.	1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СН - 8%			--	--	--	--		173	
26	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СН - 8%			540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СН - 8%			--	--	--	--		943	
		ВЕ1.1-ВЕ7.2									
28	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	13	397,65	3,45	5169	45	122	4906	10881
		НР - 98%; СН - 8%			384,74	0,33	5002	4		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2163,00	--	6489	--	6489	--	7008
		СН - 8%			--	--	--	--		519	
30	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	2671,00	--	18697	--	18697	--	20193
		СН - 8%			--	--	--	--		1496	
31	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СН - 8%			--	--	--	--		761	
32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	7051,91	59,31	83213	700	57155	25134	117014
		НР - 98%; СН - 8%			2148,99	24,43	25358	288		8668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6858,22	47,12	24004	165	16952	6815	33284
		НР - 98%; СН - 8%			1967,58	19,18	6887	67		2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	7	2653,99	50,64	18578	354	14440	3818	24188
		НР - 98%; СП - 8%			540,54	16,04	3784	112		1792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	16,6666667	1555,89	137,56	25932	2293	7769	12893	41931
		НР - 76%; СП - 8%			952,20	65,70	15870	1095		3106	
36	234-304-0202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	м2	18,3333333	4433,00	--	81272	--	81272	--	87774
		СП - 8%			--	--	--	--		6502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1440527	47087	360909	600915	2170069
							598925	18063	433606	128628	
	Стоимость оборудования		Тенге				428464				
	Заготов.складские расходы		Тенге				5142				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				433606				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155853				
	Материалы		Тенге				7769				
	Всего заработная плата		Тенге					16965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129921				
		Накладные расходы	Тенге				12893				
		Сметная прибыль	Тенге				13500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16965			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				851068				
	Материалы		Тенге				148048				
	Всего заработная плата		Тенге					600023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75171				
	Сдача и испытание		Тенге				29898				
		Накладные расходы	Тенге				588022				
		Сметная прибыль	Тенге				115128				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1554218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					600023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2170070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					616988			
		РАЗДЕЛ 5. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения									
37	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	8	2763,95	0,26	22112	2	527	13166	38100
		НР - 61%; СП - 8%			2697,90	--	21583	--		2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
		СН - 8%			--	--	--	--		1887	
39	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1335,99	31,99	1336	32	--	989	2511
		НР - 75%; СН - 8%			1304,00	15,28	1304	15		186	
40	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Источник бесперебойного питания Импульс-2	шт	1	7341,51	--	7342	--		--	7342
					--	--	--	--	7342	--	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Резистор 3,9 кОм, МЛТ-0,25-3,9	шт.	2	89,29	--	179	--	179	--	193
		СН - 8%			--	--	--	--		14	
42	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	3127,70	2,56	93831	77	2074	55925	161736
		НР - 61%; СН - 8%			3056,00	--	91680	--		11980	
43	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30	1732,00	--	51960	--	51960	--	56117
		СН - 8%			--	--	--	--		4157	
44	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СН - 8%			855,22	1,53	1710	3		223	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2531,25	--	5062	--	5062	--	5467
		СН - 8%			--	--	--	--		405	
46	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1568,30	0,96	6273	4	157	3728	10801
		НР - 61%; СН - 8%			1528,00	--	6112	--		800	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Извещатель охранный ИО-409-22	шт.	2	2598,21	--	5196	--	5196	--	5612
		СН - 8%			--	--	--	--		416	
48	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	932,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СН - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	17	1650,72	--	28062	--	2086	15845	47420
		НР - 61%; СП - 8%			1528,00	--	25976	--		3513	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5	шт.	17	3444,64	--	58559	--	58559	--	63244
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
51	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СП - 8%			855,22	1,53	1710	3		223	
52	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	1530,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	295	358,20	160,43	105669	47327	13266	43678	161295
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	45076	15588		11948	
54	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,102	26765,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
55	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,1632	47871,00	--	7813	--	7813	--	8438
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
56	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	222611,00	--	5677	--	5677	--	6131
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
57	243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0102	51717,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
58	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	295	400,79	16,51	118233	4871	17310	70024	203318
		НР - 72%; СП - 8%			325,60	4,08	96052	1204		15061	
59	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	270	27,00	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	25	45,00 --	-- --	1125 --	-- --	1125	-- 90	1215
61	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	2	345,58 311,65	-- --	691 623	-- --	68	380 86	1157
62	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20 *СП - 8%*	шт.	2	479,00 --	-- --	958 --	-- --	958	-- 77	1035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**562617** **291826**	**52333** **16813**	**211116** **7342**	**205825** **60889**	**829331**
		Стоимость оборудования	Тенге				7254				
		Заготов.складские расходы	Тенге				87				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7341				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				448687				
		Материалы	Тенге				35532				
		Всего заработная плата	Тенге					308639			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68996				
		Накладные расходы	Тенге				205825				
		Сметная прибыль	Тенге				52362				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				706874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					308639			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106588				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106588				
		Сметная прибыль	Тенге				8527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				829330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					308639			
		РАЗДЕЛ 6. Телефонизация									
63	1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж *НР - 61%; СП - 85%*	комплект абонентского оборудования	1	5219,25 4512,69	4,20 --	5219 4513	4 --	702	2753 638	8610
64	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Терминал абоненский FT-2050	шт	1	26565,00 --	-- --	26565 --	-- --	26565	-- --	26565
65	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 85%*	устройство	1	29609,08 21392,00	3929,96 1161,28	29609 21392	3930 1161	4287	13758 3469	46836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Антенна с кабелем 10 м Микроника SF7	к-кт	1	25932,50	--	25933	--		--	25933
					--	--	--	--	25933	--	
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	358,20	160,43	17910	8022	2248	7403	27338
		НР - 72%; СП - 8%			152,80	52,84	7640	2642		2025	
68	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	102442,00	--	10244	--	10244	--	11064
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
69	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	400,79	16,51	20040	826	2934	11868	34461
		НР - 72%; СП - 8%			325,60	4,08	16280	204		2553	
70	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	27,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
71	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	253,71	0,22	761	--	102	475	1335
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			219,73	0,11	659	--		99	
72	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /РК18-006/	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				138930	12782	23166	36257	185003
							50484	4007	52498	9816	
	Стоимость оборудования		Тенге				51875				
	Заготов.складские расходы		Тенге				623				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				52498				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72778				
	Материалы		Тенге				10171				
	Всего заработная плата		Тенге					53832			
		Накладные расходы	Тенге				35782				
		Сметная прибыль	Тенге				8685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					53832			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13654				
	Материалы		Тенге				101				
	Всего заработная плата		Тенге					659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12893				
		Накладные расходы	Тенге				475				
		Сметная прибыль	Тенге				1131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				185003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54491			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция									
73	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	3	397,65	3,45	1193	10	29	1132	2511
		НР - 98%; СП - 8%			384,74	0,33	1154	1		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	246-304-0551 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
75	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7051,91	59,31	11283	95	7750	3408	15866
		НР - 98%; СП - 8%			2148,99	24,43	3438	39		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6858,22	47,12	28805	198	20343	8178	39941
		НР - 98%; СП - 8%			1967,58	19,18	8264	81		2959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,3333333	1555,89	137,56	5186	459	1553	2579	8386
		НР - 76%; СП - 8%			952,20	65,70	3174	219		621	
78	234-304-0202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	м2	3,6666667	4433,00	--	16254	--	16254	--	17554
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
79	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СП - 8%			540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				74885	813	57501	15842	97984
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16571	356	--	7258	
		Материалы	Тенге				30950				
		Всего заработная плата	Тенге				1554				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3393			
		Накладные расходы	Тенге				25764				
							2579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43935				
	Материалы		Тенге				30184				
	Всего заработная плата		Тенге					13534			
	Сдача и испытание		Тенге				654				
		Накладные расходы	Тенге				13263				
		Сметная прибыль	Тенге				4576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				97985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**19753557**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1222942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66258			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155897		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15779371		
		- Накладные расходы	Тенге							1073723	
		- Сметная прибыль	Тенге							294386	
		ИТОГО ПО АКТУ:									19753557
		Оборудование									15779371
		Из них СМР:									3974186
		Временные здания и сооружения 1,2 %								47690,23	4021876,23
		Зимнее удорожание 2,64 %								106177,53	4128053,76
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								82561,08	4210614,84
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									19989985,84
		Скидка 5 %								999499,29	18990486,55
		НДС 12 %								2278858,39	21269344,93
		Итого по акту включительно с НДС									**21269344,93**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г.

Поставщик:
ТОО "Оркен"

Директор_____ Исмагилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт_____ Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор_____ Сабдин Е.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Поставщик: ТОО "Өркен"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28.

А К Т № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2023 года

Наименование обьекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	100 057 549,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	78 788 204,74
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	41 802 645,21
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	78 788 204,74
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	100 057 549,68
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	21 269 344,93
8	Удержания резерва 5%	744 427,07
9	Удержание аванса 30%	6 380 803,48
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 144 114,38
11	в т.ч. НДС 12%	1 515 440,83
	Заказчик:	Поставщик:
	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	ТОО "Өркен"

Заместитель руководителя

Смагулов А.Г.

Директор

Исмаилова А.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Поставщик: ТОО "Өркен"
Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
			№56	28.04.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	100 057 549,68									
За отчетный период	21 269 344,93	18 990 486,55							2 278 858,39	21 269 344,93

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

Поставщик:
ТОО "Өркен"

Директор _____ **Исмаилова А.С.**

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____ **Сабдин Е.К.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Поставщик: ТОО "Өркен"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Жумыскер, Таглинский с.о., Шетского района.Здание ФАП.

Дополнительное соглашениек договору о государственных закупках работ № 56 от 2023-04-28

АКТ выполненных работ № 3
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Модульное здание												
1	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	0,25		1148275,21	447970,60	287069	111992	8143	117759	437214
						667736,00	104453,83	166934	26113		32386	
2	Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"	**Модульное здание (ФАП)**	комплект	0,25		59708000,00	--	14927000	--		--	14927000
						--	--	--	--	14927000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15214069	111992	8143	117759	15364214
								166934	26113	14927000	32386	
		Стоимость оборудования	Тенге					14750000				
		Заготов.складские расходы	Тенге					177000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					14927000				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					287069				
		Материалы	Тенге					8142				
		Всего заработная плата	Тенге						193047			
		Накладные расходы	Тенге					117759				
		Сметная прибыль	Тенге					32386				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					437214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						193047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15364214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						193047			
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	7	4868,85	52,89	34082	370	542	32645	72066
		НР - 98%; СП - 8%			4738,50	20,30	33170	142		5338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	7	43667,00	--	305669	--		--	305669
					--	--	--	--	305669	--	
5	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2420,00	--	16940	--	16940	--	18295
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
6	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6	1102,43	0,16	6615	1	196	6289	13937
		НР - 98%; СП - 8%			1069,60	--	6418	--		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	7605,00	--	45630	--	45630	--	49280
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
8	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8762,00	--	17524	--	17524	--	18926
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21555,94	--	21556	--	21098	449	23766
		НР - 98%; СП - 8%			458,40	--	458	--		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1756,87	20,63	21082	247	132	20291	44683
		НР - 98%; СП - 8%			1725,26	0,19	20703	2		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	11,88	143,00	--	1699	--	1699	--	1835
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	98,99	1,41	1188	17	8	1139	2514
		НР - 98%, СП - 8%			96,89	--	1163	--		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				471985	635	103769	60813	550971
							61912	144	305669	18169	
	Стоимость оборудования		Тенге				305669				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				305669				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81793				
		Сметная прибыль	Тенге				6543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88336				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84523				
	Материалы		Тенге				21976				
	Всего заработная плата		Тенге					62056			
		Накладные расходы	Тенге				60813				
		Сметная прибыль	Тенге				11626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				156962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62056			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
13	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Прим.	Конвекторы. Установка	кВт	18	9351,85	87,29	168333	1571	144503	22561	206165
		НР - 98%, СП - 8%			1236,62	42,34	22259	762		15272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-/0,5/, с терморегулятором	шт.	4	13205,00	--	52820	--	52820	--	57046
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
15	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	10	13205,00	--	132050	--	132050	--	142614
		СП - 8%			--	--	--	--		10564	
16	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	15407,00	--	61628	--	61628	--	66558
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
17	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7174,01	11,76	14348	24	293	13751	30347
		НР - 98%, СП - 8%			7015,68	--	14031	--		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5П1122Е (1,5 кВт)		2	26628,25	--	53257	--		--	53257
					--	--	--	--	53257	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				482436	1595	391294	36312	555987
							36290	762	53257	37240	
	Стоимость оборудования		Тенге				52625				
	Заготов.складские расходы		Тенге				632				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53257				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246498				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246498				
		Сметная прибыль	Тенге				19720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266218				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				182681				
	Материалы		Тенге				144796				
	Всего заработная плата		Тенге					37052			
	Сдача и испытание		Тенге				694				
		Накладные расходы	Тенге				36312				
		Сметная прибыль	Тенге				17520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				236513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37052			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				555988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37052			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
		ПВ1, ПВ2									
19	1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	2	311985,51	21562,89	623971	43126	49314	536925	1253768
		НР - 98%; СП - 8%			265765,50	8175,83	531531	16352		92872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION D120, 1,45 кВт, 220 В, 120 м3/ч	шт	2	216802,93	--	433606	--		--	433606
					--	--	--	--	433606	--	
		В1									
21	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6152,75	248,06	6153	248	49	5824	12935
		НР - 98%; СП - 8%			5856,06	87,10	5856	87		958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали L=102м3/ч,Pmax=130Па, Nnomp=0,07 кВт, 2580 об/мин, 220/50, ВС-100	комплект	1	75170,54	--	75171	--	75171	--	81185
		СП - 8%			--	--	--	--		6014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	6807,91	59,31	11757	102	7944	3678	16670
		НР - 98%; СП - 8%			2148,99	24,43	3711	42		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	/Вытяжное ВРУ/ вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	397,65	3,45	398	3	10	377	837
		НР - 98%; СП - 8%			384,74	0,33	385	--		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка /Gaa 100/прим.	шт.	1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
26	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СП - 8%			540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		ВЕ1.1-ВЕ7.2									
28	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	13	397,65	3,45	5169	45	122	4906	10881
		НР - 98%; СП - 8%			384,74	0,33	5002	4		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2163,00	--	6489	--	6489	--	7008
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
30	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	2671,00	--	18697	--	18697	--	20193
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
31	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	7051,91	59,31	83213	700	57155	25134	117014
		НР - 98%; СП - 8%			2148,99	24,43	25358	288		8668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6858,22	47,12	24004	165	16952	6815	33284
		НР - 98%; СП - 8%			1967,58	19,18	6887	67		2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СН - 8%*	зонт	7	2653,99	50,64	18578	354	14440	3818	24188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			540,54	16,04	3784	112		1792	
35	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** *НР - 76%; СН - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,6666667	1555,89	137,56	25932	2293	7769	12893	41931
					952,20	65,70	15870	1095		3106	
36	234-304-0202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм** *СН - 8%*	м2	18,3333333	4433,00	--	81272	--	81272	--	87774
					--	--	--	--		6502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1440527	47087	360909	600915	2170069
		Стоимость оборудования	Тенге				598925	18063	433606	128628	
		Заготов.складские расходы	Тенге				428464				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5142				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				433606				
		Материалы	Тенге				155853				
		Всего заработная плата	Тенге				7769				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16965			
		Накладные расходы	Тенге				129921				
		Сметная прибыль	Тенге				12893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				182246				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					16965			
		Материалы	Тенге				851068				
		Всего заработная плата	Тенге				148048				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					600023			
		Сдача и испытание	Тенге				75171				
		Накладные расходы	Тенге				29898				
		Сметная прибыль	Тенге				588022				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				115128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1554218				
		Сметная заработная плата	Тенге								419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					600023			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2170070				
		Сметная заработная плата	Тенге								430
								616988			
		РАЗДЕЛ 5. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения									
37	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СН - 8%*	луч	8	2763,95	0,26	22112	2	527	13166	38100
					2697,90	--	21583	--		2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
		СН - 8%			--	--	--	--		1887	
39	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1335,99	31,99	1336	32	--	989	2511
		НР - 75%; СН - 8%			1304,00	15,28	1304	15		186	
40	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Источник бесперебойного питания Импульс-2	шт	1	7341,51	--	7342	--		--	7342
					--	--	--	--	7342	--	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Резистор 3,9 кОм, МЛТ-0,25-3,9	шт.	2	89,29	--	179	--	179	--	193
		СН - 8%			--	--	--	--		14	
42	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	3127,70	2,56	93831	77	2074	55925	161736
		НР - 61%; СН - 8%			3056,00	--	91680	--		11980	
43	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30	1732,00	--	51960	--	51960	--	56117
		СН - 8%			--	--	--	--		4157	
44	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СН - 8%			855,22	1,53	1710	3		223	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2531,25	--	5062	--	5062	--	5467
		СН - 8%			--	--	--	--		405	
46	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1568,30	0,96	6273	4	157	3728	10801
		НР - 61%; СН - 8%			1528,00	--	6112	--		800	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Извещатель охранный ИО-409-22	шт.	2	2598,21	--	5196	--	5196	--	5612
		СН - 8%			--	--	--	--		416	
48	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	932,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СН - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	17	1650,72 1528,00	-- --	28062 25976	-- --	2086	15845 3513	47420
50	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"	Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5 *СП - 8%*	шт.	17	3444,64 --	-- --	58559 --	-- --	58559	-- 4685	63244
51	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	870,93 855,22	4,84 1,53	1742 1710	10 3	22	1045 223	3010
52	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП *СП - 8%*	шт.	2	1530,00 --	-- --	3060 --	-- --	3060	-- 245	3305
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	295	358,20 152,80	160,43 52,84	105669 45076	47327 15588	13266	43678 11948	161295
54	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,102	26765,00 --	-- --	2730 --	-- --	2730	-- 218	2948
55	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 *СП - 8%*	км	0,1632	47871,00 --	-- --	7813 --	-- --	7813	-- 625	8438
56	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0255	222611,00 --	-- --	5677 --	-- --	5677	-- 454	6131
57	243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,0102	51717,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
58	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	295	400,79 325,60	16,51 4,08	118233 96052	4871 1204	17310	70024 15061	203318
59	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	270	27,00 --	-- --	7290 --	-- --	7290	-- 583	7873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм *СН - 8%*	м	25	45,00 --	-- --	1125 --	-- --	1125	-- 90	1215
61	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СН - 8%*	шт.	2	345,58 311,65	-- --	691 623	-- --	68	380 86	1157
62	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20 *СН - 8%*	шт.	2	479,00 --	-- --	958 --	-- --	958	-- 77	1035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				562617	52333	211116	205825	829331
		Стоимость оборудования	Тенге				291826	16813	7342	60889	
		Заготов.складские расходы	Тенге				7254				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				87				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7341				
		Материалы	Тенге				448687				
		Всего заработная плата	Тенге				35532				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					308639			
		Накладные расходы	Тенге				68996				
		Сметная прибыль	Тенге				205825				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				52362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				706874				
		Сметная заработная плата	Тенге								205
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					308639			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106588				
		Сметная прибыль	Тенге				106588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				115115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				829330				
		Сметная заработная плата	Тенге								205
								308639			
		РАЗДЕЛ 6. Телефонизация									
63	1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж *НР - 61%; СН - 8%*	комплект абонентского оборудования	1	5219,25 4512,69	4,20 --	5219 4513	4 --	702	2753 638	8610
64	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Терминал абоненский FT-2050	шт	1	26565,00 --	-- --	26565 --	-- --	26565	-- --	26565
65	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования *НР - 61%; СН - 8%*	устройство	1	29609,08 21392,00	3929,96 1161,28	29609 21392	3930 1161	4287	13758 3469	46836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Антенна с кабелем 10 м Микроника SF7	к-кт	1	25932,50	--	25933	--		--	25933
					--	--	--	--	25933	--	
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	358,20	160,43	17910	8022	2248	7403	27338
					152,80	52,84	7640	2642		2025	
68	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,1	102442,00	--	10244	--	10244	--	11064
					--	--	--	--		820	
69	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	400,79	16,51	20040	826	2934	11868	34461
					325,60	4,08	16280	204		2553	
70	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	50	27,00	--	1350	--	1350	--	1458
					--	--	--	--		108	
71	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	253,71	0,22	761	--	102	475	1335
					219,73	0,11	659	--		99	
72	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /РК18-006/ *СП - 8%*	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
					--	--	--	--		104	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				138930	12782	23166	36257	185003
	Стоимость оборудования		Тенге				50484	4007	52498	9816	
	Заготов.складские расходы		Тенге				51875				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				623				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				52498				
	Материалы		Тенге				72778				
	Всего заработная плата		Тенге				10171				
		Накладные расходы	Тенге					53832			
		Сметная прибыль	Тенге				35782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117245				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					53832			
	Материалы		Тенге				13654				
	Всего заработная плата		Тенге				101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					659			
		Накладные расходы	Тенге				12893				
		Сметная прибыль	Тенге				475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131				
							15260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				185003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54491			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция									
73	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	3	397,65	3,45	1193	10	29	1132	2511
		НР - 98%; СП - 8%			384,74	0,33	1154	1		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	246-304-0551 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
75	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7051,91	59,31	11283	95	7750	3408	15866
		НР - 98%; СП - 8%			2148,99	24,43	3438	39		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6858,22	47,12	28805	198	20343	8178	39941
		НР - 98%; СП - 8%			1967,58	19,18	8264	81		2959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,3333333	1555,89	137,56	5186	459	1553	2579	8386
		НР - 76%; СП - 8%			952,20	65,70	3174	219		621	
78	234-304-0202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	м2	3,6666667	4433,00	--	16254	--	16254	--	17554
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
79	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СП - 8%			540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				74885	813	57501	15842	97984
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16571	356	--	7258	
		Материалы	Тенге				30950				
		Всего заработная плата	Тенге				1554				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3393			
		Накладные расходы	Тенге				25764				
							2579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43935				
	Материалы		Тенге				30184				
	Всего заработная плата		Тенге					13534			
	Сдача и испытание		Тенге				654				
		Накладные расходы	Тенге				13263				
		Сметная прибыль	Тенге				4576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13534			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				97985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16927			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**19753557**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1222942				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					227237			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					66258			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1155897		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						15779371		
	- Накладные расходы		Тенге							1073723	
	- Сметная прибыль		Тенге							294386	

		ИТОГО ПО АКТУ:									19753557
		Оборудование									15779371
		Из них СМР:									3974186
		Временные здания и сооружения 1,2 %								47690,23	4021876,23
		Зимнее удорожание 2,64 %								106177,53	4128053,76
		Непредвиденные работы и затраты 2 %								82561,08	4210614,84
		Итого по смете в ценах 2021 года 100%									19989985,84
		Скидка 5 %								999499,29	18990486,55
		НДС 12 %								2278858,39	21269344,93
		Итого по акту включительно с НДС									**21269344,93**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

Поставщик:
ТОО "Оркен"

Директор _____ Исмаилова А.С.

Авторский надзор
ТОО "ПФ Эффект"

Эксперт _____ Саяпин Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау -2015"

Директор _____ Сабдин Е.К.