Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" ноября 2025 года

Заказчик **КГУ «Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области», БИН 050240004820, тел. 8 72636 2-17-84, индекс 080400, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, улица Жибек жолы, здание 275**

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » ноября 2025 г., ТОО «Самрук PRO 2050», Мейрманов Асылбек Рысбаевич, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Болашак, дом 11, БИН 230840016244, тел. 8 775 161 77 70**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« » ноября 2025 г., ТОО «TechEconomEnergy», Курпебаев Еркин Александрович №KZ41VJE000236112 от 06.03.2017 г., №KZ21VJE000733454 от 31.03.2022 г., №KZ95VJE00077348 от 17.11.2022 г., БИН 150340013933, тел. 8 7262 43 67 74**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« » ноября 2025 г., ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Айбол Мырзадилұлы, БИН 100840010224, тел. 8 702 678 87 90**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им. Пушкина с. Карасу ул. Бастау 14», II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылская область, Кордайский район, Карасуский сельский округ, село Карасу, улица Бастау, здание 14**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **акт на право постоянного землепользования №106202100006876 от 01.03.2021 года, кадастровый №06-090-068-012**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **КГУ «Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области» от от 30.09.2022 года**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», №41 от 16.05.2025 г., №82 от 17.09.2025 г., №94 от 17.10.2025 г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ғұмыр-Сәулет», №**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГКУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" приказ №439-ө от 11.10.2023 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2025 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2025 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **6** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	$м^2$	1896,88	1896,88
Общая площадь	$м^2$	2783,03	2783,03
Число этажей	этаж	1-2	1-2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	$м^3$	9630,23	9630,23
Подземная часть	$м^3$	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы состоит: Блок А - двухэтажное, представляет собой прямоугольной формы с общими размерами в осях 54,40×12,00 м, Блок А1-двухэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях 22,50×9,60 м, Блок А2 – одноэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях – 22,40×9,10 м, Блок А3 – одноэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях – 32,20×9,10 м, Блок А4 – одноэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях – 41,85×9,70 м. Фундаменты - ленточные, монолитные, бетонные. Наружные и внутренние стены - из обожжённого кирпича. Толщина наружных стен - 510 мм, внутренних - 380 мм. Перегородки - из обожжённого кирпича, толщиной 120 мм. Перемычки в дверных и оконных проёмах-монолитные железобетонные. Перекрытие-из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля-чердачная, покрытие-из профилированного настила по деревянным конструкциям с утеплением теплоизоляционным материалом и цементной стяжкой. Полы-с покрытием из линолеума и керамогранитной плитки. Оконные блоки и подоконники- из ПВХ-профиля. Дверные внутренние-деревянные, наружные-металлические с утеплением и из алюминиевых профилей. Лестничные марши и площадки-железобетонные, по стальным косоурам. Козырьки- металлические. Внутренняя отделка — цементно-известковая штукатурка, отделка сухими смесями на гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, облицовка стен настенными керамическими плитками. Наружная отделка — металлосайдинг на металлическом каркасе с утеплителем из минеральных плит толщиной 100 мм. Отмостка — бетонная, с облагораживанием бетонными бордюрами БР 100.20.8.;

Хозяйственно-питьевой и противопожарный В1, В2 — водопроводные сети выполнены из стальных и полипропиленовых труб. Хозяйственно-питьевой водопровод проложен из полипропиленовых труб диаметром 20 мм и 25 мм, закрыто — по стенам и под полами помещений, с подключением к санитарно-техническому оборудованию. Внутренний противопожарный водопровод проложен из стальных труб диаметром 57 мм открыто — по стенам и под потолком, с установкой пожарных кранов диаметром 50 мм в пожарных шкафах, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Для подачи напора воды в противопожарный водопровод установлено противопожарная насосная станция. Горячее водоснабжение осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объёмом 15 л, 30 л и 80 л. Водопроводная сеть проложена из полипропиленовых труб диаметром 20 мм открыто — по стенам помещений, с подключением к санитарно-техническому оборудованию. Система

канализации в здании — бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотёком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из канализационных труб ПВХ диаметрами 110 и 50 мм;

Отопление всех блоков осуществляется от распределительной гребёнки узла управления. Ветви для всех блоков оснащены отсекающей арматурой. Система отопления здания однотрубная с нижней разводкой. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются в конструкции пола. Трубопроводы выполнены из полипропиленовых армированных труб и подведены к приборам. Источник теплоснабжения — котельная. В здании вентиляция обеспечивается вытяжной системой с механическим побуждением. Приточные системы установлены в актовом, спортивном и обеденном залах с установкой каркасно-панельных приточных центральных камер. Установки размещены на чердаках блока. Для создания комфортного микроклимата в помещении актового зала установлен кондиционер. Вентиляция в учебных классах естественная, осуществляется через вентиляционные шахты во внутренних стенах;

Электроснабжение — для приёма и распределения электроэнергии в электрощитовой предусмотрено вводно-распределительное устройство. В качестве распределительных шкафов применяются шкафы с автоматическими выключателями. Подключение силовых электроприёмников осуществляется от распределительных щитов ЩРн, устанавливаемых в коридорах. Внутренние силовые распределительные сети в здании выполнены скрыто, проложены по стенам под слоем штукатурки в ПВХ-трубах, а по потолку и полу — в ПВХ-трубах. Для наружного освещения территории предусмотрены уличные светильники, установленные на металлических оцинкованных гранёных стойках высотой 6 метров, в количестве 41 штуки;

Автоматическая пожарная сигнализация — сигнал о пожаре подаётся от автоматических дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах. Электрочасофикация и звонковая сигнализация — часофикация осуществляется установкой электронных часов (вторичных) со светодиодной индикацией. Звонковая сеть состоит из электрических звонков, устанавливаемых в коридорах. Управление звонковой сигнализацией осуществляется с помощью кнопки. Видеонаблюдение — для визуального контроля обстановки установлены видеокамеры. Сети системы видеонаблюдения выполнены кабелями марки UTP;

Наружные канализационные сети К1 проложены подземно, в траншеях, из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Сточные воды от здания отводятся в вновь построенный септик объёмом 25 м³. Выгреб объёмом 25 м³ прямоугольный, размерами в осях 5,5×3,6 м. Высота резервуара в чистоте от дна до монолитного перекрытия 2,10 м. Днище, стенки и плита покрытия выгреба — монолитные железобетонные;

Благоустройство территории — устройство асфальтобетонного покрытия подъездных дорог с основанием из песчано-гравийной смеси. Устройство спортивных покрытий из искусственного газона на футбольном поле и тартановых покрытий из резиновой крошки на комбинированных спортивных площадках с бетонным основанием. Устройство тартановых покрытий из резиновой крошки воркаутной площадки с установкой уличных тренажёров. Установка скамеек и урн. Устройство металлических ограждений территории с устройством бетонных подпорных стен. Устройство металлических ограждений спортивных площадок.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **667 923,885** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **646 263,331** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **21 660,554** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **654 565,406** тысяч тенге, **63** тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ работ **622 315,775** тысяч тенге, **81** тиын; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **32 249,630** тысяч тенге, **82** тиын;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **С** ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им.Пушкина с. Карасу ул. Бастау 14»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель КГУ «Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области» Аширбеков С.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Курпебаев Е.А., №KZ41VJE000236112 – в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ21VJE000733454 – в части инженерных сетей, №KZ95VJE00077348 – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация

директор ТОО «TechEconomEnergy» Олжабеков М.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

2) организация **директор ТОО «Ғұмыр-Сәулет» Момынтаев А.М.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Момынтаев А.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «Самрук PRO 2050» Мейрманов А.Р.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
Объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Количество этажей (этаж)	Количество квартир	Количество помещений, комнат	Площадь застройки ($м^2$)	Объем здания ($м^3$)	Общая площадь ($м^2$)	Жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им.Пушкина с. Карасу ул. Бастау 14	1-2	0	70	1896,88	9630,23	2783,03	0	2783,03	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро снабжение	Водо снабжение	горячее водо снабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетон	керамический кирпиш	профилированный настил	автономный котельный	районная электро сеть	сельская водопроводная сеть	индивидуальной	автономная канализационная сеть	не предусмотрено

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бара ках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи
1	2	3	4	5	6	7
Основная	0	0	0	0	0	0
Вспомогательная	0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.	Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта
8	9	10	11	12	13
0	0	1896,88	0	0	0
0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
14	15	16	17
0	0	0	1896,88
0	0	0	0

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$) _____

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

1	2	3	4	5	6	7
23338	7358,85	1896,88	396,45	4150	915,52	107,27

продолжение таблицы

Незастроенная площадь			
оборудованные площадки			
всего	спортивные	детские	хозяйственные
8	9	10	11
1856,07	1856,07	0	0

продолжение таблицы

Незастроенная площадь					
зеленые насаждения					
всего	в том числе				
	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
12	13	14	15	16	17
14015,81	0	0	0	0	14015,81

Экпликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1		Фойе	71,49	71,49	0	71,49
	2		Коридор	30,75	30,75	0	30,75
	3		Учебный кабинет	50,03	50,03	0	50,03
	4		Учебный кабинет	50,17	50,17	0	50,17
	5		Учебный кабинет	50,17	50,17	0	50,17
	6		Учебный кабинет	49,98	49,98	0	49,98
	7		Лестничная клетка	15,74	15,74	0	15,74
	8		Сан.узел	21,93	21,93	0	21,93
	9		Коридор	13,03	13,03	0	13,03
	10		Сан.узел для МГН	11,43	11,43	0	11,43
	11		Коридор	81,47	81,47	0	81,47
	12		Лестничная клетка	16,79	16,79	0	16,79
	13		Кабинет	16,26	16,26	0	16,26
	14		Кабинет	17,78	17,78	0	17,78
	15		Подсобная	8,38	8,38	0	8,38
	16		Учебный кабинет	50,15	50,15	0	50,15
	17		Насосная	8,47	8,47	0	8,47
	18		Кабинет	14,27	14,27	0	14,27
	19		Тепловой пункт	6,80	6,80	0	6,80
	20		Учебный кабинет	50,42	50,42	0	50,42
	21		Учебный кабинет	46,87	46,87	0	46,87
	22		Раздевальная	12,12	12,12	0	12,12
	23		Раздевальная	11,04	11,04	0	11,04
	24		Коридор	8,31	8,31	0	8,31
	25		Коридор	60,52	60,52	0	60,52
	26		Коридор	26,65	26,65	0	26,65
	27		Спортзал	161,37	161,37	0	161,37
	28		Актовый зал	175,62	175,62	0	175,62
	29		Подсобная	15,02	15,02	0	15,02
	30		Кухня	30,69	30,69	0	30,69
	31		Столовая	45,58	45,58	0	45,58
	32		Лестничная клетка	17,10	17,10	0	17,10
	33		Медицинский пункт	16,74	16,74	0	16,74
	34		Процедурная	11,06	11,06	0	11,06
	35		Учебный кабинет	47,62	47,62	0	47,62
	36		Учебный кабинет	47,68	47,68	0	47,68
	37		Учебный кабинет	47,64	47,64	0	47,64
	38		Учебный кабинет	47,48	47,48	0	47,48
	39		Лестничная клетка	15,92	15,92	0	15,92
	40		Коридор	97,23	97,23	0	97,23

2	1		Коридор	124,91	124,91	0	124,91
	2		Учебный кабинет	48,97	48,97	0	48,97
	3		Учебный кабинет	49,62	49,62	0	49,62
	4		Учебный кабинет	49,86	49,86	0	49,86
	5		Учебный кабинет	50,28	50,28	0	50,28
	6		Учебный кабинет	49,92	49,92	0	49,92
	7		Коридор	12,45	12,45	0	12,45
	8		Кабинет	11,79	11,79	0	11,79
	9		Лестничная клетка	15,80	15,80	0	15,80
	10		Сан.узел	22,43	22,43	0	22,43
	11		Подсобная	2,99	2,99	0	2,99
	12		Подсобная	2,90	2,90	0	2,90
	13		Учебный кабинет	48,49	48,49	0	48,49
	14		Лестничная клетка	23,43	23,43	0	23,43
	15		Подсобная	8,58	8,58	0	8,58
	16		Подсобная	8,26	8,26	0	8,26
	17		Учебный кабинет	50,10	50,10	0	50,10
	18		Учебный кабинет	49,78	49,78	0	49,78
	19		Учебный кабинет	47,68	47,68	0	47,68
	20		Учебный кабинет	32,37	32,37	0	32,37
	21		Коридор	64,15	64,15	0	64,15
	22		Коридор	23,49	23,49	0	23,49
	23		Коридор	101,12	101,12	0	101,12
	24		Лестничная клетка	17,86	17,86	0	17,86
	25		Учебный кабинет	28,41	28,41	0	28,41
	26		Учебный кабинет	47,84	47,84	0	47,84
	27		Учебный кабинет	48,00	48,00	0	48,00
	28		Учебный кабинет	47,44	47,44	0	47,44
	29		Учебный кабинет	47,88	47,88	0	47,88
	30		Лестничная клетка	16,21	16,21	0	16,21

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В обще житиях	В гости ницах	Торговая	Промыш ленно-производ ственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0	2730,78	0	0

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Пред приятий обществен ного питания	Организации здраво охранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монолитный железобетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		керамический кирпич, толщина 510-640 мм
	2) перегородки		керамический кирпич, гипсокартон толщина 120 мм
3	Перекрытия	чердачное	железобетонный плита
		междуэтажное	железобетонный плита
4	Крыша		деревянный каркас, профилированный настил
5	Полы	1-го этажа	керамогранитный плита, линелуом
		последующих этажей	керамогранитный плита, линелуом

6	Проемы	окна	профили из ПВХ	
		двери	деревянные, металлические, профили из алюминиевый	
7	Отделочные работы	внутренние	цементно-песчанное штукатурка, шпатлевка стен смесями на гипосовой основе, водоэмульсионная и маслянная окраска, настенные керамические плиты	
		наружные	металлический сайдинг на металлическом каркасе с утеплением минеральными плитами	
8	Горячее водоснабжение		электроводонагреватель	
9	Водопровод		сельская водопроводная сеть	
10	Канализация		автономная канализационная сеть с выгребом	
11	Электроосвещение		районная электро сеть	
12	Отопление	печное	---	
13		печное газовое	---	
14		от ТЭЦ	---	
15		от АГВ	---	
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	---
17			на твердом топливе	автономная котельная
18		от районной котельной	на газе	---
19			на твердом топливе	---
20	Разные работы		---	

Руководитель КГУ «Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области» Аширбеков С.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

директор ТОО «Ғұмыр-Сәулет» Момынтаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Момынтаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта