Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Договор подряда: дополнительное сог. №050240004820/250242/02 от 20.10.2025 года, дополнительное согл. №983 от 24.09.2025 года к договору №251 от 27.03.2025 года
Наименование работ: "Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им.Пушкина с.Карасу ул.Бастау 14"

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №7 им.Пушкина в а.Карасу,улица Бастау 14 Кордайского района Жамбылской области	637 164 536,46	637 164 536,46	625 330 134,77		11 834 401,69	157 002 906,46	157 002 906,46		0,00
	Удержания аванса 20 %	127 432 907,29	127 432 907,29				31 400 581,29			
	Удержание на гарантию качества - 5 %	31 858 226,82	31 858 226,82				7 850 145,32			
	Всего к оплате:	477 873 402,35	477 873 402,35				117 752 179,85			
	в т.ч НДС 12 %	51 200 721,68	51 200 721,68				12 616 304,98			

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Аширбеков С.С.

Технический надзор:

ТОО "TechEconomEnergy"

Директор _____ Оңжабеков М.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ Мейрманов А.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области", БИН 050240004820
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050", БИН 230840016244
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №7 им.Пушкина в а.Карасу,улица Бастау 14 Кордайского района Жамбылской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им.Пушкина с.Карасу ул.Бастау 14"
(наименование)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №050240004820/250242/02 от 20.10.2025 года, дополнительное соглашение №983 от 24.09.2025 года к договору №251 от 27.03.2025 года

АКТ №3
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2025 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальные сметы №02-01-02 общестроительные работы													
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			I-этаж.										
			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										
1	31	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство/Сцена/	м² покрытия	42,13	4164,62	46,58	175455	1962	146156	26616	218237	
			НР - 94%; СП - 8%			648,88	23,20	27337	977		16166		
2	32	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Профиль накладной (порог). Устройство	м	18,3	1014,13	0,41	18559	8	13879	4391	24786	
			НР - 94%; СП - 8%			255,28	--	4672	--		1836		
			ТИП 376										
3	37	1111-0101-3803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м² покрытия	15,8181	1236,35	6,72	19557	106	5564	13074	35241	
			НР - 94%; СП - 8%			877,92	1,32	13887	21		2610		
4	38	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м²	15,8181	10085,00	--	159526	--	159526	--	172288	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12762		
			ТИП 12										
5	47	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	71,36	409,90	3,12	29250	223	20970	7668	39872	
			НР - 94%; СП - 8%			112,91	1,41	8057	101		2954		
			ТИП 603										
6	49	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	730,97	1322,93	33,06	967022	24165	513061	416887	1494622	

			НР - 94%; СП - 8%			587,98	18,74	429796	13698		110713		
7	50	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	730,97	1119,50	33,78	818321	24692	768396	36497	923201	
			НР - 94%; СП - 8%			34,52	18,60	25233	13596		68382		
			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										
8	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	43,8582	41350,65	10,28	1813565	451	1595679	204389	2179391	
			НР - 94%; СП - 8%			4957,69	--	217435	--		161436		
9	43	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	730,97	1217,62	18,54	890044	13553	524836	334382	1322384	
			НР - 94%; СП - 8%			481,08	5,57	351655	4072		97957		
			ТИП 446										
10	54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	30,8568	41350,65	10,28	1275949	317	1122654	143800	1533329	
			НР - 94%; СП - 8%			4957,69	--	152978	--		113580		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6167248	65477	4870721	1187704	7943351	
								1231050	32465	--	588396		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6167248					
		Материалы		Тенге				4711194					
		Всего заработная плата		Тенге					1263515				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159526					
			Накладные расходы	Тенге				1187704					
			Сметная прибыль	Тенге				588396					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7943348					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927	
			Сметная заработная плата	Тенге					1263515				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7943348					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927	
			Сметная заработная плата	Тенге					1263515				
			Сметная заработная плата	Тенге					1249607				
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
			Стены										
			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										
11	55	Счет-фак ТОО "STROY NADZOR KZ"	За услуги по вертикальной настенной художественной росписи на стенах коридоров,кабинетов и спорт.зала школы №7 Кордайского района	м²	138,64174	20687,14	--	2868101	--	2868101	--	3097549	
			СП - 8%			--	--	--	--		229448		
			Обшивка радиаторов спортзал и сцены										
12	58	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)	т конструкций	0,151	87284,73	17598,14	13180	2657	2	7674	22522	
			НР - 69%; СП - 8%			69678,70	3972,50	10521	600		1668		
13	59	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,151	479350,00	--	72382	--	72382	--	78173	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5791		

14	60	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	36,6372	3991,33 1177,81	19,58 8,81	146231 43152	718 323	102361	39127 14829	200187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3099894 53673	3375 923	3042846 --	46801 251736	3398431	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2868101					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2868101					
			Сметная прибыль	Тенге				229448					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3097549					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				218613					
			Материалы	Тенге				102362					
			Всего заработная плата	Тенге					43475				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72382					
			Накладные расходы	Тенге				39127					
			Сметная прибыль	Тенге				20620					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				278360					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					43475				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13180					
			Материалы	Тенге				1					
			Всего заработная плата	Тенге					11121				
			Накладные расходы	Тенге				7674					
			Сметная прибыль	Тенге				1668					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					11121				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3398431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					54596				
			Локальные сметы №02-01-05 Электроснабжение										
			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										
			Наружная освещения										
15	13	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	100,8504	182,11 --	182,11 68,76	18366 --	18365 6934	--	4993 1869	25228	
16	14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	67,2336	1715,63 1715,63	--	115348 115348	--	--	83050 15872	214270	
17	15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	100,8504	43,96 --	43,96 12,43	4433 --	4434 1254	--	903 427	5762	
18	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	67,2336	1063,06 1063,06	--	71473 71473	--	--	51461 9835	132769	

19	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	168,084	221,23 113,78	107,45 47,20	37185 19125	18061 7934	--	19483 4533	61201	
20	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	600,3	7,12 6,33	0,79 0,36	4274 3800	474 216	--	2893 576	7744	
21	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м *СП - 8%*	м	600,3	40,00 --	--	24012 --	--	24012	-- 1921	25933	Казахстан
22	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1005	404,99 178,09	169,60 61,58	407015 178980	170448 61888	57587	173423 46431	626869	
23	21	243-110-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6.0 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	1,0251	369680,00 --	--	378959 --	--	378959	-- 30317	409276	Казахстан
24	22	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	6,25	599,21 500,02	40,81 14,27	3745 3125	255 89	365	2314 485	6544	
25	23	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	884,4	176,89 157,78	15,94 0,43	156442 139541	14097 380	2804	100742 20571	277755	
26	24	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	890,65	172,00 --	--	153192 --	--	153192	-- 12255	165447	Казахстан
27	25	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	41	17731,59 5406,54	6209,21 2554,41	726995 221668	254578 104731	250749	261119 79049	1067163	
28	26	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий. соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,3034	1029630,00 --	--	312390 --	--	312390	-- 24991	337381	Казахстан
29	27	247-306-0409 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм. диаметром 68/136 мм *СП - 8%*	шт.	41	65520,00 --	--	2686320 --	--	2686320	-- 214906	2901226	Казахстан
30	28	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	41	5495,15 4072,57	1341,26 460,33	225301 166975	54992 18874	3334	148679 29919	403899	
31	29	247-306-0316 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°. толщиной 3.2 мм *СП - 8%*	шт.	41	7788,00 --	--	319308 --	--	319308	-- 25545	344853	Казахстан

32	30	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65	шт.	41	32347,00	--	1326227	--	1326227	--	1432325	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106098		
33	31	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	328	824,68	42,10	270495	13809	75712	132853	435617	
			НР - 72%; СП - 8%			551,75	10,81	180974	3546		32269		
34	32	243-401-0106 РСНБ РК 2022	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х4 мм2	км	0,328	581632,00	--	190775	--	190775	--	206037	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15262		
35	33	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	82	1866,14	--	153023	--	1333	109217	283219	
			НР - 72%; СП - 8%			1849,88	--	151690	--		20979		
36	34	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	82	536,00	--	43952	--	43952	--	47468	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3516		
37	35	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7243,41	216,61	7243	217	1476	4058	12205	
			НР - 72%; СП - 8%			5549,64	86,50	5550	87		904		
38	36	247-201-0825 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	21315,00	--	21315	--	21315	--	23020	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1705		
39	37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	6765,93	158,64	33830	793	15496	12785	50344	
			НР - 72%; СП - 8%			3508,18	43,25	17541	216		3729		
40	38	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		587		
41	39	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4.5 кА "С"	шт.	4	1838,00	--	7352	--	7352	--	7940	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		588		
42	40	1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	4	3066,03	1138,78	12264	4555	586	6499	20264	
			НР - 72%; СП - 8%			1780,87	475,75	7123	1903		1501		
43	41	247-208-1420 РСНБ РК 2022 прим.	Контактор электромагнитный типа LC1D2510 Q7	шт.	4	4680,00	--	18720	--	18720	--	20218	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		1498		
44	42	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1866,14	--	7465	--	65	5328	13816	
			НР - 72%; СП - 8%			1849,88	--	7400	--		1023		
45	43	245-601-0116 СпрСЦ 11.2022 прим.	Реле-регулятор с таймером ТЭ 15.	шт.	4	29544,00	--	118176	--	118176	--	127630	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		9454		
46	44	247-216-0403 РСНБ РК 2022	**Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 6 мм2**	**шт.**	2	667,00	--	1334	--	1334	--	1441	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		107		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7864263	555078	6018873	1119800	9702785	
								1290313	208052	--	718722		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1055796					
			Материалы	Тенге				155425					
			Всего заработная плата	Тенге					764049				
			Накладные расходы	Тенге				550112					
			Сметная прибыль	Тенге				128468					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1734376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452	
			Сметная заработная плата	Тенге					764049				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6808467					
			Материалы	Тенге				254083					
			Всего заработная плата	Тенге					734316				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5609366					
			Накладные расходы	Тенге				569688					
			Сметная прибыль	Тенге				590254					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7968409					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473	
			Сметная заработная плата	Тенге					734316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9702785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925	
			Сметная заработная плата	Тенге					1498365				
			Локальные сметы №02-01-08 Технологические оборудование										
47	8	522-101-1227003 СпрСЦ 11.2022	**Кресло офисное PARMA**	**шт.**	6	68960,00	--	413760	--		--	413760	Казахстан
						--	--	--	--	413760	--		
48	12	522-101-1225004 СпрСЦ 11.2022	**Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме**	**комплект**	20	96400,00	--	1928000	--		--	1928000	Казахстан
						--	--	--	--	1928000	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2341760	--	--	--	2341760	
								--	--	2341760	--		
			Стоимость оборудования	Тенге				2341760					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2341760					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2341760					
			Локальные сметы №07-01-01 Благоустройство										
			МАФ										
49	8	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** *НР - 91%; СП - 8%*	**шт.**	14	119722,00	218,00	1676108	3052	1569246	95282	1913102	
						7415,00	64,00	103810	896		141711		
50	9	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0.34 м х 0.51 м)** *СП - 8%*	**шт.**	8	21908,00	--	175264	--	175264	--	189285	
						--	--	--	--		14021		

51	13	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт. *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	353976,00 20795,00	9190,00 3146,00	353976 20795	9190 3146	323991	21786 30061	405823	
52	14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мусорный контейнер 750 л с крышкой *СП - 8%*	шт	2	44642,86 --	-- --	89286 --	-- --	89286	-- 7143	96429	Казахстан
53	15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный щит металлический закрытого типа с ящиком для песка *СП - 8%*	комп.	1	93750,00 --	-- --	93750 --	-- --	93750	-- 7500	101250	Казахстан
54	16	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексо в для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500) *НР - 69%; СП - 8%*	комплект	1	277376,00 22325,00	4544,00 1511,00	277376 22325	4544 1511	250507	16447 23506	317329	
			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										
55	1	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	16,866	42958,45 4786,33	1730,20 423,03	724537 80726	29182 7135	614629	79954 64359	868850	
56	2	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м *НР - 91%; СП - 8%*	секция	69	168376,00 28905,00	664,00 190,00	11617944 1994445	45816 13110	9577683	1826875 1075586	14520405	
57	3	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип КМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	конструкция	2	240034,00 36081,00	1596,00 558,00	480068 72162	3192 1116	404714	66683 43740	590491	
58	4	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	конструкция	2	133041,00 20653,00	864,00 258,00	266082 41306	1728 516	223048	38058 24331	328471	
59	5	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3.0x2.0) *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	310509,00 6821,00	1665,00 567,00	310509 6821	1665 567	302023	6723 25379	342611	
60	6	8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	534719,00 21362,00	7677,00 2621,00	534719 21362	7677 2621	505680	21825 44523	601067	
61	7	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5.300 м x 3.030 м x 2.600 м) *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	1109963,00 37686,00	10811,00 3687,00	1109963 37686	10811 3687	1061466	37649 91809	1239421	
62	8	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	236053,00 12676,00	2546,00 842,00	236053 12676	2546 842	220831	12301 19868	268223	
63	9	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	252358,00 12443,00	2633,00 872,00	252358 12443	2633 872	237282	12117 21158	285633	

64	10	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	245442,00 17175,00	2886,00 926,00	245442 17175	2886 926	225381	16472 20953	282867	
65	11	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	257376,00 12313,00	3603,00 1232,00	257376 12313	3603 1232	241460	12326 21576	291278	
66	12	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	178847,00 9256,00	1624,00 525,00	178847 9256	1624 525	167967	8901 15020	202768	
67	13	Комм.пред. ТОО "Zhelezno KZ"	Брусья параллельные *СП - 8%*	шт.	1	261485,50 --	-- --	261486 --	-- --	261486	-- 20919	282405	Казахстан
68	14	Комм.пред. ТОО "Zhelezno KZ"	Жим ногами *СП - 8%*	шт.	1	254038,13 --	-- --	254038 --	-- --	254038	-- 20323	274361	Казахстан
69	15	Комм.пред. ТОО "Zhelezno KZ"	Бабочка *СП - 8%*	шт.	1	247418,24 --	-- --	247418 --	-- --	247418	-- 19793	267211	Казахстан
70	16	Комм.пред. ТОО "Zhelezno KZ"	Степпер *СП - 8%*	шт.	1	287965,05 --	-- --	287965 --	-- --	287965	-- 23037	311002	Казахстан
71	17	Комм.пред. ТОО "Zhelezno KZ"	Велотренажер *СП - 8%*	шт.	1	199424,07 --	-- --	199424 --	-- --	199424	-- 15954	215378	Казахстан
			Озеленение										
72	17	1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	7	1473,85 1186,39	287,46 107,43	10317 8305	2012 752	--	7970 1463	19750	
73	18	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	7	4708,70 3330,19	1225,26 417,94	32961 23311	8577 2926	1073	23088 4484	60533	
74	19	1147-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	11	967,13 860,19	106,94 39,56	10638 9462	1176 435	--	8710 1548	20895	
75	20	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	11	3535,82 2254,90	1127,67 388,15	38894 24804	12405 4270	1685	25585 5158	69637	
76	21	254-103-0701 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0.5 м х 0.4 м *СП - 8%*	шт.	7	17323,00 --	-- --	121261 --	-- --	121261	-- 9701	130962	Казахстан
77	22	254-104-0410 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м *СП - 8%*	шт.	11	16041,00 --	-- --	176451 --	-- --	176451	-- 14116	190567	Казахстан
			Покрытие проездов,площадок и тротуаров										
			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										

78	18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м³ уплотненного грунта	124	141,45	141,45	17540	17539	--	3543	22769	
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,68	--	4920		1686		
79	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	310	7527,92	1291,25	2333655	400287	1873898	172583	2706737	
			НР - 108%; СП - 8%			191,84	323,64	59470	100328		200499		
80	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,992	183764,64	2772,01	182295	2750	179545	1335	198321	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1246,21	--	1236		14690		
81	21	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1240	1953,85	200,62	2422774	248769	2136458	84320	2707664	
			НР - 108%; СП - 8%			30,28	32,68	37547	40523		200570		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	1240	844,40	0,07	1047056	87	1033763	14260	1146219	
			НР - 108%; СП - 8%			10,65	--	13206	--		84903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,992	183764,64	2772,01	182295	2750	179545	1335	198321	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1246,21	--	1236		14690		
84	24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1240	2409,93	209,24	2988313	259457	2691309	83241	3317273	
			НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,88	37547	39531		245718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	168	3224,83	41,12	541771	6909	361565	190134	790458	
			НР - 108%; СП - 8%			1031,53	16,39	173297	2754		58553		
86	26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	7,224	68590,00	--	495494	--	495494	--	535134	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39640		
			Бетонное покрытие										
87	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,872	41350,65	10,28	36058	9	31726	4064	43331	
			НР - 94%; СП - 8%			4957,69	--	4323	--		3210		
			Плиточное покрытие										

88	28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	52,8	7527,92	1291,25	397474	68178	319167	29395	461018	
			НР - 108%; СП - 8%			191,84	323,64	10129	17088		34149		
89	29	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	352	2677,37	229,04	942434	80622	90355	706788	1781158	
			НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2191,64	90,09	771457	31712		131937		
90	30	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	359,04	6662,00	--	2391924	--	2391924	--	2583278	Казахстан
						--	--	--	--		191354		
91	31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	131	3224,83	41,12	422453	5387	281936	148259	616370	
			НР - 108%; СП - 8%			1031,53	16,39	135130	2147		45657		
92	32	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	2,096	68590,00	--	143765	--	143765	--	155266	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11501		
			Мини футбольная площадка										
93	33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	107,294	7527,92	1291,25	807701	138544	648574	59733	936828	
			НР - 108%; СП - 8%			191,84	323,64	20583	34725		69395		
94	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	160,941	43043,85	10,28	6927520	1654	6127970	750022	8291746	
			НР - 94%; СП - 8%			4957,69	--	797896	--		614204		
95	35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,3175504	20434,90	1910,85	47359	4428	98	40679	95081	
			НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	42833	1869		7043		
96	36	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/4 мм яч.100x100/	т	2,3175504	455717,00	--	1056147	--	1056147	--	1140639	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		84492		
97	37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	109	3224,83	41,12	351506	4483	234586	123361	512857	
			НР - 108%; СП - 8%			1031,53	16,39	112437	1787		37990		
98	38	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,744	68590,00	--	119621	--	119621	--	129191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9570		
99	39	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	1072,94	6762,00	489,00	7255220	524668	5537443	1276842	9214623	
			НР - 94%; СП - 8%			1112,00	154,00	1193109	165233		682562		

100	40	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5,95	2279,59 2279,59	– –	13564 13564	– –	–	9766 1866	25196	
101	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	6,528	46173,75 7373,91	1541,60 359,94	301422 48137	10064 2350	243221	45943 27789	375154	
102	42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,52042	36524,29 9545,83	15719,40 4730,91	92057 24060	39620 11924	28377	24829 9351	126236	
103	43	222-504-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/СТОЙКА/ *СП - 8%*	т	2,52042	1012960,00 –	– –	2553085 –	– –	2553085	– 204247	2757332	Казахстан
104	44	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	5,86702	79775,79 61891,02	16145,04 3,60	468046 363116	94723 21	10207	250565 57489	776099	
105	45	222-509-0802 РСНБ РК 2022 прим.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т/ОГРАЖДЕНИЕ/ *СП - 8%*	т	5,86702	966350,00 –	– –	5669595 –	– –	5669595	– 453568	6123163	Казахстан
			Баскетбольно-волейбольная площадка										
106	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	62,113	7527,92 191,84	1291,25 323,64	467582 11916	80203 20102	375463	34580 40173	542334	
107	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	62,113	43043,85 4957,69	10,28 –	2673583 307937	639 –	2365007	289461 237044	3200088	
108	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,3416408	20434,90 18482,05	1910,85 806,60	27416 24796	2564 1082	56	23549 4077	55043	
109	49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/4 мм яч.100х100/ *СП - 8%*	т	1,3416408	455717,00 –	– –	611409 –	– –	611409	– 48913	660322	Казахстан
110	50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	103	3224,83 1031,53	41,12 16,39	332157 106248	4235 1688	221674	116570 35899	484626	
111	51	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	1,648	68590,00 –	– –	113036 –	– –	113036	– 9043	122079	Казахстан
112	52	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	621,13	14386,56 883,75	30,74 10,97	8935924 548924	19094 6814	8367906	600198 762890	10299012	
113	53	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	221	192,46	1,88	42534	416	8153	36737	85614	

			НР - 108%; СП - 8%			153,69	0,23	33965	51		6343		
114	54	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,775	2279,59	--	13165	--	--	9479	24455	
			НР - 72%; СП - 8%			2279,59	--	13165	--		1811		
115	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	6,336	46173,75	1541,60	292557	9768	236068	44592	364120	
			НР - 91%; СП - 8%			7373,91	359,94	46721	2281		26972		
116	56	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,44629	36524,29	15719,40	89349	38454	27543	24098	122523	
			НР - 69%; СП - 8%			9545,83	4730,91	23352	11573		9076		
117	57	222-504-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/СТОЙКА/	т	2,44629	1012960,00	--	2477994	--	2477994	--	2676234	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		198240		
118	58	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,52322	79775,79	16145,04	440619	89173	9608	235882	730621	
			НР - 69%; СП - 8%			61891,02	3,60	341838	20		54120		
119	59	222-509-0802 РСНБ РК 2022 прим.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т/ОГРАЖДЕНИЕ/	т	5,52322	966350,00	--	5337364	--	5337364	--	5764353	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		426989		
			Воркаутная площадка										
120	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	24,3	7527,92	1291,25	182928	31377	146889	13528	212173	
			НР - 108%; СП - 8%			191,84	323,64	4662	7864		15717		
121	61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	16,2	43043,85	10,28	697310	167	616828	75496	834630	
			НР - 94%; СП - 8%			4957,69	--	80315	--		61825		
122	62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,34992	20434,90	1910,85	7151	668	16	6142	14356	
			НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	6467	282		1063		
123	63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/4 мм яч.100х100/	т	0,34992	455717,00	--	159464	--	159464	--	172221	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12757		
124	64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36	3224,83	41,12	116094	1480	77479	40743	169384	
			НР - 108%; СП - 8%			1031,53	16,39	37135	590		12547		
125	65	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,576	68590,00	--	39508	--	39508	--	42669	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3161		
126	66	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	162	14386,56	30,74	2330623	4980	2182475	156541	2686137	
			НР - 108%; СП - 8%			883,75	10,97	143168	1777		198973		
			Демонтажные работы										

			Согласно локальная смета ДОБАВИТЬ										
127	71	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж ограждения из сеточной панели. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,57279	47034,83 37869,25	6882,18 1345,02	121011 97430	17706 3460	5875	69614 15250	205875	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				86237433 8217063	2366171 564053	75654198 --	8136959 7549946	101924335	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1250331					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1250331					
			Сметная прибыль	Тенге				100026					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1350357					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				83776020					
			Материалы	Тенге				52673106					
			Всего заработная плата	Тенге					7904322				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21649154					
			Накладные расходы	Тенге				7531971					
			Сметная прибыль	Тенге				7304634					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98612625					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5438	
			Сметная заработная плата	Тенге					7904322				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1211082					
			Материалы	Тенге				81612					
			Всего заработная плата	Тенге					876794				
			Накладные расходы	Тенге				604988					
			Сметная прибыль	Тенге				145286					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1961356					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453	
			Сметная заработная плата	Тенге					876794				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				101924338					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5891	
			Сметная заработная плата	Тенге					8781116				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								125310662	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10792099					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2990101				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					805493				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89586643			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2341760			
			- Накладные расходы	Тенге							10491264		
			- Сметная прибыль	Тенге							9108800		

Итого по АКТу	**тенге**	**125 310 662,07**
В том числе оборудование	**тенге**	**2 341 760,00**
Итого без оборудования	**тенге**	**122 968 902,07**
Временные здания и сооружения 2,9 %	**тенге**	**3 566 098,16**
Итого с временными	**тенге**	**126 535 000,23**

Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9 %	тенге	1 138 815,00
Итого с дополнительными затрами	тенге	127 673 815,24
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	2 553 476,30
Итого	тенге	130 227 291,54
Итого с оборудованием	тенге	132 569 051,54
Пересчет в текущих ценах 2023 г. - 100%, К=1,079	тенге	143 042 006,61
Понижающий коэффициент К=0,98	тенге	140 181 166,48
Налог на добавленую стоимость 12%	тенге	16 821 739,98
Стоимость строительства	тенге	157 002 906,46

Сдал Подрядчик

ТОО "Самрук PRO 2050", БИН 230840016244

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мейрманов А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy", БИН 150340013933

(эксперт(ы) технического надзора)

инженер эксперт Курпебаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Заказчик

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области", БИН 050240004820

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "Ұмыр-Сәулет", БИН 100840010224

(эксперт(ы) авторского надзора)

Директор Момынтаев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)