Справка №1
о стоимости выполненых работ
от Ноябрь 2024 года

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Подрядчик : ТОО "SMART IMPEX"

Договор: №130/5 от 15.10.2024 года

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бостандык сельского округа Орангай Сауранского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бостандык сельского округа Орангай Сауранского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	21 428 571	24 000 000	21 428 571	24 000 000
2	Гарантия 5%	-	-	-	-
3	Аванс 0%	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**21 428 571**	**24 000 000**	**21 428 571**	**24 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Real Stroy Invest"

Аманжол А.К.

Подрядчик :
Директор ТОО "SMART IMPEX"

Кырыкбаев Д.Д.

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Подрядчик: ТОО "SMART IMPEX"
Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бостандык сельского округа Орангай Сауранского района
Договор: Договор подряда №130/5 от 15.10.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
		Утепление кровли (л.14, 21)										
31	6110-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	$м^2$	282,73		1 096	52	309872	14702	8482	--	309872
						1 014	12	286688	3393		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$									
	С1235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$									
		Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками										
32	235-103-0120 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	$м^2$	325,1395		889	--	289049	--	289049	--	289049
		Формула объема = 1,15.282,73				--	--	--	--		--	
33	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	638,9698		987	--	630663	--	630663	--	630663
		Формула объема = 2,26.282,73				--	--	--	--		--	
34	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	282,73		1 287	20	363874	5654	236081	--	363874
						432	3	122139	848		--	
		Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	м^2	282,73	1 294	241	365853	68138	40431	–	365853
					910	52	257284	14702		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3								
		Состав работ:									
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
36	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	4,325769	21 390	–	92528	–	92528	–	92528
		Формула объема = 0,0153.(282,73)			–	–	–	–		–	
37	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,8142624	59 586	3 852	48519	3136	216	–	48519
		Формула объема = 2,88.282,73.0,001			55 470	1 205	45167	981		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,8142624	302 205	–	246074	–	246074	–	246074
		Формула объема = (2,88.282,73.0,001)			–	–	–	–		–	
39	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	м^2	57	2 236	114	127452	6498	27360	–	127452
					1 642	25	93594	1425		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м^2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка плит на битумной мастике									
40	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м^3	11,44845	19 185	–	219639	–	219639	–	219639
		Формула объема = 57.0,195.1,03			–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия плитами насухо**	м^2	282,73	1 672	330	472725	93301	–	–	472725
					1 342	85	379424	24032		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м^2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка плит насухо									
42	232-104-0105 РСНБ РК 2022	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	м^2	291,2119	3 979	–	1158732	–	1158732	–	1158732
		Формула объема = 282,73.1,03			–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	м²	282,73	2 054	374	580727	105741	54284	–	580727
					1 488	100	420702	28273		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м²								
	С1261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т								
		Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
44	224-102-1204 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м²	325,1395	7 123	–	2315969	–	2315969	–	2315969
					–	–	–	–		–	
		Формула объема = 1,15.(282,73)									
45	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	м²	282,73	2 236	114	632184	32231	135710	–	632184
					1 642	25	464243	7068		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка плит на битумной мастике									
46	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м³	29,12119	63 122	–	1838188	–	1838188	–	1838188
					–	–	–	–		–	
		Формула объема = 282,73.0,1.1,03									
47	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	м²	282,73	809	28	228729	7916	129491	–	228729
					323	6	91322	1696		–	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
		Аэраторы (лист 21, прим.2)									
48	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство аэраторов**	шт.	10	3 047	14	30470	140	9340	–	30470
					2 099	5	20990	50		–	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³								
	С1261-107-0809	Аэраторы	шт,								
		Состав работ: 1. Прорезка отверстия в кровельном ковре 2. Заполнение отверстия гравием 3. Огрунтовка основания праймером битумным									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Наклейка одного слоя рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками 5. Крепление аэратора									
49	246-301-0604 РСНБ РК 2022	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)**	шт.	10	11 232 –	– –	112320 –	– –	112320	– –	112320
		Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)									
50	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив** *Формула объема = (0,5.49,4+0,9.22,5):0,25* Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	м	179,8	3 228 1 790	11 2	580394 321842	1978 360	256574	– –	580394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10691731**	**339614**	**9097519**	–	**10643961**
		РАЗДЕЛ 4. Отделка помещений									
		Потолок (лист 17)									
124	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза** *Формула объема = (59,88+90,64+60,47)* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1232-501-0301 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности	м² кг	210,99	2 823 2 758	17 5	595625 581910	3587 1055	10128	– –	595625
125	232-501-0301 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** *Формула объема = 4,123.(59,88+90,64+60,47)*	кг	869,91177	76 –	– –	66113 –	– –	66113	– –	66113
126	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз** *Формула объема = 14,23+8,33* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1232-501-0301 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора	м² кг	22,56	2 139 2 080	11 3	48256 46925	248 68	1083	– –	48256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5 Шлифование поверхности									
127	232-501-0301 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** *Формула объема = 2,749.(14,23+8,33)*	кг	62,01744	76 –	– –	4713 –	– –	4713	– –	4713
128	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску** *Формула объема = (59,88+90,64+60,47) +8,33* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^2$	219,32	1 282 1 230	9 3	281168 269764	1974 658	9430	– –	281168
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т								
129	236-202-0401 РСНБ РК 2022	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00069.((59,88+90,64+60,47) +8,33).1000*	кг	151,3308	507 –	– –	76725 –	– –	76725	– –	76725
130	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^2$	14,23	757 729	8 2	10772 10374	113 28	285	– –	10772
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т								
131	236-202-0401 РСНБ РК 2022	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00057.14,23.1000*	кг	8,1111	507 –	– –	4112 –	– –	4112	– –	4112
132	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^2$	8,33	1 777 1 055	8 2	14802 8788	67 17	5947	– –	14802
	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	$м^3$								
133	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** *Формула объема = 0,05.1,05.8,33*	$м^3$	0,437325	19 185 –	– –	8390 –	– –	8390	– –	8390
134	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^2$	8,33	6 484 6 277	95 33	54012 52287	791 275	934	– –	54012
	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм Состав работ: 1. Натягивание проволочной сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей	м^2								
135	212-402-0105 РСНБ РК 2022	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** *Формула объема = 0,032.8,33*	м^3	0,26656	24 466 –	– –	6522 –	– –	6522	– –	6522
136	214-402-0202 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм** *Формула объема = 1,08.8,33*	м^2	8,9964	816 –	– –	7341 –	– –	7341	– –	7341
137	6112-0501-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м	93,74	1 077 1 050	– –	100958 98427	– –	2531	– –	100958
	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм Состав работ: 1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками 2. Установка галтелей	м								
138	232-402-0101 РСНБ РК 2022	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм** *Формула объема = 1,05.93,74*	м	98,427	106 –	– –	10433 –	– –	10433	– –	10433
		Стены (лист 17)									
139	1114-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную** *Формула объема = (141,58+176,4)* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м^2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 022 3 496	– –	1278916 1111658	– –	167258	– –	1278916
140	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей** *Формула объема = (141,58+176,4)·34,6* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м^2	352,58	1 278 1 219	11 3	450597 429795	3879 1058	16923	– –	450597
	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 Состав работ:	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Очистка поверхности, обеспыливание 2 Нанесение грунтовки 3 Приготовление шпатлевочного раствора 4 Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5 Шлифование поверхности									
141	232-501-0301 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** *Формула объема = 2,749*((141,58 · 176,4) + 34,6)*	кг	969,24242	76 –	– –	73662 –	– –	73662	– –	73662
142	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м²	34,6	1 777 1 055	8 2	61484 36503	277 69	24704	– –	61484
	С1234-101-0208	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³								
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2 Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
143	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** *Формула объема = 0,05.1,05.34,6*	м³	1,8165	19 185 –	– –	34850 –	– –	34850	– –	34850
144	1114-0302-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 308 5 524	– –	218257 191130	– –	27127	– –	218257
	С1214-402-0103	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²								
		Состав работ: 1 Натягивание сетки 2 Покрытие сетки цементным молоком 3 Обмазка сетки раствором 4 Оштукатуривание и отделка поверхностей									
145	214-402-0202 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм** *Формула объема = 1,08.34,6*	м²	37,368	816 –	– –	30492 –	– –	30492	– –	30492
146	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена** *Формула объема = 334,85+44,53+5,6*	м²	384,98	3 412 3 132	277 118	1313552 1205757	106640 45428	1155	– –	1313552
	С1212-402-0107	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м^2								
147	212-402-0107 РСНБ РК 2022	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)** *Формула объема = 0,0151*(334,85+44,53+5,6)*	**м^3**	**5,813198**	24 828 –	– –	144330 –	– –	144330	– –	**144330**
148	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *Формула объема = 334,85+5,6* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м^2**	**340,45**	7 793 7 188	43 14	2653127 2447155	14639 4766	191333	–	**2653127**
	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	м^2								
149	232-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная** *Формула объема = 1,02*(334,85+5,6)*	**м^2**	**347,259**	2 546 –	– –	884121 –	– –	884121	– –	**884121**
150	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** *Формула объема = (141,58+176,4)+34,6* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м^2**	**352,58**	1 145 1 093	9 3	403704 385370	3173 1058	15161	– –	**403704**
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т								
151	236-202-0401 РСНБ РК 2022	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00063*((141,58+176,4)+34,6)*1000*	**кг**	**222,1254**	507 –	– –	112618 –	– –	112618	– –	**112618**
152	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м^2**	**44,53**	679 653	7 2	30236 29078	312 89	846	–	**30236**
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
153	236-202-0401 РСНБ РК 2022	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00052*(44,53)*1000*	кг	23,1556	507 –	– –	11740 –	– –	11740 –	– –	11740
154	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство плинтуса из керамогранита** *Формула объема = (3,72*0,06)* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м	62	1 253 1 088	31 9	77686 67456	1922 558	8308 –	– –	77686
	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухих смесей 2. Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	м								
155	231-302-0401 РСНБ РК 2022	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм** *Формула объема = 1,01*(3,72*0,06)*	м	62,62	1 977 –	– –	123800 –	– –	123800 –	– –	123800
		Отбойная планка									
156	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)** *Формула объема = 0,15*39,74* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^2$	5,961	846 771	43 14	5043 4596	256 83	191 –	– –	5043
	С1215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	$1000 м^2$								
157	233-204-0103 РСНБ РК 2022	**Плинтус из МДФ** *Формула объема = 39,74*1,025*	м	40,7335	1 510 –	– –	61508 –	– –	61508 –	– –	61508
		Откосы (лист 17 примечание 1)									
158	1114-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону** *Формула объема = (38,9+14,68)* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128 6 051	– –	381918 324213	– –	57705 –	– –	381918
159	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)** *Формула объема = (38,9+14,68)* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^2$	53,58	4 063 3 974	50 13	217696 212927	2679 697	2090 –	– –	217696
	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
160	232-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006** *Формула объема (12,82*10,2)*(38,9+14,68)*	кг	137,37912	78 –	– –	10716 –	– –	10716	– –	10716
161	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** *Формула объема (38,9+14,68)*	$м^2$	53,58	1 145 1 093	9 3	61349 58563	482 161	2304	– –	61349
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т								
162	236-202-0301 РСНБ РК 2022	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *Формула объема 0,00063 (38,9+14,68)*	т	0,0337554	199 032 –	– –	6718 –	– –	6718	– –	6718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9938062	141039	2224347	–	9938062
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20582023

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге						20 582 023		
		в том числе оборудование	Тенге						20 582 023		
		в том числе СМР	Тенге						1 584 816		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	Тенге					7,7%	2 426 919		
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					11,79%	22 166 839		
		Итого с общеплощадочные затраты	Тенге						1 108 342		
		Сметная прибыль 5%	Тенге					5%	22 166 839		
		Итого в базовых ценах 2024г. СМР	Тенге						2 426 919		
		Итого в базовых ценах 2024г. оборудование	Тенге						24 593 758		
		Итого в базовых ценах 2024г. СМР+оборудование	Тенге						491 875		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2%	26 193 975		
		Итого с сметную прибылью и непредвиденными работами и затратами	Тенге						6 789 478		
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368	Тенге					1,0368	20 739 735		
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	Тенге					1,0557	27 529 213		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге						26 978 629		
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге					0,98	21 428 571		
		СКИДКА СУБПОДРЯДЧИКА -с понижающим коэффициентом:	Тенге					0,79	2 571 429		
		НДС	Тенге					12%	24 000 000		
		Стоимость строительства с НДС									

Генподрядчик:
Директор ТОО "Real Stroy Invest"

Аманжол А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "SMART IMPEX"

Кырыкбаев Д.Д.