Справка №1
о стоимости выполненых работ
от Ноябрь 2024 года

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Подрядчик : ТОО "SMART IMPEX"

Договор: №130/2 от 15.10.2024 года

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши, сельского округа К. Абдалиева, Казыгуртского района, Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши, сельского округа К. Абдалиева, Казыгуртского района, Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	22 321 428	25 000 000	22 321 428	25 000 000
2	Гарантия 5%	-	-	-	-
3	Аванс 0%	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**22 321 428**	**25 000 000**	**22 321 428**	**25 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Real Stroy Invest"

Аманжол А.Қ.

Подрядчик :
Директор ТОО "SMART IMPEX"

Кырыкбаев Д.Д.

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Подрядчик: ТОО "SMART IMPEX"
Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши, сельского округа К. Абдалиева, Казыгуртского района, Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор: Договор подряда №130/2 от 15.10.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Утепление кровли (л.14,21)									
40	6110-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	$м^2$	282,73	1 096	52	309872	14702	8482	–	309872
					1 014	12	286688	3393		–	
41	235-103-0120 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крѣшка/пленка**	$м^2$	325,1395	889	–	289049	–	289049	–	289049
					–	–	–	–		–	
42	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка**	$м^2$	638,9698	987	–	630663	–	630663	–	630663
					–	–	–	–		–	
43	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	282,73	1 287	20	363874	5654	236081	–	363874
					432	3	122139	848		–	
44	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм**	$м^2$	282,73	1 290	241	364722	68138	39300	–	364722
					910	52	257284	14702		–	
45	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,325769	21 343	–	92325	–	92325	–	92325
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,8142624	59 586	3 852	48519	3136	216	–	48519
					55 470	1 205	45167	981		–	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8142624	302 205	–	246074	–	246074	–	246074
					–	–	–	–		–	
48	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	282,73	2 236	114	632184	32231	135710	–	632184
					1 642	25	464243	7068		–	
49	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	57	19 185	–	1093545	–	1093545	–	1093545
					–	–	–	–		–	
50	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	282,73	1 672	330	472725	93301	–	–	472725
					1 342	85	379424	24032		–	
51	232-104-0105 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	291,2119	3 979	–	1158732	–	1158732	–	1158732
					–	–	–	–		–	
52	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	282,73	2 054	374	580727	105741	54284	–	580727
					1 488	100	420702	28273		–	
53	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	325,1395	7 123	–	2315969	–	2315969	–	2315969
					–	–	–	–		–	
54	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	282,73	2 236	114	632184	32231	135710	–	632184
					1 642	25	464243	7068		–	
55	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	29,12119	63 122	–	1838188	–	1838188	–	1838188
					–	–	–	–		–	
56	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	282,73	809	28	228729	7916	129491	–	228729
					323	6	91322	1696		–	
		Аэраторы (лист 21,прим.2)									
57	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство аэраторов	шт.	10	3 047	14	30470	140	9340	–	30470
					2 099	5	20990	50		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)	шт.	10	11 232	--	112320	--	112320	--	112320
					--	--	--	--		--	
		Накрывочный элемент (лист 21,прим.3)									
59	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	71,9	3 228	11	232093	791	102601	--	232093
					1 790	2	128701	144		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11720734	364160	8651986	--	11672964
		РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений									
		Потолок (лист 17)									
133	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на	$м^2$	210,99	2 823	17	595625	3587	10128	--	595625
					2 758	5	581910	1055		--	
134	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	76	--	66113	--	66113	--	66113
					--	--	--	--		--	
135	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	22,56	2 139	11	48256	248	1083	--	48256
					2 080	3	46925	68		--	
136	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	76	--	4713	--	4713	--	4713
					--	--	--	--		--	
137	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	219,32	1 282	9	281168	1974	9430	--	281168
					1 230	3	269764	658		--	
138	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ,ВД-АК	кг	151,3308	507	--	76725	--	76725	--	76725
					--	--	--	--		--	
139	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	757	8	10772	113	285	--	10772
					729	2	10374	28		--	
140	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ,ВД-АК	кг	8,1111	507	--	4112	--	4112	--	4112
					--	--	--	--		--	
141	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	8,33	1 777	8	14802	67	5947	--	14802
					1 055	2	8788	17		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,437325	19 185	–	8390	–	8390	–	8390
					–	–	–	–		–	
143	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок	$м^2$	8,33	6 484	95	54012	791	934	–	54012
					6 277	33	52287	275		–	
144	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24 466	–	6522	–	6522	–	6522
					–	–	–	–		–	
145	214-402-0202 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,9964	816	–	7341	–	7341	–	7341
					–	–	–	–		–	
146	6112-0501-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см.примечание)	м	93,74	1 077	–	100958	–	2531	–	100958
					1 050	–	98427	–		–	
147	232-402-0101 РСНБ РК 2022	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	–	10433	–	10433	–	10433
					–	–	–	–		–	
		Стены (лист 17)									
148	1114-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стены внутри зданий.Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное,вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 022	–	1278916	–	167258	–	1278916
					3 496	–	1111658	–		–	
149	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих	$м^2$	352,58	1 278	11	450597	3879	16923	–	450597
					1 219	3	429795	1058		–	
150	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76	–	73662	–	73662	–	73662
					–	–	–	–		–	
151	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 777	8	61484	277	24704	–	61484
					1 055	2	36503	69		–	
152	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	19 185	–	34850	–	34850	–	34850
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1114-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 308	--	218257	--	27127	--	218257
					5 524	--	191130	--		--	
154	214-402-0202 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	--	30492	--	30492	--	30492
					--	--	--	--		--	
155	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	384,98	3 412	277	1313552	106640	1155	--	1313552
					3 132	118	1205757	45428		--	
156	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч.прим.4)	$м^3$	5,813198	24 828	--	144330	--	144330	--	144330
					--	--	--	--		--	
157	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	7 793	43	2653127	14639	191333	--	2653127
					7 188	14	2447155	4766		--	
158	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 546	--	884121	--	884121	--	884121
					--	--	--	--		--	
159	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена,подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 145	9	403704	3173	15161	--	403704
					1 093	3	385370	1058		--	
160	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ,ВД-АК	кг	222,1254	507	--	112618	--	112618	--	112618
					--	--	--	--		--	
161	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	679	7	30236	312	846	--	30236
					653	2	29078	89		--	
162	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ,ВД-АК	кг	23,1556	507	--	11740	--	11740	--	11740
					--	--	--	--		--	
163	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 253	31	77686	1922	8308	--	77686
					1 088	9	67456	558		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	1 977	–	123800	–	123800	–	123800
					–	–	–	–		–	
		Отбойная планка									
165	6107-0102-0212 ЕСП РСНБ РК 2024	Обшивка плитами (планка отбойная см.примечание)	$м^2$	5,961	846	43	5043	256	191	–	5043
					771	14	4596	83		–	
166	233-204-0103 РСНБ РК 2022	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	–	61508	–	61508	–	61508
					–	–	–	–		–	
		Откосы (лист 17 примечание 1)									
167	1114-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128	–	381918	–	57705	–	381918
					6 051	–	324213	–		–	
168	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями	$м^2$	53,58	4 063	50	217696	2679	2090	–	217696
					3 974	13	212927	697		–	
169	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	78	–	10716	–	10716	–	10716
					–	–	–	–		–	
170	6112-0302-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена,подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 145	9	61349	482	2304	–	61349
					1 093	3	58563	161		–	
171	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	199 032	–	6718	–	6718	–	6718
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9938062	141039	2224347	–	9938062
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21611026

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			21 611 026			
		в том числе оборудование	Тенге						
		в том числе СМР	Тенге			21 611 026			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	Тенге		7,7%	1 664 049			
		Итого с общеплощадочные затраты	Тенге			23 275 075			
		Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	1 163 754			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	465 502			
		Итого в базовых ценах 2024г. СМР	Тенге			23 275 075			
		Итого в базовых ценах 2024г. оборудование	Тенге			0			
		Итого в базовых ценах 2024г. СМР+оборудование	Тенге			23 275 075			
		Итого с сметную прибылью и непредвиденными работами и затратами	Тенге			24 904 330			
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	Тенге		1,0557	19 718 626			
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,075	Тенге		1,075	6 693 039			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			26 411 665			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,98	25 883 432			
		СКИДКА СУБПОДРЯДЧИКА -с понижающим коэффициентом:	Тенге		0,86	22 321 428			
		НДС	Тенге		12%	2 678 571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			25 000 000			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Real Stroy Invest"

Амаржол А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "SMART IMPEX"

Сырыкбаев Д.Д.