Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "Құрылыс ТЭД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство спортивного комплекса в а.Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект Спортивный комплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 02.08.2021г.

Акт выполненных работ за август 2021г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Подсыпка под полы.Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	772,000	292,72	225980
			Накладные расходы			*43,57*	*33638*
			Сметная прибыль			*21,68*	*16739*
2	2	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	772,000	290,57	224323
			Накладные расходы			*92,66*	*71536*
			Сметная прибыль			*21,52*	*16617*
			Фундаменты				
3	3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,156	28848,13	408374
			Накладные расходы			*3837,07*	*54318*
			Сметная прибыль			*2136,90*	*30250*
4	4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,865	256880,16	735992
			Сметная прибыль			*19028,16*	*54518*
5	5	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030	282200,76	8522
			Сметная прибыль			*20903,76*	*631*
6	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,255	792061,31	202134
			Накладные расходы			*58892,32*	*15029*

			Сметная прибыль			*58671,21*	*14973*
7	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	253,000	1165,29	294818
			Накладные расходы			*236,07*	*59726*
			Сметная прибыль			*86,32*	*21838*
8	8	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	48,000	1443,67	69296
			Накладные расходы			*362,58*	*17404*
			Сметная прибыль			*106,94*	*5133*
9	9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,190	4857,41	30067
			Накладные расходы			*551,80*	*3416*
			Сметная прибыль			*359,81*	*2227*
10	10	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,460	26685,64	38961
			Накладные расходы			*3838,25*	*5604*
			Сметная прибыль			*1976,71*	*2886*
11	11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040	256880,16	10183
			Сметная прибыль			*19028,16*	*754*
12	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,045	792061,31	35706
			Накладные расходы			*58892,32*	*2655*
			Сметная прибыль			*58671,21*	*2645*
			Раздел: Каркас и кровля				
13	13	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	21,050	81175,49	1708744
			Накладные расходы			*21725,98*	*457332*
			Сметная прибыль			*6013,00*	*126574*
14	14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,480	137093,12	1985108
			Накладные расходы			*44429,58*	*643340*
			Сметная прибыль			*10155,05*	*147045*
15	15	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	22,850	35759,35	817101
			Накладные расходы			*9274,96*	*211933*
			Сметная прибыль			*2648,84*	*60526*
16	16	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фермы. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	21,892	474641,64	10390855
			Сметная прибыль			*35158,64*	*769693*

17	17	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,300	493028,64	7050310
			Сметная прибыль			*36520,64*	*522245*
18	18	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны масса 1 м до 0,075 т	т	23,764	458287,20	10890737
			Сметная прибыль			*33947,20*	*806721*
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2692,480	193,67	521463
			Накладные расходы			*32,87*	*88506*
			Сметная прибыль			*14,35*	*38627*
20	20	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.6п.2	Надбавка на марку стали С-245	т	72,400	6233,76	451324
			Сметная прибыль			*461,76*	*33431*
21	21	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.6п.6	Надбавка на марку стали С-345	т	3,250	17578,08	57129
			Сметная прибыль			*1302,08*	*4232*
			ИТОГО:				36157127
			Накладные расходы			1664437	
			Сметная прибыль			2678305	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		542357
			Итого с временными				36699483
			Зимние удорожания		0,9 %		330295
			Итого с зимними удорожаниями				37029779
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		740596
			Итого с непредвиденными работами и затратами				37770374
			НДС		12 %		4532445
			Итого с НДС				42302819

Принял Генподрядчик

ТОО «ТаразКұрылысИнвест»

Әбдірәсілов Н.

Сдал Субподрядчик

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Нурланбекулы Н.