Генподрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Субподрядчик: ТОО "Бай-Скак"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» Карагандинская область,г.Караганда.**

Договор подряда: №51/1 от 2024-06-03

Акт выполненных работ №1

за август 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**909360**
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**82350**
1	**1208-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**30**	**437**	**13110**
2	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**30**	**714**	**21420**
3	**1208-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**$м^2$ кровли**	**30**	**1 269**	**38070**
4	**1208-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**$м^2$ кровли**	**30**	**325**	**9750**
	Раздел 2.	**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**				**827010**
5	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$**	**30**	**457**	**13710**
6	**6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**30**	**3 050**	**91500**
7	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**30**	**1 500**	**45000**
8	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**30**	**320**	**9600**
9	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,03**	**65 000**	**1950**

1	2	3	4	5	6	7
10	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,5	240 500	120250
11	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны. Укладка	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	101 000	20200
12	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,4	95 000	133000
13	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2	8 500	17000
14	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	40	250	10000
15	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	40	8 900	356000
16	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	8	1 100	8800

	ИТОГО по смете:			909360
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%			57290
	Итого с затратами :			966650
	НДС, 12 %			115997,96
	Итого с НДС			**1082647,64**

Субподрядчик:

ТОО "Бай-Скак"

Директор : _____ Сулейменов Е.С.

Генподрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

Директор : _____ Дзюба И.А.