Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. М.Жумабаева-Камзина-Каз.Правды-Курская в г. Павлодар»

СПРАВКА № 1 от 02.12.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		70/25	11.06.2025			ТОО	
		доп согл 1	01.07.2025				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные: Приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**223 557 866,25**									
в том числе по декабрь месяц	**16 618 867,21**	14 838 274,30								
акт № 1 от 02.12.2025		14 838 274,30							1 780 592,92	16 618 867,21
В том числе выплата	**53 654 100,00**									
Удержание аванса 30%	**4 985 660,16**	4 451 482,29							534 177,87	4 985 660,16
Удержание	**830 943,36**	741 913,71							89 029,65	830 943,36
Итоге к оплате:										**-37 035 232,79**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Арантаев К. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Павлодар-Курылыс", БИН 150140012343

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ **Жунусов Б. Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Ашитов М. Е.,

№ KZ55VJE00092327 от 14.04.2025 года _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. М.Жумабаева-Камзина-Каз.Правды-Курская в г. Павлодар»

СПРАВКА № 1 от 02.12.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		70/25	**11.06.2025**			**ТОО**				
		доп согл 1	**01.07.2025**							

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**223 557 866,25**									
в том числе по декабрь месяц	**16 618 867,21**	14 838 274,30								
акт № 1 от 02.12.2025		14 838 274,30							1 780 592,92	16 618 867,21
В том числе выплата	**53 654 100,00**									
Удержание аванса 30%	**4 985 660,16**	4 451 482,29							534 177,87	4 985 660,16
Удержание	**830 943,36**	741 913,71							89 029,65	830 943,36
Итоге к оплате:										**-37 866 176,15**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Арантаев К. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ **Жунусов Б. Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Ашитов М. Е.,

№ KZ55VJE00092327 от 14.04.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25; Тел.: 87182216321
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343, Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2 Тел.: 87057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. М.Жумабаева-Камзина-Каз.Правды-Курская в г. Павлодар»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. М.Жумабаева-Камзина-Каз.Правды-Курская в г. Павлодар»

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 70/25 от 11.06.2025 года, дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 02.12.2025 года

за декабрь месяц 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Локальная смета № 2-1								
Внутрипоселковые водопроводные сети								
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	205,37	377,0	77 424,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	6,35	11 750,0	74 612,0	
3	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	165,05	98,0	16 175,0	
4	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	165,05	226,0	37 301,0	
5	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	165,05	658,0	108 603,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	10	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	2	9 358,0	18 716,0	
7	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	284,8705	1 521,0	433 288,0	Казахстан
8	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,28205	288 588,0	81 396,0	
9	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	282,05	393,0	110 846,0	
10	17	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	220,281	158,0	34 804,0	Казахстан
11	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	218,1	385,0	83 968,0	
12	19	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,2181	277 043,0	60 423,0	
13	25	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,985	3 614,0	3 560,0	
14	220	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149,0	17 192,0	
15	224	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,09	51 696,0	676 701,0	
16	225	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	30 614,0	214 298,0	Казахстан
17	227	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	22 478,0	472 038,0	Казахстан
18	228	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	7	32 841,0	229 887,0	Казахстан
19	229	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 701,0	25 907,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	233	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,43	269,0	1 461,0	
21	234	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,43	413,0	2 243,0	
22	235	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка).Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,607	45 488,0	255 051,0	
23	237	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027$м^3$ из бетона кл.В7,5/.Устройство	$м^3$	0,084	55 935,0	4 699,0	
24	246	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	8	5 320,0	42 560,0	
25	247	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003,0	32 024,0	
26	248	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	9 484,0	37 936,0	
27	249	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	11 502,0	46 008,0	
28	250	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	5 137,0	56 507,0	
29	251	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1 607,0	17 677,0	Казахстан
			Итого по акту				3 273 305,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		3273305*7,5/100		245 497,88	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(3273305+245497,88)*0,3/100		10556,41	
			Итого				3 529 359,29	
НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)		3529359,29*5/100		176 467,96	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а).			Непредвиденные работы и затраты (3%)		3529359,29*3/100		105 880,78	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 811 708,03	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		3811708,03*0,5*1,0388		1 979 801,15	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587		3811708,03*0,5*1,0587		2 017 727,65	
			итого				3 997 528,8	
Локальная смета № 2-2								
Внутрипоселковые водопроводные сети								
1	1	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	72 571,0	145 142,0	Казахстан
2	2	1109-0601-0504 *РСНБ РК 2024*	Сборка /изготовление подставки ПГ/ с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,052299	760 554,0	39 776,0	
3	3	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	11 499,0	9 199,0	
4	4	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004559	340 297,0	1 552,0	
5	5	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	8 268,0	3 307,0	
6	6	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7 224,0	14 448,0	
7	7	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3 495,0	13 980,0	
8	8	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	282,5	16 594,0	4 687 805,0	
9	9	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 25 мм в грунтах 1-3 групп	м	218,1	16 594,0	3 619 151,0	
10	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в колодце из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,74	3 603,0	6 269,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,74	1 603,0	2 789,0	
12	12	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	15	195,0	2 925,0	Казахстан
13	13	241-119-0202 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	15	207,0	3 105,0	Казахстан
14	14	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	7 767,0	116 505,0	Казахстан
15	15	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	5,2	2 612,0	13 582,0	Казахстан
16	16	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,4	1 246,0	2 990,0	Казахстан
17	17	241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	9	130,0	1 170,0	Казахстан
18	18	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	7	22 439,0	157 073,0	Казахстан
19	19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,187	1 145 676,0	214 241,0	Казахстан
20	20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0057	3 890 879,0	22 178,0	
21	21	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	5 129,0	5 129,0	
22	22	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	11	3 495,0	38 445,0	
23	23	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 975,0	3 950,0	
			Итого по акту				9 124 711,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		9124711*7,5/100		684 353,32	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(9124711+684353,32)*0,3/100		29427,19	
			Итого				9 838 491,51	
НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)		9838491,51*5/100		491 924,58	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			9838491,51*3/100	295 154,75	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				10 625 570,84	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			10625570,84*0,5*1,0388	5 518 921,49	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587			10625570,84*0,5*1,0587	5 624 645,92	
			итого				11 143 567,42	
			ИТОГО по акту				**15 141 096,22**	
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,98				**14 838 274,2956**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			1780592,915	1780592,92	
			Итого с НДС				**16 618 867,21**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунусов Б. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственным сектором Даиров Р. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Ашитов М. Е., ИИН 611123301324, аттестат №KZ55VJE00092327 от 14.04.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» Әліпбек Ө. Н., ИИН 941014300798, аттестат №KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)