Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. Каз.Правды-Ворушина-Ладожская-Камзина в г. Павлодар»

СПРАВКА № 1 от 25.12.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		64/25	11.06.2025			ТОО			
		доп согл 1	01.07.2025						

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**180 900 544,47**									
в том числе по декабрь месяц	**65 488 198,37**	58 471 605,69								
акт № 1 от 25.12.2025 года		58 471 605,69							7 016 592,68	65 488 198,37
В том числе выплата аванса 30%	**43 416 300,00**									
Удержание аванса 30%	**19 646 459,51**	17 541 481,71							2 104 977,80	19 646 459,51
Удержание гарантийного взноса 5%	**3 274 409,92**	2 923 580,28							350 829,63	3 274 409,92
Итоге к оплате:										**18 797 488,45**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя _____ **Асылханов А. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Павлодар-Курылыс", БИН 150140012343

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусов Б. Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Ашитов М. Е.,
№ KZ55VJE00092327 от 14.04.2025 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25; Тел.: 87182216321
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343, Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2 Тел.: 87057074940
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. Каз.Правды-Ворушина-Ладожская-Камзина в г. Павлодар»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. Каз.Правды-Ворушина-Ладожская-Камзина в г. Павлодар»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64/25 от 11.06.2025 года, дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.12.2025 года
за декабрь месяц 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Локальная смета № 2-1								
Внутрипоселковые водопроводные сети								
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 733,41	377,0	653 496,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	53,05	11 750,0	623 338,0	
3	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	83,19	3 789,0	315 207,0	
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 488,55	98,0	145 878,0	
5	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного	1 488,55	226,0	336 412,0	
6	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	1 488,55	658,0	979 466,0	
7	14	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	751,44	563,0	423 061,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	744	385,0	286 440,0	
9	16	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50 65 мм	км	0,744	277 043,0	206 120,0	
10	18	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	257,958	1 521,0	392 354,0	Казахстан
11	19	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,2529	288 588,0	72 984,0	
12	20	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	252,9	393,0	99 390,0	
13	21	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,1545	1 750 143,0	270 397,0	
14	22	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	325,905	3 175,0	1 034 748,0	Казахстан
15	23	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,3095	363 231,0	112 420,0	
16	24	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	309,5	431,0	133 394,0	
17	29	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	2	9 358,0	18 716,0	
18	30	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	72 571,0	145 142,0	Казахстан
19	39	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	5 750,0	28 750,0	
20	40	242-101-0601001 *СпрСЦ 02.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV	шт.	5	16 543,0	82 715,0	Казахстан
21	41	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 489,0	18 978,0	
22	42	242-101-0603001 *СпрСЦ 02.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV	шт.	2	24 619,0	49 238,0	Казахстан
23	43	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13 822,0	13 822,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	44	242-101-0604001 *СпрСЦ 02.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150, типа AV	шт.	1	39 207,0	39 207,0	Казахстан
25	46	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	5	2 709,0	13 545,0	
26	47	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 415,0	24 150,0	
27	48	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	7	5 320,0	37 240,0	
28	49	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	19	4 864,0	92 416,0	
29	50	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	15	8 076,0	121 140,0	
30	51	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	30	8 178,0	245 340,0	
31	54	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 805,0	24 025,0	
32	55	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	1 049,0	5 245,0	
33	56	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	5 137,0	61 644,0	
34	57	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 607,0	19 284,0	Казахстан
35	58	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	15	8 465,0	126 975,0	
36	59	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	15	3 501,0	52 515,0	Казахстан
37	67	6301-0701-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,91	87 931,0	255 879,0	
38	68	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	54 115,0	54 115,0	Казахстан
39	69	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9б)	шт.	3	34 492,0	103 476,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	70	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	68 595,0	68 595,0	Казахстан
41	73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,02674	1 145 676,0	30 635,0	Казахстан
42	74	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	$м^2$	0,77546	269,0	209,0	
43	75	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	413,0	320,0	
44	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	4,626	45 488,0	210 427,0	
45	99	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	4	41 165,0	164 660,0	Казахстан
46	109	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,9	11 607,0	10 446,0	
47	110	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	2,2	1 128,0	2 482,0	
48	114	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	10	3 272,0	32 720,0	
49	130	6301-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	14	70 445,0	986 230,0	
50	131	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	14,28	15 628,0	223 168,0	Казахстан
51	132	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм	км	0,012	6 624 786,0	79 497,0	
52	133	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	12,24	15 628,0	191 287,0	Казахстан
53	134	6301-0801-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 160 мм	м	36	5 502,0	198 072,0	
54	135	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,2	3 209,0	3 851,0	
55	136	241-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	1,2	1 789,0	2 147,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	144	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0	12 894,0	
57	146	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0027	3 229 846,0	8 721,0	
58	147	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	2,7	4 139,0	11 175,0	Казахстан
59	148	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,55	51 696,0	286 913,0	
60	149	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30 614,0	91 842,0	Казахстан
61	151	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22 478,0	134 868,0	Казахстан
62	152	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	32 841,0	98 523,0	Казахстан
63	157	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	$м^2$	2,32638	269,0	626,0	
64	158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,32638	413,0	961,0	
65	170	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	3	2 709,0	8 127,0	
66	171	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149,0	6 447,0	
67	172	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	9 484,0	28 452,0	
68	173	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	11 502,0	34 506,0	
69	174	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 805,0	28 830,0	
70	175	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049,0	6 294,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	176	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,8	3 209,0	2 567,0	
72	177	241-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	0,8	1 789,0	1 431,0	
73	185	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149,0	10 745,0	
74	187	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0009	3 229 846,0	2 907,0	
75	188	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,9	4 139,0	3 725,0	Казахстан
76	189	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	51 696,0	95 638,0	
77	190	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 614,0	30 614,0	Казахстан
78	192	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 478,0	44 956,0	Казахстан
79	193	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	32 841,0	32 841,0	Казахстан
80	198	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	$м^2$	0,77546	269,0	209,0	
81	199	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	413,0	320,0	
82	211	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1	2 709,0	2 709,0	
83	212	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149,0	2 149,0	
84	213	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	9 484,0	9 484,0	
85	214	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 502,0	11 502,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	215	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 805,0	9 610,0	
87	216	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 049,0	2 098,0	
88	217	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	8,8	3 209,0	28 239,0	
89	218	241-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	8,8	1 789,0	15 743,0	
90	226	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	66	2 149,0	141 834,0	
91	228	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0009	3 229 846,0	2 907,0	
92	229	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,9	4 139,0	3 725,0	Казахстан
93	230	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,76	51 696,0	1 021 513,0	
94	231	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	30 614,0	336 754,0	Казахстан
95	232	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	18 994,0	94 970,0	Казахстан
96	233	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	22 478,0	494 516,0	Казахстан
97	234	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	11	32 841,0	361 251,0	Казахстан
98	235	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 701,0	11 103,0	Казахстан
99	239	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	$м^2$	8,53006	269,0	2 295,0	
100	240	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,53006	413,0	3 523,0	
101	252	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	7	2 709,0	18 963,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	253	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2 149,0	15 043,0	
103	254	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	11	9 484,0	104 324,0	
104	255	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	11 502,0	126 522,0	
105	256	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	4 805,0	52 855,0	
106	257	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	11	1 049,0	11 539,0	
107	258	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,6	3 209,0	5 134,0	
108	259	241-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	1,6	1 789,0	2 862,0	
109	271	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,86	51 696,0	1 026 683,0	
110	272	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	30 614,0	336 754,0	Казахстан
111	273	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	18 994,0	94 970,0	Казахстан
112	274	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	22 478,0	629 384,0	Казахстан
113	275	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	11	32 841,0	361 251,0	Казахстан
114	276	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3 701,0	29 608,0	Казахстан
115	280	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	$м^2$	8,53006	269,0	2 295,0	
116	281	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,53006	413,0	3 523,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	293	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	5 320,0	63 840,0	
118	294	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	25	4 003,0	100 075,0	
119	295	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	9 484,0	28 452,0	
120	296	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	11 502,0	34 506,0	
121	297	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	5 137,0	25 685,0	
122	298	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 607,0	8 035,0	Казахстан
123	312	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,55	51 696,0	286 913,0	
124	313	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30 614,0	91 842,0	Казахстан
125	315	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	22 478,0	202 302,0	Казахстан
126	316	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	32 841,0	98 523,0	Казахстан
127	321	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз	$м^2$	2,32638	269,0	626,0	
128	322	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,32638	413,0	961,0	
			Итого по акту				17 227 935,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		17227935*7,5/100		1 292 095,13	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(17227935+1292095,13)*0,3/100		55560,09	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого				18 575 590,22	
НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)		18575590,22*5/100		928 779,51	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)		18575590,22*3/100		557 267,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				20 061 637,43	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		20061637,43*0,5*1,0388		10 420 014,48	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587		20061637,43*0,5*1,0587		10 619 627,77	
			итого				**21 039 642,26**	
Локальная смета № 2-2								
Внутрипоселковые водопроводные сети								
1	1	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основанияиз местного грунта	$м^3$	14,15	5 429,0	76 820,0	
2	2	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью 63 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	866,8	16 594,0	14 383 679,0	
3	3	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	132,696	563,0	74 708,0	Казахстан
4	4	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	122,8	385,0	47 278,0	
5	5	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50 65 мм	км	0,1228	277 043,0	34 021,0	
6	6	6301-0802-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	252,9	17 423,0	4 406 277,0	
7	7	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 160 мм в грунтах 1-3 групп	м	119	31 897,0	3 795 743,0	
8	8	6301-0802-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 90 мм, в грунтах 1-3 групп	м	143,7	17 423,0	2 503 685,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	145,137	1 021,0	148 185,0	Казахстан
10	10	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1437	288 588,0	41 470,0	
11	11	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	143,7	431,0	61 935,0	
12	12	1109-0601-0504 *РСНБ РК 2024*	Сборка /изготовление подставки ПГ/ с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01523	760 554,0	11 583,0	
13	13	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816,0	2 816,0	
14	14	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7 224,0	14 448,0	
15	15	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172,0	4 172,0	
16	16	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ подставка под ПГ/	т фасонных частей	0,01523	3 890 879,0	59 258,0	
17	17	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	9	5 137,0	46 233,0	
18	18	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 156,0	4 624,0	Казахстан
19	19	241-210-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	4	1 016,0	4 064,0	Казахстан
20	20	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1 206,0	1 206,0	Казахстан
21	21	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0042	2 319 116,0	9 740,0	
22	22	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0033	3 418 453,0	11 281,0	
23	23	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0066	1 750 143,0	11 551,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0066	1 495 014,0	9 867,0	
25	25	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,2	3 614,0	15 179,0	
26	26	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,3	5 508,0	18 176,0	
27	27	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	6,6	2 612,0	17 239,0	Казахстан
28	28	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	6,6	1 246,0	8 224,0	Казахстан
29	29	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,7	11 607,0	182 230,0	
30	30	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	64,2	1 128,0	72 418,0	
31	31	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /20см/	$м^2$	332	1 945,0	645 740,0	
32	32	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	332	474,0	157 368,0	
33	33	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	322	3 272,0	1 053 584,0	
34	34	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301 /до 5см	$м^2$	332	706,0	234 392,0	
35	35	6301-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	10	70 445,0	704 450,0	
36	36	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	10,2	15 628,0	159 406,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	37	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	26	41 165,0	1 070 290,0	Казахстан
38	38	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	6	314,0	1 884,0	Казахстан
39	39	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3 716,0	22 296,0	Казахстан
40	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22 478,0	67 434,0	Казахстан
41	41	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,08022	1 145 676,0	91 906,0	Казахстан
42	42	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	18	314,0	5 652,0	Казахстан
43	43	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	18	3 716,0	66 888,0	Казахстан
44	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22 478,0	22 478,0	Казахстан
45	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,02674	1 145 676,0	30 635,0	Казахстан
46	46	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	66	314,0	20 724,0	Казахстан
47	47	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	66	3 716,0	245 256,0	Казахстан
48	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22 478,0	134 868,0	Казахстан
49	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,29414	1 145 676,0	336 989,0	Казахстан
50	50	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	12	314,0	3 768,0	Казахстан
51	51	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	3 716,0	44 592,0	Казахстан
52	52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,29414	1 145 676,0	336 989,0	Казахстан
53	53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,08022	1 145 676,0	91 906,0	Казахстан
			Итого по акту				31 627 605,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		31627605*7,5/100		2 372 070,375	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(31627605+2372070,375)*0,3/100		101999,03	
			Итого				34 101 674,401	
НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)		34101674,401*5/100		1 705 083,72	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)		34101674,401*3/100		1 023 050,23	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				36 829 808,35	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		36829808,35*0,5*1,0388		19 129 402,46	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587		36829808,35*0,5*1,0587		19 495 859,05	
			итого				**38 625 261,51**	
			ИТОГО по акту				**59 664 903,77**	
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,98				**58471605,69**	
			НДС (12%)		7016592,68		7016592,68	
			Итого с НДС				**65488198,37**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунусов Б. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственным сектором Даиров Р. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Ашитов М. Е., ИИН 611123301324, аттестат №KZ55VJE00092327 от 14.04.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора — Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам ТОО «КустанайСпецСтрой» Нияз Б. Е., ИИН 960403300466, аттестат №KZ26VJE00094401 от 05.08.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)