Форма 2-В

Заказчик: ТОО "AKM Group Company"
Субподрядчик : ТОО "Нұрғасыр"
Стройка : Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»
Договор: №АКМ/Под/ПИТ/1 от 02.09.2025 года

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**140 169 647**
		Земляные работы				
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	707,79	460	325 586
2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	511,2	98	50 098
3	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	1 065	846	900 990
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	255,6	4 389	1 121 828
		СТроительство КЛ-10кВ				
5	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	472	2 084	983 648
6	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	13 088	2 246	29 395 648
		ГНБ				
9	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 150-225 мм в грунтах 1-3 групп**	м	494	31 467	15 544 698
10	241-207-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160**	м	494	8 391	4 145 154
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**52 467 650**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)	7,20%			3 777 671
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**56 245 320**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	5%			2 812 266
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	3%			1 687 360
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**60 744 946**
		на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	0,31164			**18 930 555**
		на III квартал 2025 г., доля - 70 %, к - 1,0587	0,74109			**45 017 472**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9800000000206753	0,98			**62 669 066,37**
		Итого				**62 669 066,37**

Заказчик:
ТОО "AKM Group Company"

Субподрядчик:
ТОО "Нұрғасыр"

Турсынханов Е.Б.

Отеген Е.Д.