Форма по приложению 4-1

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

Подрядчик : ТОО "Арыс Инвест Строй"

Наименование строительства и его адрес: «Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №12 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за октябрь 2025г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
001240002570	210340032854			№12	08.10.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №12 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»	**143 748,00**	**143 748,00**	**128 346,43**	**193 410,00**	**-**	**-**	**15 401,57**	**143 748,00**
Итого по суммарной смете	**143 748,00**	**143 748,00**	**128 346,43**				**15 401,57**	**143 748,00**

ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

Заказчик **Руководитель** **Елшибеков М.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Подрядчик **ТОО "Арыс Инвест Строй"** **Директор Туртай Ж.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Эксперт технического надзора: **ТОО «Карат-Z»** **Директор Балабиев А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, , подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Арыс Инвест Строй"
(наименование, адрес)

Объект : «Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №12 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»
(наименование)

Договор : № 12 от 08.10.2025

Акт выполненных работ
за октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительство ВЛИ-0,4кВ					
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную**	км линии	0,0069	106 816,0	737,0	
2	2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	м	6,9	369,0	2 546,0	Казахстан
3	3	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2 471,4	2 471,0	
4	4	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1 640,4	1 640,0	
5	5	252-207-1130 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO166.295**	шт.	1	2 479,8	2 480,0	
6	6	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление	1	2 786,0	2 786,0	
7	7	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную**	км линии	0,0073	106 816,0	780,0	
8	8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	7,3	70,2	512,0	Казахстан
9	9	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	81,0	162,0	
10	10	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	409,5	819,0	
11	11	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	21,9	22,0	
12	12	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	1 014,3	2 029,0	
13	13	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	696,0	1 392,0	
14	14	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	1 543,2	1 543,0	
15	15	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	1 977,9	1 978,0	
16	16	252-207-4403 *СпрСЦ 12.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	шт.	1	488,1	488,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А**	**шт.**	**1**	**1 242,9**	**1 243,0**	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛИ-0,4кВ				**23 628**	
			Раздел 2: Водопроводные сети					
18	18	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**70,49475**	**155,0**	**10 927,0**	
19	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**2,18025**	**3 178,0**	**6 929,0**	
20	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**0,168**	**263,0**	**44,0**	
21	21	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**72,657102**	**28,0**	**2 034,0**	
22	22	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,01**	**596 796,0**	**5 968,0**	
23	23	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**10**	**840,58**	**8 406,0**	**Казахстан**
24	24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,01**	**564 156,0**	**5 642,0**	
25	25	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**10**	**62,54**	**625,0**	**Казахстан**
26	26	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**1**	**8,74**	**9,0**	**Казахстан**
27	27	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**2**	**7,82**	**16,0**	**Казахстан**
28	28	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,0425**	**108 810,0**	**4 624,0**	
29	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**35,29**	**158,0**	**5 576,0**	
30	30	6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона,в грунтах сухих**	**м^3**	**1,368529**	**30 830,0**	**42 192,0**	
31	31	224-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм**	**м^2**	**0,76**	**992,78**	**755,0**	**Казахстан**
32	32	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**2 228,2**	**2 228,0**	**Казахстан**
33	33	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**1**	**1 766,2**	**1 766,0**	**Казахстан**
34	34	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**2 017,51**	**2 018,0**	**Казахстан**
35	35	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**1**	**10 594,12**	**10 594,0**	**Казахстан**
36	36	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,02352**	**525 146,06**	**12 351,0**	**Казахстан**
37	37	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**0,68208**	**1 375,0**	**938,0**	
38	38	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм**	**т**	**0,003**	**92 894,0**	**279,0**	
39	39	241-209-0316 *РСНБ РК 2022*	**прим Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х110х110 мм**	**шт.**	**1**	**1 269,6**	**1 270,0**	**Казахстан**
40	40	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 125 мм**	**шт.**	**2**	**2 209,0**	**4 418,0**	
41	41	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1 840,72**	**3 681,0**	
42	42	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**2 060,0**	**2 060,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	43	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**971,17**	**971,0**	
44	44	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**3 990,44**	**3 990,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Водопроводные сети				**140 311**	
			Раздел 3: Газопровод среднего давления (Надземный)					
45	45	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0006**	**1 208 215,0**	**725,0**	
46	46	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм**	**м**	**0,6**	**579,85**	**348,0**	
47	47	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00045**	**1 490 394,0**	**671,0**	
48	48	241-208-0403 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**159,1**	**159,0**	**Казахстан**
49	49	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**12 363,56**	**12 364,0**	**Казахстан**
50	50	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,01245**	**173 874,0**	**2 165,0**	
51	51	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0104**	**543 983,62**	**5 657,0**	**Казахстан**
52	52	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**2,05**	**325,56**	**667,0**	
53	53	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,25**	**5 005,0**	**1 251,0**	
54	54	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1**	**$м^3$**	**0,25**	**1 509,0**	**377,0**	
55	55	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,25**	**20 346,0**	**5 087,0**	
			Итого по разделу 3: Газопровод среднего давления (Надземный)				**29 471**	
			ИТОГО по акту				**193 410**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,6635976			193410*0,6635976	**128 346**	
			НДС (12%)			128346*12/100	15 402	
			Итого с НДС			128346+15402	**143 748**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Директор _____ **Тұртай Ж.С.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

Руководитель _____ **Елшибеков М.Ж.**

ТОО «Карат Z» _____ **Директор Балабиев А.А.**

ТОО "AzhabayProjectCompany" _____ **Директор Нәби А.С.**