Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 040140008686, БИК TSESKZKA, ИИК KZ39998LTB0001528932, АО "First Heartland Jusan Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 56 от 13.05.2024 года

(наименование)

СПРАВКА № 7 от 24.07.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2025год

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		56	13.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудовния	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**528 718 751**									
Акт выполненных работ № 7 от 24.07.2025 г.	**71 413 810,84**	63 762 331,11	63 762 331,11		0,00	0,00		0,00	7 651 479,73	71 413 810,84
погашение аванса 30%	21 424 143,25									
Всего к оплате:	**49 989 667,59**									**49 989 667,59**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мукатаев Е. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

_____ **Климов Д. В.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ADEAS"

_____ **Дюсеков И.А**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 040140008686, БИК TSESKZKA, ИИК KZ39998LTB0001528932, АО "First Heartland Jusan Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аюжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 56 от 13.05.2024 года

Акт приемки выполненных работ №7

от 24.07.2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС № 2-01-02-02 на Строительная часть здания выше отм.0.000								
			Раздел 3. Кровля /КМ л.34/				**4 480 638**	
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1109-0401-0205**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**173,6**	**25751**	**4 470 374**	
			Раздел 5. Перекрытие /ЮЖ л.17/					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
2	**2**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02924**	**351052**	**10 264**	**Казахстан**

	Итого:		**4 480 638**
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	**406 918**

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			202 591	
			машины и механизмы	Тенге			235 402	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			71 870	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 838 318	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			90	

ЛС № 2-01-03-03 на Архитектурная часть здания

			Раздел 1. Двери, ИТОГО:	тенге			3 686 982	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			3 686 982	
1	1	6108-0201-0105	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 /поз. 1,2,11/**	м2	24,35496	6843	166 661	
2	2	223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	1 м2	20,2958	12298	249 598	Казахстан
3	3	223-201-0112	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	1 м2	4,05916	15815	64 196	Казахстан
4	4	6108-0201-0106	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 /поз.7,8/**	м2	15,01596	5865	88 069	
5	5	223-201-0106	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	1 м2	10,54647	12281	129 521	Казахстан
6	6	223-201-0107	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П**	1 м2	4,46949	9829	43 931	Казахстан
7	7	6108-0201-0105	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 /поз. 9/**	м2	7,37256	6843	50 450	

8	8	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	7,37256	12298	90 668	Казахстан
9	9	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 /поз. 3,4/	м2	19,0344	6962	132 517	
10	10	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	19,0344	56506	1 075 558	Казахстан
11	11	6108-0202-0102	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 /поз. 6/	м2	11,3712	5908	67 181	
12	12	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 27-20, двупольный	1 м2	11,3712	55006	625 484	Казахстан
13	13	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 5,10/	м2	7,1808	13024	93 523	
14	14	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	7,1808	58830	422 446	Казахстан
15	15	6108-0208-0104	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	22,38852	16288	364 664	
16	16	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	2	6037	12 074	
17	17	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	2	5220	10 440	Казахстан
			Раздел 2. Окна, ИТОГО:	тенге			13 992 668	
			Подраздел 2.0. Без названия, ИТОГО	тенге			13 992 668	
18	18	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ /ОК1/	м2	140,976	6696	943 975	
19	19	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	140,976	41701	5 878 840	Казахстан

20	20	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ /ОК-2/	м2	69,696	6696	466 684	
21	21	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	62,7264	45657	2 863 899	Казахстан
22	22	223-102-0310 Кстм =1,08	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	6,9696	49310	343 668	Казахстан
23	23	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	12,3904	8380	103 832	
24	24	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	12,3904	49060	607 873	Казахстан
25	25	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	1,6896	13217	22 331	
26	26	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный	1 м2	1,6896	56729	95 849	Казахстан
27	27	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	31,2576	9628	300 948	
28	28	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный -	1 м2	31,2576	45657	1 427 128	Казахстан
29	29	6108-0105-0206	Установка доски подоконной из ПВХ в стене панельной	м	106,2	4025	427 455	
30	30	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	106,2	1304	138 485	Казахстан

31	**31**	**6112-0401-0202**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**106,2**	**2107**	**223 763**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	111,51	462	51 518	Казахстан
31.2	31.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	111,51	865	96 456	
			Раздел 3. Перегородки, ИТОГО:	тенге			**8 713 597**	
			Подраздел 3.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**8 713 597**	
32	**32**	**6107-0201-0402**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	**м2**	**140**	**8561**	**1 198 540**	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	195,51	294	57 480	Казахстан
32.2	32.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	355,838	360	128 102	Казахстан
33	**33**	**234-101-0201 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**10,815**	**13002**	**140 617**	**Казахстан**
34	**34**	**6107-0201-0402**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным**	**м2**	**185,2**	**8924**	**1 652 725**	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	258,6318	294	76 038	Казахстан
34.2	34.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	470,72284	360	169 460	Казахстан
35	**35**	**234-101-0201 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**14,3067**	**13002**	**186 016**	**Казахстан**

36	**36**	**6107-0201-0408**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон толщина 125-175 мм, с одним дверным проемом**	**м2**	**233,4**	**19567**	**4 566 938**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	176,1003	294	51 773	Казахстан
36.2	36.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	593,23278	360	213 564	Казахстан
37	**37**	**234-101-0201 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**12,0201**	**13002**	**156 285**	**Казахстан**
38	**38**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,1414**	**319413**	**45 165**	
39	**39**	**214-203-0202 Коб=1,04**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,14706**	**480905**	**70 720**	**Казахстан**
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			**13 482 436**	
			Подраздел 4.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**792 503**	
40	**40**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**33,03**	**422**	**13 939**	
			неучтенные ресурсы					
40.1	40.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,68453	10224	17 223	Казахстан
41	**41**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3,303**	**63845**	**210 880**	
42	**42**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,02642**	**70035**	**1 850**	
43	**43**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,02642**	**306062**	**8 086**	
44	**44**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**33,03**	**1631**	**53 872**	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,673812	39633	26 705	Казахстан

45	**45**	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /в два слоя/**	**м2**	**66,06**	**344**	**22 725**	
46	**46**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**33,03**	**1631**	**53 872**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,673812	39633	26 705	Казахстан
47	**47**	**6109-0306-0104**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**33,03**	**7653**	**252 779**	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33,6906	3083	103 868	
			Подраздел 4.2. Тип 2				**1 011 579**	
48	**48**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**132,6**	**422**	**55 957**	
			неучтенные ресурсы					
48.1	48.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,7626	10224	69 141	Казахстан
49	**49**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**13,26**	**63845**	**846 585**	
50	**50**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,10608**	**70035**	**7 429**	
51	**51**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,10608**	**306062**	**32 467**	
			Подраздел 4.3. Тип 3				**154 549**	
52	**53**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**15,35**	**422**	**6 478**	
			неучтенные ресурсы					
52.1	53.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,78285	10224	8 004	Казахстан
53	**54**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,535**	**63845**	**98 002**	
54	**55**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,01228**	**70035**	**860**	
55	**56**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,01228**	**306062**	**3 758**	
56	**57**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**15,35**	**1631**	**25 036**	
			неучтенные ресурсы					
56.1	57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,31314	39633	12 411	Казахстан

			Подраздел 4.4. Тип 4				**1 081 047**	
57	**59**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**90,7**	**422**	**38 275**	
			неучтенные ресурсы					
57.1	59.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,6257	10224	47 293	Казахстан
58	**60**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**90,7**	**1631**	**147 932**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,85028	39633	73 332	Казахстан
59	**61**	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /в два слоя/**	**м2**	**181,4**	**344**	**62 402**	
60	**62**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**7,256**	**63845**	**463 259**	
61	**63**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,07256**	**70035**	**5 082**	
62	**64**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,07256**	**306062**	**22 208**	
63	**65**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**90,7**	**1631**	**147 932**	
			неучтенные ресурсы					
63.1	65.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,85028	39633	73 332	Казахстан
			Подраздел 4.5. Тип 5				**911 670**	
64	**74**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**90,5**	**422**	**38 191**	
			неучтенные ресурсы					
64.1	74.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,6155	10224	47 189	Казахстан
65	**75**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**9,05**	**63845**	**577 797**	
66	**76**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0724**	**70035**	**5 071**	
67	**77**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,0724**	**306062**	**22 159**	
68	**78**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**90,7**	**1631**	**147 932**	
			неучтенные ресурсы					
68.1	78.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,85028	39633	73 332	Казахстан

			Подраздел 4.7. Тип 7				**31 398**	
69	**81**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**5,64**	**1631**	**9 199**	
			неучтенные ресурсы					
69.1	81.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,115056	39633	4 560	Казахстан
70	**82**	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /в два слоя/**	**м2**	**11,28**	**344**	**3 880**	
71	**83**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**5,64**	**1631**	**9 199**	
			неучтенные ресурсы					
71.1	83.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,115056	39633	4 560	Казахстан
			Подраздел 4.8. Тип 8				**849 707**	
72	**85**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**348,31**	**1631**	**568 094**	
			неучтенные ресурсы					
72.1	85.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,105524	39633	281 613	Казахстан
			Подраздел 4.9. Тип 9				**5 945 489**	
73	**87**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**627,2**	**422**	**264 678**	
			неучтенные ресурсы					
73.1	87.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	31,9872	10224	327 037	Казахстан
74	**88**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**627,2**	**1631**	**1 022 963**	
			неучтенные ресурсы					
74.1	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,79488	39633	507 099	Казахстан
75	**89**	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /в два слоя/**	**м2**	**1254,4**	**344**	**431 514**	
76	**90**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**50,176**	**63845**	**3 203 487**	
77	**91**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,50176**	**70035**	**35 141**	
78	**92**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,50176**	**306062**	**153 570**	
			Подраздел 4.10. Утепление пола				2 704 494	
79	**102**	**6111-0201-0505**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**25,6**	**60699**	**1 553 894**	
			неучтенные ресурсы					

79.1	102.1	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	26,112	44064	1 150 599	Казахстан
			Раздел 5. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			**5 636 980**	
			Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**5 636 980**	
80	**108**	**6107-0203-0101**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на**	**м2**	**398,66**	**7919**	**3 156 989**	
81	**109**	**6107-0203-0101**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**42,21**	**8085**	**341 268**	
82	**110**	**6107-0203-0101**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**15,35**	**8244**	**126 545**	
83	**111**	**6112-0301-0303**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м2**	**456,22**	**2385**	**1 088 085**	
			неучтенные ресурсы					
83.1	111.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	626,84628	76	47 640	Казахстан
84	**113**	**6106-0302-0401**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м**	**т**	**1,42065**	**116797**	**165 928**	
85	**114**	**214-203-0202 Коб=1,04**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**1,47748**	**480905**	**710 526**	**Казахстан**

Итого:		**45 512 707**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	16 655 455
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	8 324 170
машины и механизмы	Тенге	509 387
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	163 114
материалы, изделия и конструкции	Тенге	28 347 863
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 450

Итого по акту			**49 993 343**
оборудование	Тенге		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%).			4 699 374
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)			345 042
Всего по акту			**55 037 758**
Сметная прибыль (5)%.			2 734 636
Непредвиденные работы и затраты (5)%.			2 751 888
Итого в ценах 2024 г.			**60 524 282**
в т.ч. с разбивкой по годам			
2024 г. -100%			60 524 282
В текущих и прогнозных ценах			**65 063 603,35**
в т.ч. с разбивкой по годам			
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)			65 063 603,35
В текущих и прогнозных ценах с учетом договорной скидки к=0,979999997	0,979999997		63 762 331,11
Налог на добавленную стоимость 12%			**7 651 479,73**
Итого по акту с учетом НДС			**71 413 810,84**
Погашение аванса 30%			21 424 143,25
Всего по акту к оплате			**49 989 667,59**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Мукатаев Е. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

_____ **Климов Д. В.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"

_____ Грохотов А. Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ADEAS"

_____ **Дюсеков И.А**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27**	**060140003830**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Антона Чехова ул., дом № 39/2, к.404**	**040140008686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 56 от 13.05.2024 г	

Номер документа	Дата составления
13	**24.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аюжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области			Работа	1	71 413 810,84	71 413 810,84	7 651 479,73
				Итого	1	x	71 413 810,84	7 651 479,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Климов Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2025

М.П.