Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

**Заказчик**: Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289
тел 87182333813

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" 140000, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР, УЛ. ТОВАРНАЯ, Д. 25А, БИН 070140008398

**Наименование строительства и его адрес:** Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Олжабай Батыра (Мира) - ул. Бектурова

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за ноябрь месяц 2025 года**

| код | код | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **№ 1023** | **19.09.2025г** | наименование | код | ТОО | код |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **105.751.365,81** | **94.420.862,33** | | | | | | | **11.330.503,48** | |
| **по акту №1** | **3.342.427,49** | **2.984.310,26** | | | | | | | **358.117,23** | |
| **по акту №2** | **50.813.504,22** | **45.369.200,19** | | | | | | | **5.444.304,02** | |
| **по акту №3** | **30.351.282,22** | **27.099.359,13** | | | | | | | **3.251.923,10** | |
| **по акту №4** | **21.244.151,88** | **18.967.992,75** | | | | | | | **2.276.159,13** | |
| Итого к оплате | Сто пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять тенге 81 тиын | | | | | | | | | 105.751.365,81 |

**Заказчик:**
«Трамвайное управление города Павлодара» имени
Д.Д. Махмудова»
_____ **Махмудов М.Д.**

Технический надзор
"Engineering Supervision"
_____ **Аскеров Ж.Т.**

Начальник ОКС
«Трамвайное управление города Павлодара» имени
Д.Д. Махмудова»
_____ **Кальнаус Е.С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
_____ **Кулеутаев К.Т.**

SANA 2024.6 от 12.06.2024 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" 140000, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР, УЛ. ТОВАРНАЯ, Д. 25А, БИН 070140008398**

**Подрядчик:**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Олжабай батыра - ул. Бектурова**

**Объект:** Подготовка территории строительства

**Договор подряда (контракт) №1023 от 19.09.2025г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**

за Ноябрь 2025

**на Подготовка территории строительства. Переезд ул.Олжабай батыра - ул.Бектурова**

Основание: ЛС № 1-01-00-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕЙ** | | | | | |
| **1** | **1** | **1220-0401-0101** | **Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную** | **м** | **2** | **3.930** | **7860** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1220-0101-0104 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка на трамвайным путях | $м^3$ | 32,8 | 12.848 | 421414 | |
| 3 | 3 | 6101-0201-0201 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /вырезка балласта/ | $м^3$ грунта | 150 | 6.943 | 1041450 | |
| 4 | 4 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 329 | 252 | 82908 | |
| 5 | 5 | 412-102-0104 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км | 1.316 | 104 | 136864 | |
| 6 | 6 | 1128-0108-0301 | Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно из трамвайных рельсов Т 62 | км пути | 0,075 | 8.733.403 | 655005 | |
| 7 | 7 | 412-102-0104 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км | 49,852 | 104 | 5185 | |
| | | | | | | | 2.350.686 | |
| | | Итого: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2.350.686 |
| | | **Итого по сметам** | | | | |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.27 | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%) | | | | 204.510 |
| | | Итого с общеплощадочными | | | | 2.555.196 |
| | | Сметная прибыль (5)% | | | | 127.760 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | 76.656 |
| | | Итого в текущих ценах 2023г. | | | | 2.759.611 |
| | | **Итого** | | | | |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | 745.095 |
| | | 2024 г. 3 квартал - 27% | | | | 275.961 |
| | | 2024 г. 4 квартал - 10% | | | | 745.095 |
| | | 2025 г. 2 квартал - 27% | | | | 745.095 |
| | | 2025 г. 3 квартал - 27% | | | | 248.365 |
| | | 2025 г. 4 квартал - 9% | | | | **3.045.215** |
| | | **В текущих и прогнозных ценах** | | | | |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | 786.597 |
| | | 2024 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,055700000) | | | | 296.658 |
| | | 2024 г. 4 квартал - 10% (Кпер = 1,075000000) | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 г. 2 квартал - 27% (Кпер = 1,114100000) | | | | 830.110 |
| | | 2025 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,134200000) | | | | 845.087 |
| | | 2025 г. 4 квартал - 9% (Кпер = 1,154600000) | | | | 286.762 |
| | | **Скидка подрядчика -2%** | | | | **2.984.310** |
| | Налоговый кодекс | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 358.117 |
| | | **Всего по акту** | | | | **3.342.427,49** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" БИН 070140008398**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулеутаев Канат Тулеутайулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering Supervision Service"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Жекенов Жумабай Глеубергенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**БИН130940024663**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Начальник ОКС Кальнаус Евгений Сергеевич

SANA 2024.6 от 12.06.2024 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" 140000, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР, УЛ. ТОВАРНАЯ, Д. 25А, БИН 070140008398**

**Подрядчик:**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Олжабай батыра - ул. Бектурова**

**Объект:** Конструкции железобетонные

**Договор подряда (контракт) №1023 от 19.09.2025г.**

**Акт приемки выполненных работ №2**

за Ноябрь 2025

**на Конструкции железобетонные. Переезд ул.Олжабай батыра - ул.Бектурова**

Основание: ЛС № 2-01-00-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | | | | | |
| **1** | **1** | **1106-1301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (обрамление переезда бетоном В15)** | **$м^3$** | **4,9** | **135.604** | **664460** | |
| **2** | **2** | **1128-0115-0302** | **Переезды с настилом из железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 7,5 м. Устройство** | **переезд** | **1** | **4.883.418** | **4883418** | |

Утверждена
приказом Председателя Агентства
за и
ства
170

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 261-401-0302 | Брусья хвойные (кроме лиственницы) мостовые ГОСТ 8816-2014 | $м^3$ | 24,921 | 136.646 | 3405355 | |
| 4 | 4 | Прайс-лист | Плита индивидуальная ИП1 размером 1,43х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 | шт | 24 | 408.210,44 | 9797051 | |
| 5 | 5 | Прайс-лист | Плита индивидуальная ИП2 размером 1,05х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 | шт | 28 | 294.556,06 | 8247570 | |
| 6 | 6 | Прайс-лист | Плита индивидуальная ИП7 размером 1,82х2,48х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 | шт | 12 | 506.454,39 | 6077453 | |
| 7 | 7 | 226-102-0602 | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84 /ПЛИТА БОРДЮРНАЯ ПБ1/ | $м^3$ | 4,2 | 105.074 | 441311 | |
| 8 | 8 | ССЦ *РК 8.04-08-2023 Таб.6 п.1,1* | Надбавки по морозостойкости за каждые полные 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания В30W4F200-до 200=1% Ц/О=105074,0,01 | $м^3$ | 4,2 | 1.050,74 | 4413 | |
| 9 | 10 | 251-305-0110 | /Прокладки резиновые (пластина резиновая прессованная) вес=120 0,0032 1300=499,2 кг/ | кг | 2.329,6 | 951 | 2215450 | |

**Итого:** **35.736.480**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по сметам** | | | | | **35.736.480** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.27 | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по | | | | | 3.109.074 |
| | Итого с общеплощадочными | | | | | 38.845.554 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 | Сметная прибыль (5)% | | | | | 1.942.278 |
| | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | 1.165.367 |
| | Итого в текущих ценах 2023г. | | | | | 41.953.198 |
| | **Итого** | | | | | |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | |
| | 2024 г. 3 квартал - 27% | | | | | 11.327.363 |
| | 2024 г. 4 квартал - 10% | | | | | 4.195.320 |
| | 2025 г. 2 квартал - 27% | | | | | 11.327.363 |
| | 2025 г. 3 квартал - 27% | | | | | 11.327.363 |
| | 2025 г. 4 квартал - 9% | | | | | 3.775.788 |
| | **В текущих и прогнозных ценах** | | | | | **46.295.102** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | |
| | 2024 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,055700000) | | | | | 11.958.298 |
| | 2024 г. 4 квартал - 10% (Кпер = 1,075000000) | | | | | 4.509.969 |

...Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена
приказом Председателя Агентства
...ельства и
...хозяйства
...да № 170

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 г. 2 квартал - 27% (Кпер = 1,114100000) | | | | 12.619.816 | |
| | 2025 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,134200000) | | | | 12.847.496 | |
| | 2025 г. 4 квартал - 9% (Кпер = 1,154600000) | | | | 4.359.525 | |
| Налоговый кодекс | **Скидка подрядчика -2%** | | | | **45.369.200** | |
| | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 5.444.304 | |
| | **Всего по акту** | | | | **50.813.504,22** | |

...нная

...5А, БИН

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" БИН 070140008398**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулеутаев Канат Тулеутайулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering Supervision Service"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Жекенов Жумабай Тлеубергенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**БИН130940024663**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**БИН130940024663**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Начальник ОКС Кальнаус Евгений Сергеевич

| Страна схождения |
|---|
| 9 |

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" 140000, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР, УЛ. ТОВАРНАЯ, Д. 25А, БИН 070140008398**

**Подрядчик:**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Олжабай батыра - ул. Бектурова**

**Объект:** Верхнее строение пути

**Договор подряда (контракт) №1023 от 19.09.2025г.**

**Акт приемки выполненных работ №3**

за Ноябрь 2025

**на Верхнее строение пути. Переезд ул.Олжабай батыра - ул.Бектурова**

Основание: ЛС № 2-01-00-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. верхнее строение пути** | тенге | | | | |
| **1** | **1** | **6101-0109-0106** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **$м^2$ спланированной площади** | **292** | **22** | **6424** | |
| **2** | **2** | **6101-0108-0102** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под плиту бордюрную фр10-20 мм** | **$м^3$ основания** | **5,8** | **16.265** | **94337** | |
| **3** | **3** | **1130-0101-0102** | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство подушки** | **$м^3$ подушки** | **2,57** | **16.400** | **42148** | |
| **4** | **4** | **1128-0112-0101** | **Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами** | **1000 $м^3$ балласта в призме** | **0,156** | **6.361.985** | **992470** | |
| **5** | **5** | **1128-0104-0403** | **Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении** | **км пути** | **0,005** | **20.324.372** | **101622** | |
| **6** | **6** | **1128-0104-0401** | **Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении** | **км пути** | **0,07** | **21.120.455** | **1478432** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | [illegible] | Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004 | шт. | 8 | 22.825 | 182600 | |
| 8 | 8 | 251-301-0101 | Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2013 | м | 150 | 54.863 | 8229450 | |
| 9 | 9 | 261-401-0306 | Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014 | т | 0,548856 | 718.329 | 394259 | |
| 10 | 10 | 251-304-0801 | Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014 | т | 3,70744 | 1.318.082 | 4886710 | |
| 11 | 11 | 261-401-0314 | Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р50 | 1000 шт. | 0,484 | 479.110 | 231889 | |
| 12 | 12 | 1128-0307-0105 | Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка | шт. | 16 | 941 | 15056 | |
| 13 | 13 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 | 1.195.418 | 143450 | |
| 14 | 14 | 1109-0501-0301 | Установка тяги путевой | болт | 64 | 773 | 49472 | |
| 15 | 15 | ТОО *"AllianceSnab"* | Тяга путевая ТП-24 | шт | 16 | 16.284,95 | 260559 | |
| 16 | 16 | 261-401-0311 | Накладки стыковые к рельсам Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 ГОСТ 8141-56 | т | 1,14144 | 1.166.874 | 1331917 | |
| 17 | 17 | 261-401-0310 | Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 | т | 0,09888 | 546.913 | 54079 | |
| 18 | 18 | 1128-0113-0103 | Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (12,5м в каждую сторону от зоны работ) | км пути | 0,05 | 5.379.024 | 268951 | |
| 19 | 19 | 6124-0203-0305 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 240 мм2. Монтаж по строительным | м | 2 | 1.834 | 3668 | |
| 20 | 20 | ТОО *"TIMIRILIT"* | Алюминотермитная сварка стыков рельс | стык | 16 | 161.135,7 | 2578171 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по сметам** | | | | | **21.345.664** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.27 | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%) | | | | | 1.857.073 |
| | Итого с общеплощадочными | | | | | 23.202.737 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 | Сметная прибыль (5)% | | | | | 1.160.137 |
| | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | 696.082 |
| | Итого в текущих ценах 2023г. | | | | | 25.058.956 |
| | **Итого** | | | | | |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | |
| | 2024 г. 3 квартал - 27% | | | | | 6.765.918 |
| | 2024 г. 4 квартал - 10% | | | | | 2.505.896 |
| | 2025 г. 2 квартал - 27% | | | | | 6.765.918 |
| | 2025 г. 3 квартал - 27% | | | | | 6.765.918 |
| | 2025 г. 4 квартал - 9% | | | | | 2.255.306 |
| | **В текущих и прогнозных ценах** | | | | | **27.652.407** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | |
| | 2024 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,055700000) | | | | | 7.142.780 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 г. 4 квартал - 10% (Кпер = 1,075000000) | | | | 2.693.838 |
| | 2025 г. 2 квартал - 27% (Кпер = 1,114100000) | | | | 7.537.909 |
| | 2025 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,134200000) | | | | 7.673.904 |
| | 2025 г. 4 квартал - 9% (Кпер = 1,154600000) | | | | 2.603.976 |
| Налоговый кодекс | **Скидка подрядчика -2%** | | | | **27.099.359** |
| | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 3.251.923 |
| | **Всего по акту** | | | | **30.351.282,22** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" БИН 070140008398**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулеутаев Канат Тулеутайулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering Supervision Service"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Жекенов Кумабай Тлеубергенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**БИН130940024663**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Начальник ОКС Кальнаус Евгений Сергеевич

SANA 2024.0 от 12.06.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2017 года № 170

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" 140000, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР, УЛ. ТОВАРНАЯ, Д. 25А, БИН 070140008398**

**Подрядчик:**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Олжабай батыра - ул. Бектурова**

**Объект:** корректировочная смета

**Договор подряда (контракт) №1023 от 19.09.2025г.**

**Акт приемки выполненных работ №4**
за Ноябрь 2025

**на Переезд ул.Олжабай батыра-ул.Бектурова /корректировочная смета**

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **Раздел 2. Добавить, ИТОГО:** | тенге | | | **14.940.738** |
| | | | **Подраздел 2.1. Восстановление а/б покрытия, ИТОГО** | тенге | | | **14.940.738** |
| **1** | **1** | **251-303-0301** | **Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004** | **1 шт.** | **292** | **22825** | **6.664.900** |
| **2** | **2** | **1143-0101-0102 Кклим = 1,12** | **Шпалы, длина 2,2-2,7 м. Укладка** | **шпала** | **152** | **24067** | **3.658.184** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1106-1301-0103<br>Кклим = 1,12 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство(обромление переезда бетоном) | м3 | 11,5 | 135603 | 1.559.435 |
| 4 | 4 | 1130-0101-0101<br>Кклим = 1,12 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | 16,749 | 18293 | 306.389 |
| 5 | 5 | 290-000-0000 (кпл) | Плита индивидуальная ИП7 размером 1.82х2.48х0.17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8 | 1 шт | 2 | 506454,39 | 1.012.909 |
| 6 | 6 | 290-000-0000 (кпл) | Плита индивидуальная ИП1 размером 1,43х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 8 | 1 шт | 2 | 408210,44 | 816.421 |
| 7 | 7 | 235-202-0105 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | 1 кг | 250 | 3690 | 922.500 |
| | | | **Итого:** | | | | **14.940.738** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по сметам** | | | | | **14.940.738** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.27 | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%) | | | | | 1.299.844 |
| | Итого с общеплощадочными | | | | | 16.240.582 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 | Сметная прибыль (5)% | | | | | 812.029 |
| | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | 487.217 |
| | Итого в текущих ценах 2023г. | | | | | 17.539.829 |
| | **Итого** | | | | | |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | |
| | 2024 г. 3 квартал - 27% | | | | | 4.735.754 |
| | 2024 г. 4 квартал - 10% | | | | | 1.753.983 |
| | 2025 г. 2 квартал - 27% | | | | | 4.735.754 |
| | 2025 г. 3 квартал - 27% | | | | | 4.735.754 |
| | 2025 г. 4 квартал - 9% | | | | | 1.578.585 |
| | **В текущих и прогнозных ценах** | | | | | **19.355.096** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | | |
| | 2024 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,055700000) | | | | | 4.999.535 |
| | 2024 г. 4 квартал - 10% (Кпер = 1,075000000) | | | | | 1.885.532 |
| | 2025 г. 2 квартал - 27% (Кпер = 1,114100000) | | | | | 5.276.103 |
| | 2025 г. 3 квартал - 27% (Кпер = 1,134200000) | | | | | 5.371.292 |
| | 2025 г. 4 квартал - 9% (Кпер = 1,154600000) | | | | | 1.822.634 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговый кодекс | **Скидка подрядчика -2%** | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 18.967.993<br>2.276.159 |
| | **Всего по акту** | | | | **21.244.151,88** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ" БИН 070140008398**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулеутаев Канат Тулеутайулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering Supervision Service"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Жекенов Жумабай Тлеубергенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**
**БИН130940024663**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Начальник ОКС Кальнаус Евгений Сергеевич