Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№22/2-04 от 22.04.2024г.**

Справка №1 от 11.10.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22/2-04	**22.04.2024г.**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	6 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Standart build"

БИН240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сериков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН030240008552**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Максима Горького, 104 БИН240240031431**

Стройка: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Объект: II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

Договор №22/2-04 от 22.04.2024г.

Акт №1 от 11.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №02-01-00-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области (корректировка)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0101-0364	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	790,32	522	412 547	
2	3	1101-0206-0501	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**	м3 грунта	129,00	10849	1 399 521	
3	4	1101-0102-0384	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	129,00	1165	150 285	
4	6	1101-0102-0384	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	135,016	1165	157 294	
5	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	650,16	149	96 874	
6	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,953	5367	101 721	
7	10	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок	м3 грунта	254,955	94	23 966	
8	12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1054,772	118	124 463	
9	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	1481,753	107	158 548	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
10	19	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	12492	49 968	
11	65	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1723	3587160	618 068	
			Подраздел 2.2. КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ д.1500, д.2000					

12	88	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (МК-1, МК-2, МК-3)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,21	134187	296 553	
13	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,12	83455	1 512 205	
			Подраздел 2.3. ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, ИТОГО	тенге				
14	110	1127-0403-0101 Кклим = 1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	148	2371	350 908	
15	112	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	148	499	73 852	
16	115	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	148	18	2 664	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01					
			Локальная смета (корректировка)№3 к локальной смете №2-01-00-01	тенге				
17	35	1308-0205-1504 Кклим = 1,09	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 100 мм	м	128	1081	138 368	

Всего	5 667 805
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5% , с Кветер = 1)	368 407
Итого с общеплощадочными затратами	6 036 212
Сметная прибыль (5%)	301 811
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	120 724
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	6 458 747
Итого в текущих и прогнозных ценах 2 квартал 2024 г. К=1,0368	6 696 429
Договорная цена с К=0,8	5 357 142,86
НДС (12%)	642 857,14
Итого	6 000 000,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН 240240031431

Директор _____ Сериков Е.А.