Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"**

Наименование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№06/1-05 от 06.05.2024г.**

Справка №1 от 11.10.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06/1-05	06.05.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	18 000 000,00	16 071 428,57							1 928 571,43	18 000 000,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН030240008552**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН240240031481**

Стройка: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Объект: II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

Договор №06/1-05 от 06.05.2024г.

Акт №1 от 11.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №02-01-00-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области (корректировка)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2865,0	522	1 495 530	
2	3	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	195,0	10849	2 115 555	
3	4	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	195,0	1165	227 175	
4	6	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	977,5	1165	1 138 788	
5	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	982,8	149	146 437	
6	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	239,69	5367	1 286 416	
7	10	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок	м3 грунта	582,00	94	54 708	
8	12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2099,50	118	247 741	
9	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	2712,00	107	290 184	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
10	19	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	12492	37 476	
11	60	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,355	3045711	4 126 938	

12	65	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,824	3587160	2 955 820	
			Подраздел 2.2. КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ д.1500, д.2000					
13	88	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (МК-1, МК-2, МК-3)	м3	4,4162	134187	592 597	
14	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	18,12	83455	1 512 205	
			Подраздел 2.3. ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, ИТОГО	тенге				
15	110	1127-0403-0101 Кклим = 1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	183	2371	433 893	
16	112	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	183	499	91 317	
17	115	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	183	18	3 294	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01					
			Локальная смета (корректировка)№3 к локальной смете №2-01-00-01	тенге				
18	35	1308-0205-1504 Кклим = 1,09	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 100 мм	м	230	1081	248 630	

Всего	17 004 704
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5% , с Кветер = 1)	1 105 306
Итого с общеплощадочными затратами	18 110 010
Сметная прибыль (5%)	905 501
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	362 200
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	19 377 711
Итого в текущих и прогнозных ценах 2 квартал 2024 г. К=1,0368	20 090 811
Договорная цена с К=0,8	16 071 428,57
НДС (12%)	1 928 571,43
Итого	18 000 000,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"
БИН240400314 81

Директор _____ Жолбарысканов Д.М.