Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12 Строительство парковки в мкр. Мереке школа №7,г.Кульсары Жылыойского района,Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77** от **20.06.2024**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **4 1-1 Наружное электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Асфальтобетоное покрытие									
1	11	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)**	**м^2 покрытия**	**1 500**	**2 868**	**251**	**4 302 000**	**376 350**	**3 863 250**	**140 115**	**4 797 480**
2	12	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м^2 покрытия**	**1 500**	**1 260,92**	**0,10**	**1891380**	**150**	**1869270**	**23115**	**2068305**
3	13	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 500**	**3 015,23**	**262,52**	**4522845**	**393780**	**4066665**	**138345**	**5034090**
			Итого по разделу 1: Асфальтобетоное покрытие									**11 899 875**
			Раздел 2: Электрооборудование									
4	3	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**2 357,52**	**126,29**	**2 358,00**	**126,00**	**41,00**	**1 620,00**	**4 296,00**
5	4	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности I**	**шт.**	**1**	**122 345**	**--**	**122345**	**--**	**122345**	**--**	**132133**
						--	**--**	**--**	**--**		**9788**	
			Итого по разделу 2: Электрооборудование									**136 429**
			Раздел 3: Кабельно проводниковая продукция									
6	5	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1 100**	**558,63**	**236,71**	**726219**	**307723**	**71838**	**84582**	**967263**
7	6	243-116-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,9**	**3 731 389,00**	**--**	**3 358 250,00**	**--**	**3 358 250,00**	**--**	**3 626 910,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**268 660,00**	
8	7	243-116-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66**	**км**	**0,2**	**1 749 888**	**--**	**699955**	**--**	**699955**	**--**	**377975,50**
9	10	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**5**	**15 736,68**	**8 372,95**	**78 683,4**	**41 864,75**	**5 820,0**	**29 231,0**	**131 540,0**
10	11	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**65 668,0**	**--**	**328 340,0**	**--**	**328 340,0**	**26 267,34**	**354 607,34**
11	12	247-306-0922 *СпрСЦ 06.2024*	**Фундамент закладной анкерный 3Ф-160-М16-1120-4 (3Ф1)**	**шт.**	**5**	**9 774,0**	**--**	**48 870,0**	**--**	**146 610,0**	**11 729,0**	**52 779,67**
12	15	1308-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**5**	**21 567,37**	**9 202,47**	**107 836,85**	**46 012,35**	**11 225,0**	**134 507,0**	**178 438,5**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	13 138,0	--	131 380,0	--	131 380,0	--	60 334,0
14	17	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	8 460,66	1 706,45	211 516,0	42 661,0	58 191,0	104 436,0	120 734,0
15	18	247-103-2704 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	10	82 314,0		2 057 850,0		2 057 850,0		888 991,2
			Итого по разделу 3: Кабельно проводниковая продукция									**6759573,21**
			Раздел 4: Монтажные работы									
19	24	1308-0201-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	252	387,92 145,45	242,47 113,04	97 756,0 36 653,0	61 102,0 28 486,0	--	46 900,0 11 572,0	156 228,0
20	25	249-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	м 2	120,96	5 331,0	--	644 838,0	--	644 838,0	-- 51 587,0	696 425,0
21	26	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	30	1 210,06 939,16	106,63 42,98	36 302,0 28 175,0	3 199,0 1 289,0	4 928,0	21 214,0 4 601,0	62 118,0
22	27	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	3 545,0	--	106 350,0	--	106 350,0	-- 8508	114 858,0
			Итого по разделу 4: Монтажные работы									**1 029 629,0**
			ИТОГО по акту									**19 825 506**
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)									**206 185**
			Итого с временными									**20 031 691**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)									**204 323**
			Итого с зимними удорожаниями									**20 236 015**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**404 720**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 640 735**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**22 271 353**
			НДС (12%)									**2 672 562**
			Итого с НДС									**24 943 915**
			С учетом скидки k-093									**23292326,08**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Атырау Құрылыс 2050" БИН 190140005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Косжанов Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылойского района" БИН 240840022721

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бозжигитов Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Шебер құрылысшы" БИН 170540004003

Эксперт технического надзора **Куанышкалиев А.К.**

аттестат №KZ70VTE00037931 от 18.05.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "ММ Project" БИН 080140009318

Эксперт авторского надзора **Укаров Ж.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

М.П.