Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области",Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка, Желтоксан, 14** — **060240003408**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ №060240003408/250098/00 от 03.12.2025 года

Номер документа	Дата составления
216	15.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по завершению объекта «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог п.Караоба Казталовского района ЗКО»			Работа	1	68 208 000,00	68 208 000,00	7 308 000,00
				Итого	1	x	68 208 000,00	7 308 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Е.Аронов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2025

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по завершению объекта «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог п.Караоба Казталовского района ЗКО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **15 декабря 2025 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
60240003408	140240006727						

№ 060240003408/250098/00 от 03.12.2025

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по завершению объекта «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог п.Караоба Казталовского района ЗКО»	68 208 000,00	60 900 000,00							7 308 000,00	68 208 000,00

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 060240003408
Аронов Е.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "ТехАвангард"
Сердалин К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по завершению объекта «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог п.Караоба Казталовского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по завершению объекта «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог п.Караоба Казталовского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 060240003408/250098/00** от **03.12.2025**

Акт выполненных работ №1

за **15 декабря 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1											
		Раздел 2 Укрепительные работы											
1	7	1101-0102-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка грунта из сосредоточенного карьера на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ,на дорогу для отсыпки присыпных обочин с транспортировкой на расстояние 65км НР=72 %**	**м3 грунта**	**327**	241,97	230,55	79124	75390	693	13345	99867	
						9,3	53,68	3041	17553	–	7398		

2	8	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км - расстояние 65км	т·км	37196,25	19		706729		–	–	763267	
						–		–		–	56538		
3	9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	297	135,72	135,72	40309	40309	–	7286	51403	
						–	37,86	–	11244	–	3808		
4	10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м3 уплотненного грунта	297	44,8	44,8	13306	13306	–	2704	17291	
						–	14,05	–	4173	–	1281		
5	11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	297	110,09	89,32	32697	26528	2525	6391	42215	
						12,27	20,94	3644	6219	–	3127		
6	12	1101-0203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	1706	57,46	25,98	98027	44322	–	40903	150044	
						31,48	5,52	53705	9417	–	11114		
7	13	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом - на откосах дороги с двойной нормой высева и поливом водой НР=72 %	м2	1620	328,27	240,41	531797	389464	142333	55112	633862	
						–	52,5	–	85050	–	46953		
3.1 Присыпные обочины													
8	26	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка грунта из сосредоточенного карьера на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ,на присыпные обочины с транспортировкой на расстояние 68км НР=72 %	м3 грунта	858	241,97	230,55	207610	197812	1819	35015	262035	

						9,3	53,68	7979	46057	–	19410		
9	27	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км - расстояние 65км	т·км	102102	19		1939938		–	–	2095133	
						–		–		–	155195		
10	28	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	780	135,72	135,72	105862	105862	–	19136	134998	
						–	37,86	–	29531	–	10000		
11	29	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м3 уплотненного грунта	780	44,8	44,8	34944	34944	–	7101	45409	
						–	14,05	–	10959	–	3364		
12	30	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	780	110,09	89,32	85870	69670	6630	16786	110869	
						12,27	20,94	9571	16333	–	8213		
13	31	1101-0203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	4853	57,46	25,98	278853	126081	–	116356	426826	
						31,48	5,52	152772	26789	–	31617		
Локальная смета № 2-1-2													
Раздел 1 Дорожная одежда (подъездная и поселковая дорога)													
14	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вязкого битума по щебеночному основанию БНД70/100 - НР=108 %	т	3,69835	168444,38	2731,8	622966	10103	612863	4276	677421	
						–	1189,58	–	4399	–	50179		

15	8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	5734,83622	2992,19	225,04	17159720	1290568	15703473	330609	18889555	
						28,89	30,42	165679	174454	–	1399226		
16	9	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 -толщина 7см НР=108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	5734,83622	2052,17	0,13	11768859	746	11680657	85007	12802175	
						15,25	–	87456	–	–	948309		
17	10	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление обочин щебеночно - гравийно -песчаная смесь С-10 толщиной 12см НР=108 %	м2 покрытия обочин	4315,52	243,95	201,1	1052771	867851	4618	415860	1586122	
						41,78	57,36	180302	247538	–	117491		
18	11	290-000-0000 (пл)Калькуляция	Смеси -щебеночно-песчано-гравийные С10	м3	548,82428	18248		10014945		10014945	–	10816141	
						–		–		–	801196		
		Локальная смета № 2-1-3											
		Раздел 2 Дорожная одежда на пересечениях											
19	14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вязкого битума по щебеночному основанию БНД70/100 НР=108 %	т	0,49	168444,38	2731,8	82538	1339	81199	567	89753	
						–	1189,58	–	583	–	6648		
20	15	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых ТИП Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	681	2992,19	225,04	2037681	153252	1864755	39259	2243095	
						28,89	30,42	19674	20716	–	166155		

21	16	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301- толщина 7см НР=108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	681	2052,17	0,13	1397528	89	1387054	10094	1520232	
						15,25	–	10385	–	–	112610		
22	17	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление обочин щебеночно - гравийно -песчаная смесь С-10 толщиной 12см НР=108 %	м2 покрытия обочин	352	243,95	201,1	85870	70787	377	33921	129374	
						41,78	57,36	14707	20191	–	9583		

23	18	290-000-0000 (пл)Калькуляция	Смеси -щебеночно-песчано-гравийные С10	м3	44,73216	18248		816272		816272	–	881574	
						–		–		–	65302		
Раздел 3 Дорожная одежда переходного типа													
24	19	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство призм из щебня НР=84 %	м3 подушки	96,25	2942,16	319,34	283183	30736	–	200913	522824	
						2622,82	138,31	252446	13312	–	38728		
25	20	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	96,25	19474		1874373		1874373	–	2024323	
Локальная смета № 2-1-6													
Раздел 1 Дорожные знаки													
26	1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	79	6225,56	1040,63	491819	82210	46589	379068	940558	
						4595,2	341,36	363021	26967	–	69671		
27	2	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %	шт.	95	1128,33	–	107191	–	13062	91494	214580	
						990,84	–	94130	–	–	15895		
28	14	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - Заделка стоек монолитным бетоном С12/В15 , F-200 НР=91 %	м3	15,8	62398,1	1589,83	985890	25119	849596	95497	1167898	
						7036,4	343,49	111175	5427	–	86511		
Локальная смета № 2-1-7													
Раздел 1 Разметка дорожная													
29	1	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=108 %	км линии	0,613	41375,58	11739,25	25363	7196	15892	4327	32065	
						3711,06	3551,85	2275	2177	–	2375		

30	2	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР=108 %	км линии	1,553	22412,58	11739,25	34807	18231	10812	10963	49432	
						3711,06	3551,85	5763	5516	–	3662		
31	3	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, НР=108 %	км линии	0,607	35054,58	11739,25	21278	7126	11900	4286	27609	
						3711,06	3551,85	2253	2156	–	2045		
32	4	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов- № 1.13 (место где водитель обязан уступить дорогу) НР=108 %	м2 разметки	14,6	998,71	33,07	14581	483	8404	5536	21726	
						390,04	–	5695	–	–	1609		
33	5	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов- № 1.14.1 (нерегулируемый пешеходный переход) (2,5м) НР=108 %	м2 разметки	48	998,71	33,07	47938	1587	27629	18198	71427	
						390,04	–	18722	–	–	5291		

			ИТОГО по акту									59541103,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			619227,47					
			Итого с временными									60160330,47	
			Зимние удорожания	%	1,27			764036,20					
			Итого с зимними удорожаниями									60924366,67	

			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1218487,33					
			затратами									62142854,00	
			Договорная скидка		*0,98*							*60900000,00*	
			НДС	%	12,00			7308000,00					
			Итого с НДС									68208000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области", БИН 060240003408

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Аронов Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "ТехАвангард"

Сердалин К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "Уралводпроект"

Абдалиева Г.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)