Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«08» сентября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО **«Талас-Құрылыс», РК, Жамбылская область, Аккольский сельский округ, с.Акколь, ул.Конаева, 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **исполнительного директора Сәттұрсынұлы С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры для трех объектов в селе Аса Асинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области». руководитель Исаков Ж.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «SED QURYLYS», ГСЛ 1-ой категории, № 22023150 от 07.12.2022 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Тараз Тау Жоба» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области ", № 175 от 18.08.2023 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Данный объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га	1,780888	2,022704
Площадь застройки	м2	1504,73	1504,73
Общий строительный объем	м2	4444,45	4444,45
Площадь озеленения	м3	10376,1	11400,0
Прочая площадь (в т.ч. отмостка -194,0)	м2	483,05	533,05
Площадь за пределами участка	га	0,0223	0,13328
Площадь покрытий	м2	223,0	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объемно-планировочное решения

Рабочий проект "Строительство инженерных сетей к проектируемым зданиям (центральная районная библиотека, центральный районный архив, детско-юношеский центр) в селе АСА Асинского сельского округа, Жамбылского района ,Жамбылской области" разработан на основании:

1. АПЗ выданного ГУ "Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Жамбылского района";
2. Топосъемки, выполненной в масштабе 1: 500 ТОО "ГИС" г. Тараз - 11.2022г.;
3. Задания на проектирование, выданное заказчиком.

Климатический район строительства - IV Г. Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 26 0 С. Район строительства несейсмичен, с обычными геологическими условиями. Нормативные данные: снеговая нагрузка - 70 кгс/м2 , скоростной напор ветра - 73 кгс/м2 .

Горизонтальная привязка здании № 3 по ГП дана от левого угла (т.А).

За исходную высотную отметку принята отметка 519,55 (левый угол) - т. А.

Нулевая отметка здания библиотеки - 520,38, архива - 520,40, детско-юношеского центра - 519,75.

Нумерация зданий дана условно. Все размеры на чертеже даны в метрах.

На участке проектом предусмотрено строительство зданий библиотеки, архива, детско-юношеского центра, котельной, парковки для стоянки автомобилей как для сотрудников, так и для посетителей с учётом парковок для МГН; проездов из а/бетонного, дорожек из плиточного покрытия и установка малых архитектурных форм. Внутренние радиусы закругления дорог 6,00 м. Предусмотрена площадка для мусороконтейнеров. Привязку благоустройства выполнить от наружных граней стен здания.

Архитектурно- строительная часть

1. Данным проектом предусмотрено разработка площадки под блочно-модульной котельной.
2. Размер площадки - 10,0х3,4 м.
3. Фундаменты из тяжелого бетона С25/30 на сульфатостойком портландцементе.
4. Рабочее армирование выполняется отдельными стержнями из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016.

ГАЗОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Проектом предусматривается внутреннее газоснабжение котельной, расположенного по адресу Жамбыльская область, с.Аса. При вводе в здание газопровод заключается в футляр. Потребление газа предусмотрено для отопительных газовых котлов "Буранбойлер", модель "ТТ-400" в количестве 2шт., с комбинированной горелкой "DP 0 SP" с расходом 13.4 - 48 кг/ч. Максимальное потребление газа составляет - 50 кг/ч на одну горелку. ГРПШ служит для снижения давления с высокого Р=0,6МПа до среднего (нижнего) Р=0,05 Мпа и поддержанием его на заданном уровне. Установленный ГРПШ-

07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 (входное 0,6 Мпа, выход 2-5 кПа при 0,6 Мпа не более 50 м3/час) со счетчиком TBQM G65DN50 на стороне высокого давления.

Внутреннее газоснабжение котельной выполнено из электросварных труб Ду 76х3,0мм, 40х3,0мм согласно ГОСТ 10704-91 из стали марки Ст.20, из водогазопроводных труб Ду20х2,8мм согласно ГОСТ 3262-75. Газопровод крепится к потолку на хомутах и крючках к стене. В котельной перед котлом предусмотрен газовый ресивер Ду150 мм. Для продувки газопровода устанавливается продувочная свеча Ду20мм. Продувочную свечу вывести выше кровли не менее 1,5 м.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

В наружной сети водоснабжения объекта точкой подключения служит существующий водопровод из трубы ПЭ диам. 100 м, согласно технической условий №06-088-025-229 от 19.04.2023г., выданные ТОО "Караганды СУ" на подключение водопроводных сетей. Трубопровод системы В1 выполнить из полиэтиленовых труб Ø63, Ø110 мм,. Глубину заложения водопроводной сети принять согласно продольному профилю системы В1.

Система хозяйственно-бытовой канализации разработана с учетом требований СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения". Отвод бытовых сточных вод запроектирован в практикуемую канализационной сеть с последующим сбросом в проектируемый септик. Проектируемые канализационные сети монтируются из труб ПЭ 100 SDR21-110х5,3 по СТ РК ISO 8772-2014, двухслойных PP гофрированных труб DN/OD 160/138.8 SN10 (6 м) ГОСТ Р 54475-2011. Переход канализационных труб под автомобильными дорогами принять в стальном футляре Ø377х6,0 по ГОСТ 10704-91. Глубину заложения принять согласно продольному профилю системы К1.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Рабочий проект электроснабжение разработан на основании задания на проектирование, выданное заказчиком, АПЗ и смежных разделов ГП, ТС на «строительство инженерных сетей к проектируемым зданиям (центральная районная библиотека, центральный районный архив, детско-юношеский центр) в селе Аса, Асинского сельского округа, Жамбылского района, Жамбылской области».

- установлен ТП КТП-160ква 10/0,4кв.
- подключены кл-0,4кв от ктп-160ква 10/0,4кв.
- подключены вводно распределительные устройства (вру-1/5).
- наружное электроосвещение территории.

Источник электроснабжения - проектируемый КТП вблизи на территории строительства. проектируемые объекты подключены к внешним сетям согласно ту № 414-27-23 от 12.04.2023г. выданные ТОО «ЖЭС» от ближайшей опоры вл-10кв ф-17 пс 110/35/10кв «Орынбасар», по 3 категории надежности электроснабжения, с установкой прибора учета электроэнергии. прибор учета электроэнергии принять электронный меркурий 234 gsm 1xrs485, установленный в ру-0,4кв. Проектируемая мощность электропотребления составила ру=89,53 квт, расчетная мощность электропотребления составила ру=82,3 квт, расчетный ток ip=125,7 а. Здание котельной поставляется в блочно модульном исполнении (БМК), от рабочего проекта требуется только подвод силовых кабелей до вру-4 БМК. Для питания нагрузок БМК устанавливается вру-0,4 Кв, с автоматическими выключателями для отходящих линий. вру проектируемого объекта запитан от ру-0,4кв проектируемого КТП кабельной линией, проложенной в земле, кабелем марки ВББШВ. Электроприемниками щита вру-4 является оборудование: силовые нагрузки БМК. Основные силовые нагрузки: насосы. Кл-0,4 Кв от существующего ру-0,4кв проектируемого КТП выполнена кабелем вббшв- 0,66, прокладываемом в земле в траншее на глубине не менее 0,7м. общая протяженность кл-0,4кв составляет 400м. траншея для силового кабеля выполняются в строгом соответствии с требованиями ПУЭ РК. перед укладкой кабелей в траншее устраивается подсыпка из местного грунта, очищенного от камней, шлака и строительного мусора.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: __20.03.2024 г;
месяц, год

окончание работ: ____05.09.2025 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____три____;

фактически __, три_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено __100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и наружное освещение территории) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «SED QURYLYS» в лице директора Абсатарова Н.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

КГП „Асы-су" Артынбай. м.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Ю. Тараз "Водоканал" Досеев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Жамбылский производственный филиал

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Все выполненные работы соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры для трех объектов в селе Аса Асинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Талас-Құрылыс» исполнительный директор Сәттұрсынұлы С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати