Форма по приложению 4-1
Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

Подрядчик : ТОО "KZ Zhaniya"

Наименование строительства и его адрес: «Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №104 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2025г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
001240002570	230340021684			№104	10.11.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №104 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»	**143 748,00**	**143 748,00**	**128 346,43**	**193 410,00**	**-**	**-**	**15 401,57**	**143 748,00**
Итого по суммарной смете	**143 748,00**	**143 748,00**	**128 346,43**				**15 401,57**	**143 748,00**

ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

Заказчик **Руководитель** **Елшибеков М.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик **ТОО "KZ Zhaniya"** **Директор Сейілхан Ш.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор **ТОО "ЯСИРА-Н"** **Директор Анохина Е.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KZ Zhaniya"

(наименование, адрес)

Объект : «Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) к участку №104 в селе Шубар, Ордабасинского района, Туркестанской области»

(наименование)

Договор : №104 от 10.11.2025

Акт выполненных работ

за ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительство ВЛИ-0,4кВ					
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную**	км линии	0,0069	106 816,0	737,0	
2	2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	м	6,9	369,0	2 546,0	Казахстан
3	3	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2 471,4	2 471,0	
4	4	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1 640,4	1 640,0	
5	5	252-207-1130 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO166.295**	шт.	1	2 479,8	2 480,0	
6	6	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление	1	2 786,0	2 786,0	
7	7	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную**	км линии	0,0073	106 816,0	780,0	
8	8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	7,3	70,2	512,0	Казахстан
9	9	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	81,0	162,0	
10	10	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	409,5	819,0	
11	11	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	21,9	22,0	
12	12	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	1 014,3	2 029,0	
13	13	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	696,0	1 392,0	
14	14	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	1 543,2	1 543,0	
15	15	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	1 977,9	1 978,0	
16	16	252-207-4403 *СпрСЦ 12.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	шт.	1	488,1	488,0	
17	17	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А**	шт.	1	1 242,9	1 243,0	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛИ-0,4кВ				23 628	
			Раздел 2: Водопроводные сети					
18	18	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	70,49475	155,0	10 927,0	
19	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	2,18025	3 178,0	6 929,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,168	263,0	44,0	
21	21	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	72,657102	28,0	2 034,0	
22	22	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,01	596 796,0	5 968,0	
23	23	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10	840,58	8 406,0	Казахстан
24	24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	564 156,0	5 642,0	
25	25	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	10	62,54	625,0	Казахстан
26	26	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	1	8,74	9,0	Казахстан
27	27	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	7,82	16,0	Казахстан
28	28	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0425	108 810,0	4 624,0	
29	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,29	158,0	5 576,0	
30	30	6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона,в грунтах сухих	$м^3$	1,368529	30 830,0	42 192,0	
31	31	224-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	0,76	992,78	755,0	Казахстан
32	32	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	2 228,2	2 228,0	Казахстан
33	33	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	1 766,2	1 766,0	Казахстан
34	34	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	2 017,51	2 018,0	Казахстан
35	35	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	10 594,12	10 594,0	Казахстан
36	36	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02352	525 146,06	12 351,0	Казахстан
37	37	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,68208	1 375,0	938,0	
38	38	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,003	92 894,0	279,0	
39	39	241-209-0316 *РСНБ РК 2022*	прим Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х110х110 мм	шт.	1	1 269,6	1 270,0	Казахстан
40	40	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 125 мм	шт.	2	2 209,0	4 418,0	
41	41	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	2	1 840,72	3 681,0	
42	42	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2 060,0	2 060,0	
43	43	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	971,17	971,0	
44	44	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 990,44	3 990,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопроводные сети				140 311	
			Раздел 3: Газопровод среднего давления (Надземный)					
45	45	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0006	1 208 215,0	725,0	
46	46	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,6	579,85	348,0	
47	47	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00045	1 490 394,0	671,0	
48	48	241-208-0403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	159,1	159,0	Казахстан
49	49	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12 363,56	12 364,0	Казахстан
50	50	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,01245	173 874,0	2 165,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	51	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0104**	**543 983,62**	**5 657,0**	**Казахстан**
52	52	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**2,05**	**325,56**	**667,0**	
53	53	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,25**	**5 005,0**	**1 251,0**	
54	54	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1**	**$м^3$**	**0,25**	**1 509,0**	**377,0**	
55	55	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,25**	**20 346,0**	**5 087,0**	
			Итого по разделу 3: Газопровод среднего давления (Надземный)				**29 471**	
			ИТОГО по акту				**193 410**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,6635976			193410*0,6635976	**128 346**	
			НДС (12%)			128346*12/100	15 402	
			Итого с НДС			128346+15402	**143 748**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KZ Zhaniya"

Директор _____ **Сейілхан Ш.Р.**

Место печати (при наличии)

Технической надзор:

Место печати (при наличии)

Авторский надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубар"

Руководитель _____ **Елшибеков М.Ж.**

ТОО "ЯСИРА-II" _____ **Директор Анохина Е.П.**

ТОО "Petrolium Engeneering Group" _____ **Заместитель Директора Балаби А.А.**