Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"**

Подрядчик : **ТОО "Өркен" БИН 010440006381**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сквера в ж.м. "Пригородный" по улице Е-522, район дома 7» в г. Астана». Корректировка**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Сентябрь 2025**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
20540001029	10440006381	ГУ	ТОО	№55	02.10.2024г		
				доп.соглашение			
				номер	дата		
				№55-3	09.09.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы, без НДС	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сквера в ж.м. "Пригородный" по улице Е-522, район дома 7» в г. Астана». Корректировка	**91 433 458**	**91 433 458**	**81 637 016,07**	**81 637 016**	**0**	**0**	**9 796 441,93**	**91 433 458,00**
ИТОГО по справке	**91 433 458**	**91 433 458**	**81 637 016**	**81 637 016**				**91 433 458,00**

Заказчик Заместитель и.о. Руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана" Берікбай С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Өркен" Исабаева Ш.Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Broad Mark Construction» Шабантаев Е.Д. № KZ65VJE00028515

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество ограниченной ответственности "Өркен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сквера в ж.м. "Пригородный" по улице Е-522, район дома 7» в г. Астана». Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка, Наружная поливочная система, Устройство покрытий работы**

(наименование)

Договор подряда № 55 от 02.10.2024г / доп.соглашение №55-3 от 09.09.2025г

Акт №1
приемки выполненных работ Сентябрь 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Вертикальную планировку работы													
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1/Планировкатерритории-НАСЫПИ,ВЫЕМКИ/	$м^3$	328	104,0	104,0	34 112,0	34 112,0			34 112,0	
						0,0	28,0	0,0	9 184,0				
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	$м^3$	328	180,0	180,0	59 040,0	59 040,0			59 040,0	
						0,0	48,0	0,0	15 744,0				
3	3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 250	259,0	259,0	582 750,0	582 750,0			582 750,0	
						0,0	69,0	0,0	155 250,0				
4	4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 250	37,0	37,0	83 250,0	83 250,0			83 250,0	
						0,0	11,0	0,0	24 750,0				
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ	$м^3$ уплотненного грунта	2 250	238,0	181,0	535 500,0	407 250,0	11 250,0		535 500,0	
						52,0	43,0	117 000,0	96 750,0				
6	6	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 3	$м^3$	2 250	670,0	617,0	1 507 500,0	1 388 250,0	2 250,0		1 507 500,0	
						52,0	144,0	117 000,0	324 000,0				
7	7	412-102-0211 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8тонн) Расстояние перевозки свыше 11 км	т*км	108 900	54,0		5 880 600,0				5 880 600,0	
			ИТОГО по акту					8 682 752	2 554 652	13 500	0	8 682 752	
								234 000	625 678	0	0		
Наружная поливочная система													
8	1	6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	599,76	237,0	215,0	142 143,0	128 948,0			142 143,0	
						22,0	45,0	13 195,0	26 989,0				
9	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,24	9 086,0	0,0	111 213,0	0,0			111 213,0	
						9 086,0	0,0	111 213,0	0,0				
10	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	85	6 149,0	496,0	522 665,0	42 160,0			522 665,0	
						5 653,0	123,0	480 505,0	10 455,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	93,5	7 950,0		743 325,0		743 325,0		743 325,0	Казахстан
12	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /над трубопроводами 30 см без твердых включений/. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	169,047167	4 740,0	0,0	801 284,0	0,0			801 284,0	
						4 740,0	0,0	801 284,0	0,0				
13	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	442	105,0	105,0	46 410,0	46 410,0			46 410,0	
						0,0	28,0	0,0	12 376,0				
14	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	442	738,0	276,0	326 196,0	121 992,0			326 196,0	
						462,0	92,0	204 204,0	40 664,0				
15	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	442	238,0	181,0	105 196,0	80 002,0	2 210,0		105 196,0	
						52,0	43,0	22 984,0	19 006,0				
16	9	1101-0506-0108 *РСНБ РК 2024*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,952833	187,0	187,0	178,0	178,0			178,0	
						0,0	47,0	0,0	45,0				
17	10	6301-0105-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,2	832 867,0	7 027,0	166 573,0	1 405,0	496,0		166 573,0	
						823 360,0	2 140,0	164 672,0	428,0				
18	11	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	199,4	2 210,0		440 674,0		440 674,0		440 674,0	Казахстан
19	12	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	1,63	1 585 854,0	510 100,0	2 584 942,0	831 463,0			2 584 942,0	
						1 075 754,0	142 028,0	1 753 479,0	231 506,0				
20	13	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	303	152,0		46 056,0		46 056,0		46 056,0	Казахстан
21	14	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м	1 343,3	230,0		308 959,0		308 959,0		308 959,0	Казахстан
22	15	6401-0302-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	1	133 506,0	301,0	133 506,0	301,0	106 003,0		133 506,0	
						27 202,0	83,0	27 202,0	83,0				
23	16	275-401-0110015 *ПрСЦ 06.2025*	Контроллер наружный с подключением к Wi-Fi типа HC1201IE Hunter	шт.	1	264 149,0		264 149,0		264 149,0		264 149,0	
24	17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 534,0	0,0	7 534,0	0,0	19,0		7 534,0	
						7 515,0	0,0	7 515,0	0,0				
25	18	275-401-1401050 *ПрСЦ 06.2025*	Датчик дождя типа Mini-Clik Hunter	шт.	1	24 942,0		24 942,0		24 942,0		24 942,0	
26	19	275-401-0208005 *ПрСЦ 06.2025*	Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-151B Hunter	шт.	9	40 403,0		363 627,0		363 627,0		363 627,0	
27	20	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	300	1 196,0	420,0	358 800,0	126 000,0	22 200,0		358 800,0	
						702,0	118,0	210 600,0	35 400,0				
28	21	6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	300	198,0	1,0	59 400,0	300,0	1 800,0		59 400,0	
						191,0	0,0	57 300,0	0,0				
29	22	243-409-0111 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель монтажный для промышленных сетей опасных производственных объектов, с огнестойкой изоляцией, с оболочкой изполивинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющийгорение при групповой прокладке по категории А, марки ИнСил-Авзнг(А)-FRLS 8x1,5-660	м	300	5 281,0		1 584 300,0		1 584 300,0		1 584 300,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	23	241-207-1701 *ПрСЦ 06.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	300	118,0		35 400,0		35 400,0		35 400,0	
31	24	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	50	1 802,0 1 744,0	6,0 1,0	90 100,0 87 200,0	300,0 50,0	2 600,0		90 100,0	
32	25	243-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	м	50	963,0		48 150,0		48 150,0		48 150,0	Казахстан
33	26	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца железобетонного сборного типового собранного на трассе, ККС-2, устанавливаемого на пешеходнойчасти	колодец	13	57 208,0 46 389,0	9 368,0 2 962,0	743 704,0 603 057,0	121 784,0 38 506,0	18 863,0		743 704,0	
34	27	275-401-0202048 *ПрСЦ 06.2025*	Коробка высокая (для ЭМК) размерами 431,8 х 762 мм	шт.	9	151 040,0		1 359 360,0		1 359 360,0		1 359 360,0	
35	28	275-401-0205001 *ПрСЦ 06.2025*	короб с перекрывающейся крышкой типа ICV	шт.	4	4 866,0		19 464,0		19 464,0		19 464,0	
36	31	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	3	2 726,0 2 701,0	4,0 1,0	8 178,0 8 103,0	12,0 3,0	63,0		8 178,0	
37	32	275-401-2403 *ПрСЦ 06.2025*	Регулятор давления пластиковый от 0 до 8 бар для электромагнитного клапана типа ACCU-SYNC-ADJ Hunter	шт.	3	33 057,0		99 171,0		99 171,0		99 171,0	
38	33	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	319	5 299,0 5 145,0	154,0 1,0	1 690 381,0 1 641 255,0	49 126,0 319,0			1 690 381,0	
39	34	241-213-1004 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40	шт.	17	357,0		6 069,0		6 069,0		6 069,0	Казахстан
40	35	241-213-1003 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 32	шт.	12	217,0		2 604,0		2 604,0		2 604,0	Казахстан
41	36	241-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	25	671,0		16 775,0		16 775,0		16 775,0	Казахстан
42	37	241-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	5	385,0		1 925,0		1 925,0		1 925,0	Казахстан
43	38	241-209-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	40	974,0		38 960,0		38 960,0		38 960,0	Казахстан
44	39	241-209-0504 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	10	567,0		5 670,0		5 670,0		5 670,0	Казахстан
45	40	241-215-0107 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40х3/4"	шт.	2	823,0		1 646,0		1 646,0		1 646,0	
46	41	275-401-0702004 *ПрСЦ 06.2025*	Седло зажимное с усиленным кольцом из нержавеющей стали размерами 40 мм х 1/2 дюйм	шт.	150	2 489,0		373 350,0		373 350,0		373 350,0	
47	42	275-401-0702001 *ПрСЦ 06.2025*	Седло зажимное с усиленным кольцом из нержавеющей стали размерами 32 мм х 1/2 дюйм	шт.	30	2 297,0		68 910,0		68 910,0		68 910,0	
48	43	241-211-0416 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40х1 1/2"	шт.	18	446,0		8 028,0		8 028,0		8 028,0	Казахстан
49	44	242-210-3603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной устяновки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми(ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	1 322 160,0		13 221 600,0		13 221 600,0		13 221 600,0	Казахстан
50	45	242-207-1906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ21345-2005 DN 50	шт.	10	20 733,0		207 330,0		207 330,0		207 330,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	46	275-401-2802001 *ПрСЦ 06.2025*	Дождеватель без форсунки типа PROS-04 Hunter	шт.	265	1 407,0		372 855,0		372 855,0		372 855,0	
52	47	275-401-1402069 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP3000 90 Hunter	шт.	7	5 317,0		37 219,0		37 219,0		37 219,0	
53	48	275-401-1402066 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP2000 90 Hunter	шт.	69	5 317,0		366 873,0		366 873,0		366 873,0	
54	49	275-401-1402063 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP1000 90 Hunter	шт.	52	5 317,0		276 484,0		276 484,0		276 484,0	
55	50	275-401-1402074 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP800 90 Hunter	шт.	84	5 317,0		446 628,0		446 628,0		446 628,0	
56	51	275-401-1402062 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP SS 530 Hunter	шт.	44	5 317,0		233 948,0		233 948,0		233 948,0	
57	52	275-401-1402061 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP RCS 515 Hunter	шт.	2	5 317,0		10 634,0		10 634,0		10 634,0	
58	53	275-401-1402060 *ПрСЦ 06.2025*	Форсунка типа MP LCS 515 Hunter	шт.	2	5 317,0		10 634,0		10 634,0		10 634,0	
59	54	275-401-1401060 *ПрСЦ 06.2025*	Трубка пластиковая типа FLEX -100 Hunter	м	9	836,0		7 524,0		7 524,0		7 524,0	
60	55	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	4	64 557,0 8 639,0	575,0 186,0	258 228,0 34 556,0	2 300,0 744,0	221 372,0		258 228,0	
61	56	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	296	5 299,0 5 145,0	154,0 1,0	1 568 504,0 1 522 920,0	45 584,0 296,0			1 568 504,0	
62	57	275-401-1402047 *ПрСЦ 06.2025*	Колено 16 х 1/2 дюйм типа HSBE - 050 Hunter	шт.	296	189,0		55 944,0		55 944,0		55 944,0	
63	58	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	1 030	650,0 622,0	24,0 0,0	669 500,0 640 660,0	24 720,0 0,0	4 120,0		669 500,0	
64	59	275-401-1604001 *ПрСЦ 06.2025*	Шланг пластиковый капельного полива типа STANDARD DRIP LINE BLACK диаметром 16 мм, шаг полива 330 мм	м	1 000	783,0		783 000,0		783 000,0		783 000,0	
65	60	275-401-1402008 *ПрСЦ 06.2025*	Адаптер резьбовой для капельной трубки	шт.	215	73,0		15 695,0		15 695,0		15 695,0	
66	61	275-401-1402011 *ПрСЦ 06.2025*	Тройник зазубренный для капельной трубки	шт.	200	57,0		11 400,0		11 400,0		11 400,0	
67	62	275-401-1402009 *ПрСЦ 06.2025*	Соединитель зазубренный для капельной трубки	шт.	50	73,0		3 650,0		3 650,0		3 650,0	
68	63	275-401-1402013 *ПрСЦ 06.2025*	Заглушка двойная (20/стойка) для капельной трубки	шт.	300	40,0		12 000,0		12 000,0		12 000,0	
69	64	275-401-1402012 *ПрСЦ 06.2025*	Отвод зазубренный для капельной трубки	шт.	55	57,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0	
70	65	275-401-1403008 *ПрСЦ 06.2025*	Спринклер 180 градусов, 5 потоков, с колышком 15 мм	шт.	1 000	165,0		165 000,0		165 000,0		165 000,0	
71	66	242-206-1306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	98 434,0		196 868,0		196 868,0		196 868,0	
72	67	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 820,0 6 093,0	612,0 165,0	6 820,0 6 093,0	612,0 165,0	115,0		6 820,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	68	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557,0		39 557,0		39 557,0		39 557,0	
74	69	242-304-0802 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN50	шт.	1	76 529,0		76 529,0		76 529,0		76 529,0	
75	70	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 629,0 1 608,0	0,0 0,0	1 629,0 1 608,0	0,0 0,0	21,0		1 629,0	
76	71	245-701-0701 *ПрСЦ 06.2025*	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	1	3 940,0		3 940,0		3 940,0		3 940,0	
77	72	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	1	5 299,0 5 145,0	154,0 1,0	5 299,0 5 145,0	154,0 1,0			5 299,0	
78	73	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	1	153,0		153,0		153,0		153,0	Казахстан
79	74	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	15 068,0 15 030,0	0,0 0,0	38,0		15 068,0	
80	75	541-801-3201172 *ПрСЦ 06.2025*	Датчик давления жидкости SPP110-1600, диап.0-1,6МПа 0-10В каб.2м пит.24В, модели 004702100	шт.	1	171 994,0		171 994,0		171 994,0		171 994,0	
81	76	245-601-1005 *ПрСЦ 06.2025*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100	шт.	1	23 412,0		23 412,0		23 412,0		23 412,0	
82	77	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	19,0		7 534,0	
83	78	247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	754,0		754,0		754,0		754,0	
84	79	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	75 424,0 66 904,0	6 065,0 1 505,0	75 424,0 66 904,0	6 065,0 1 505,0	2 455,0		75 424,0	
85	80	541-503-0104016 *ПрСЦ 06.2025*	Преобразователь частоты ATV630 4КВТ 380В 3Ф IP00, модель ATV630U40N4	шт.	1	2 076 275,0		2 076 275,0		2 076 275,0		2 076 275,0	
86	81	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 452,0		42,0		42,0		42,0	Казахстан
87	82	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	8	5 299,0 5 145,0	154,0 1,0	42 392,0 41 160,0	1 232,0 8,0			42 392,0	
88	83	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 467,0		2 467,0		2 467,0		2 467,0	Казахстан
89	84	242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	47 006,0		94 012,0		94 012,0		94 012,0	Казахстан
90	85	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	2	5 299,0 5 145,0	154,0 1,0	10 598,0 10 290,0	308,0 2,0			10 598,0	
91	86	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
92	87	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	
93	88	241-121-0101 *РСНБ РК 2022*	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм		4	145,0		580,0		580,0		580,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
94	89	241-121-0103 *РСНБ РК 2022*	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	4	200,0		800,0		800,0		800,0	
95	90	241-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63x2"	шт.	20	62 212,0		1 244 240,0		1 244 240,0		1 244 240,0	Казахстан
96	93	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	50	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	95 700,0 92 200,0	2 650,0 100,0	850,0		95 700,0	
97	94	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	50	354,0		17 700,0		17 700,0		17 700,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					**36 710 475**	**1 634 006**	**24 190 351**	**0**	**36 710 475**	

Устройство покрытий работы

98	1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	143,631	12 364,0 766,0	2 851,0 607,0	1 775 854,0 110 021,0	409 492,0 87 184,0	1 256 340,0		1 775 854,0	
99	2	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /М1000 фракции 20-40 мм/	$м^2$	957,54	2 675,0 182,0	749,0 190,0	2 561 420,0 174 272,0	717 198,0 181 933,0	1 669 950,0		2 561 420,0	
100	3	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 /М1000 фракции 20-40 мм до толщины 12 см/	$м^2$	957,54	-413,0 0,0	-90,0 -23,0	-395 464,0 0,0	-86 178,0 -22 023,0	-309 285,0		-395 464,0	
101	4	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	47,877	12 364,0 766,0	2 851,0 607,0	591 951,0 36 674,0	136 497,0 29 061,0	418 780,0		591 951,0	
102	5	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	957,54	5 020,0 4 266,0	297,0 77,0	4 806 851,0 4 084 866,0	284 390,0 73 731,0	437 596,0		4 806 851,0	
103	6	255-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	$м^2$	957,54	9 188,0		8 797 878,0		8 797 878,0		8 797 878,0	Казахстан
104	13	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройствобортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расходаматериалов: раствор цементный - 0,33.*	м	494,01	5 671,0 4 116,0	101,0 32,0	2 801 531,0 2 033 345,0	49 895,0 15 808,0	718 291,0		2 801 531,0	
105	14	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сеченнем сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	494,01	1 417,0		700 012,0		700 012,0		700 012,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					**21 640 033** **6 439 178**	**1 511 294** **365 694**	**13 689 562** **0**	**0** **0**	**21 640 033**	
			Всего по акту									**67 033 260**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2 248 269**			
			Общеплощадочные затраты	**%**	**7,3%**			**4 729 304**				**71 762 564**	
			Итого с общеплощадочными затратами										
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**%**	**0,3%**			**208 543**				**71 971 107**	
			Итого с временными										
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**3 486 142**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**3 598 555**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 055 805**	
			II квартал 2025 г - 25% К=1,0388		**1,0388**			**20 530 792**					
			III квартал 2025 г - 75% К=1,0587		**1,0587**			**62 772 285**					
			Итого									**83 303 078**	
			НДС	**%**	**12,00**							**9 996 369**	
			Итого с НДС									**93 299 447**	
			Скидка тендерная	%	*2*							91 433 458	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Өркен" БИН 010440006381
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идент

Директор
Исабаева Ш.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель н.о. Руководителя
Берікбай С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Broad Mark Construction»

Эксперт _____ Шабантаев Е.Д. № KZ65VJE00028515
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Авторский надзор ТОО "Каз Центр Проект"

Рахманкулов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.