Форма 2-В

Подрядчик : ТОО "NIYET construction"
Субподрядчик : ТОО "Dim Nur company"
Объект : «Строительство газопровода в н/п Тын, с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области»
Договор подряда (контракт) №10 от 02.04.2025г.

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления. ЛС-02-02-01. строительно-монтажные работы. ГРПШ										
		Газорегуляторные пункты										
1	Е11-190301-101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Установка шкафного газорегуляторного пункта**	шт		1	46870,85	1578,70	46871	1578	20629	24715	77313
						24664,42	555,21	24664	555		5727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295485 С	**Растворы**	$м^3$	0,005	0,005	--				--		
1.2	296178 С	**Установка шкафная**	шт.	1	1	--				--		
1.3	315946 С	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный**	кг	1	1	--				--		
2	513-302-0254 . 513-302-0254 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1 (ГРНШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линиеи редуцирования на базерегулятора давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом СТГ-80-160 и эл. корректора газа miniElcor)**	шт.		1	941512,00	--	941512	--		--	941512
						--	--	--	--	941512	--	
		Узел установки ГРПШ-13-2Н(В)-У1										
3	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	$м^3$		0,5	4627,17	--	2314	--	--	1666	4298
						4627,17	--	2314	--		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	мЗоснования	0,3	10408,33	2738,55	3122	821	1839	795	4231
					1539,93	1310,57	462	393		313	
5	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	5684,00	1679,47	568	168	177	242	875
					2230,96	427,64	223	43		65	
6	С1212-101-1809 212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,102	27081,00	–	2762	–	2762	–	2983
					–	–	–	–		221	
7	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,378	45876,59	1770,14	17341	669	13014	3491	22499
					9677,30	472,15	3658	178		1667	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$	0,022	1395,33	–	31	–	–	22	57
					1395,33	–	31	–		4	
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	5,76	4066,40	27,44	23422	158	20427	2664	28173
					492,55	4,72	2837	27		2087	
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1т.Монтаж	т конструкций	0,0614	185895,58	11327,88	11414	696	919	6793	19664
					159594,24	748,05	9799	46		1457	
11	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05288	494281,00	–	26138	–	26138	–	28229
					–	–	–	–		2091	
12	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00852	379729,00	–	3235	–	3235	–	3494
					–	–	–	–		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,1	143,04 77,48	3,26 0,46	443 240	10 1	193	167 49	659
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	3,1	250,95 90,60	4,79 0,93	778 281	15 3	482	196 78	1052
		Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,9 м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-13-2Н(В)-У1									
15	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$	0,175	4627,17 4627,17	-- --	810 810	-- --	--	583 111	1504
16	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3основания	0,075	10408,33 1539,93	2738,55 1310,57	781 115	205 98	461	199 78	1058
17	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,025	5684,00 2230,96	1679,47 427,64	142 56	42 11	44	60 16	219
18	С1212-101-1809 212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,0255	27081,00 --	-- --	691 --	-- --	691	-- 55	746
19	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,067	45876,59 9677,30	1770,14 472,15	3074 648	119 32	2307	619 295	3988
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$	0,033	1395,33 1395,33	-- --	46 46	-- --	--	33 6	85
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	0,9	4066,40 492,55	27,44 4,72	3660 443	24 4	3193	416 326	4402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до0,1 т. Монтаж	т	0,0113	185895,58	11327,88	2101	128	170	1250	3619
					159594,24	748,05	1803	8		268	
23	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,9	2302,00	–	4374	–	4374	–	4724
					–	–	–	–		350	
24	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00104	1087386,00	–	1131	–	1131	–	1221
					–	–	–	–		90	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	143,04	3,26	172	4	75	65	255
					77,48	0,46	93	1		19	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,2	250,95	4,79	301	6	186	76	407
					90,60	0,93	109	1		30	
		Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,45 м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-13-2Н(В)-У1									
27	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$	0,175	4627,17	–	810	–	–	583	1504
					4627,17	–	810	–		111	
28	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3основания	0,075	10408,33	2738,55	781	205	461	199	1058
					1539,93	1310,57	115	98		78	
29	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,025	5684,00	1679,47	142	42	44	60	219
					2230,96	427,64	56	11		16	
30	С1212-101-1809 212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,0255	27081,00	–	691	–	691	–	746
					–	–	–	–		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,067	45876,59	1770,14	3074	119	2307	619	3988
					9677,30	472,15	648	32		295	
32	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$	0,033	1395,33	–	46	–	–	33	85
					1395,33	–	46	–		6	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	0,9	4066,40	27,44	3660	24	3193	416	4402
					492,55	4,72	443	4		326	
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массойдо 0,1 т. Монтаж	т	0,00887	185895,58	11327,88	1649	101	132	981	2841
					159594,24	748,05	1416	7		210	
35	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,45	2302,00	–	3338	–	3338	–	3605
					–	–	–	–		267	
36	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00104	1087386,00	–	1131	–	1131	–	1221
					–	–	–	–		90	
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	143,04	3,26	172	4	75	65	255
					77,48	0,46	93	1		19	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,2	250,95	4,79	301	6	186	76	407
					90,60	0,93	109	1		30	
		Узел обвязки ГРПШ-13-2Н(В)-У1									
39	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0025	1293998,08	344251,78	3235	860	201	2561	6260
					869406,72	165299,31	2174	413		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2,5	536,00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
41	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 20 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	1293998,08	344251,78	3882	1033	241	3073	7511
					869406,72	165299,31	2608	496		556	
42	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
43	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	1293998,08	344251,78	3882	1033	241	3073	7511
					869406,72	165299,31	2608	496		556	
44	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1711,00	--	5133	--	5133	--	5544
					--	--	--	--		411	
45	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 76 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1346960,78	369336,96	2020	554	158	1558	3864
					871994,24	177116,38	1308	266		286	
46	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,5	2302,00	--	3453	--	3453	--	3729
					--	--	--	--		276	
47	Е11-220301-204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1704642,53	463882,23	852	232	88	636	1607
					1063470,72	220458,18	532	110		119	
48	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,5	5478,00	--	2739	--	2739	--	2958
					--	--	--	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6410,88	234,16	6411	234	1697	4552	11840
					4479,97	117,94	4480	118		877	
50	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66037,00	–	66037	–	66037	–	71320
					–	–	–	–		5283	
51	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	2	1935,59	82,27	3871	165	1112	2568	6954
					1296,94	–	2594	–		515	
52	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4006,00	–	8012	–	8012	–	8653
					–	–	–	–		641	
53	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3405,21	140,49	3405	141	903	2408	6278
					2361,36	70,76	2361	71		465	
54	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00	–	42414	–	42414	–	45807
					–	–	–	–		3393	
55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2420	110	506	1786	4543
					902,22	–	1804	–		337	
56	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	–	5224	–	5224	–	5642
					–	–	–	–		418	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,81	143,04	3,26	259	6	113	97	385
					77,48	0,46	140	1		29	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,81	250,95	4,79	454	9	281	114	614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					90,60	0,93	164	2		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1279113	9521	254939	69510	1381189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1381186				
		РАЗДЕЛ 2.Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления. Молние защита. ЛС-02-02-02									
		Молние отвод высотой 6,0 м									
59	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$	0,704	4627,17	--	3258	--	--	2345	6052
					4627,17	--	3258	--		448	
60	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	мЗоснования	0,19	10408,33	2738,55	1978	520	1165	504	2680
					1539,93	1310,57	293	249		199	
61	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	5684,00	1679,47	341	101	106	145	525
					2230,96	427,64	134	26		39	
62	С1212-101-1809 212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,0612	27081,00	--	1657	--	1657	--	1790
					--	--	--	--		133	
63	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,45	45682,79	1770,14	20557	796	15406	4156	26690
					9677,30	472,15	4355	212		1977	
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$	4	4066,40	27,44	16266	110	14186	1850	19565
					492,55	4,72	1970	19		1449	
65	Е11-90701-103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т	0,04956	282744,67	61363,04	14013	3042	333	8139	23925
					214643,52	23378,28	10638	1159		1772	
66	Е11-330109-115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04956	256336,75	163235,38	12704	8090	235	5295	19439
					88358,40	45199,81	4379	2240		1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	519,00	--	337	--	337	--	364
					--	--	--	--		27	
68	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,75	1155,00	--	866	--	866	--	935
					--	--	--	--		69	
69	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,1	2002,00	--	2202	--	2202	--	2378
					--	--	--	--		176	
70	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2717,00	--	4076	--	4076	--	4402
					--	--	--	--		326	
71	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	4094,00	--	11463	--	11463	--	12380
					--	--	--	--		917	
72	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00628	379729,00	--	2385	--	2385	--	2576
					--	--	--	--		191	
73	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,52	1010,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,43724	143,04	3,26	206	5	90	77	306
					77,48	0,46	111	1		23	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,43724	250,95	4,79	361	7	224	91	488
					90,60	0,93	130	1		36	
		Контур заземления ГРПШ									
76	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Альбом М3 стр 4 СО)	$м^3$	2,8	2937,33	--	8225	--	--	5922	15278
					2937,33	--	8225	--		1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-010208-0502 1101-0208-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	2,8	1532,49	--	4291	--	--	3089	7971
					1532,49	--	4291	--		590	
78	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5168,88	245,76	31013	1475	20038	7183	41252
					1583,32	79,43	9500	477		3056	
79	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	20	1045,63	36,02	20913	721	13859	4740	27705
					316,66	12,48	6333	250		2052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				158647	14867	90163	43536	218359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218358				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждения и покрытия для ГРПШ на газопроводах высокого давления. ЛС07-01-01									
		Ограждения									
		Ограждение высотой 2,0 м габаритами сторон 3,0х4,0м для ГРПШ									
80	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м	13	5510,32	1682,24	71634	21869	4761	64086	146578
					3461,81	715,91	45004	9307		10858	
81	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,47	28222,00	--	13264	--	13264	--	14325
					--	--	--	--		1061	
82	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм(столбы)	т	0,22295	494281,00	--	110200	--	110200	--	119016
					--	--	--	--		8816	
83	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширинаполки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,14698	494281,00	--	72649	--	72649	--	78461
					--	--	--	--		5812	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01341	363218,00	--	4871	--	4871	--	5261
					--	--	--	--		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	23,01	1871,00	–	43052	–	43052	–	46496
					–	–	–	–		3444	
86	С1241-101-0109 241-101-0109 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	2,4	680,00	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
87	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	21218,07	181,56	21218	182	1802	22781	47519
					19234,38	71,60	19234	72		3520	
88	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4мм	т	0,01738	494281,00	–	8591	–	8591	–	9278
					–	–	–	–		687	
89	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	1,56	1871,00	–	2919	–	2919	–	3153
					–	–	–	–		234	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00122	363218,00	–	443	–	443	–	478
					–	–	–	–		35	
91	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	4971,00	–	4971	–	4971	–	5369
					–	–	–	–		398	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,04	143,04	3,26	292	7	127	110	434
					77,48	0,46	158	1		32	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	$м^2$	2,04	125,48	2,40	256	5	159	64	346
					45,30	0,46	92	1		26	
		Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									
		Устройство гравийного покрытия на участке установкиГРПШ									
94	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 15 см).Устройство	$м^3$	1,584	8356,25	1570,32	13236	2487	10350	1157	15544
					251,74	424,54	399	672		1151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тротуаров									
95	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 13 см).Устройство	$м^3$	0,78	8356,25	1570,32	6518	1225	5097	570	7655
					251,74	424,54	196	331		567	
96	Е11-270602-203 1127-0602-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 (4) см. Устройство	$м^2$	6	197,89	98,70	1187	592	70	666	2002
					87,43	15,41	525	92		148	
97	С1212-502-0104 212-502-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, маркиII	т	0,4152	21359,00	–	8868	–	8868	–	9577
					–	–	–	–		709	
98	Е11-270602-206 1127-0602-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0203	$м^2$	6	9,01	–	54	–	22	34	95
					5,28	–	32	–		7	
99	С1212-502-0104 212-502-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх,марки II	т	0,138	21359,00	–	2948	–	2948	–	3184
					–	–	–	–		236	
100	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные (БР100х20х8). Установка при других видах покрытий	м	12	3153,89	47,70	37847	572	21038	17815	60115
					1353,11	21,50	16237	258		4453	
101	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,192	61323,00	–	11774	–	11774	–	12716
					–	–	–	–		942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				438424	26939	329608	107283	589365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				589364				
		РАЗДЕЛ 4.Газопровод низкого давления. ЛС-02-03-01									
		Опознавательные знаки - 50 шт									
102	Е11-270902-0101 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	50	8474,63	1219,85	423731	60993	46744	366614	853573
					6319,87	469,28	315994	23464		63228	
103	Е11-80101-202 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3основания	1,8	10408,33	2738,55	18735	4929	11034	4772	25387
					1539,93	1310,57	2772	2359		1881	
104	Е11-60101-113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	5,6	17090,15	1770,14	95705	9913	31599	51722	159221
					9677,30	472,15	54193	2644		11794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,712	28222,00	--	161204	--	161204	--	174100
					--	--	--	--		12896	
106	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$	48	4066,40	27,44	195187	1318	170227	22198	234776
					492,55	4,72	23642	227		17391	
107	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,5	152037,00	--	76019	--	76019	--	82100
					--	--	--	--		6081	
108	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой2м)	т	1,722	439419,00	--	756680	--	756680	--	817214
					--	--	--	--		60534	
		Защита от падения ВЛ									
109	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр труб до 110 мм. Прокладка (футляр)	м	34	212,02	1,21	7209	41	129	5082	13274
					207,02	0,57	7039	19		983	
110	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	34	3880,00	--	131920	--	131920	--	142474
					--	--	--	--		10554	
111	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до5 мм	т	0,0012143	360582,00	--	438	--	438	--	473
					--	--	--	--		35	
112	С1261-107-0495 261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	8,3857143	1019,00	--	8545	--	8545	--	9229
					--	--	--	--		684	
113	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,4285714	1957,00	--	4753	--	4753	--	5133
					--	--	--	--		380	
		Кран шаровый на надземным трубопроводом									
114	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром25 мм.Установка	шт.	140	4861,73	150,53	680642	21074	221893	432095	1201756
					3126,25	23,13	437675	3238		89019	
115	С1242-209-0703 242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П.025.040.03)	шт.	48	15136,00	--	729139	--	729139	--	787470
					--	--	--	--		58331	
116	Е11-160601-102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	4907,66	196,46	19631	786	6340	12436	34633
					3126,25	46,27	12505	185		2565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1242-209-3006 242-209-3006 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(КШ.Ц.П.050.040.03)	шт.	4	28987,00	--	115948	--	115948	--	125224
					--	--	--	--		9276	
118	С1241-116-0807 241-116-0807 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	4670,00	--	37360	--	37360	--	40349
					--	--	--	--		2989	
119	Е11-160601-103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	9105,99	444,35	9106	444	3133	5519	15795
					5529,42	102,45	5529	102		1170	
120	С1242-209-2507 242-209-2507 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	599402,00	--	599402	--	599402	--	647354
					--	--	--	--		47952	
121	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3246,00	--	6492	--	6492	--	7011
					--	--	--	--		519	
		Пневматическое испытание газопровода									
122	Е11-250126-101 1125-0126-0101	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км	4,414	591952,01	460535,14	2612876	2032802	100820	961077	3859870
					108576,00	130692,00	479254	576874		285916	
123	Е11-250210-101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	3,007	1350639,34	1073129,62	4061372	3226901	145166	1837041	5803438
					242112,00	250140,18	728031	752172		590081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13047035	6999278	3387309	4027286	15039854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18440265				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								17228767	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		Временные здания и сооружения		2,9%		499634					
		Итого с временными								17728402	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,27%		47867					
		Итого с зимними удорожаниями								17776268	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		355525					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								18131794	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								21087276	
		НДС		12 %						2530473	
		Итого с НДС								23617749	
		Итого со скидкой согласно договора		0,98						23145394,00	
		том числе НДС 12%								*2479863,64*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:

ТОО "NIYET construction"

Директор **Тулегенов Ш.Д.**

Субподрядчик:

ТОО "Dim Nur company"

Директор **Маханбетова М.Д.**

Приложение 4-1

Утверждена приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Субподрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Наименование строительства: «Строительство газопровода в н/п Тын, с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики		Код
040540000252	120140021575			№7	02.04.2025г.			17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выпоненных работ и затрат, в тенге						НДС	Всего с НДС, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство газопровода в н/п Тын, с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области»	**23145 394,00**	**23145 394,00**	20665 530,36				**2479 863,64**	**23145 394,00**
Итого к оплате:	**23145 394,00**	**23145 394,00**	**20665 530,36**				**2479 863,64**	**23145 394,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NIYET construction"
Тулегенов Ш.Д.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Dim Nur company"
Маханбетова М.Д.