Форма 2-В

Подрядчик : ТОО "NIYET construction"
Субподрядчик : ТОО "BAYTIK GROUP"
Объект : «Строительство газопровода в н/п Тын, с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области»
Договор подряда (контракт) №10 от 02.04.2025г.

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опознавательные знаки - 6 шт										
1	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6		8474,63	1219,85	50848	7319	5610	43994	102429
						6319,87	469,28	37919	2816		7587	
2	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3основания	0,216		10408,33	2738,55	2248	591	1324	573	3046
						1539,93	1310,57	333	283		226	
3	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,672		17090,15	1770,14	11485	1189	3793	6207	19107
						9677,30	472,15	6503	317		1415	
4	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,68544		28222,00	–	19344	–	19344	–	20892
						–	–	–	–		1548	
5	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,06		152037,00	–	9122	–	9122	–	9852
						–	–	–	–		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой2м)	т	0,20664	439419,00	–	90802	–	90802	–	98066
					–	–	–	–		7264	
		Контроль сварных соединений и стыков									
7	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	1207,31	23,90	13280	263	1148	7240	22162
					1079,03	–	11869	–		1642	
8	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	11	279,23	–	3072	–	–	1874	5341
					279,23	–	3072	–		396	
		Пневматическое испытание газопровода									
9	Е11-250126-101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км	0,915	591952,01	460535,14	541636	421389	20900	199227	800132
					108576,00	130692,00	99347	119583		59269	
10	Е11-250210-101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,915	1350639,34	1073129,62	1235835	981913	32390	409874	1777365
					242112,00	250140,18	221532	228878		131657	
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления. ЛС-02-03-01									
		Пневматическое испытание газопровода									
123	Е11-250210-101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,98539	1350639,34	1073129,62	1330906	1057451	34880	441404	1914134
					242112,00	250140,18	238575	246486		141785	
		Контроль качества сварных соединений									
11	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	394,1156	2067,55	44,21	814854	17424	53221	453966	1370325
					1888,30	–	744209	–		101504	
12	Ц13-390201-0104 1339-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	734,7922	558,47	–	410359	–	–	250322	713534
					558,47	–	410359	–		52854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1225213	17424	237654	1373277	6856385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**6856385**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						**0**			
		Временные здания и сооружения		**2,9%**		**198835**					
		Итого с временными								**7055220**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,27%**		**19049**					
		Итого с зимними удорожаниями								**7074269**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**141485**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**7215754**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								**8391922**	
		НДС		**12 %**						**1007031**	
		Итого с НДС								**9398953**	
		Итого со скидкой согласно договора		**0,98**						**9210974,00**	
		том числе НДС 12%								*986890,07*	

Подрядчик:

ТОО "NIYET construction"

Директор **Тулегенов Ш.Д.**

Субподрядчик

ТОО "BAYTIK GROUP"

Директор **Бердібаев Д.М.**

Приложение 4-1

Утверждена приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Субподрядчик: ТОО "BAYTIK GROUP"
Наименование строительства: «Строительство газопровода в н/п Тын, с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики		Код
040540000252	190540033070			№10	02.04.2025г.			17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выпоненных работ и затрат, в тенге						НДС	Всего с НДС, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство газопровода в н/п Тын, с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области»	**9210 974,00**	**9210 974,00**	8224 083,93				**986 890,07**	**9210 974,00**
Итого к оплате:	**9210 974,00**	**9210 974,00**	**8224 083,93**				**986 890,07**	**9210 974,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NIYET construction"
_____ **Тулегенов Ш.Д.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "BAYTIK GROUP"
_____ **Бердібаев Д.М.**