Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №75" ул.Казиева 26А, в г.Шымкент
Договор: №12/6 от 02.06.2025г

Утверждена
приказом министерства
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА

за июль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	635 000,00	566 964,29						68 035,71	**635 000,00**
Итоге к оплате									**635 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____Кулишев А.М.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____Гани Т.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: **ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "STM Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №75" ул.Казиева 26А, в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12/6 от 02.06.2025г**

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: Отопление										
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	14,6	1 383,32	25,59	20 196,54	373,54		19 585,44	42 964,57	
						1 357,74	11,11	19 823,0	162,31		3 182,59		
2	3	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25,6	2 298,98	18,52	58 853,88	474,11	182,27	57 040,07	125 165,46	
						2 273,34	0,26	58 197,51	6,66		9 271,51		
3	5	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8,6	2 450,83	22,15	21 077,14	190,49	40,78	20 431,67	44 829,52	
						2 423,94	0,32	20 845,87	2,75		3 320,71		
4	9	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	553,27	1,01	2 213,09	4,04	55,13	2 112,91	4 672,09	
						538,48	0,53	2 153,91	2,13		346,09		
5	20	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	33,2	175,13	2,05	5 814,32	68,06	156,05	4 024,96	10 626,41	
						168,38	0,0	5 590,21	0,0		787,13		
			Итого по разделу 1: Отопление					108 155	1 110	434	103 195	228 258	
								106 611	174	0	16 908		
			Раздел 2: Вентиляция										
6	58	1207-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	**Решетки вентиляционные. Смена**	шт	15	1 247,33	0,0	18 710,0	0,0	7 505,94	8 066,88	28 919,07	
						746,93	0,0	11 204,06	0,0		2 142,19		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					18 710	0	7 506	8 067	28 919	
								11 204	0	0	2 142		
			ИТОГО по смету 02-01-03 Отопление и вентиляция					126 865	1 110	7 940	111 262	257 177	
								117 815	174	0	19 050		
			Локальная смета 02-01-05 Пожарная сигнализация										
			Раздел 1: Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	4 824,12	0,38	4 824,0	0,0	87,0	3 410,0	8 893,0	
						4 736,46	0,0	4 736,0	0,0		659,0		
2	5	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтажоборудования**	шт.	5	7 019,23	4,5	35 096,16	22,52	506,84	24 888,1	64 783,0	
						6 913,36	0,0	34 566,8	0,0		4 798,74		
3	8	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования**	шт.	7	2 842,66	0,0	19 898,67	0,0	1 123,5	13 518,17	36 090,26	
						2 682,12	0,0	18 774,58	0,0		2 673,42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	10	1310-0701-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	7	3 597,68	3,08	25 183,67	21,58	893,08	17 473,75	46 069,92	
						3 466,98	0,0	24 269,0	0,0		3 412,5		
5	12	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	71	148,69	0,94	10 556,98	66,69	1 185,68	6 705,92	18 643,93	
						131,05	0,13	9 304,55	9,2		1 381,03		
6	14	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	63	518,29	4,87	32 652,29	306,81	1 345,04	22 323,95	59 374,35	
						492,07	0,08	31 000,43	5,05		4 398,11		
7	18	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	14 627,99	3,08	29 255,96	6,15	358,3	20 801,89	54 062,49	
						14 445,75	0,0	28 891,51	0,0		4 004,64		
8	21	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49,5	640,94	4,84	31 726,55	239,61	527,16	22 297,1	58 345,57	
						625,45	0,17	30 959,78	8,43		4 321,92		
9	23	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	116	162,77	1,33	18 881,33	154,25	3 666,7	10 897,65	32 161,35	
						129,83	0,65	15 060,24	75,36		2 382,37		
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					208 076	818	9 693	142 317	378 424	
								197 563	98	0	28 032		
			ИТОГО по смету 02-01-05 Пожарная сигнализация					208 076	818	9 693	142 317	378 424	
								197 563	98	0	28 032		

			ИТОГО по акту									635 601	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			7627,21					
			Итого с временными									643228,21	
			Зимние удорожания	%	0,32			2058,33					
			Итого с зимними удорожаниями									645286,54	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			12905,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									658192,27	
			Рыночный коэфицент, к = 0,70174					0,73253				482142,85	
			НДС	%	12,00			57857,14					
			Итого с НДС									540000,00	

Сдал (Субподрядчик:)

ТОО "STM Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ғани Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулишев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.