Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"25" тамыз 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг", город Шымкент, район Туран, улица Асанбай Аскаров, здание 34Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Кулишев Алибий Муратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №13 имени Мукими» по адресу: ул. Чайковского, 90, г. Шымкент»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Таджибаев Олжас Пердебаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а)) ТОО «Aiya Trade» БИН 131240025487 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н., Бадамский с/о., с.Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024 г. директор Алтыбаев А.Қ.

б) ТОО «Uly Konys Company» БИН 211040024290 г.Астана, КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, 4Б, 133, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024 г. директор Сұлтанбек А.Б.

в) ТОО «AKB Stroy» БИН 230640040196 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №24027032 от 28.08.2024 г. директор Қозыкеев Б.А.

г) ТОО «ConsultInvestStroy» БИН 200140020217, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, Горького, 49, ГСЛ № 24033909 от 27.11.2024 г. директор Әбді М.Н.

д) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Н.Вавилова, дом 211. ГСЛ №23018768 от 23.08.2023 г. директор Ғани Т.Б.

е) ТОО «НурРашКомфорт» БИН 130340000869, Туркестанская область, Жетысайский район, Каракайский сельский округ, село Сатбаев, улица Жандарбекова, 8А строение, ГСЛ № 14015831 от 20.10.2014 г. директор Сеңгірбай Б.С.

ё) ТОО «РАДУГА-СН» БИН 040140005912, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, ул.Анаркулова, д.1, ГСЛ №14005832 от 25.04.2014г. Директор Сыздыков С.Н.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВИБО-строй», №64-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" приказ 19/13 Н/К от 20.02.2025 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
учащие	мест	275	275	275	275

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	994,56	994,56
Общая площадь	м²	2963,76	2963,76
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	9095,59	9095,59
Подземная часть	м³	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание блок Б - учебный блок, представляет собой двухэтажное здание, имеет "Г" образную форму, без подвала, 50,83х70,68 м. Высота помещении 3,0 м и 6,52 м. Фундаменты - ленточные монолитные бетонные. Наружные и внутренние стены из обожженного кирпича, толщина наружных стен 510 мм, внутренние стены 380 мм. Перегородки - из обожженного кирпича 250мм, 120мм. Перемычки в дверных и оконных проемах -монолитные железобетонные. Перекрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля - чердачная, покрытие из металлочерепицы по деревянным конструкциям с утеплением теплоизоляционным материалом с бетонной стяжкой. Полы - линолеумные, керамическая плитка и из керамогранитных плиток. Оконные блоки и подоконники - из ПВХ профиля. Дверные блоки – внутренние деревянные, наружные металлические с утеплением. Внутренняя отделка: стены и потолки - штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской. В коридорах, классах - масляная панель на высоту 1,6 м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,6 м. Наружная отделка – металлокассета на металлическом каркасе с утеплителем толщиной 100 мм. Цоколь - гранитные плитки. Крыльцо - бетонное. Пандус - бетонный. Отмостка – бетонная.

Выгреб 15 м3 - квадратный в плане, размерами в осях 3х3м. Высота резервуара в чистоте от дна до монолитного перекрытия 2,70 м. Днище, стенки и плита покрытия выгреба монолитные железобетонные.

Внутренняя водопровод и канализация. Внутренние водопроводные сети выполнены из стальных и полипропиленовых труб. Трубы проложено открыто по стенам и под потолком помещении. Прокладка внутренних противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов диаметром 50 мм в пожарных шкафах. Внутренний противопожарный водопровод выполнено из стальных труб. Горячее водоснабжение – осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объемом 10л, Внутренняя сеть горячего водопровода выполнено из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм. Система канализации здании бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологических оборудование осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных ПВХ

канализационных труб размерами 110х3,2 мм и 50х3,2 мм. Осуществлено полная замена труб систем внутренний канализации и санитарных приборов;

Отопление - присоединение здания к тепловым сетям предусмотрено по зависимой схеме, через распределительную гребёнку. Система отопления - вертикальная двухтрубная с горизонтальной разводкой подающей магистрали. В качестве нагревательных приняты биметаллический радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Трубопроводы отопления выполнены полипропиленовых труб стальных водогазопроводных труб, стальные электросварные трубы для стояков, распределительной гребёнки и узла ввода.

Вентиляция - в здании обеспечивается от приточно-вытяжной вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приточная вентиляция от окон и фрамуг во все помещениях. Вентиляция в учебных классах естественная и обеспечивается от шахт внутренних стенах.

Электроснабжение - для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой в качестве вводно-распределительного устройства. В качестве распределительных шкафов приняты шкафы с автоматическими выключателями. Подключение силовых электроприемников осуществляется от распределительных щитов ЩРн, устанавливаемых в коридорах. Силовые распределительные сети в здании выполнены скрыто, прокладываемыми по стенам, под слоем штукатурки в ПВХ трубах, по потолку - в ПВХ трубах за подвесным потолком.

Автоматическая пожарная сигнализация – сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах.

Электрочасофикация и звонковая сигнализация – радиофикации применены абонентские громкоговорители типа Гранит- 12 GSM. Часофикация осуществляется установкой электронных часов (вторичных) со светодиодной индикацией в вестибюле, фоие, спортивном и обеденном залах.

Видеонаблюдение - для визуального контроля обстановкой внутри и вне помещения принято цифровое онлайн-видеонаблюдение с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме. Для этого IP видеорегистратор, предусмотренный в комнате охранника, подключается к интернету через беспроводной маршрутизатор (WI-FI). Проектом предусмотрены сетевые IP видеокамеры внутренней и наружной установки. Сети системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки UTP.

Наружные сети водопровода и канализации - подключение водопровода в существующий трубопровод с диаметром 80 мм с устройством колодцев с запорной арматурой. Водопроводные сети прокладываются из стальных труб с диаметрами 57х3 мм.Трубопроводная арматура в колодце - задвижки d=50мм, фасонные части - стальные и полиэтиленовые. Канализационные сети запроектированы для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод. Все стоки от школы сбрасываются в выгреб 15м3. Канализационные сети запроектированы из труб полиэтиленовых безнапорных гофрированных SN8 DN/ID 160 мм. На канализационной сети установлены канализационные колодцы диаметром 1000 мм и 1500 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2025 год**;
месяц, год

окончание работ **август 2025 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает объект: **«Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №13 имени Мукими» по адресу: ул. Чайковского, 90, г. Шымкент»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кулишев Алибий Муратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)