Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №21 от 03.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	18.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир, Темирского района Актюбинской области			усл	1	98 029 424,00	98 029 424,00
				Итого	1	x	98 029 424,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Туманчаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

		код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					21	03.07.2024				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	220 306 178				32 573 576					
Общестроительные работы	98 029 424	87 526 271			27 642 566				10 503 153	98 029 424
В.т.ч за декабрь	98 029 424	87 526 271								98 029 424

Итого к оплате :за декабрь девяносто восемь миллион двадцать девять тысяч четыреста двадцать четыре тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" Сулейменов А.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Лестница Л-1 л.8-КР									
25	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	$м^3$ основания	0,1	11 065,9	1 930,2	1107	193	744	239	1454
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	170	87		108	
26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство В15	м3	0,48	50 149,02	3 165,48	24072	1520	17528	4933	31325
		НР - 91%; СП - 8%			10 465,72	828,37	5024	398		2320	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	3 562,33	34,19	7125	68	5873	1111	8895
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	1184	11		659	
28	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0598	1 185 986,05	2 509,45	70922	150	67655	2902	79730
		НР - 91%; СП - 8%			52 125,60	1 203,13	3117	72		5906	
9	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып.	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкции	0,51958	118 571,84	13 971,45	61608	7259		36774	106253
		НР - 69%; СП - 8%			99 545,4	3 030,03	51722	1574		7871	

30	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,51958	1 323 163	--	687489	--	687489	--	742488
		СП - 8%								54999	
32	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	т		24 882,00		12928		12928,18956	7871	742488
		НР - 118%; СП - 8%		0,51958		--		--		1034	
33	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м		4204	--	121075,2	--			130761
		СП - 8%		28,8		--	12928	--	12928	9686	
		Монолитные участки МУ-1									
55	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 , приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 F150	м3	1,35	70274,11	4851,66	94870	6549	61501	25877	130407
		НР - 91%; СП - 8%			19 867	1197,33	26820	1616		9660	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0674	334097		22518		22518		24319
		СП - 8%								1801	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00599	346743		2078		2078		2244
		СП - 8%								166	
		Монолитные участки МУ-2									
58	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 , приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 F150	м3	0,675	70274,11	4851,66	47435	3275	30750	12938	65203
		НР - 91%; СП - 8%			19 867	1197,33	13410	808,19775		4830	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			334097		15352		15352		16580
		СП - 8%	т	0,04595						1228	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			346743		2078		2078		2244
		СП - 8%	т	0,00599						166	
		Монолитные участки МУ-3									

61	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 , приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 F150	м3	2,65	70274,11	4851,66	186226	12857	120723	50796	255984
		НР - 91%; СП - 8%			19 867	1197,33	52646	3173		18962	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07115	334097		23771		23771		25673
		СП - 8%								1902	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01066	346743		3696		3696		3992
		СП - 8%								296	
64	С1214-403-0103 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм UJCN 23279-2012	т	0,079	418459		33058		33058		35703
		СП - 8%								2645	
		РАЗДЕЛ 7. Монолитные балки л.14-КР									
		Балка Бм-1 (2шт)									
65	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м В25 F150 W6	м3	6,2	104506,66	11418,89	647941	70798	361103	212045	928785
		НР - 91%; СП - 8%			34845,12	2738,15	216040	16977		68799	
66	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01636	321540		326800		326800		352944
		СП - 8%								26144	
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15674	346743		54348,498		54348		58696
		СП - 8%								4348	
		Балка Бм-2 (1шт)									
68	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м В25 F150 W6	м3	3,2	104506,66	11418,89	334421	36540	186377	109442	479372
		НР - 91%; СП - 8%			34845,12	2738,15	111504	8762		35509	

69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,52321	321540		168233		168233		181692
		СП - 8%								13459	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08147	346743		28249		28249		30509
		СП - 8%								2260	
											4437743
		Локальная смета 02-01-02.Общестроительные работы									
		Раздел 1.Ангерное здание									
1	прайс	Ангар утепленный с монтажем	шт	1	18291900		18291900		18291900		19755252
		СП - 8%								1463352	
											19755252
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
14	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1 266	9 421,5	466,55	11927619	590652	5951115	5167933	18463196
		НР - 93%; СП - 8%			4 252,37	136,98	5383500	173417	8694526	1367644	
											18463196
		Раздел 5.Полы (Тип 1)									
29	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	273,59	4 740,38	27,4	1296921	7497	1059584	219655	1637902
		НР - 94%; СП - 8%			840,09	14,02	229840	3836		121326	
30	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	273,59	3 254,97	18,46	890527	5050	720084	157910	1132312
		НР - 94%; СП - 8%			604,53	9,49	165393	2596		83875	
31	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	41,0385	18 995,32	2 921,66	779539	119901	342720	341433	1210650
		НР - 94%; СП - 8%			7 722,46	1 128,42	316918	46309		89678	

	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		45 477,2	14,11	622105	193	518769	96954	776584
		НР - 94%; СП - 8%		13,6795	7 539,97	--	103143	--		57525	
		Тип 2									
37	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	31,635	18 995,32	2 921,66	600917	92427	264190	263198	933244
		НР - 94%; СП - 8%			7 722,46	1 128,42	244300	35698		69129	
		тип 3									
42	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	31,8	4 740,38	27,4	150744	871	123158	25531	190377
		НР - 94%; СП - 8%			840,09	14,02	26715	446		14102	
43	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	31,8	3 254,97	18,46	103508	587	83697	18354	131611
		НР - 94%; СП - 8%			604,53	9,49	19224	302		9749	
44	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	4,77	18 995,32	2 921,66	90608	13937	39835	39686	140717
		НР - 94%; СП - 8%			7 722,46	1 128,42	36836	5383		10423	
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		45 477,2	14,11	72309	22	60298	11269	90264
		НР - 94%; СП - 8%		1,59	7 539,97	--	11989	--		6686	
		тип 4									
48	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	65,61	4 740,38	27,4	311016	1798	254100	52676	392787
		НР - 94%; СП - 8%			840,09	14,02	55118	920		29095	
49	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	65,61	3 254,97	18,46	213559	1211	172684	37869	271542
		НР - 94%; СП - 8%			604,53	9,49	39663	623		20114	

50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,61	1 424,86	48,21	93485	3163	44279	44615	149148
		СП - 8%			694,89	28,51	45592	1871		11048	
51	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	65,61	1 121,55	49,27	73585	3233	66972	4923	84789
		СП - 8%			51,53	28,29	3381	1856		6281	
											7141927
		Локальная смета 04-01									
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия 0,4 кВ									
42	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта		319,3	319,3	24714	24714	--	7765	35077
		НР - 72%; СП - 8%		77,4	--	139,33	--	10784		2598	
43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		1 676,87	--	14421	--	--	10383	26788
		НР - 72%; СП - 8%		8,6	1 676,87	--	14421	--		1984	
44	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		7 024	--	60406	--	60406	--	65239
		СП - 8%		8,6	--	--	--	--		4833	
45	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		64,88	64,88	4464	4464	--	1132	6044
		НР - 72%; СП - 8%		68,8	--	22,86	--	1573		448	
46	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		349,37	130,05	10481	3902	--	5084	16810
		НР - 61%; СП - 8%		30	219,32	58,5	6580	1755		1245	
47	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м		431	--	12930	--	12930	--	13964
		СП - 8%		30	--	--	--	--		1034	

	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			594,24	244,31	17827	7329	2220	8021	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	30	275,94	95,4	8278	2862		2068	27916
49	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий			1 094,83	545,94	675510	336845	32207	320639	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	617	496,69	225,08	306458	138874		79692	1075841
50	С1243-113-0807 243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км		1 549	--	429	--	429	--	463
				0,277	--	--	--	--		34	
51	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км		441	--	123	--	123	--	133
				0,28	--	--	--	--		10	
52	С1243-113-0805 243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км		867	--	78	--	78	--	84
				0,09	--	--	--	--		6	
53	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля		48 332,31	29 941,1	19478	12066	--	6744	28320
				0,403	18 391,21	9 043,1	7412	3644		2098	
54	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 *СП - 8%*	м		53	--	21359	--	21359	--	23068
				403	--	--	--	--		1709	
											1319747
	Освещение										
56	С1247-306-0411 247-306-0411 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.		78 962	--	631696	--	631696	--	682232
				8	--	--	--	--		50536	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01 Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО									**682232**
	К1										

	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		116 589,02 101 291,61	10 496,49 5 388,49	7030 6108	633 325	289	6368 1072	14470
57	С1241-204-0503 241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		5 261 --	-- --	316287 --	-- --	316287	-- 25303	341590
58	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		82 255,13 73 699,56	4 972,02 2 552,45	3372 3022	204 105	146	3095 517	6984
59	С1241-204-0501 241-204-0501 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 110 мм ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м		2 494 --	-- --	101947 --	-- --	101947	-- 8156	110103
		Подраздел 1. Колодцы Ф1000 5шт									
60	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца		74 691,57 36 146,5	19 758,82 9 048,15	307431 148779	81327 37242	77325	184161 39327	530919
61	С1225-101-0106 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	10	17 713 --	-- --	177130 --	-- --	177130	-- 14170	191300
62	С1225-101-0605 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	5	15 918 --	-- --	79590 --	-- --	79590	-- 6367	85957
63	С1225-101-0601 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	5	18 818 --	-- --	94090 --	-- --	94090	-- 7527	101617
64	С1225-101-0101 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	4	7 555 --	-- --	30220 --	-- --	30220	-- 2418	32638
65	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	5	7 764 --	-- --	38820 --	-- --	38820	-- 3106	41926
66	С1244-202-0101 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	5	23 039 --	-- --	115195 --	-- --	115195	-- 9216	124411

	1-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3		36 842,83	1 998,12	38685	2098	33772	3053	45077
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	2815	540		3339	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3 562,33	34,19	97316	934	80214	15180	
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	16168	155		9000	121496
											1748488
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02										
	РАЗДЕЛ 2. БМК										
25	513-105-0706 513-105-0706 СпрСЦ 03.2024	Блочно-модульная котельная на газообразном топливе с двумя котлами, без основной топливной емкости, тепловая мощность 2х174=348 кВт, размер 8000х2400х2700 мм	комплект	1	27 642 566	--	27642566	--		--	27642566
					--	--	--	--	27642566	--	
											27642566
		Итого по акту						81191150			
		Оборудование						27642566			
		Временные здания и сооружения (1,5%)				803 229		81994379			
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)					0,00		81994379			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				1 087 036		83081416			
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075						89312522			
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98						87526271			
		НДС (12 %)						10503153			
		Итого к оплате						98029424			

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING"_____ Утежанов А.М.