Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **Договор №02/1-06 от 02.06.2025г.**

Справка № 2 от 28.11.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031431			№02/1-06	02.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"	**7 794 937,00**	**7 794 937,00**	**6 959 765,18**				**835 171,82**	**7 794 937,00**
К оплате		**7 794 937,00**	**584 653,57**				**70 158,43**	**654 812,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН240240031431

Директор _____ **Сериков Е.А.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Максима Горького,104 БИН240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Генеральный план"

Договор №02/1-06 от 02.06.2025г.

Акт №3 от 28.11.2025 г.
за ноябрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №07-01-01-01 на Генеральный план

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Площадка очистных сооружении №1 (Лист 2)**					
			Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок					
1	2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных,**	$м^2$	114,95	857	98 512	
2	5	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	245	84	20 580	
3	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,147	213 052	31 319	
4	8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	245	487	119 315	
5	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0735	213 052	15 659	

6	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**245**	**501**	**122 745**	
7	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**23**	**5 805**	**133 515**	

		ИТОГО по акту		**541 645**
		в том числе оборудование		*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		50 915
		Итого с затратами на организацию и управление СМР		**592 560**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)		29 628
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (3%)		17 777
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**639 965**
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075		**687 962**
		Договорной коэфицент К=0,85		**584 653,57**
		НДС (12%)		70 158,43
		Итого с НДС		**654 812,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН240240031431

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)