Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 03.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	10.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир, Темирского района Актюбинской области			усл	1	66 497 828,00	66 497 828,00
				Итого	1	x	66 497 828,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / Туманчаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				21	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 497 828									
Л/с 02-01-01	36 366 160	32 469 786							3 896 374	36 366 160
Л/с 04-01	11 081 759	9 894 428			4 451 744				1 187 331	11 081 759
Л/с 6-1	3 721 714	3 322 959							398 755	3 721 714
Л/с 6-3	2 643 532	2 360 296			479 266				283 236	2 643 532
Л/с 07-01	12 684 663	11 325 592							1 359 071	12 684 663
В.т.ч за сентябрь	66 497 828				4 931 010					66 497 828

Итого к оплате :за сентябрь Шестьдесят шесть миллион четыреста девяносто семь тысячи восемьсот двадцать восемь тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "SM ORDA GRUPP" Сулейменов А.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	3340,68	265,99	265,99	888587	888587	--	174383	1148008
		НР-72% СП-8%				72,50		242199		85038	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	103,32	3529,91	--	364710	--		262591	677485
		НР-72% СП-8%									
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1306,008	55,62	55,62	72640	72640	--	18430	98356
		НР-72% СП-8%									
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,392	1841,71	--	74390	--	--	53561	138187
		НР-72% СП-8%			1841,71	--	74390	--		10236	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1306,008	329,52	150,06	430356	195979	--	238758	722643
					179,46	74,45	234376	97232		53529	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2784680
		Накладные расходы	Тенге				747723					
		Сметная прибыль	Тенге				206273					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		ФЛ л.6-КР										
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	19	13554,29	3349,89	257532	63648	158712	60554	343533	
		НР-72% СП-8%			1851,15	1575,78	35172	29940		25447		
7	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	51	6274,90	3121,30	320020	159186	--	273661	641175	
		НР-72% СП-8%			3153,60	1393,77	160834	71082		47494		
8	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	4289,69	2216,43	21448	11082	--	18019	42624	
		НР-72% СП-8%			2073,26	980,78	10366	4904		3157		
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	3224,92	1616,82	25799	12935	--	21963	51583	
		НР-72% СП-8%			1608,10	718,45	12865	5748		3821		
10	С1221-104-0303 221-104-0103 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	38,3	63759,00	--	2441970	--	2441970	--	2637328	
		НР-72% СП-8%			--	--	--	--		195358		
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола на отметке - 3,8	м2 поверхности	161,28	5216,53	13,09	841322	2111	764592	69972	984198	
		НР-72% СП-8%			462,67	3,84	74619	619		72904		
	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	370,944	204,00				75673			
12	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	170	6274,90	3121,30	1066733	530621	--	912202	2137250	
		НР-72% СП-8%			3153,60	1393,77	536112	236941		158315		

13	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	166	4289,69	2216,43	712089	367927	--	598225	1415139
		НР-72% СП-8%			2073,26	980,78	344161	162809		1048825	
14	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	3224,92	1616,82	77398	38804	--	65888	154749
		НР-72% СП-8%			1608,10	718,45	38594	17243		11463	
15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	188,539	42522,00	--	8017055	--	8017055	--	8658419
		НР-72% СП-8%			--	--	--	--		641364	
16	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В10 W4 F100	м3	4,2	44831,74	2364,00	188293	9932	146663	31396	237264
		НР-72% СП-8%			7547,25	667,18	31698	2802		17575	
17	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8	м2 поверхности	77,16	5216,53	13,09	402507	1010	365797	33476	470862
		НР-72% СП-8%			462,67	3,84	35700	296		34879	
	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	177,468	204,00				36203		
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	322	3562,33	34,19	1182694	11351	974855	184484	1476552
		НР-72% СП-8%			591,83	5,67	196488	1882		109374	
19	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	395,2	1365,46	49,44	539630	19539	--	478382	1099453
		НР-72% СП-8%			1316,02	14,18	520091	5604		81441	
20	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	39,52	57922,00	--	2289077	--	2289077	--	2472203
		СП-8%			--	--	--	--		183126	

21	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	395,2	2148,71	62,24	849170	24597	176773	535275	1495201
		НР-72% СП-8%			1639,17	53,88	647800	21293		110756	
22	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	395,2	5350,72	13,80	2114605	5454	1728348	355558	2667776
		НР-72% СП-8%			963,57	3,84	380803	1518		197613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						--		26985309
		Накладные расходы	Тенге					3639055			
		Сметная прибыль	Тенге					1998912			
		Итого по акту					29769989				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			446 550		30216539				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)			0,00		30216539				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			604 331		30820870				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					33132435				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					32469786				
		НДС (12 %)					3896374				
		Итого к оплате					36366160				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Судейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 2 выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 06-01									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	432,53	265,99	265,99	115049	115048	--	22578	148637
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,5	--	31358		11010	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	13,37	4 235,89	--	56634	--	--	40776	105203
					4 235,89	--	56634	--		7793	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	409,356	44,81	44,81	18343	18343	--	4536	24709
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	6300		1830	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	45,484	1 841,71	--	83768	--	--	60313	155608
					1 841,71	--	83768	--		11527	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м^3 грунта	4,81	265,99	265,99	1279	1280	--	251	1652
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,5	--	349		122	

6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,57	44,81	44,81	26	26	--	6	35
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	9		3	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,05	1 841,71	--	92	--	--	66	171
		НР - 72%; СП - 8%			1 841,71	--	92	--		13	
		Итого по разделу									436015
		Накладные расходы					128526				
		Сметная прибыль					32298				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД НВК.СО									
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1935	779 090,47	335 808,21	150754	64979	--	107336	278737
		НР - 99%; СП - 8%			443 282,26	117 029,84	85775	22645		20647	
9	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,605	2 175	--	23066	--	23066	--	24911
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
10	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	135,34	1 022	--	138317	--	138317	--	149382
		СП - 8%			--	--	--	--		11065	
11	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	49,49	204	--	10096	--	10096	--	10904
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
12	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1935	954 705,5	728 963,03	184736	141054	6501	66920	271788
		НР - 91%; СП - 8%			192 152,1	187 892,14	37181	36357		20132	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0105	140 763,5	--	1478	--	195	1270	2968
					122 218,77	--	1283	--		220	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,183	126 874,68	--	23218	--	852	22142	48989
					122 218,77	--	22366	--		3629	
15	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	6 985,23	276,22	6985	276	1324	5472	13454
					5 385,39	141,8	5385	142		997	
16	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	86 819	--	86819	--	86819	--	93765
					--	--	--	--		6946	
17	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3 707,73	165,73	7415	331	1407	5789	14260
					2 838,6	85,08	5677	170		1056	

18	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 491	--	58491	--	58491	--	63170
		СП - 8%			--	--	--	--		4679	
19	С1242-202-0105 242-202-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	35 087	--	35087	--	35087	--	37894
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
20	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	1	7 050,64	345,64	7051	346	2386	4440	12410
					4 319,19	166,09	4319	166		919	
21	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 200мм *СП - 8%*	шт.	1	71 957	--	71957	--	71957	--	77714
					--	--	--	--		5757	
22	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм		1	151 884	--	151884	--	151884	--	164035
		СП - 8%			--	--	--	--		12151	
23	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	5 467	--	5467	--	5467	--	5904
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
24	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	1	2 153	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
25	С1241-113-0111 241-113-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	шт.	10	2 823,79	127,47	28238	1275	6623	20136	
		НР - 99%; СП - 8%			2 033,96	--	20340	--		3870	52244
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм			4 003	--	40030	--	40030	--	43232
		СП - 8%	шт.	10	--	--	--	--		3202	
27	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 А100	кг	0,141	1 403	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
28	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7,000	2 479,29	321,82	17355	2253	--	14965	
		НР - 99%; СП - 8%			2 157,47	1,99	15102	14		2586	34906
29	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм			1 751	--	12257	--	12257	--	13238
		СП - 8%	шт.	7	--	--	--	--		981	
30	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	2 157,45	95,6	8630	382	2011	6175	
		НР - 99%; СП - 8%			1 559,37	--	6237	--		1184	15989

31	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	4	3 152	--	12608	--	12608	--	13617
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
32	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 А75	кг	0,080	1 403	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
33	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,00	2 479,29	321,82	4959	644	--	4276	9974
		ПР - 90%; СП - 8%			2 157,47	1,99	4315	4		739	
34	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 011	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
35	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 299	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
36	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	1 788	--	1788	--	1788	--	1931
					--	--	--	--		143	
37	С1241-210-0123 241-210-0123 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,006	3 168 142,66	1 218 005,83	1901	731	229	1219	3370
		ПР - 90%; СП - 8%			1 567 550,88	484 451	941	291		250	
38	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	км трубопровода	0,6000	17 486	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
39	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0012	2 714 565,7	962 448,03	3257	1155	456	2088	5773
					1 371 607,02	386 108,37	1646	463		428	
40	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,2	17 049	--	20459	--	20459	--	22096
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
41	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3 грунта	0,25	36 842,83	1 998,12	9211	500	8041	727	10733
					2680,82	514,18	670	129		795	
42	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3,0	1 330	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
43	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1,0	497	--	497	--	497	--	537
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

44	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,020	2 714 565,7	962 448,03	54291	19249	7610	34803	96222
		ПР - 99%; СП - 8%			1 371 607,02	386 108,37	27432	7722		7128	
45	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	20,0	13 738	--	274760	--	274760	--	296741
		СП - 8%			--	--	--	--		21981	
		Подраздел 1.Колодцы Ф 1500 - 2 шт									
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	шт.	1,2	44 313,12	17 181,71	134623	52198	16037	89756	242329
		ПР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	66388	24275		17950	
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2,2	25 710	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%			--	--	--	--		8227	
48	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3,2	36 701	--	73402	--	73402	--	79274
		СП - 8%			--	--	--	--		5872	
49	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4,2	32 661	--	65322	--	65322	--	70548
		СП - 8%			--	--	--	--		5226	
50	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5,2	7 555	--	15110	--	15110	--	16319
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	комплект	6,2	7 764	--	15528	--	15528	--	16770
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
52	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	7,2	23 039	--	46078	--	46078	--	49764
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
53	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	$м^3$	8,2	785	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^2$ поверхности	9,2	36 842,83	1 998,12	15474	839	13509	1221	18031
		ПР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	1126	216		1336	
	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м		3 562,33	34,19	60403	580	49788	9422	

55	и доп. вып. 28	НР - 93%, СП - 80%		10,2	591,83	5,67	10035	96		5586		75411
		Итого по разделу 2										2610647
		Накладные расходы	Тенге			3639055						
		Сметная прибыль	Тенге			1998912						
	Итого по акту					3046662						
	Временные здания и сооружения (1,5%)				45700	3092362						
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)											
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			61847	3154209						
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1				3154209						
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075				3390774,7						
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				3322959,2						
		НДС (12 %)				398 755						
		Итого к оплате				3 721 714						

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О. Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор, ТОО «STROYCONSALTING"_____ Утежанов А.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 3 выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		Локальная смета 06-03									
1	Е1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	29,4	265,99	265,99	7820	7821		1535	10103
		НР-72%;СП-8%				72,5				748	
2	Е11-230101-01010 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,94	10259,71	311,93	30164	971	22716	6754	39871
		НР-99%;СП-8%			2221,38	99,26	6531	292		2953	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л сҚпри перемещении грунта до 5 м№Группа грунтов 2	м3	26,46	64,88	64,88	1717	1717		436	2325
		НР-72%;СП-8%				22,86		605		172	
4	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзт и Кэм 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружными диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,098	779090,47	335808,21	76351	32909		54361	141169
		НР-99%;СП-8%			443282,26	117029,84	43442	11469		10457	
5	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	98,98	183	–	18113	–	18113	–	19562

		СП - 8%			--	--	--	--		1449		
6	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	2 014 608,88 1 158 534,75	805 920,1 261 121,41	6044 3476	2417 783	151	4216 821	11081	
7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	3,03	1 731 --	-- --	5245 --	-- --	5245	-- 420	5665	
8	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 175,55 2 021,43	154,12 0,57	4351 4043	308 1	--	4004 668	9023	
9	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	700 --	-- --	1400 --	-- --	1400	-- 112	1512	
10	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	10 079,24 5 094,56	4 818,4 1 701,24	20158 10189	9636 3402	333	13456 2689	36303	
11	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	57 996 --	-- --	115992 --	-- --	115992	-- 9279	125271	
12	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	98	10,9 9,82	1,08 0,55	1068 962	106 54	--	732 144	1944	
13	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная СП - 8%	м	98	47 --	-- --	4606 --	-- --	4606	-- 368	4974	
14	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,098	954 705,5 192 152,1	728 963,03 187 892,14	93561 18831	71438 18413	3292	33892 10196	137649	
15	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	3	2 421,65	41,13	7265	123	451	4081	12254	

		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
6	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	2 014 608,88	805 920,1	6044	2417	151	4216	11081
					1 158 534,75	261 121,41	3476	783		821	
7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,03	1 731	--	5245	--	5245	--	5665
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
8	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 175,55	154,12	4351	308	--	4004	9023
					2 021,43	0,57	4043	1		668	
9	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	700	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
10	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	10 079,24	4 818,4	20158	9636	333	13456	36303
					5 094,56	1 701,24	10189	3402		2689	
11	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	57 996	--	115992	--	115992	--	125271
					--	--	--	--		9279	
12	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	98	10,9	1,08	1068	106	--	732	1944
					9,82	0,55	962	54		144	
13	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	98	47	--	4606	--	4606	--	4974
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
14	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,098	954 705,5	728 963,03	93561	71438	3292	33892	137649
					192 152,1	187 892,14	18831	18413		10196	
15	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	3	2 421,65	41,13	7265	123	451	4081	12254

		НР - 69%; СП - 8%			2 230,2	--	6691	--		908		
16	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	м2	5	466,4	7	2332	35	1398	624	3192
		НР - 69%; СП - 8%			179,72	1,07	899	5		236		
17	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза	м2	5	1 267,62	6,25	6338	31	5969	239	7103
		НР - 69%; СП - 8%			67,56	1,61	338	8		526		
18	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	27 821,86	4 885,2	27822	4885	3645	19099	50675
		НР - 99%; СП - 8%			19 292,12	--	19292	--		3754		
		Ввод в землю л.4-ГСН										
19	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	гильза	1	2 132,91	1,35	2133	1	5	2339	4830
		НР - 110%; СП - 8%			2 126,73	--	2127	--		358		
20	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 731	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138		
21	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5 321,53	--	5322	--	884	4349	10445
		НР - 98%; СП - 8%			4 437,72	--	4438	--		774		
22	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,01539	275 892	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--		340		
23	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	50,38	745	--	37533	--	37533	--	40536
		СП - 8%			--	--	--	--		3003		
24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	2 259	193	4518	386	--	4092		

		НР - 99%; СП - 8%	шт.		2 066	0,57	4132	1		689	9299
25	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
26	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство			5 657,13	25,82	57	--	34	21	
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,01	2 306,74	7,66	23	--		6	84
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм			1 951 517,13	891 482,89	703	321	--	491	
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,00036	1 060 034,24	318 458,32	382	115		96	1290
29	С1241-112-0118 241-112-0118 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	569	--	569	--	569	--	615
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В15 F50 W8. Устройство			40 134,37	1 998,12	9070	451	8013	657	
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,226	2 680,82	514,18	606	116		778	10505
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	334 097	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Итого по разделу									710231
		Накладные расходы				155378					
		Сметная прибыль				52609					
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ									
32	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство			51 037,68	1 798,2	51038	1798	20640	28659	86073
		НР - 98%; СП - 8%	установка	1	28 600,32	643,79	28600	644		6376	
33	513-302-0262 513-302-0262 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01	шт.	1	479 266	--	479266	--		--	479266
					--	--	--	--	479266	--	
		Опора по Задвижку л.2.1-АС-ГСН									
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж			217 922,28	13 722,62	3485	219	199	2126	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01599	191 822,21	899,31	3067	14		449	6060

35	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,01599	1 126 773 --	-- --	18017 --	-- --	18017	-- 1441	19458
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 83%*	$м^3$	0,1	38 449,33 2 680,82	1 998,12 514,18	3845 268	199 51	3378	291 331	4467
		Фундамент ФМ-1 л.4.1-АС-ГСН									
37	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,09	92,57 --	92,57 32,61	101 --	101 36	--	26 10	137
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	1,09	13 745,19 1 851,15	3 349,89 1 575,78	14982 2018	3652 1718	9312	3474 1476	19932
39	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 *НР - 91%; СП - 86%*	$м^3$	0,53	47 493,84 9 179,77	1 734,04 771,57	25172 4865	919 409	19388	4800 2398 -	32370
		Ограждение ГРПШ л.3.1-АС-ГСН									
40	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка *НР - 115%; СП - 86%*	м оград	12,6	6 531,86 4 159,56	2 012,83 860,55	82301 52410	25362 10843	4529	74639 12555	169495
41	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	1,8	31 612 --	-- --	56902 --	-- --	56902	-- 4552	61454
42	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 115%; СП - 8%*	шт.	1	25 359,37 23 116,92	213,91 86,09	25359 23117	214 86	2028	27380 4219	56958
43	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,256631	932 239 --	-- --	239241 --	-- --	239241	-- 19139	258380
44	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	$м^2$	24,898	1 528 --	-- --	38044 --	-- --	38044	-- 3044	41088
45	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 *СП - 8%*	кг	5,9945	845 --	-- --	5065 --	-- --	5065	-- 405	5470

46	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	2	389	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--		62	
47	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08- 2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	0,256631	24 882	--	6385	--	6385	--	6896
					--	--	--	--		511	
Заземление л.6-ГСН											
48	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5 291,68	285,29	10583	571	6273	2827	14483
					1 869,59	93,8	3739	188		1073	
49	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	746,78	91,17	2240	273	765	933	3427
					400,63	31,49	1202	94		254	
Молниеотвод л.7-ГСН											
50	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,04524	302 565,85	191 611,2	13688	8669	214	5810	21058
					106 211,68	54 331,95	4805	2458		1560	
51	С1222-524-0101 222-524-0101 РСНБ РК 2022	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг *СП - 8%*	т	0,04524	1 279 527	--	57886	--	57886	--	62517
					--	--	--	--		4631	
52	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08- 2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	0,04524	24 882	--	1126	--	1126	--	1216
					--	--	--	--		90	
Опознавательный знак -1шт л.8-ГСН											
53	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака *НР - 91%; СП - 8%*	знак	1	4 730,08	--	4730	--	1008	3387	8766
					3 722,14	--	3722	--		649	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,324	37 794,49	1 998,12	12245	648	10728	942	14242
					2 680,82	514,18	869	167		1055	
55	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,3	2 671	--	6143	--	6143	--	6634
					--	--	--	--		491	

56	С1251-101-0330 251-101-0330 РСНБ РК 2022	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 350 мм х 700 мм, СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	1	7 840	--	7840	--	7840	--	8467
					--	--	--	--		627	
			Тенге								1389154
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				479266				
Стоимость оборудования			Тенге				155294				
		Накладные расходы	Тенге				67398				
		Сметная прибыль									
РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления											
57	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3	265,99	265,99	798	798	--	157	1031
					--	72,5	--	218		76	
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м^3 основания	0,3	10 259,71	311,93	3078	94	2318	689	4068
					2 221,38	99,26	666	30		301	
59	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2,7	64,88	64,88	175	175	--	44	237
					--	22,86	--	62		18	
60	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	779 090,47	335 808,21	7791	3358	--	5547	14405
					443 282,26	117 029,84	4433	1170		1067	
61	С1241-202-0206 241-202-0206 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм *СП - 8%*	м	10,1	456	--	4606	--	4606	--	4974
					--	--	--	--		368	
62	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	2 014 608,88	805 920,1	4029	1612	100	2811	7387
					1 158 534,75	261 121,41	2317	522		547	
63	С1241-101-0206 241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,02	1 234	--	2493	--	2493	--	2692
					--	--	--	--		199	
64	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	10 079,24	4 818,4	20158	9636	333	13456	36303
					5 094,56	1 701,24	10189	3402		2689	
65	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	11 614	--	23228	--	23228	--	25086
					--	--	--	--		1858	
66	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	10,9	1,08	109	11	--	75	199
					9,82	0,55	98	6		15	

56	С1251-101-0330 251-101-0330 РСНБ РК 2022	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 350 мм х 700 мм, СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	1	7 840 --	-- --	7840 --	-- --	7840	-- 627	8467
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								1389154
Стоимость оборудования			Тенге				479266				
		Накладные расходы	Тенге				155294				
		Сметная прибыль	Тенге				67398				
РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления											
57	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3	265,99 --	265,99 72,5	798 --	798 218	-- 	157 76	1031
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м^3 основания	0,3	10 259,71 2 221,38	311,93 99,26	3078 666	94 30	2318 	689 301	4068
59	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2,7	64,88 --	64,88 22,86	175 --	175 62	-- 	44 18	237
60	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	779 090,47 443 282,26	335 808,21 117 029,84	7791 4433	3358 1170	-- 	5547 1067	14405
61	С1241-202-0206 241-202-0206 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм *СП - 8%*	м	10,1	456 --	-- --	4606 --	-- --	4606 	-- 368	4974
62	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	2 014 608,88 1 158 534,75	805 920,1 261 121,41	4029 2317	1612 522	100 	2811 547	7387
63	С1241-101-0206 241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,02	1 234 --	-- --	2493 --	-- --	2493 	-- 199	2692
64	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	10 079,24 5 094,56	4 818,4 1 701,24	20158 10189	9636 3402	333 	13456 2689	36303
65	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	11 614 --	-- --	23228 --	-- --	23228 	-- 1858	25086
66	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	10,9 9,82	1,08 0,55	109 98	11 6	-- 	75 15	199

67	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная СП - 8%	м	10	47 --	-- --	470 --	-- --	470	-- 38	508
68	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	954 705,5 192 152,1	728 963,03 187 892,14	9547 1922	7290 1879	335	3458 1040	14045
69	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%, СП - 8%	стык	1	2 421,65 2 230,2	41,13 --	2422 2230	41 --	151	1360 303	4085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								115021
		Накладные расходы	Тенге				27597				
		Сметная прибыль	Тенге				8519				
		Итого по акту					2214406				
		Оборудование					479266				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			26 027		2240433				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)			0,00		2240433				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2240433				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					2408466				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					2360296				
		НДС (12 %)					283236				
		Итого к оплате					2643532				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 4 **выполненных работ за**

сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		Локальная смета 04-01									
1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ кв для совместной подвести проводов,одностоечные.Установка НР-80%; СП-8%	опора	4	19770,75	7272,4	79083	29090	5105	47655	136877
					11222,21	3669,87	44889	14679		10139	
2	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ кв для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом .Установка НР-80%; СП-8%	опора	2	36297,70	15906,8	72595	31814	2552	43416	125292
					19114,76	8020,16	38230	16040		9281	
3	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ кв для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосом .Установка НР-80%; СП-8%	опора	2	56321,58	26118,33	112643	52237	2552	67293	194331
					28857,11	13200,82	57714	26402		14395	
4	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	13	63 732	--	828516	--	828516	--	894797
		СП - 8%			--	--	--	--		66281	
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,5	19 665,09	9 604,85	9833	4803	--	5625	16695
					10 060,24	4 003,46	5030	2002		1237	
6	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)			49 998	--	24999	--	24999	--	26999
		СП - 8%	м3	0,5							

7	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная *СП - 8%*	м	20	-- 520 --	-- -- --	-- 10400 --	-- -- --	2000 10400 --	-- -- 832	11232
8	С1252-207-0805 252-207-0805 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа А200 *СП - 8%*	100 шт.	0,2	-- 7 347 --	-- -- --	-- 1469 --	-- -- --	-- 1469 --	-- -- 118	1587
9	С1252-207-0102 252-207-0102 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут *СП - 8%*	шт.	50	-- 77 --	-- -- --	-- 3850 --	-- -- --	-- 3850 --	-- -- 308	4158
10	С1252-207-0704 252-207-0704 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CA1500 анкерный *СП - 8%*	шт.	180	-- 2 621 --	-- -- --	-- 471780 --	-- -- --	-- 471780 --	-- -- 37742	509522
11	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП) *СП - 8%*	шт.	6	-- 2 863 --	-- -- --	-- 17178 --	-- -- --	-- 17178 --	-- -- 1374	18552
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной аналог КМ16 *СП - 8%*	шт.	6	-- 4 564 --	-- -- --	-- 27384 --	-- -- --	-- 27384 --	-- -- 2191	29575
13	С1252-202-0513 252-202-0513 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO136.02 аналог ps 16/120 *СП - 8%*	шт.	16	-- 18 829 --	-- -- --	-- 301264 --	-- -- --	-- 301264 --	-- -- 24101	325365
14	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	30 220,95 22 262,45	7 752,25 3 633,52	30221 22262	7753 3634	206 --	20717 4075	55013
15	515-201-0506 515-201-0506 СпрСЦ 03.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.1У/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982 --	-- --	228982 --	-- --	-- 228982	-- --	228982
16	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	21 725 --	-- --	21725 --	-- --	21725 --	-- 1738	23463
17	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	4 126 --	-- --	4126 --	-- --	4126 --	-- 330	4456

18	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	17 496	--	34992	--	34992	--	37791
					--	--	--	--		2799	
19	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	2	1 940	--	3880	--	3880	--	4190
					--	--	--	--		310	
20	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	1 940	--	1940	--	1940	--	2095
					--	--	--	--		155	
21	С1252-104-0302 252-104-0302 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 10-8 УХЛ1 *СП - 8%*	шт.	9	39 083	--	351747	--	351747	--	379887
					--	--	--	--		28140	
22	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,258	145 001,14	54 702	37410	14113	--	22992	65234
					90 299,14	21 094,16	23297	5442		4832	
23	С1243-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35- 0,6/1,0 *СП - 8%*	м	315	978	--	308070	--	308070	--	332716
					--	--	--	--		24646	
24	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный *СП - 8%*	т	0,00144	954 056	--	1374	--	1374	--	1484
					--	--	--	--		110	
25	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4 017,62	200,53	72317	3610	35054	24925	105021
		НР - 72%; СП - 8%			1 869,59	53,6	33653	965		7779	
26	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм (L-1м). Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2 616,34	200,53	23547	1804	4917	12462	38890
					1 869,59	53,6	16826	482		2881	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								3574204
		Стоимость оборудования	Тенге				228982				
		Накладные расходы	Тенге				245085				
		Сметная прибыль	Тенге				247794				
РАЗДЕЛ 2. Установка КТП											
27	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	23 066,63	14 164,37	23067	14165	1503	11619	37461

		НР - 80%; СП - 8%									
28	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС12-6-6-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,592	7 399,26 42 522 --	7 124,77 --	7399 67695	7125 --	67695	2775 --	73111
29	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	-- 68 165,7 34 974,32	-- 17 458,02 6 882,13	-- 68166 34974	-- 17458 6882	15734	5416 33485 8132	109783
30	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 439 638 --	-- --	2439638 --	-- --	2439638	-- --	2439638
31	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124 --	-- --	1783124 --	-- --	-- 1783124	-- --	1783124
		Заземление КТП									
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	25	1 101,43 373,92	41,86 14,74	27536 9348	1047 369	17141	6996 2763	37295
33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	5 291,68 1 869,59	285,29 93,8	105834 37392	5706 1876	62736	28273 10729	144836
		Наружное Заземление									
34	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	8 165,39 2 403,76	328,71 127,31	57158 16826	2301 891	38031	12757 5593	75508
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	60	1 101,43 373,92	41,86 14,74	66086 22435	2511 884	41140	16790 6630	89506
		Ограждение КТП 1шт									
36	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огряд	19,34	6 943,32 4 159,56	2 012,83 860,55	134284 80446	38928 16643	14910	114565 19908	268757

37	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	25 359,37	213,91	25359	214	2028	27380	56958
					23 116,92	86,09	23117	86		4219	
38	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,58031	932 239	--	540988	--	540988	--	584267
					--	--	--	--		43279	
39	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	17,01	1 528	--	25991	--	25991	--	28070
					--	--	--	--		2079	
40	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	2	389	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--		62	
41	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	0,58031	24 882	--	14439	--	14439	--	15594
					--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								5744746
Стоимость оборудования			Тенге				4222762				
		Накладные расходы	Тенге				251865				
		Сметная прибыль	Тенге				112740				
		Итого по акту					9318950				
		Оборудование					4451744				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				73 008	9391958				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)				0,00	9391958				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					9391958				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					10096355				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					9894428				
		НДС (12 %)					1187331				
		Итого к оплате					**11081759**				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"-SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING"_____ Утежанов А.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 5 выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01											
РАЗДЕЛ 5. Ограждение л.10-17-ГП											
49	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	290	6 111,54	1 989,63	1772347	576993	102422	1580064	3620604
		НР - 118%; СП - 8%			3 768,73	848,64	1092932	246106		268193	
50	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	71 654,06	9 192,44	71654	9193	11011	65498	148124
		НР - 118%; СП - 8%			51 449,83	4 056,78	51450	4057		10972	
51	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	25 359,37	213,91	50719	428	4057	54759	113916
		НР - 118%; СП - 8%			23 116,92	86,09	46234	172		8438	
52	С1212-101-0615 212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7,128	33 544	--	239102	--	239102	--	258230
		СП - 8%			--	--	--	--		19128	
53	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	217,8	3 499	--	762082	--	762082	--	823049
		СП - 8%			--	--	--	--		60967	

54	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения СП - 8%	т	5,18487	932 239	--	4833538	--	4833538	--	5220221
					--	--	--	--		386683	
55	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08- 2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза СП - 8%	т	7,43317	24 882	--	184952	--	184952	--	199748
					--	--	--	--		14796	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								10383892
		Накладные расходы	Тенге				1700321				
		Сметная прибыль	Тенге				754381				
		Итого по акту					10383892				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			155 758		10539650				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее			0,00		10539650				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			210 793		10750443				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					11556727				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					11325592				
		НДС (12 %)					1359071				
		Итого к оплате					12684663				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.