*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЖАДИГЕР, 3** — **990240005844**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №42 от 22.05.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000008 | 30.07.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Капитальный ремонт сельского дома культуры" по ул. Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельскогоокруга, Алгинского района Актюбинской области | | | усл | 1 | 34 222 077,00 | 34 222 077,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 34 222 077,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.

Scanned with ACE Scanner

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат ( по ресурсному методу)

за июль 2024 года

| код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | организац.правовая форма наименование | организац.правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 42 | 22.05.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | из них: по монтажу оборудоания | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **34 222 077** | **30 555 426** | | **30 555 426** | | | | | **3 666 651** | **34 222 077** |
| **Л/с 2-01-00-01** | **32 761 793** | **29 251 601** | | **29 251 601** | | | | | **3 510 192** | **32 761 793** |
| **Л/с 2-01-00-04** | **1 460 284** | **1 303 825** | | **1 303 825** | | | | | **156 459** | **1 460 284** |
| в.т.ч. Июле 2024г | **34 222 077** | 30 555 426 | | 30 555 426 | | | | | 3 666 651 | 34 222 077 |

итого к оплате за июль месяц: Тридцать четыре миллион двесте двадцать две тысячи семьдесят семь тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Рамилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Scanned with ACE Scanner

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

**Договор № 42. от 22 .05.2024г**

**Акт выполненных работ №2** **за**

**июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-04/**

| № п.п. | № по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 215 900** |
| 25 | 25 | 241-207-0101 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 1 м | 1250 | 120 | 150 000 |
| 26 | 26 | 6119-0101-0102 Кклим = 1,11 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 1250 | 425 | 531 250 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 26.11 | 26.11 | 261-302-0456 | Провод | м | 1287,5 | 0 | 0 |
| 26.12 | 26.12 | 261-303-0115 | Коробки ответвительные | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 м | 600 | 306 | 183 600 |
| 28 | 28 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | 1 м | 450 | 481 | 216 450 |
| 29 | 29 | 243-106-0702 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 | 1 м | 200 | 673 | 134 600 |
| | | | Итого | | | | 1 215 900 |
| | | | Сметная прибыль (5)% | | | 60795 | 1 276 695 |
| | | | Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075 | | | | 1372447 |
| | | | Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95 | | | | 1303825 |
| | | | НДС 12% | | | | 156459 |
| | | | Всего к оплате | | | | 1460284 |

Заказчик: ГККП "Алгинский районный дом культуры" "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тамышов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"
Таран В.В.

Scanned with ACE Scanner

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

**Договор № 42. от 22 .05.2024г**

**Акт выполненных работ №1**

**за июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/**

| № п.п. | № по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО: | тенге | | | 1 738 781 |
| | 1 | 1207-0101-0205 Кклим = 1,08 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 354 | 454 | 160 716 |
| | 2 | 1207-0101-0207 Кклим = 1,08 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 36 | 3360 | 120 960 |
| | 3 | 1207-0101-0301 Кклим = 1,08 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 400 | 148 | 59 200 |
| | 5 | 1206-0101-0101 Кклим = 1,08 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 29 | 5701 | 165 329 |
| | 6 | 1206-0101-0202 Кклим = 1,08 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 65 | 1969 | 127 985 |
| | 7 | 1208-0101-0401 Кклим = 1,08 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 43 | 356 | 15 308 |
| | 8 | 1206-0101-0901 Кклим = 1,08 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 25 | 8474 | 211 850 |
| | 9 | 1206-0101-1001 Кклим = 1,08 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 49,68 | 1476 | 73 328 |
| | 10 | 1219-0101-0901 Кклим = 1,08 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 15 | 8391 | 125 865 |
| | 11 | 1208-0101-0208 Кклим = 1,08 | Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий | м2 кровли | 785 | 864 | 678 240 |
| | | | Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | | Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО: | тенге | | | 5 316 579 |
| | 50 | 6112-0301-0302 Кклим = 1,05 | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза | м2 | 310,8 | 2876 | 893 861 |

Scanned with ACE Scanner

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

**Договор № 42. от 22 .05.2024г**

## Акт выполненных работ №1
## за июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/

| № п.п. | № по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО: | тенге | | | 1 738 781 |
| | 1 | 1207-0101-0205 Кклим = 1,08 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 354 | 454 | 160 716 |
| | 2 | 1207-0101-0207 Кклим = 1,08 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 36 | 3360 | 120 960 |
| | 3 | 1207-0101-0301 Кклим = 1,08 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 400 | 148 | 59 200 |
| | 5 | 1206-0101-0101 Кклим = 1,08 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 29 | 5701 | 165 329 |
| | 6 | 1206-0101-0202 Кклим = 1,08 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 65 | 1969 | 127 985 |
| | 7 | 1208-0101-0401 Кклим = 1,08 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 43 | 356 | 15 308 |
| | 8 | 1206-0101-0901 Кклим = 1,08 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 25 | 8474 | 211 850 |
| | 9 | 1206-0101-1001 Кклим = 1,08 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 49,68 | 1476 | 73 328 |
| | 10 | 1219-0101-0901 Кклим = 1,08 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 15 | 8391 | 125 865 |
| | 11 | 1208-0101-0208 Кклим = 1,08 | Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий | м2 кровли | 785 | 864 | 678 240 |
| | | | Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | | Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО: | тенге | | | 5 316 579 |
| | 50 | 6112-0301-0302 Кклим = 1,05 | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза | м2 | 310,8 | 2876 | 893 861 |

Scanned with ACE Scanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52 | 6112-0202-0701 Кклим = 1,05 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м2 | 1210,23 | 2781 | 3 365 650 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 52.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 13552,15554 | 78 | 1 057 068 |
| | | | Подраздел 6.2. 2 этаж, ИТОГО: | тенге | | | 3 248 277 |
| | 55 | 6112-0301-0302 Кклим = 1,05 | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза | м2 | 336,6 | 2876 | 968 062 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 55.9 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1387,8018 | 76 | 105 473 |
| | 57 | 6112-0202-0701 Кклим = 1,05 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м2 | 782 | 2781 | 2 174 742 |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| | | | Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | | Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 3 371 663 |
| | 64 | 6108-0102-0107 Кклим = 1,11 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м2 | 65,25 | 7871 | 513 583 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 64.10 | 261-104-0120 | Блоки оконные | м2 | 65,25 | 0 | 0 |
| | 65 | 223-102-0203 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | 1 м2 | 65,25 | 43802 | 2 858 080 |
| | | | Раздел 8. Кровля, ИТОГО: | тенге | | | 13 603 689 |
| | | | Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 13 603 689 |
| | 70 | 6110-0101-0505 Кклим = 1,11 | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м2 | 785 | 7406 | 5 813 710 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 70.12 | 224-101-0502 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 868,21 | 5787 | 5 024 331 |
| | 71 | 6111-0403-0203 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 785 | 326 | 255 910 |
| | 72 | 6107-0104-0213 Кклим = 1,11 | Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 | 55 | 1127 | 61 985 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 72.4 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,231 | 561903 | 129 800 |
| | 73 | 6110-0202-0203 Кклим = 1,11 | Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых | м | 48 | 2255 | 108 240 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 73.9 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| | 74 | 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 48 | 1512 | 72 576 |
| | 75 | 6110-0202-0202 Кклим = 1,11 | Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных | м | 90 | 4363 | 392 670 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |

Scanned with ACE Scanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75.10 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| | 76 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 90 | 860 | 77 400 |
| | 77 | 6110-0202-0201 Кклим = 1,11 | Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых) | м | 160 | 5789 | 926 240 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 77.9 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 80 | 1783 | 142 640 |
| | 79 | 224-105-0110 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 80 | 1763 | 141 040 |
| | 80 | 6110-0402-0301 Кклим = 1,11 | Устройство ограждение кровель перилами перилами | м | 88,6 | 3858 | 341 819 |
| | 81 | 6107-0101-0213 Кклим = 1,11 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 | 57664 | 115 328 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | 81.9 | 261-104-0103 | Переплеты оконные деревянные | м2 | 1 | 0 | 0 |
| | 81.10 | 261-107-0628 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | Итого | | | | 27 278 989 |
| | | | Сметная прибыль (5)% | | | 1363949 | 28 642 938 |
| | | | Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075 | | | | 30791159 |
| | | | Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95 | | | | 29251601 |
| | | | НДС 12% | | | | 3510192 |
| | | | Всего к оплате | | | | 32761793 |

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель: _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»" _____ Таран В.В.

Scanned with ACE Scanner