Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Жадигер, дом № 3** — **990240005844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 22.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	24.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт сельского дома культуры" по ул. Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельскогоокруга, Алгинского района Актюбинской области			усл	1	49 390 626,00	49 390 626,00
				Итого	1	x	49 390 626,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата получения выполненных работ (услуг) 24.09.2024

Scanned with ACE Scanner

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района,

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**83 612 703**	**74 654 199**		**74 654 199**					**8 958 504**	**83 612 703**
Л/с 2-01-00-01	**49 390 626**	**44 098 773**		**44 098 773**	**5 719 335**				**5 291 853**	**49 390 626**
в.т.ч. сентябрь 2024г	49 390 626	44 098 773		44 098 773	5 719 335				5 291 853	49 390 626

итого к оплате за сентябрь месяц: Сорок девять миллионов триста девяносто тысячи шестьсот двадцать шесть тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тамгилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Scanned with ACE Scanner

чик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, вития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №4

за сентябрь месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Фасад, ИТОГО:	тенге			18 655 088
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			18 655 088
	12	1115-0213-0101 Кклим = 1,05	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	910	12647	11 508 770
	13	1115-0203-0302 Кклим = 1,05	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	735	4839	3 556 665
	14	6112-0303-0105 Кклим = 1,05	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	м2	735	721	529 935
			неучтенные ресурсы				
	14.8	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,58065	1436740	834 243
	15	6112-0401-0501 Кклим = 1,05	**Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин**	м2	175	2251	393 925
			неучтенные ресурсы				
	15.12	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	320,775	497	159 425
	15.13	261-201-0372	Пропитка для защиты декоративных покрытий на фасаде	кг	3,5	0	0
	16	6112-0401-0102 Кклим = 1,05	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	м	18	535	9 630
			неучтенные ресурсы				
	16.7	231-304-0104	Камень рустовый из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки	шт.	18	3182	57 276
	17	6112-0102-0108 Кклим = 1,05	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	м2	96,4	12074	1 163 934
			неучтенные ресурсы				
	17.10	231-301-0801	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола толщиной 45 мм	м2	97,846	4510	441 285
	17.11	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			1 068 592

Scanned with ACE Scanner

20	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	103	1745	179 735
21	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К 1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	103	164	16 892
22	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	103	2921	300 863
23	6109-0308-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	103	1341	138 123
		неучтенные ресурсы				
23.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	107,12	4042	432 979
		Подраздел 4.2. 1 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			1 084 732
25	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	65,83	5588	367 858
26	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	65,83	1745	114 873
27	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К 1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	65,83	164	10 796
28	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	65,83	5677	373 717
		неучтенные ресурсы				
28.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	67,1466	3239	217 488
		Подраздел 4.3. 1 этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			339 802
30	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	178	1745	310 610
31	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К 1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	178	164	29 192
		Подраздел 4.5. 2 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			1 391 715
40	6109-0308-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	251	1341	336 591
		неучтенные ресурсы				
40.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	261,04	4042	1 055 124
		Подраздел 4.6. 2 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			352 625
42	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	21,4	5588	119 583
43	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	21,4	1745	37 343
44	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К 1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	21,4	164	3 510
45	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	21,4	5677	121 488
		неучтенные ресурсы				
45.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,828	3239	70 701

Scanned with ACE Scanner

		Раздел 5. Перегородка, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				8 003 802
48	6106-0306-0102 Кклим = 1,11	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов звукоизоляционной	м2	55	13282	730 510
		неучтенные ресурсы				
48.7	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	52	139871	7 273 292
48.8	261-103-0116	Плиты древесноволокнистые	1000 м2	0	0	0
		Подраздел 6.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			3 315 846
56	6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	336,6	2477	833 758
		неучтенные ресурсы				
56.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,232254	199032	46 226
		неучтенные ресурсы				
57.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8756,836	78	683 033
58	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	829	1989	1 648 881
		неучтенные ресурсы				
58.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,52227	199032	103 948
		Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			206 813
59	6108-0204-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	19,026	10870	206 813
		неучтенные ресурсы				
59.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	19,026	0	0

Локальная смета № 2-01-00-06

		Раздел 1.Отопление				
30	513-201-0101	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	1 комплект	1	5719335	5 719 335
		Итого				40 138 350
		оборудование				5 719 335
		Сметная прибыль (5)%			1720951	41 859 301
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				44998748
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				44098773
		НДС 12%				5291853
		Всего к оплате				49390626

Заказчик: ГКП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Директор Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"

Таран В.В.

Scanned with ACE Scanner