Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **Договор №05/1-05 от 05.05.2025г.**

Справка № 2 от 28.11.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031481			№05/1-05	05.05.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"	**8 674 863,00**	**8 674 863,00**	**1 207 258,93**				**144 871,07**	**1 352 130,00**
К оплате		**8 674 863,00**	**1 207 258,93**				**144 871,07**	**1 352 130,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"
БИН240240031481

Директор _____ **Жолбарысканов Д.М.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard», область Абай, город Семей, проспект Шакарима, дом 15 кв.231 БИН240140031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Генеральный план"

Договор №05/1-05 от 05.05.2025г.

Акт №3 от 28.11.2025 г.
за ноябрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №07-01-01-01 на Генеральный план

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Площадка очистных сооружении №1 (Лист 2)**					
			Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок					
1	2	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных,**	$м^2$	**144,04**	**857**	**123 442**	
2	5	**7101-0403-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	**307**	**84**	**25 788**	
3	7	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,1842**	**213 052**	**39 244**	
4	8	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	**307**	**487**	**149 509**	
5	12	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,0921**	**213 052**	**19 622**	

6	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**307**	**501**	**153 807**	
7	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**42**	**5 805**	**243 810**	
			Ведомость малых архитектурных форм					
8	27	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**20,0**	**18 200**	**364 000**	

	ИТОГО по акту	
	в том числе оборудование	**1 119 222**
		0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	105 207
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 224 429**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	61 221
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	36 733
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 322 383**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**1 421 562**
	Договорной коэфицент К=0,85	**1 207 258,93**
	НДС (12%)	144 871,07
	Итого с НДС	**1 352 130,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН240240031481

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)