Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
060140010813	081140004042			283	07.06.2024г.						
				ДС б/н	29.07.2024г.						
				ДС б/н	21.11.2024г.						

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района	**21 201 707,49**	18 930 095,97	18 930 095,97		18 930 095,97		2 271 611,52	**11 406 707,49**
Удержание аванса	**7 790 912,25**							**3 422 012,25**
Удержание резерва,5%	**570 335,37**							**570 335,37**
ИТОГО к оплате:	**12 840 459,87**							**7 414 359,87**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813

_____ **Смагулов А.Ғ.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

_____ **Титоренко Е.В.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью"BMC Group" , БИН 140940028466

_____ **Кенжебаев М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 283 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.,ДС б/н от 21.11.2024г.

Акт выполненных работ №2 /1

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01 Наружние сети водопровода и канализации НВК**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)									
1	1	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**8 958,0** **7 662,0**	**197,0** **28,0**	**8 958,0** **7 662,0**	**197,0** **28,0**	**1 099,0**		**8 958,0**
2	2	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**6 170,0**		**6 170,0**		**6 170,0**		**6 170,0**
			Подраздел 1: Земляные работы									
3	31	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**1**	**13 533,0**		**13 533,0**		**13 533,0**		**13 533,0**
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**13 533** **0**	**0** **0**	**13 533** **0**	**0** **0**	**13 533**
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)					**28 661** **7 662**	**197** **28**	**20 802** **0**	**0** **0**	**28 661**
			Раздел 2: Канализация бытовая (К1)									
4	60	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**4**	**13 533,0**		**54 132,0**		**54 132,0**		**54 132,0**
			Итого по разделу 2: Канализация бытовая (К1)					**54 132** **0**	**0** **0**	**54 132** **0**	**0** **0**	**54 132**
			ИТОГО по акту					**82 793** **7 662**	**197** **28**	**74 934** **0**	**0** **0**	**82 794**
		Итого по акту										**82 794**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,30**			**6044**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**88838**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**4442**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**2665**				
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									**95945**
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									**47748**
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									**52670**
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									**98410,26**
			НДС	**%**	**12,00**			**11809,23**				
			Итого по акту с НДС									**110 219,49**

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от 283 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.,ДС б/н от 21.11.2024г.

Акт выполненных работ №2/2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-02 Выгреб НВК,КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1.Землянные работы лист АС- 3									
1	2	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	4,3988783	590	590	2595	2595	--	--	2595
						--	124	--	545		--	
2	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м^3 грунта	0,3141	9 046	--	2841	--	--	--	2841
						9 046	--	2841	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	70,988401	79	--	5608	--		--	5608
						--	--	--	--		--	
4	5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	5,634	63	52	355	293	--	--	355
						11	12	62	68		--	
5	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,4836	3 582	--	1732	--	--	--	1732
						3 582	--	1732	--		--	
6	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,3524	81	81	353	352	--	--	353
						--	20	--	87		--	
7	8	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	1,878	14	14	26	26	--	--	26
						--	5	--	9		--	
8	9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,216315	16 272	5 298	3520	1146	1547	--	3520
						3 825	1 621	827	351		--	
9	10	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	2,448	13 920	4 377	34076	10715	1870	--	34076
						8 779	852	21491	2086		--	
10	11	С1212-101-2019 212-101-2019 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6 общ указ п.6	$м^3$	2,48472	32 758	--	81394	--	81394	--	81394
						--	--	--	--		--	
11	12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,237224	320 538	--	76039	--	76039	--	76039
						--	--	--	--		--	
12	13	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00824	352 851	--	2907	--	2907	--	2907
						--	--	--	--		--	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1				Тенге								211446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2. ТХ									
13	14	Ц13-370101-0301 1337-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32. Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$.Монтаж. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками,лестницами,обвязкой и изоляцией,применен коэффициент к затратам труда - 1,25,времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25	шт.	1	86 915	43 623	86915	43623	--	--	86915
						43 292	8 585	43292	8585		--	
14	15	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	8	477	8	3816	64	968	--	3816
						348	3	2784	24		--	
15	16	Коммерческое предложение . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Мега ёмкости предназначены для обустройства резервуаров сбора, подачи и хранения холодной питьевой воды. Хранения нефтепродуктов, химических реактивов, удобрений и жидкостей другого назначения. Для сбора, хранения и очистки дождевых и поверхностных сточных вод. При строительстве пожарных и топливных резервуаров. Изготавливаются из высококачественного полиэтилена в соответствии с СТ 040440003621-ТОО-014-2020. Все ёмкости в верхней части имеют заливные горловины, закрытые крышкой. Внутренний диаметр горловины составляет 660мм, что позволяет осуществлять работы внутриёмкости по их обслуживанию и очистке. В верхней и нижней части ёмкости есть площадки для установки соединительных фитингов. Размер емкости: диаметр 1 600мм, высота 1 780 мм, длина 5 030 мм, объем 8 000л - 1шт. В комплекте включены удлиняющие горловины h-1000мм-2шт.	шт.	1	2 035 190,74	--	2035191	--		--	2035191
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									2125922
			ИТОГО по акту									2 337 368
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 035 191		
		Итого по акту										2 337 369
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			22059				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2359428
			Сметная прибыль	%	5,00			16212				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			70783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									**2446423**
												1217496
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									**1342998**
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									**2509285**
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									
			НДС	**%**	**12,00**			**301114,15**				**2 810 399**
			Итого по акту с НДС									

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **201 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 283 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.,ДС б/н от 21.11.2024г.

Акт выполненных работ № 2/3

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 2-03-01 Наружное электроснабжение ЭСН**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)									
1	1	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0
2	2	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
3	3	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0		1 746,0
4	4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0
5	5	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разрядники.Установка с помощью механизмов**	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0		34 257,0
6	6	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0
			Итого по разделу 1: Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)					381 490 67 314	27 207 7 115	1 760 285 209	0 0	381 490
			Раздел 2: Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)									
7	29	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	312,163	1 940,0 1 050,0	845,0 232,0	605 596,22 327 771,15	263 777,74 72 421,82	14 047,34		605 596,22
8	30	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	28	2 456,0 1 400,0	982,0 265,0	68 768,0 39 200,0	27 496,0 7 420,0	2 072,0		68 768,0
9	31	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х70(ок)-10**	м	340,209	4 607,0		1 567 342,86		1 567 342,86		1 567 342,86
10	32	1308-0201-1819 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	2	12 029,0 11 659,0	225,0 69,0	24 058,0 23 318,0	450,0 138,0	290,0		24 058,0
11	33	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб**	шт.	2	18 402,0		36 804,0		36 804,0		36 804,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	40	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	380	23,0 21,0	2,0 1,0	8 740,0 7 980,0	760,0 380,0			8 740,0
13	41	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	380	53,0		20 140,0		20 140,0		20 140,0
14	42	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,028	2 712 025,0 856 716,0	0,0 0,0	75 937,0 23 988,0	0,0 0,0	51 949,0		75 937,0
15	43	241-706-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100**	м	6	536,0		3 216,0		3 216,0		3 216,0
16	44	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	45,6	65,0 0,0	65,0 16,0	2 964,0 0,0	2 964,0 730,0			2 964,0
17	45	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	45,6	624,0 383,0	241,0 77,0	28 454,0 17 465,0	10 989,0 3 511,0			28 454,0
			Итого по разделу 2: Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)					2 442 020 439 722	306 437 84 601	1 695 861 0	0 0	2 442 020
			Раздел 3: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)									
18	46	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования**	подстанция	1	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	8 475,0		274 208,0
19	47	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная.без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0
20	48	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА**	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0
21	51	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.** ***Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2.*** ***Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***	$м^3$ грунта	9,372	460,0 0,0	460,0 93,0	4 311,0 0,0	4 312,0 872,0			4 311,0
22	52	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	31,15	4,0 0,0	4,0 1,0	125,0 0,0	124,0 31,0			125,0
23	53	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	$м^3$ основания	4,264	16 272,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	69 384,0 16 310,0	22 591,0 6 912,0	30 483,0		69 384,0
24	54	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,983	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	9 946,0 5 446,0	2 778,0 520,0	1 722,0		9 946,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	55	212-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50,W6**	$м^3$	1,00266	27 874,0		27 948,0		27 948,0		27 948,0
26	56	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты гравийное.Устройство**	$м^3$ основания	4,125	9 128,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	37 653,0 15 778,0	21 855,0 6 687,0	20,0		37 653,0
27	57	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	4,125	6 895,0		28 442,0		28 442,0		28 442,0
28	58	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	$м^3$	1,965	13 920,0 8 779,0	4 377,0 852,0	27 353,0 17 251,0	8 601,0 1 674,0	1 501,0		27 353,0
29	59	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6**	$м^3$	1,994475	32 758,0		65 335,0		65 335,0		65 335,0
30	60	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,09466	340 618,0		32 243,0		32 243,0		32 243,0
31	61	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	3,2	367,0 0,0	367,0 75,0	1 174,0 0,0	1 174,0 240,0			1 174,0
32	62	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	32	1 445,0 790,0	59,0 15,0	46 240,0 25 280,0	1 888,0 480,0	19 072,0		46 240,0
33	63	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	10	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	47 030,0 39 510,0	3 970,0 970,0	3 550,0		47 030,0
34	64	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0		17 204,0
35	65	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	м	10	1 302,0 903,0	41,0 10,0	13 020,0 9 030,0	410,0 100,0	3 580,0		13 020,0
36	66	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	0,24	1 445,0 790,0	59,0 15,0	347,0 190,0	15,0 4,0	142,0		347,0
37	67	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0		3 476,0
38	68	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	3,2	65,0 0,0	65,0 16,0	208,0 0,0	208,0 51,0			208,0
39	69	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	3,2	624,0 383,0	241,0 77,0	1 997,0 1 226,0	771,0 246,0			1 997,0
			Итого по разделу 3: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)					3 942 358 287 413	177 038 50 994	243 193 3 234 714	0 0	3 942 358
			ИТОГО по акту					6 765 868 794 449	510 682 142 710	1 940 814 3 519 923	0 0	6 765 868
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 519 923		
		Итого по акту										6 765 868
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			236954				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7002822
			Сметная прибыль	%	5,00			174145				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			210085				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									**7387052**
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									**3676270**
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									**4055225**
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									**7576865**
			НДС	**%**	**12,00**			**909223,82**				
			Итого по акту с НДС									**8 486 089**

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смағулов А.Ғ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.