Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №6

за ноябрь месяц 2024 года на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:				
			Подраздел 4.3. 1 этаж. Тип 3, ИТОГО:				1 057 493
1	32	6109-0308-0201 Кклим = 1,05	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м2	178,00	2718	483 804
			неучтенные ресурсы				
	32,6	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	181,56	2980	541 049
2	33	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	60	544	32 640
			неучтенные ресурсы				
	33,8	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.			
			Подраздел 4.3. 1 этаж. Тип 4, ИТОГО:				431675
3	34	6109-0307-0801 Кклим = 1,05	Укладак лаг по кирпичным столбиком	м2	45	3879	174 555
4	35	6109-0307-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий дощатых,толщина 28 мм	м2	45	5472	246 240
5	36	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	20	544	10 880
			Подраздел 4.6. 2 этаж. Тип 2, ИТОГО:				65 675
6	46	6109-0401-0401 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20	1287	25 740
			неучтенные ресурсы				
	46,4	232-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 ммх600 мм	м	20,2	1977	39 935
			Локальная смета № 2-01-00-03 на Видеонаблюдение				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			2 314 110
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 314 110
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 314 110

7	1	6125-0202-0203 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 25 номеров	шт.	1	22310	22 310
			неучтенные ресурсы				
8	2	518-102-0522	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с	1 шт.	1	65489	65 489
9	3	248-403-0113	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32E2-IQ-C, 32-х канальный с распознаванием лиц (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)	1 шт.	1	169424	169 424
10	4	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	1 шт.	1	83492	83 492
11	5	6125-0801-0102 Кклим = 1,08	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	10	18342	183 420
12	6	248-402-0601	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1053G0-I, объектив 2,8~4 мм, 5 Мп	1 шт.	4	58553	234 212
13	7	248-402-0704	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2123G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп	1 шт.	6	73191	439 146
14	8	522-101-0244-0007	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F, 1200ВА/720Вт, AVR: 165-275В, Smart, USB, защита тел. линии	1 шт.	1	60282	60 282
15	9	521-101-0411-0007	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440@75Hz, 350кд/м2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	1 шт.	1	165345	165 345
16	10	6125-0302-0108 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	44631	44 631
17	11	248-102-1301	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x600 мм 18U, с металлической дверью	1 шт.	1	202859	202 859
18	12	6119-0302-0102 Кклим = 1,11	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	312	1195	372 840
			неучтенные ресурсы				
19	13	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 20 мм	1 м	312	245	76 440
20	14	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	312	425	132 600
			неучтенные ресурсы				
21	15	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	1 м	312	188	58 656
22	16	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2	1362	2 724
			неучтенные ресурсы				
23	17	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	2	120	240
	Локальная смета № 2-01-00-04						
	на Электросиловое оборудование и освещение						
			ВСЕГО по смете:	Тенге			8 301 222
			оборудование	Тенге			1 718 377
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			8 301 222
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			8 301 222
24	1	6119-0501-0101 Кклим = 1,11	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	55829	55 829

			неучтенные ресурсы				
25	2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377
26	3	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5382	5 382
			неучтенные ресурсы				
	3.5	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
27	4	247-301-0326	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00, PBR.R 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	1 шт.	1	118643	118 643
28	5	6119-0602-0102 Кклим = 1,11	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	18409	55 227
			неучтенные ресурсы				
	5.6	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
29	6	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	8452	25 356
30	7	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	20	8486	169 720
31	8	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	649	3 245
32	9	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2280	4 560
33	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2016	6 048
34	11	247-204-0210	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	1 шт.	9	6581	59 229
35	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
36	13	6119-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	104	3134	325 936
			неучтенные ресурсы				
38	13.7	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	1,0608	0	0
39	13.8	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
40	13.9	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
41	14	247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	1 шт.	60	55063	3 303 780
42	15	247-102-3885	Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО SPARK 80W 6000Lm 1210х74х23 6500К IP20	1 шт.	30	4537	136 110
43	16	247-102-1601	Светильник светодиодный офисный, типа Office мощность 58 Вт, IP 40	1 шт.	14	16202	226 828
44	17	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	83	1159	96 197
			неучтенные ресурсы				
45	17.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	84,66	0	0
46	18	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28	478	13 384
47	19	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	15	536	8 040

48	20	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	40	657	26 280
49	21	6125-0702-0833 Кклим = 1,08	Замена нумерации коробка распределительная	шт.	166	840	139 440
50	22	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	83	226	18 758
51	23	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	83	928	77 024
52	24	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1250	1362	1 702 500
			неучтенные ресурсы				
	Локальная смета № 7-01-00-01 Генеральный план						
			ВСЕГО по смете:	Тенге			13 329 360
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			65 784
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			65 784
53	1	1220-0501-0101	Ограждения металлические. Демонтаж	м	13,6	1305	17 748
54	2	1218-0101-0301 Кклим = 1,08	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	4	12009	48 036
			Раздел 2. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			9 196 437
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			9 196 437
55	3	6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	90,8535	18266	1 659 530
			неучтенные ресурсы				
56	3.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	26,347515	8099	213 389
57	3.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	8,176815	7984	65 284
58	3.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	90,8535	6335	575 557
59	4	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	30,2845	15084	456 811
			неучтенные ресурсы				
60	4.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33,91864	3974	134 793
61	5	1111-0101-2501 Кклим = 1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	605,69	4923	2 981 812
62	6	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	605,69	2659	1 610 530
63	7	7101-0301-0601 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	261	4655	1 214 955
			неучтенные ресурсы				
64	7.8	261-101-0341	Камни бортовые	м	261	0	0
65	8	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	261	1087	283 707
			Раздел 3. МАФы, ИТОГО:	тенге			1 314 325
			оборудование	Тенге			479 054
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 314 325

66	9	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	53957	215 828
67	10	8601-0302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	71053	142 106
68	11	8601-0306-0215	Вазон из композитного мраморного камня, модель: Spiral	шт.	2	239748	479 496
69	12	9203-0302-0101	Септик	объект	1	476895	476 895
			Раздел 4. Ограждение, ИТОГО:	тенге			2 752 814
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 752 814
70	13	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.15	секция	18	143646	2 585 628
71	14	8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	167186	167 186
			Итого				25 499 535
			оборудование				2 488 989
			Сметная прибыль (5)%			1150527	26 650 063
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				28724891
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98 (+ 974283 за июль)			974283	29124676,43
			НДС 12%				3494961,17
			Всего к оплате				32619637,61

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области".

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»

_____ Таран В.В.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	160 557 013,61	143 354 476			8 518 825				17 202 537	
Л/с 2-01-00-01	32 619 637,61	29 124 676			2 488 989				3 494 961	32 619 637,61
в.т.ч. ноябрь 2024г.	32 619 637,61	29 124 676			2 488 989				3 494 961	32 619 637,61

итого к оплате за ноябрь месяц: тридцать два миллион шестьсот девятнадцать тысячи шестьсот тридцать семь тенге 61 тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический директор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.