Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**34 222 077**	**30 555 426**		**30 555 426**					**3 666 651**	**34 222 077**
Л/с 2-01-00-01	**32 761 793**	**29 251 601**		**29 251 601**					**3 510 192**	**32 761 793**
Л/с 2-01-00-04	**1 460 284**	**1 303 825**		**1 303 825**					**156 459**	**1 460 284**
в.т.ч. Июле 2024г	**34 222 077**	30 555 426		30 555 426					3 666 651	34 222 077

итого к оплате за июль месяц: Тридцать четыре миллион двесте двадцать две тысячи семьдесят семь тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**34 222 077**	**30 555 426**		**30 555 426**					**3 666 651**	**34 222 077**
Л/с 2-01-00-01	**32 761 793**	**29 251 601**		**29 251 601**					**3 510 192**	**32 761 793**
Л/с 2-01-00-04	**1 460 284**	**1 303 825**		**1 303 825**					**156 459**	**1 460 284**
в.т.ч. Июле 2024г	**34 222 077**	30 555 426		30 555 426					3 666 651	34 222 077

итого к оплате за июль месяц: Тридцать четыре миллион двесте двадцать две тысячи семьдесят семь тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №2

июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-04/ **за**

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 215 900**
25	25	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	1250	120	150 000
26	26	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1250	425	531 250
			неучтенные ресурсы				
26.11	26.11	261-302-0456	Провод	м	1287,5	0	0
26.12	26.12	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
27	27	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	600	306	183 600
28	28	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	450	481	216 450
29	29	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	1 м	200	673	134 600
			Итого				1 215 900
			Сметная прибыль (5)%			60795	1 276 695
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				1372447
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				1303825
			НДС 12%				156459
			Всего к оплате				1460284

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО" Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.В.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"

_____ Таран В.В.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №1
за июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 738 781
	1	1207-0101-0205 Кклим = 1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	354	454	160 716
	2	1207-0101-0207 Кклим = 1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	36	3360	120 960
	3	1207-0101-0301 Кклим = 1,08	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	400	148	59 200
	5	1206-0101-0101 Кклим = 1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	5701	165 329
	6	1206-0101-0202 Кклим = 1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	65	1969	127 985
	7	1208-0101-0401 Кклим = 1,08	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	43	356	15 308
	8	1206-0101-0901 Кклим = 1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	8474	211 850
	9	1206-0101-1001 Кклим = 1,08	Полотна дверные. Снятие	м2	49,68	1476	73 328
	10	1219-0101-0901 Кклим = 1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	15	8391	125 865
	11	1208-0101-0208 Кклим = 1,08	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	785	864	678 240
			Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			5 316 579
	50	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	310,8	2876	893 861

	52	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1210,23	2781	3 365 650
			неучтенные ресурсы				
	52.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	13552,15554	78	1 057 068
			Подраздел 6.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			3 248 277
	55	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	336,6	2876	968 062
			неучтенные ресурсы				
	55.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1387,8018	76	105 473
	57	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	782	2781	2 174 742
			неучтенные ресурсы				
			Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 371 663
	64	6108-0102-0107 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	65,25	7871	513 583
			неучтенные ресурсы				
	64.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	65,25	0	0
	65	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	65,25	43802	2 858 080
			Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			13 603 689
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 603 689
	70	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	785	7406	5 813 710
			неучтенные ресурсы				
	70.12	224-101-0502	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	868,21	5787	5 024 331
	71	6111-0403-0203 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	785	326	255 910
	72	6107-0104-0213 Кклим = 1,11	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	55	1127	61 985
			неучтенные ресурсы				
	72.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,231	561903	129 800
	73	6110-0202-0203 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	48	2255	108 240
			неучтенные ресурсы				
	73.9	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
	74	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	48	1512	72 576
	75	6110-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	90	4363	392 670
			неучтенные ресурсы				

	75.10	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
	76	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	90	860	77 400
	77	6110-0202-0201 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	160	5789	926 240
			неучтенные ресурсы				
	77.9	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
	78	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	80	1783	142 640
	79	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	80	1763	141 040
	80	6110-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	88,6	3858	341 819
	81	6107-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство слуховых окон	шт.	2	57664	115 328
			неучтенные ресурсы				
	81.9	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	1	0	0
	81.10	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
			Итого				27 278 989
			Сметная прибыль (5)%			1363949	28 642 938
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				30791159
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				29251601
			НДС 12%				3510192
			Всего к оплате				32761793

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"
_____ Таран В.В.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**34 222 077**	**30 555 426**		**30 555 426**					**3 666 651**	**34 222 077**
Л/с 2-01-00-01	**32 761 793**	**29 251 601**		**29 251 601**					**3 510 192**	**32 761 793**
Л/с 2-01-00-04	**1 460 284**	**1 303 825**		**1 303 825**					**156 459**	**1 460 284**
в.т.ч. Июле 2024г	**34 222 077**	30 555 426		30 555 426					3 666 651	34 222 077

итого к оплате за июль месяц: Тридцать четыре миллион двесте двадцать две тысячи семьдесят семь тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №2 **за**

июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-04/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 215 900**
25	25	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	1250	120	150 000
26	26	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1250	425	531 250
			неучтенные ресурсы				
26.11	26.11	261-302-0456	Провод	м	1287,5	0	0
26.12	26.12	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
27	27	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	600	306	183 600
28	28	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	450	481	216 450
29	29	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	1 м	200	673	134 600
			Итого				1 215 900
			Сметная прибыль (5)%			60795	1 276 695
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				1372447
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				1303825
			НДС 12%				156459
			Всего к оплате				1460284

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО" Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"

_____ Таран В.В.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №1
за июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 738 781
	1	1207-0101-0205 Кклим = 1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	354	454	160 716
	2	1207-0101-0207 Кклим = 1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	36	3360	120 960
	3	1207-0101-0301 Кклим = 1,08	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	400	148	59 200
	5	1206-0101-0101 Кклим = 1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	5701	165 329
	6	1206-0101-0202 Кклим = 1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	65	1969	127 985
	7	1208-0101-0401 Кклим = 1,08	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	43	356	15 308
	8	1206-0101-0901 Кклим = 1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	8474	211 850
	9	1206-0101-1001 Кклим = 1,08	Полотна дверные. Снятие	м2	49,68	1476	73 328
	10	1219-0101-0901 Кклим = 1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	15	8391	125 865
	11	1208-0101-0208 Кклим = 1,08	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	785	864	678 240
			Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			5 316 579
	50	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	310,8	2876	893 861

	52	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1210,23	2781	3 365 650
			неучтенные ресурсы				
	52.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	13552,15554	78	1 057 068
			Подраздел 6.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			3 248 277
	55	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	336,6	2876	968 062
			неучтенные ресурсы				
	55.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1387,8018	76	105 473
	57	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	782	2781	2 174 742
			неучтенные ресурсы				
			Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 371 663
	64	6108-0102-0107 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	65,25	7871	513 583
			неучтенные ресурсы				
	64.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	65,25	0	0
	65	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	65,25	43802	2 858 080
			Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			13 603 689
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 603 689
	70	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	785	7406	5 813 710
			неучтенные ресурсы				
	70.12	224-101-0502	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	868,21	5787	5 024 331
	71	6111-0403-0203 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	785	326	255 910
	72	6107-0104-0213 Кклим = 1,11	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	55	1127	61 985
			неучтенные ресурсы				
	72.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,231	561903	129 800
	73	6110-0202-0203 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	48	2255	108 240
			неучтенные ресурсы				
	73.9	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
	74	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	48	1512	72 576
	75	6110-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	90	4363	392 670
			неучтенные ресурсы				

	75.10	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
	76	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	90	860	77 400
	77	6110-0202-0201 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	160	5789	926 240
			неучтенные ресурсы				
	77.9	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
	78	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	80	1783	142 640
	79	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	80	1763	141 040
	80	6110-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	88,6	3858	341 819
	81	6107-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство слуховых окон	шт.	2	57664	115 328
			неучтенные ресурсы				
	81.9	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	1	0	0
	81.10	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
			Итого				27 278 989
			Сметная прибыль (5)%			1363949	28 642 938
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				30791159
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				29251601
			НДС 12%				3510192
			Всего к оплате				32761793

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"
_____ Таран В.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Байганина, дом № 121** — **990240005844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 22.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт сельского дома культуры" по ул. Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельскогоокруга, Алгинского района Актюбинской области			усл	1	14 398 645,00	14 398 645,00
				Итого	1	x	14 398 645,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**48 620 722**	**43 411 359**		**43 411 359**					**5 209 363**	**48 620 722**
Л/с 2-01-00-01	**14 398 645**	**12 855 933**		**12 855 933**					**1 542 712**	**14 398 645**
в.т.ч. август 2024г	**14 398 645**	12 855 933		12 855 933					1 542 712	14 398 645

итого к оплате за август месяц: Четырнадцать миллион триста девяносто восемь тысячи шестьсот сорок пять тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №3

за август месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 843 565**
	4	1212-0104-0501 Кклим-1,08	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2645	697	1 843 565
			Раздел 4.5. 2 этаж .Тип 1,Итого	тенге			**1 212 330**
	37	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	м2	251	1745	437 995
	38	6110-0302-0102 Кклим = 1,11: К1 трр=5,К1 трм=5,К1экс=5,К1мат=5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	251	164	41 164
	39	6111-0403-0105 Кклим = 1,05:	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	251	2921	733 171
			Раздел 5. Перегородка, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				**4 584 177**
	47	6107-0201-0105 Кклим = 1,11	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщина 106 мм	м2	25	13379	334 475
			неучтенные ресурсы				
	47.13	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,00065	1944167	1 264
	48	6106-0306-0102 Кклим = 1,11	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов звукоизоляционной	м2	25	13282	332 050
			неучтенные ресурсы				
	48.7	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	28	139871	3 916 388
	48.8	261-103-0116	Плиты древесноволокнистые	1000 м2	0	0	0
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 981 898**

	60	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	19,026	68169	1 296 983
	69	6108-0301-0101 Кклим = 1,11	Установка блока витражного из ПВХ	м2	17,28	6131	105 944
			неучтенные ресурсы				
	69.10	223-205-0901	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	17,28	149246	2 578 971
			Итого				11 621 970
			Сметная прибыль (5)%			581099	12 203 069
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				13118299
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				12855933
			НДС 12%				1542712
			Всего к оплате				14398645

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"

_____ Таран В.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Жадигер, дом № 3** — **990240005844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 22.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	24.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт сельского дома культуры" по ул. Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельскогоокруга, Алгинского района Актюбинской области			усл	1	49 390 626,00	49 390 626,00
				Итого	1	x	49 390 626,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района,

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**83 612 703**	**74 654 199**		**74 654 199**					**8 958 504**	**83 612 703**
Л/с 2-01-00-01	**49 390 626**	**44 098 773**		**44 098 773**	**5 719 335**				**5 291 853**	**49 390 626**
в.т.ч. сентябрь 2024г	**49 390 626**	44 098 773		44 098 773	5 719 335				5 291 853	49 390 626

итого к оплате за сентябрь месяц: Сорок девять миллион триста девяносто тысяча шестьсот двадцать шесть тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» «DS & V» _____ Гампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района,

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**83 612 703**	**74 654 199**		**74 654 199**					**8 958 504**	**83 612 703**
Л/с 2-01-00-01	**49 390 626**	**44 098 773**		**44 098 773**	**5 719 335**				**5 291 853**	**49 390 626**
в.т.ч. сентябрь 2024г	**49 390 626**	44 098 773		44 098 773	5 719 335				5 291 853	49 390 626

итого к оплате за сентябрь месяц: Сорок девять миллион триста девяносто тысячи шестьсот двадцать шесть тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Гампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №2-01-00-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Фасад, ИТОГО:	тенге			**18 655 088**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**18 655 088**
	12	**1115-0213-0101** Кклим = 1,05	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**910**	**12647**	**11 508 770**
	13	**1115-0203-0302** Кклим = 1,05	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	735	4839	**3 556 665**
	14	**6112-0303-0105** Кклим = 1,05	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2**	**735**	**721**	**529 935**
			неучтенные ресурсы				
	14.8	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,58065	1436740	834 243
	15	**6112-0401-0501** Кклим = 1,05	**Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин**	**м2**	**175**	**2251**	**393 925**
			неучтенные ресурсы				
	15.12	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	320,775	497	159 425
	15.13	261-201-0372	Пропитка для защиты декоративных покрытий на фасаде	кг	3,5	0	0
	16	**6112-0401-0102** Кклим = 1,05	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**18**	**535**	**9 630**
			неучтенные ресурсы				
	16.7	231-304-0104	Камень рустовый из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки	шт.	18	3182	57 276
	17	**6112-0102-0108** Кклим = 1,05	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	**м2**	**96,4**	**12074**	**1 163 934**
			неучтенные ресурсы				
	17.10	231-301-0801	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола толщиной 45 мм	м2	97,846	4510	441 285
	17.11	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			1 068 592

20	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	103	1745	179 735
21	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	103	164	16 892
22	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	103	2921	300 863
23	6109-0308-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	103	1341	138 123
		неучтенные ресурсы				
23.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	107,12	4042	432 979
		Подраздел 4.2. 1 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			1 084 732
25	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	65,83	5588	367 858
26	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	65,83	1745	114 873
27	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	65,83	164	10 796
28	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	65,83	5677	373 717
		неучтенные ресурсы				
28.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	67,1466	3239	217 488
		Подраздел 4.3. 1 этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			339 802
30	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	178	1745	310 610
31	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	178	164	29 192
		Подраздел 4.5. 2 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			1 391 715
40	6109-0308-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	251	1341	336 591
		неучтенные ресурсы				
40.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	261,04	4042	1 055 124
		Подраздел 4.6. 2 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			352 625
42	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	21,4	5588	119 583
43	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	21,4	1745	37 343
44	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	21,4	164	3 510
45	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	21,4	5677	121 488
		неучтенные ресурсы				
45.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,828	3239	70 701

		Раздел 5. Перегородка, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				8 003 802
48	6106-0306-0102 Кклим = 1,11	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов звукоизоляционной	м2	55	13282	730 510
		неучтенные ресурсы				
48.7	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	52	139871	7 273 292
48.8	261-103-0116	Плиты древесноволокнистые	1000 м2	0	0	0
		Подраздел 6.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			3 315 846
56	**6112-0302-0104** **Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**336,6**	**2477**	**833 758**
		неучтенные ресурсы				
56.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,232254	199032	46 226
		неучтенные ресурсы				
57.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8756,836	78	683 033
58	**6112-0302-0103** **Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**829**	**1989**	**1 648 881**
		неучтенные ресурсы				
58.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,52227	199032	103 948
		Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			206 813
59	**6108-0204-0103** **Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**19,026**	**10870**	**206 813**
		неучтенные ресурсы				
59.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	19,026	0	0
		Локальная смета № 2-01-00-06				
		Раздел 1.Отопление				
30	**513-201-0101**	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт**	**1 комплект**	**1**	**5719335**	**5 719 335**
		Итого				40 138 350
		оборудование				5 719 335
		Сметная прибыль (5)%			1720951	41 859 301
		Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				44998748
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				44098773
		НДС 12%				5291853
		Всего к оплате				49390626

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Экономист _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS & V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»

_____ Таран В.В.

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**113 538 731**	**0**		**0**	**6 029 836**				**0**	
Л/с 2-01-00-01	**29 926 028**	**26 719 668**		**26 719 668**					**3 206 360**	**29 926 028**
в.т.ч. октябрь 2024г	**29 926 028**	26 719 668		26 719 668	310 501				3 206 360	29 926 028

итого к оплате за октябрь месяц: Двадцать девять миллион девятьст двадцать шесть тысячи двадцать восемь тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №5
за октябрь месяц 2024 года на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 3. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**755 690**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**755 690**
	18	**6109-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м3	3,7	18266	67 584
			неучтенные ресурсы				
	18.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,073	8099	8 690
	18.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,333	7984	2 659
	18.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,7	6335	23 440
	19	**6103-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**18,45**	**8043**	**148 393**
			неучтенные ресурсы				
	19.13	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	18,819	26830	504 914
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:				147 770
			Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:				
	29	**6109-0401-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**45**	**1287**	**57 915**
			неучтенные ресурсы				
	29.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	45,45	1977	89 855
			Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО:				5 990 521
			Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:				
	49	**6112-0501-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**226,4**	**5727**	**1 296 593**
			неучтенные ресурсы				
	49.5	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	226,4	4122	933 221

49.6	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	731	0
51	**6112-0302-0104 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**310,8**	**2477**	**769 852**
		неучтенные ресурсы				
51.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,214452	199032	42 683
53	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**1210,23**	**1989**	**2 407 147**
		неучтенные ресурсы				
53.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7624449	199032	151 751
54	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**37**	**7924**	**293 188**
		неучтенные ресурсы				
54.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	37,74	2546	96 086
		Подраздел 6,2.2 этаж				1 485 392
61	**6108-0201-0105 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**33,39**	**6264**	**209 155**
		неучтенные ресурсы				
61.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	33,39	0	0
61.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
62	**223-201-0301**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**8,82**	**25282**	**222 987**
63	**223-201-0302**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**24,57**	**23976**	**589 090**
66	**6112-0401-0202 Кклим = 1,05**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**43,5**	**1896**	**82 476**
		неучтенные ресурсы				
66.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	45,675	462	21 102
66.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	45,675	865	39 509
67	**6108-0105-0204 Кклим = 1,11**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**43,5**	**4402**	**191 487**
		неучтенные ресурсы				
67.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
68	**223-501-0118**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм**	**1 м**	**43,5**	**2979**	**129 586**
		Локальная смета № 2-01-00-05				
		Раздел 9. Пандус, ИТОГО:	тенге			**53 492**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**53 492**
82	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**0,23**	**15084**	**3 469**
		неучтенные ресурсы				
82.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2576	3974	1 024
83	**1106-0201-0104 Кклим = 1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,32**	**54400**	**17 408**
84	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,01243**	**418459**	**5 200**

85	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0552	478101	26 391
		Раздел 10. Крыльцо Кр-2, ИТОГО:	тенге			173 800
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			173 800
86	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	1,68	15084	25 341
		неучтенные ресурсы				
86.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,8816	3974	7 477
87	1106-0201-0104 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,04	54400	110 976
88	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0717	418459	30 005

Локальная смета № 2-01-00-02

		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 988 635
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 988 635
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 988 635
1	6125-0601-0101 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	122580	122 580
2	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1 шт.	1	31899	31 899
3	6125-0601-0202 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	74	10138	750 212
4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	49	3274	160 426
5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	11	1654	18 194
6	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	7	1763	12 341
7	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	7	2439	17 073
8	6125-0702-0833 Кклим = 1,08	Замена нумерации коробка распределительная	шт.	20	840	16 800
9	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	20	252	5 040
10	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030
11	6119-0302-0101 Кклим = 1,11	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	150	1085	162 750
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	154,5	0	0
11.9	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
12	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	150	96	14 400
13	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	150	425	63 750
		неучтенные ресурсы				
13.11	261-302-0456	Провод	м	154,5	0	0
13.12	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
14	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	350	1464	512 400
		неучтенные ресурсы				
14.10	261-302-0454	Кабель	м	357	0	0
14.11	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

15	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 м	320	42	13 440
16	243-204-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	1 м	180	385	69 300
		Локальная смета № 2-01-00-05				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			327 303
		Раздел 1. Водопровод холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			178 339
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			178 339
1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	13	5799	75 387
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,87	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	13	121	1 573
3	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6261	62 610
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	10	178	1 780
5	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8745	26 235
		неучтенные ресурсы				
5.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	6	0	0
5.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	3	0	0
6	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1695	3 390
7	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	2627	2 627
8	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	3	18	54
9	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	1	50	50
10	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	4	25	100
11	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	3	1511	4 533
		Раздел 2. Внутренняя канализация К1, ИТОГО:	тенге			148 964
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			148 964
12	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3346	6 692
		неучтенные ресурсы				
12.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1,996	0	0
12.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
12.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

13	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	2	307	614
14	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	14	3219	45 066
		неучтенные ресурсы				
14.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	13,972	0	0
14.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
14.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
15	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	14	1496	20 944
16	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	653	1 306
17	1215-0101-1001 Кклим = 1,08	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	16	1847	29 552
18	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	106	212
19	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	382	382
20	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	189	189
21	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	3	176	528
22	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	3	7104	21 312
23	1125-0210-0201 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,016	1385437	22 167

Локальная смета № 2-01-00-06

		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 910 245
1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	60	5799	347 940
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	59,4	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	241-205-5102	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	60	779	46 740
3	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	140	6261	876 540
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	138,6	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-205-5103	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 мм	1 м	140	1119	156 660

5	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	120	6835	820 200
		неучтенные ресурсы				
5.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	118,8	0	0
5.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	241-205-5104	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	120	1763	211 560
7	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	90	2773	249 570
		неучтенные ресурсы				
7.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	234	1056	247 104
7.7	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	90	0	0
8	245-103-0112	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт типа Triumph Thermo Basic	1 секция	600	3619	2 171 400
9	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	358	8745	3 130 710
		неучтенные ресурсы				
9.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	716	0	0
9.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	358	0	0
10	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	32	320	10 240
11	242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	21984	21 984
12	242-312-1402	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	7	22507	157 549
13	242-312-1403	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	9	30842	277 578
14	245-405-1301	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 15	1 шт.	11	13590	149 490
15	245-405-1302	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 20	1 шт.	2	13590	27 180
16	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	64	7633	488 512
17	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	64	12442	796 288
18	245-405-0901	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5	1 шт.	36	7854	282 744
19	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	64	2530	161 920
20	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	64	3796	242 944
21	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8838	17 676
		неучтенные ресурсы				
21.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
21.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
22	242-312-1404	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	42936	85 872

23	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	320	1886	603
		неучтенные ресурсы				
23.6	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	352	0	
24	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	60	228	13
25	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	140	294	41
26	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	120	341	40
27	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,096	552642	53
28	6116-0601-0101 Кклим = 1,05	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	1	38495	38
		неучтенные ресурсы				
28.8	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	12945	12 9
29	6116-0603-0101 Кклим = 1,05	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	74228	74 2
		неучтенные ресурсы				
29.17	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	53842	53 84
29.18	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	
		Раздел 2. В1, ИТОГО:	тенге			287 38
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			287 38
31	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	30237	30 23
		неучтенные ресурсы				
31.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
32	246-403-0102	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	1 комплект	1	107486	107 486
33	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	9,28	7149	66 343
		неучтенные ресурсы				
33.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,28	6241	57 916
33.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
33.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
33.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
33.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
34	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	5848	23 392
35	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,6	775	2 015

		Раздел 3. В2, ИТОГО:	тенге			228 084
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			228 084
36	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	30237	30 237
		неучтенные ресурсы				
36.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
37	246-403-0101	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	1 комплект	1	98299	98 299
38	6118-0101-0302 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	5,28	7801	41 189
		неучтенные ресурсы				
38.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,28	6241	32 952
38.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
38.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
38.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
38.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
39	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	5848	23 392
40	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,6	775	2 015
		Раздел 4. П1, ИТОГО:	тенге			672 511
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			672 511
41	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	30237	30 237
		неучтенные ресурсы				
41.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
42	246-403-0102	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	1 комплект	1	107486	107 486
43	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	9,28	7149	66 343
		неучтенные ресурсы				
43.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,28	6241	57 916
43.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
43.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
43.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
43.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
44	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	5848	23 392
45	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,6	775	2 015
46	6117-0101-0202 Кклим = 1,05	Установка водонагревателей емкостных	шт.	1	41023	41 023
		неучтенные ресурсы				

	46.15	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	1132558	0
	46.16	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
	46.17	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	2	0	0
	46.18	261-302-0148	Шиберы	шт.	1	0	0
	46.19	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	1	33598	33 598
	47	**513-106-0302**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**1 комплект**	**1**	**310501**	**310 501**
			Итого				24 169 796
			оборудование				310 501
			Сметная прибыль (5)%			1192965	25 362 760
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				27264967
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				26719668
			НДС 12%				3206360
			Всего к оплате				29926028

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядная: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"

_____ Таран В.В.

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Приложение4-1

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	160 557 013,61	143 354 476			8 518 825				17 202 537	
Л/с 2-01-00-01	32 619 637,61	29 124 676			2 488 989				3 494 961	32 619 637,61
в.т.ч. ноябрь 2024г.	32 619 637,61	29 124 676			2 488 989				3 494 961	32 619 637,61

итого к оплате за ноябрь месяц: тридцать два миллион шестьсот девятнадцать тысячи шестьсот тридцать семь тенге 61 тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный дом культуры" государственного учреждения "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор № 42. от 22 .05.2024г

Акт выполненных работ №6
за ноябрь месяц 2024 года на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:				
			Подраздел 4.3. 1 этаж. Тип 3, ИТОГО:				1 057 493
1	32	6109-0308-0201 Кклим = 1,05	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на колмнату	м2	178,00	2718	483 804
			неучтенные ресурсы				
	32,6	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	181,56	2980	541 049
2	33	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	60	544	32 640
			неучтенные ресурсы				
	33,8	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.			
			` Подраздел 4.3. 1 этаж. Тип 4, ИТОГО:				431675
3	34	6109-0307-0801 Кклим = 1,05	Укладак лаг по кирпичным столбиком	м2	45	3879	174 555
4	35	6109-0307-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий дощатых,толщина 28 мм	м2	45	5472	246 240
5	36	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	20	544	10 880
			Подраздел 4.6. 2 этаж. Тип 2, ИТОГО:				65 675
6	46	6109-0401-0401 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20	1287	25 740
			неучтенные ресурсы				
	46,4	232-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 ммх600 мм	м	20,2	1977	39 935
			Локальная смета № 2-01-00-03 на Видеонаблюдение				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			2 314 110
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 314 110
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 314 110

7	1	6125-0202-0203 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 25 номеров	шт.	1	22310	22 310
			неучтенные ресурсы				
8	2	518-102-0522	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с	1 шт.	1	65489	65 489
9	3	248-403-0113	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32E2-IQ-C, 32-х канальный с распознаванием лиц (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)	1 шт.	1	169424	169 424
10	4	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	1 шт.	1	83492	83 492
11	5	6125-0801-0102 Кклим = 1,08	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	10	18342	183 420
12	6	248-402-0601	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1053G0-I, объектив 2,8~4 мм, 5 Мп	1 шт.	4	58553	234 212
13	7	248-402-0704	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2123G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп	1 шт.	6	73191	439 146
14	8	522-101-0244-0007	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F, 1200ВА/720Вт, AVR: 165-275В, Smart, USB, защита тел. линии	1 шт.	1	60282	60 282
15	9	521-101-0411-0007	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440@75Hz, 350кд/м2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	1 шт.	1	165345	165 345
16	10	6125-0302-0108 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	44631	44 631
17	11	248-102-1301	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x600 мм 18U, с металлической дверью	1 шт.	1	202859	202 859
18	12	6119-0302-0102 Кклим = 1,11	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	312	1195	372 840
			неучтенные ресурсы				
19	13	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	1 м	312	245	76 440
20	14	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	312	425	132 600
			неучтенные ресурсы				
21	15	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	1 м	312	188	58 656
22	16	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2	1362	2 724
			неучтенные ресурсы				
23	17	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	2	120	240
			Локальная смета № 2-01-00-04				
			на Электросиловое оборудование и освещение				
			ВСЕГО по смете:				
			оборудование	Тенге			8 301 222
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			1 718 377
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			8 301 222
24	1	6119-0501-0101 Кклим = 1,11	Монтаж устройства вводно-распределительного	тенге			8 301 222
				шт.	1	55829	55 829

			неучтенные ресурсы				
25	2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377
26	3	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5382	5 382
			неучтенные ресурсы				
	3.5	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
27	4	247-301-0326	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00, PBR.R 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	1 шт.	1	118643	118 643
28	5	6119-0602-0102 Кклим = 1,11	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	18409	55 227
			неучтенные ресурсы				
	5.6	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
29	6	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	8452	25 356
30	7	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	20	8486	169 720
31	8	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	649	3 245
32	9	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2280	4 560
33	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2016	6 048
34	11	247-204-0210	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	1 шт.	9	6581	59 229
35	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
36	13	6119-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	104	3134	325 936
			неучтенные ресурсы				
38	13.7	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	1,0608	0	0
39	13.8	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
40	13.9	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
41	14	247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	1 шт.	60	55063	3 303 780
42	15	247-102-3885	Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО SPARK 80W 6000Lm 1210х74х23 6500K IP20	1 шт.	30	4537	136 110
43	16	247-102-1601	Светильник светодиодный офисный, типа Office мощность 58 Вт, IP 40	1 шт.	14	16202	226 828
44	17	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	83	1159	96 197
			неучтенные ресурсы				
45	17.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	84,66	0	0
46	18	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28	478	13 384
47	19	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	15	536	8 040

48	20	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	40	657	26 280
49	21	6125-0702-0833 Кклим = 1,08	Замена нумерации коробка распределительная	шт.	166	840	139 440
50	22	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	83	226	18 758
51	23	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	83	928	77 024
52	24	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1250	1362	1 702 500
			неучтенные ресурсы				
			Локальная смета № 7-01-00-01 Генеральный план				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			13 329 360
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			65 784
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			65 784
53	1	1220-0501-0101	Ограждения металлические. Демонтаж	м	13,6	1305	17 748
54	2	1218-0101-0301 Кклим = 1,08	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	4	12009	48 036
			Раздел 2. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			9 196 437
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			9 196 437
55	3	6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	90,8535	18266	1 659 530
			неучтенные ресурсы				
56	3.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	26,347515	8099	213 389
57	3.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	8,176815	7984	65 284
58	3.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	90,8535	6335	575 557
59	4	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	30,2845	15084	456 811
			неучтенные ресурсы				
60	4.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33,91864	3974	134 793
61	5	1111-0101-2501 Кклим = 1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	605,69	4923	2 981 812
62	6	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	605,69	2659	1 610 530
63	7	7101-0301-0601 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	261	4655	1 214 955
			неучтенные ресурсы				
64	7.8	261-101-0341	Камни бортовые	м	261	0	0
65	8	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	261	1087	283 707
			Раздел 3. МАФы, ИТОГО:	тенге			1 314 325
			оборудование	Тенге			479 054
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 314 325

66	9	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	53957	215 828
67	10	8601-0302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	71053	142 106
68	11	8601-0306-0215	Вазон из композитного мраморного камня, модель: Spiral	шт.	2	239748	479 496
69	12	9203-0302-0101	Септик	объект	1	476895	476 895
			Раздел 4. Ограждение, ИТОГО:	тенге			2 752 814
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 752 814
70	13	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ЗПМ-30.15	секция	18	143646	2 585 628
71	14	8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	167186	167 186
			Итого				25 499 535
			оборудование				2 488 989
			Сметная прибыль (5)%			1150527	26 650 063
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				28724891
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98 (+ 974283 за июль)			974283	29124676,43
			НДС 12%				3494961,17
			Всего к оплате				32619637,61

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области".

Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Авторский надзор ТОО «Build Project»"

_____ Таран В.В.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Актюбинской области,

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			42	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	160 557 013,61	143 354 476			8 518 825				17 202 537	
Л/с 2-01-00-01	32 619 637,61	29 124 676			2 488 989				3 494 961	32 619 637,61
в.т.ч. ноябрь 2024	32 619 637,61	29 124 676			2 488 989				3 494 961	32 619 637,61

итого к оплате за ноябрь месяц: тридцать два миллион шестьсот девятнадцать тысячи шестьсот тридцать семь тенге 61 тиын

Заказчик: ГККП "Алгинский районный Дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" .
Руководитель _____ Бакытов Б.Б.

Технический надзор ТОО «DS&V» _____ Тампилов Б.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.